Заказчик: **ГУ "Управление строительства г. Алматы", пл.Республики, 4**

РНН: 600400243843, ИИК: KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казначейства МФ РК

БИК: KKMFKZ2A, Кбе 12, тел: 8 (727) 271-66-23

Подрядчик: **ТОО "Асатай" г.Алматы, мкр-н Жетысу1, дом 55**
РНН: 090400012577, ИИК: KZ41914398914BC19147 ДБ АО "Сбербанк"
БИК: SABRKZKA, Кбе 17, 8 (727) 319-62-95, 319-62-94
Наименование строительства и его адрес:

«Строительство магистрального кольцевого водопровода в микрорайоне ´´Атырау´´ в городе Алматы»

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная поставновлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 15 ноября 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		89	03.04.2012г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце с НДС	на гр.1							
			из них			Стоимость прочих не вхсдящих	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС	Всего к оплате (тенге)
			СМР	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнит.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	79 989 689	37 132 545							3 978 487	37 132 545

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №89 от 03.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральный кольцевой водопровод в микрорайоне "Атырау"

Наименование объекта: Кольцевая сеть водопровода в микрорайоне "Атырау"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1747,00	393,11	154,61	686769	270110	1,55	2708
					238,50	4,07	416660	7111	0,01	24
2.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	107,67	48,01	32,51	5169	3500	0,12	13
					15,50	9,62	1669	1036	0,04	4
3.	E0127-18-1	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня	м3	215,00	298,24	37,24	64122	8007	1,80	387
					261,00	13,28	56115	2855	0,06	13
4.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	645,00	27,10	--	17480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	645,00	176,40	176,40	113778	113778	--	--
					--	35,28	--	22756	0,74	478
6.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2345,00	39,73	37,82	93165	88679	0,01	30
					1,87	11,00	4385	25790	0,04	88
7.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	93,67	262,72	--	24609	--	1,85	173
					262,72	--	24609	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
8.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3869,25	196,00 --	-- --	758373 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	356,00	21,55 17,03	4,52 --	7670 6063	1608 --	0,11 --	38 --
10.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2366,67	39,73 1,87	37,82 11,00	94025 4426	89498 26029	0,01 0,04	31 89
11.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3905,00	196,00 --	-- --	765380 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	593,00	122,18 122,18	-- --	72453 72453	-- --	0,89 --	525 --
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1793,00	6,48 --	6,48 2,10	11618 --	11618 3772	-- 0,01	-- 14
14.	Е0101-132 -2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	1793,00	10,14 --	10,14 3,61	18181 --	18181 6480	-- 0,01	-- 22
15.	Е0101-132 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	1793,00	0,88 --	0,88 0,40	1576 --	1576 719	-- 0,00	-- 3
16.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1793,00	14,12 1,62	12,00 2,75	25313 2905	21511 4922	0,01 0,01	22 22
17.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3180,00	19,95 1,03	15,58 5,50	63441 3275	49544 17490	0,01 0,03	30 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	3180,00	24,52 5,94	15,35 5,06	77978 18889	48818 16091	0,03 0,02	107 56
19.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	305,00	3030,00 --	-- --	924150 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	3180,00	248,40 5,00	27,43 9,47	789907 15900	87222 30125	0,03 0,03	105 106
21.	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	м2	-3180,00	56,29 18,13	20,16 5,78	-178990 -57653	-64096 -18374	0,12 0,02	-367 -63
22.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	3180,00	115,33 6,41	14,99 5,07	366737 20384	47680 16115	0,04 0,02	132 58
23.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	767,96	3313,70 97,20	150,08 56,13	2544793 74646	115259 43106	0,55 0,20	419 153
24.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	14,09	29718,87 1435,50	1879,87 538,43	418739 20226	26487 7586	8,86 2,06	125 29
25.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	47,78	15649,37 1410,75	369,93 139,73	747727 67406	17675 6676	8,01 0,68	383 33
26.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	5490,00 --	-- --	43920 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	317,80	245,44 37,35	3,82 1,44	78001 11870	1214 458	0,21 0,01	67 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
28.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,33	175710,10	1826,10	57106	593	42,70	14
					8100,00	690,75	2632	224	3,37	1
29.	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкции, количество окрасок 2	м2	10,17	136,21	0,07	1385	1	0,65	7
					108,00	0,02	1098	--	0,00	0
30.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	6,76	8682,35	95,97	58693	649	4,90	33
					771,75	36,25	5217	245	0,18	1
31.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	7,98	1679,27	100,89	13401	805	0,85	7
					123,75	38,25	988	305	0,18	1
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	7,98	7124,17	66,01	56851	527	1,35	11
					195,75	24,93	1562	199	0,12	1
33.	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	40,00	84,53	7,35	3381	294	0,25	10
					38,70	2,75	1548	110	0,01	1
34.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,50	8682,35	95,97	30388	336	4,90	17
					771,75	36,25	2701	127	0,18	1
35.	Е0107-53-10	Установка плит перекрытия каналов под телефонной канализацией	шт	10,00	381,82	151,68	3818	1517	0,67	7
					110,25	53,61	1102	536	0,23	2
36.	С143018-6	Плиты П2g	м2	12,74	3190,00	--	40641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-1-1	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	27,30	7124,17	66,01	194490	1802	1,35	37
					195,75	24,93	5344	681	0,12	3
38.	Е0109-37-1	Монтаж деталей крепления телефонной канализации	т	0,97	19256,93	4121,55	18679	3998	65,70	64
					11970,00	266,56	11611	259	0,99	1
39.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,04	59000,00	--	2124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-90	Швеллеры из горячекатанного	т	0,11	90400,00	--	9944	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N12			--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,00	245,44 37,35	3,82 1,44	12272 1868	191 72	0,21 0,01	11 0
42.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	6257 4568	679 256	253,00 12,52	25 1
43.	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,10	128185,62 27900,00	23407,87 8842,50	12819 2790	2341 884	159,00 43,19	16 4
44.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	0,10	98,00 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,38	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	93494 23666	18620 7034	312,70 91,12	118 34
46.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм -кожух	км	0,09	270167,88 126000,00	115634,50 43681,50	24855 11592	10638 4019	662,00 213,34	61 20
47.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,09	1071733,23 63225,00	154581,10 58394,25	98599 5817	14221 5372	368,00 285,20	34 26
48.	Е0122-9-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм -кожух	км	0,06	404674,09 186525,00	187965,34 71005,50	24280 11192	11278 4260	981,00 346,79	59 21
49.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,06	1308092,51 66150,00	181410,91 68530,50	78486 3969	10885 4112	388,00 334,70	23 20
50.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,18	154891,68 70200,00	66009,80 24936,75	28500 12917	12146 4588	376,00 121,79	69 22
51.	Е0122-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной	км	0,18	380667,91	57818,03	70043	10639	203,00	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм			35100,00	21840,75	6458	4019	106,67	20
52.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	61,00	2870,00 --	-- --	175070 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0126-5-4	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 100 мм	10м	6,10	1387,80 771,75	54,23 20,25	8466 4708	331 124	4,34 0,10	26 1
54.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	6,07	10700,00 --	-- --	64949 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	61,00	313,94 156,38	0,42 0,16	19150 9539	26 10	0,90 0,00	55 0
56.	Ц0111-350-13	Установка счетчика СТВ-150	шт	1,00	4968,87 3735,00	17,18 4,50	4969 3735	17 4	24,00 0,03	24 0
57.	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	шт	1,00	21700,00 --	-- --	21700 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,54	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	215791 74720	140241 30248	286,00 84,07	442 130
59.	СПрайс-лист	Трубы водопроводные полиэтиленовые, атм. 12,5, SDR 13,6 Dy 200 мм	м	691,00	2172,51 --	-- --	1501206 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,04	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	126146 65286	51365 19403	312,70 91,12	325 95
61.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	68,00	1140,00 --	-- --	77520 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	9,00	1610,00 --	-- --	14490 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, втулок, переходов	шт	27,00	300,57	225,64	8115	6092	0,41	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,53	58,98	1877	1592	0,23	6
64.	СПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый 45-90° Ду 200мм	шт	7,00	8986,05	--	62902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс-лист	Адаптер (втулка) Ду 200мм полиэтиленовый	шт	21,00	4045,22	--	84950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-лист	Подставка пожарных гидрантов	шт	9,00	6517,54	--	58658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс-лист	Фланцы пожарных гидрантов	шт	9,00	3801,90	--	34217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	322,66	69,94	48,31	22567	15587	0,14	46
					21,38	12,76	6898	4117	0,04	14
69.	СПрайс	Песок природный	м3	322,65	570,00	--	183910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	м3	55,44	798,97	403,56	44295	22373	1,25	69
					195,75	107,44	10852	5956	0,38	21
71.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1230,66	466,78	1231	467	3,04	3
					513,00	175,50	513	176	0,86	1
72.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	4,00	22878,84	17,71	91515	71	1,62	6
					272,25	6,75	1089	27	0,03	0
73.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	26,00	18075,87	36,99	469973	962	1,82	47
					288,00	13,50	7488	351	0,07	2
74.	Е0115-173-4	Окраска стальных фасонных частей и пожарных гидрантов	м2	22,23	136,21	0,07	3028	2	0,65	14
					108,00	0,02	2401	--	0,00	0
75.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	2,00	2431,11	394,36	4862	789	3,64	7
					731,25	148,50	1462	297	0,73	1
76.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	3,50	10651,88	--	37282	--	61,80	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9630,00	--	33705	--	--	--
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	2,92	431,43	75,91	1260	222	1,55	5
					225,11	28,67	657	84	0,14	0
78.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	2,98	6730,00	--	20055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	4,23	8091,14	226,11	34226	956	2,06	9
					313,09	85,41	1324	361	0,42	2
80.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственныеКР1:сталь периодического профиля класса А-III, d 20-2 2 мм	т	0,08	78300,00	--	6577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм хомут	т	0,02	85000,00	--	1955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,00	9644,23	129,21	38577	517	7,29	29
					1174,72	48,81	4699	195	0,24	1
83.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственныеКР1:сталь периодического профиля класса А-III, d 20-2 2 мм	т	0,10	78300,00	--	8065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	80500,00	--	20125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	24,00	469,97	313,94	11279	7535	0,95	23
					156,03	108,65	3745	2608	0,42	10
86.	С143014-3	Блоки фундаментные, из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные	м3	10,84	20800,00	--	225472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,10	79000,00	--	7979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-70	сетки плоские Сг-1: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04	89600,00	--	3942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	73,30	251,62	4,39	18443	322	0,24	18
					42,95	1,66	3148	121	0,01	1
90.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложностии наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 10 баллов	м3	27,90	8206,21	388,02	228953	10826	6,14	171
					996,19	144,90	27794	4043	0,71	20
91.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,11	89181,60	485,47	9453	51	64,86	7
					9496,13	181,12	1007	19	0,89	0
92.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,40	14932,46	422,64	5973	169	15,06	6
					2533,16	159,65	1013	64	0,78	0
93.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-11I, d 16-18 мм	т	0,02	76200,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	72800,00	--	3494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	79100,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0106-14-1	Устройство ж/бетонных сердечников СР-1И РМ-1 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,20	11653,96	1017,53	60601	5291	11,45	60
					1816,42	384,38	9445	1999	1,88	10
97.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля клас са А-III, d 25-28 мм	т	0,77	60500,00	--	46343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,77	69600,00	--	53314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09	72800,00	--	6334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	74800,00	--	1870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,03	79100,00	--	2373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкаякласса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
102.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	5,95	10725,27	363,41	63815	2162	9,49	56
					1573,20	137,30	9361	817	0,67	4
103.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	79100,00	--	15424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-54	Каркасы ,и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	74800,00	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,23	76200,00	--	17755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,64	72800,00	--	46738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-39	Проволока арматурная из ниэкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	57900,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до20 кг	1т	0,04	71934,76	349,88	2734	13	66,70	3
					11126,25	131,96	423	5	0,64	0
109.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения обт>емом до 3 м3 под МР-1	м3	0,29	9644,23	129,21	2797	37	7,29	2
					1174,72	48,81	341	14	0,24	0
110.	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,29	133,62	0,26	39	--	0,70	0
					111,26	0,10	32	--	0,00	0
111.	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных -фундаментов	м3	0,29	749,26	77,09	217	22	2,01	1
					351,90	25,02	102	7	0,11	0
112.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,04	76200,00	--	2819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	71934,76	349,88	1626	8	66,70	2
					11126,25	131,96	251	3	0,64	0
114.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до1мв готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179558,97	616,47	2047	7	332,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54596,25	232,87	622	3	1,14	0
115.	Е0109-1-2	Монтаж металлоконструкции стойки и ригеля МР-1	т	0,59	9385,84	4093,71	5575	2432	21,96	13
					3984,75	970,59	2367	577	3,35	2
116.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,59	147100,00	--	87377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта	м2	650,00	22,44	17,92	14587	11646	0,01	7
					1,18	6,33	770	4111	0,03	20
118.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм сжесткой арматурой	м3	1,04	12448,69	352,65	12947	367	11,96	12
					1956,15	133,20	2034	139	0,65	1
119.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,10	76200,00	--	7315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	74800,00	--	823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданийи сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, пр и массе стропильных и подстропильных конструкций д о 10 т, высота здания до 25 м	шт	1,00	1523,35	445,30	1523	445	2,37	2
					395,89	132,27	396	132	0,53	1
122.	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданийи сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, пр и массе стропильных и подстропильных конструкций д о 10 т, высота здания до 25 м	шт	2,00	2115,50	673,95	4231	1348	3,17	6
					527,85	203,25	1056	407	0,83	2
123.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	47,60	234,18	1,37	11147	65	0,18	8
					31,05	0,52	1478	25	0,00	0
124.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	8,57	5110,25	282,58	43795	2422	3,12	27
					439,88	106,09	3770	909	0,52	4
125.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	47,60	180,72	18,33	8602	873	0,28	13
					39,85	6,85	1897	326	0,03	2
126.	Е0112-17-	Добавлять на каждый 1 мм изменения	м2	47,60	8,83	1,61	420	77	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементно-песчанных стяжек			1,26	0,58	60	27	0,00	0
127.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинко ванной стали	м2	36,72	739,04 176,21	1,43 0,54	27138 6471	52 20	1,12 0,00	41 0
128.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной ант исептированной мастике	м2	47,60	1105,33 52,27	10,52 3,93	52613 2488	501 187	0,30 0,02	14 1
129.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутрен них дверных проемах в каменных стенах, площадь про ема более 3 м2	м2	4,56	357,08 159,65	95,61 33,55	1628 728	436 153	0,92 0,13	4 1
130.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновоэгораемыми полотнами ДС 24-19 ЩП	м2	4,56	16500,00 --	-- --	75240 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и сп аренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	7,20	1115,07 233,14	72,21 25,90	8028 1679	520 186	1,52 0,11	11 1
132.	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спареннымистворками ОС 12-15В д	м2	7,20	5460,00 --	-- --	39312 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0115-203-2	Остекление оконным переплетов	м2	7,20	1132,20 199,75	5,66 2,15	8152 1438	41 15	1,29 0,01	9 0
134.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досокв каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,20	251,54 108,16	6,42 2,44	302 130	8 3	0,67 0,01	1 0
135.	С11011-795	Скобяные изделия окон /независимо от выеоты/ с раздельными двойными трехстворными переплет ами и фрамугой для общественных зданий	комплект	4,00	4280,00 --	-- --	17120 --	-- --	-- --	-- --
136.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1,00	5500,00 --	-- --	5500 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известко. вым раствором	м2	78,00	275,29	2,25	21472	176	0,70	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по камню стен			125,23	0,52	9768	40	0,03	2
138.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по камню	м2	28,30	705,00	7,28	19952	206	2,06	58
					359,66	2,75	10178	78	0,01	0
139.	Е0115-79-12	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5м м	м2	44,00	1217,23	4,22	53558	186	0,89	39
					192,41	1,61	8466	71	0,01	0
140.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит подокраску или оклейку обоями стен и перегородок пан ельных	м2	44,00	25,02	0,48	1101	21	0,11	5
					17,08	0,18	751	8	0,00	0
141.	Е0115-151-2	Окраска водными составами ПОТОЛКА(клеевая улучшенная)	м2	44,00	25,92	0,18	1141	8	0,12	5
					18,11	0,08	797	4	0,00	0
142.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещении пристроенной части (клеевая улучшенная)	м2	45,20	25,92	0,18	1172	8	0,12	5
					18,11	0,08	819	4	0,00	0
143.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	м2	32,19	216,03	2,16	6954	70	0,54	17
					90,05	0,83	2899	27	0,00	0
144.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	86,70	275,29	2,25	23867	195	0,70	61
					125,23	0,52	10858	45	0,03	3
145.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов п ри ширине до 200мм	м	28,30	119,07	0,69	3370	20	0,37	10
					65,99	0,26	1867	7	0,00	0
146.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цоколя цементно-цереэитовое по камню и бетону	м2	11,51	393,14	4,12	4525	47	0,84	10
					143,61	1,01	1653	12	0,05	1
147.	Е0115-162-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	86,70	85,17	2,01	7384	174	0,13	11
					21,22	0,75	1840	65	0,00	0
148.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен откосов	м2	8,50	216,03	2,16	1836	18	0,54	5
					90,05	0,83	765	7	0,00	0
149.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке ка менных материалов с пределом прочности на сжатие с в. 68,6 до 98,1 МПа (св.	м2	650,00	253,26	31,54	164621	20503	0,04	25
					5,75	10,89	3738	7081	0,04	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700 до 1000 кгс/см2)толщ. 8см								
150.	Е0101-169 -2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв котлованах с перемещением передвижными транспорт ерами	м3	13,04	206,58 159,39	47,19 23,06	2694 2078	615 301	1,16 0,11	15 1
151.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общегоназначения обт>емом до 5 м3 под оборудование	м3	1,74	8700,11 706,39	299,55 102,88	15138 1229	521 179	4,53 0,40	8 1
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,75	7163,43 225,11	75,91 28,67	5373 169	57 22	1,55 0,14	1 0
153.	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	м3	0,52	9199,45 737,44	547,57 188,97	4784 383	285 98	4,38 0,82	2 0
154.	Е0106-34-4	Устройство прямоугольных стен толщинойдо 300 мм подземной части насосных станций	м3	2,90	11562,99 1645,65	1366,72 465,00	33533 4772	3963 1349	9,95 1,87	29 5
155.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2слоя стен,фундаментов	м2	20,70	725,32 36,23	12,89 4,84	15014 750	267 100	0,23 0,02	5 0
156.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,05	124439,87 8694,00	12787,24 4830,87	6620 463	680 257	48,88 23,60	3 1
157.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,09	124439,87 8694,00	12787,24 4830,87	10951 765	1125 425	48,88 23,60	4 2
158.	Е0109-41-1	Монтаж щитов покрытий зданий высотойдо 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х 12 м	т	0,10	6375,96 2199,38	3342,61 805,59	625 216	328 79	12,42 2,86	1 0
159.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,10	147100,00 --	-- --	14416 --	-- --	-- --	-- --
160.	Е0115-173 -3	Окраска суриком стальных металлоконструкции, количество окрасок 2	м2	4,23	97,57 69,34	0,08 0,02	413 293	-- --	0,42 0,00	2 0
161.	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путейи монорельсов для тельферов из балок 36 М на высо те до 25 м по металлическим опорам	м	34,58	1134,73 271,69	811,86 309,42	39239 9395	28074 10700	1,64 1,23	57 43
162.	С11011-84 4	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из	т	0,88	72400,00	--	63857	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанного проката неме рной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 22-24			--	--	--	--	--	--
163.	С11011-88 2	Прокат толстолистовой горячекатаныйв листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углероди стой стали СтЗсп	т	0,06	70300,00 -- --	-- -- --	4288 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
164.	С11011-89 3	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	т	0,02	61600,00 -- --	-- -- --	924 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
165.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	82200,00 -- --	-- -- --	2466 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
166.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)	м3	0,63	7230,00 -- --	-- -- --	4555 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
167.	Е0115-173 -3	Окраска суриком стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	23,00	97,57 69,34	0,08 0,02	2244 1595	2 1	0,42 0,00	10 0
168.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1824,00	69,73 12,09	3,01 1,14	127187 22046	5496 2077	0,08 0,01	143 10
169.	Е0111-14- 1	Устройство подстилающего слоя бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 10 0 мм	м2	38,48	835,82 62,62	32,17 1,97	32162 2410	1238 76	0,35 0,01	13 0
170.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый ело й	м2	38,48	339,30 98,84	21,18 7,95	13056 3803	815 306	0,48 0,04	18 1
171.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	38,48	224,37 58,48	10,41 3,91	8634 2250	400 150	0,29 0,02	11 1
172.	Е0111-11- 3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,48	250,83 60,55	15,44 5,80	9652 2330	594 223	0,42 0,03	16 1
173.	Е0111-11- 4	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	-38,48	37,40 0,72	0,77 0,29	-1439 -28	-30 -11	0,01 0,00	-0 -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной маетике из керамических плиток для многоцветных полов	м2	38,48	2018,97	11,16	77690	429	1,33	51
					242,71	4,16	9339	160	0,02	1
175.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	21,46	263,16	0,37	5647	8	0,27	6
					47,87	0,13	1027	3	0,00	0
176.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	34,53	272,53	37,82	9410	1306	0,04	1
					5,75	13,21	199	456	0,05	2
177.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	34,53	9,15	--	316	--	0,05	2
					9,15	--	316	--	--	--
178.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,53	50,63	--	1748	--	0,17	6
					28,46	--	983	--	--	--
179.	Е0106-1-16	Устройство крыльца из монолитного железобетона В15	м3	1,53	8091,14	226,11	12379	346	2,06	3
					313,09	85,41	479	131	0,42	1
180.	Ц0108-572-5	Пункт распределительный с автоматом А3726 Iнр 250а на вводе	шт	1,00	3502,90	256,45	3503	256	3,45	3
					647,45	56,92	647	57	0,33	0
181.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 600Х600 мм	шт	2,00	1357,10	78,55	2714	157	2,30	5
					364,55	15,53	729	31	0,09	0
182.	Ц0108-573-4	Ящик/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм	шт	2,00	567,85	120,75	1136	241	2,30	5
					292,10	23,34	584	47	0,14	0
183.	Ц0109-2-1	Электропечь 220в ПЭТ4	шт	3,00	9590,30	3372,95	28771	10119	35,65	107
					6158,25	1099,41	18475	3298	6,38	19
184.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	537,23	15,18	1074	30	1,15	2
					261,05	2,64	522	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетныйв металлической оболочке, устанавливаемый на конст рукции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1,00	644,22	17,02	644	17	2,30	2
					331,20	2,65	331	3	0,02	0
186.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным кинструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 50 мм	м	29,00	165,68	83,95	4805	2435	0,33	10
					56,92	21,04	1651	610	0,12	4
187.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая наконструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	5,00	744,04	25,99	3720	130	2,30	12
					399,05	2,65	1995	13	0,02	0
188.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкийК108б	ввод	2,00	200,40	--	401	--	1,15	2
					103,50	--	207	--	--	--
189.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	м	12,00	122,89	8,97	1475	108	0,33	4
					56,12	0,57	673	7	0,00	0
190.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	55,00	59,62	8,74	3279	481	0,15	8
					26,68	1,03	1467	57	0,01	0
191.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	40,00	102,94	37,14	4118	1486	0,23	9
					35,99	8,05	1440	322	0,05	2
192.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	79,73	23,92	6378	1914	0,16	13
					26,91	5,06	2153	405	0,03	2
193.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	8,00	69,19	3,22	553	26	0,37	3
					63,37	0,57	507	5	0,00	0
194.	С151601-3 48	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3Х35 мм2	1000м	0,04	534800,00	--	21392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С151601-1 31	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3Х35+1Х16 мм2	1000м	0,04	210900,00	--	8436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С151601-1 38	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4Х25 мм2	1000м	0,04	179800,00	--	6293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3Х4+1Х2,5 мм2	1000м	0,03	44700,00	--	1118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151601-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами спластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5Х4мм2	1000м	0,01	131800,00	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2Х2,5 мм2	1000м	0,01	18600,00	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151607-314	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРИ, сечение 16 мм2	1000м	0,01	93200,00	--	746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151802-8	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоед инения трубы 47-49 мм, длиной 653 мм, тип К1086	ш т	2,00	523,00	--	1046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С151802-9	Рукав металлический РЗ -ц -х-22уз	м	12,00	617,00	--	7404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные d-40 мм	м	29,00	158,00	--	4582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С11041-82	Сталь полосовая 25Х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	48400,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С11041-83	Сталь полосовая 40Х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	75-6-14	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фиде ров/ 1, типа Я 5111-3874УХЛ 4, номинальный ток 80 А, предел регулирования тока теплового реле 68,0-9 2,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 100 А	шт	2,00	33400,00	--	66800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	75-6-82	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3118-54УЗ, габаритные размеры 1000Х650Х250 мм	комплек т	1,00	42300,00	--	42300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	СЦена	Автоматические выключатели АЕ2046 и АЕ2044	шт	2,00	1168,94	--	2338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-103	шт	1,00	204,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СЦена	Электропечь ПЭТ4	шт	3,00	2697,00	--	8091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: к абель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	85,00	197,46	87,06	16784	7400	0,51	43
					83,61	23,69	7106	2014	0,14	12
212.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	537,23	15,18	537	15	1,15	1
					261,05	2,64	261	3	0,02	0
213.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	261,53	15,18	262	15	1,15	1
					235,75	2,64	236	3	0,02	0
214.	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5,00	311,71	182,85	1559	914	0,61	3
					97,06	52,55	485	263	0,30	2
215.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	53,85	0,23	162	1	0,33	1
					52,33	0,12	157	--	0,00	0
216.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	шт	3,00	151,19	4,14	454	12	0,78	2
					132,25	0,34	397	1	0,00	0
217.	Ц0108-641-1	Коробка У409У1	шт	7,00	6082,74	18,75	42579	131	19,55	137
					3312,00	2,64	23184	19	0,02	0
218.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	191,41	6,21	191	6	1,15	1
					181,70	2,65	182	3	0,02	0
219.	СЦена	Автоматическими выключательАП50Б-2МТ	шт	1,00	1419,00	--	1419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25			--	--	--	--	--	--
221.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	1,00	157,00 --	-- --	157 --	-- --	-- --	-- --
222.	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-2Х80	шт	4,00	2990,00 --	-- --	11960 --	-- --	-- --	-- --
223.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип СР-2-6 длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00 --	-- --	561 --	-- --	-- --	-- --
224.	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 682. 5-74/\/, тип ЛБ80,	шт	8,00	136,00 --	-- --	1088 --	-- --	-- --	-- --
225.	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	1,00	24,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --
226.	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брыэгоэащищенная, на напряже ние 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42 У2/	шт	3,00	90,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
227.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-1р44-17-6/22076-10/220	шт	3,00	134,00 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- --
228.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	8,00	14,00 --	-- --	112 --	-- --	-- --	-- --
229.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	7,00	509,00 --	-- --	3563 --	-- --	-- --	-- --
230.	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2Х2,5 мм2	1000м	0,09	16900,00 --	-- --	1436 --	-- --	-- --	-- --
231.	СЦена	Счетчик электронный А1200-21 шт		2,00	2668,40 --	-- --	5337 --	-- --	-- --	-- --
232.	Ц0111-30-1	Монтаж электроконтактного манометра ЭКМ-1У	шт	1,00	72,28 -- 56,92	-- -- --	72 -- 57	-- -- --	0,33 -- --	0 -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Ц0111-233 -4	Присоединение проводов, жил, электричес- ких кабелей и заземляющих проводников, сечением 2, 5 мм2 к приборам и средствам автоматизации пайкой	конец	6,00	27,90	--	167	--	0,12	1
					20,39	--	122	--	--	--
234.	Ц0111-108 -3	Кабель контрольный	м	45,00	267,86	--	12054	--	1,26	57
					227,70	--	10246	--	--	--
235.	Ц0108-317 -4	Реле промежуточное и времени	шт	2,00	3362,41	39,22	6725	78	11,50	23
					1941,20	10,35	3882	21	0,06	0
236.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	10,00	324,90	4,55	3249	46	0,34	3
					60,03	1,71	600	17	0,01	0
237.	Е0116-15- 1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 15 мм	1шт	1,00	517,49	45,13	517	45	1,69	2
					292,39	18,11	292	18	0,08	0
238.	Ц0108-641 -1	Коробка соединительная	шт	1,00	6082,74	18,75	6083	19	19,55	20
					3312,00	2,64	3312	3	0,02	0
239.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4Х1,5 мм2	1000м	0,03	74900,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С151603-2 3	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7Х1,5 мм2	1000м	0,02	83100,00	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С130904-5 7	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный раэмер 340Х302Х125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25Х2,8 мм	м	10,00	135,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	СЦена	Реле промежуточноге	шт	1,00	1924,00	--	1924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245.	СЦена	Реле времени	шт	1,00	14531,00	--	14531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	СЦена	Электроконтактный манометр ЭКМ-1У	шт	1,00	2830,72	--	2831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Ц0112-3-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не бо лее 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219-273 мм	т	--	11824,15	1559,40	1	--	54,05	--
					9780,75	285,20	--	--	1,65	--
248.	Ц0112-3-15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не бол ее 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр н аружный 420 мм	т	26,00	5931,85	1323,65	154228	34415	23,00	598
					4218,20	285,19	109673	7415	1,65	43
249.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапановобратных диам. 250 мм	шт	3,00	2332,52	1248,91	6998	3747	4,44	13
					760,73	470,92	2282	1413	2,30	7
250.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1377,63	536,80	6888	2684	3,50	17
					589,95	201,83	2950	1009	0,99	5
251.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	865,01	1,81	3460	7	0,25	1
					46,58	--	186	--	--	--
252.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовымкраном ОБМ1-100	компл	4,00	811,00	--	3244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0118-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	1насос	2,00	9410,05	813,18	18820	1626	35,65	71
					6132,38	305,33	12265	611	1,48	3
254.	С131002-11	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	шт	2,00	150300,00	--	300600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, груэоподгьемность 0,5т, высота подъема 3 м	шт	1,00	2325,60	763,60	2326	764	10,35	10
					1550,20	173,65	1550	174	1,01	1
256.	СЦена	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 0,5т, высота подъема 3 м	шт	1,00	24290,12	--	24290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.	СЦена	Огнетушитель ОУ-5	шт	2,00	2668,40	--	5337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	3,00	734,48	69,58	2203	209	3,45	10
					535,90	15,52	1608	47	0,09	0
259.	Ц0108-55-2	Раз-ъединитель РЛНД-Ю	шт	1,00	342,00	13,46	342	13	1,15	1
					256,45	2,64	256	3	0,02	0
260.	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1,00	8362,95	6142,15	8363	6142	10,35	10
					2173,50	1355,88	2174	1356	7,86	8
261.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	20,00	102,94	37,14	2059	743	0,23	5
					35,99	8,05	720	161	0,05	1
262.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	18753,50	12178,50	18754	12178	31,05	31
					5382,00	2665,75	5382	2666	15,46	15
263.	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный мощностью 160кВА	шт	1,00	10145,70	5931,70	10146	5932	23,00	23
					3933,00	1324,79	3933	1325	7,68	8
264.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	191,41	6,21	383	12	1,15	2
					181,70	2,65	363	5	0,02	0
265.	Ц0108-55-2	Демонтаж разъединителя РЛНД-10	шт	1,00	234,04	8,07	234	8	0,69	1
					153,87	1,59	154	2	0,01	0
266.	Ц0108-25-1	Демонтаж подстанции комплектнойнапряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	11729,30	7307,10	11729	7307	18,63	19
					3229,20	1599,45	3229	1599	9,28	9
267.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	77,00	65,84	3,80	5070	292	0,16	12
					26,45	0,46	2037	35	0,00	0
268.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50Х50Х5 мм	шт	17,00	457,19	24,84	7772	422	1,03	18
					171,35	3,34	2913	57	0,02	0
269.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой	м	45,00	98,83	3,56	4447	160	0,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, диаметр 10мм			37,26	0,34	1677	16	0,00	0
270.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	9,50	542,50 329,13	213,37 5,62	5154 3127	2027 53	2,14 0,02	20 0
271.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18,63	27,10 --	-- --	505 --	-- --	-- --	-- --
272.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18,63	38,60 --	-- --	719 --	-- --	-- --	-- --
273.	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	18,63	102,58 --	102,58 20,52	1911 --	1911 382	-- 0,43	-- 8
274.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	50,00	281,24 6,90	45,38 15,85	14062 345	2269 793	0,05 0,06	2 3
275.	С140-9210	Вода	м3	0,75	5,00 --	-- --	4 --	-- --	-- --	-- --
276.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	9,45	1260,00 --	-- --	11907 --	-- --	-- --	-- --
277.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	50,00	27,72 6,83	17,65 5,82	1386 342	883 291	0,04 0,02	2 1
278.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	50,00	0,10 0,09	-- --	5 5	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	9,89	3660,00 --	-- --	36197 --	-- --	-- --	-- --
280.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	25,00	406,24 406,24	-- --	10156 10156	-- --	2,68 --	67 --
281.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,00	154,22 154,22	-- --	3855 3855	-- --	1,12 --	28 --
282.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	23,00	650,00 --	-- --	14950 --	-- --	-- --	-- --
283.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный ,250Х150Х65мм. ,М-100	1000шт	4,65	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
284.	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,24	606409,27 61582,50	2333,87 882,34	147357 14965	567 214	361,10 4,31	88 1
285.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	251,00	42,19 10,12	31,97 7,93	10590 2540	8024 1992	0,07 0,05	17 12
286.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	255,00	12,88 3,79	9,09 2,30	3284 968	2317 586	0,02 0,01	6 3
287.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	шт	251,00	37,24 9,89	27,26 6,79	9348 2482	6841 1703	0,07 0,04	17 10
288.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	255,00	21,61 5,17	16,33 4,03	5509 1320	4164 1026	0,03 0,02	9 6
289.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	608,94	49,94 33,35	12,19 2,64	30410 20308	7423 1611	0,21 0,02	126 9
290.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	226,94	68,55 44,51	17,94 4,37	15556 10100	4071 992	0,28 0,03	63 6
291.	Ц0108-160	Заделка концевая эпоксидная для	шт	4,00	849,65	--	3399	--	4,60	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2			771,65	--	3087	--	--	--
292.	Ц0108-167 -5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	2730,57 2217,20	4,37 2,64	10922 8869	17 11	12,65 0,02	51 0
293.	Ц0108-178 -1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	4,00	236,60 119,60	-- --	946 478	-- --	0,71 --	3 --
294.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,20	103692,50 9522,00	2150,50 310,51	20738 1904	430 62	59,80 1,80	12 0
295.	С151601-9	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3Х150 мм2	1000м	0,84	931000,00 --	-- --	782040 --	-- --	-- --	-- --
296.	С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 120-185 мм2	шт	4,00	19100,00 --	-- --	76400 --	-- --	-- --	-- --
297.	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	4,00	23100,00 --	-- --	92400 --	-- --	-- --	-- --
298.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	92,00	27,72 6,83	17,65 5,82	2550 628	1624 535	0,04 0,02	4 2
299.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	92,00	27,72 6,83	17,65 5,82	2550 628	1624 535	0,04 0,02	4 2
300.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	92,00	0,03 0,02	-- --	3 2	-- --	0,00 --	0 --
301.	С143010-1	Смеси асфальтобетонные пористые	т	9,24	3030,00	--	27997	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
302.	С143010-13	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые	т	14,26	3270,00 -------- --	-- -------- --	46630 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
303.	Е0127-25-1	Нормы для корректировки исключить 7см.толщины	м2	-92,00	62,03 -------- 20,85	23,18 -------- 6,64	-5707 -------- -1918	-2133 -------- -611	0,13 -------- 0,02	-12 -------- -2
304.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 16см	м2	92,00	149,41 -------- 7,37	17,24 -------- 5,83	13745 -------- 678	1586 -------- 536	0,05 -------- 0,02	4 -------- 2
305.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	13,71	630,00 -------- --	-- -------- --	8637 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
306.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона,восстановление существующих дорог верхний слой толщ.4см	т	17,00	3350,80 -------- 111,78	172,60 -------- 64,55	56964 -------- 1900	2934 -------- 1097	0,63 -------- 0,23	11 -------- 4

ИТОГО:

17605759	1565207	10031
1641549	399368	2064

Накладные расходы :

На монтажные работы	274906
На общестроительные работы	1464739
На металломонтажные работы	31682
На сантехнические работы	17907
Всего накладных расходов:	1789234
Итого с накладными	19394993

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	10031
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	2064
- в накладных расходах, чел-ч.	1223
Всего трудозатрат, чел-ч.:	13318

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1196581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						20591574		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						20591574		
		Итого с временными, 1,2 %						20838673		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						21270034		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						21355114		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						21568665		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,507						32503978		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						650080		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						33154058		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3978487		
		Итого с НДС						37132545		

Принял: Сдал:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Алматы қаласы Өуезов ауд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республикасы Алматы Аузовский р-он товарищество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙ»

Нач. ОКС [illegible]

Технадзор ГКП „Холдинг Алматы Су" Мауленкулов С.

См. расценки проверены [illegible]