Предприятие, организация	Подразделение
Индивидуальный предприниматель: Беккалиев Сабит Рахметович	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000052	27.11.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Национальная компания" Казакстан темір жолы" г. Астана
Основание: Договор №157-ЦУКС от 27 мая 2010г

цена: НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания производственно-бытового корпуса пункта промывки вагонов филиала АО "НК"КТЖ"-"Уральское эксплуатационное вагонное депо" на станции Казахстан	шт	1	1 021 266,00	1 021 266,00

Всего работ на сумму: **1 021 266,00**
в т.ч НДС **109 421,36**

Итого сумма: Один миллион двадцать одна тысяча двести шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель: Беккалиев Сабит Рахметович

РНН: 271810576696,
Адрес: ЗКО,Зеленовский р-он.,с.Набережное, ул. Мирная 10.
Расчетный счет: KZ429260201657763000 в АО "Казкоммерцбанк", ,
БИК KZKOKZKX

МП _____ (должность)
Беккалиев С.Р.
_____ (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Национальная компания" Казакстан темір жолы" г. Астана

РНН: 620100210058,
Адрес: г. Астана ул.Кунаева 6.
Расчетный счет: KZ376010111000018002 в АРФ АО "Народный Банк Казахстана",
г.Астана, БИК HSBKKZKX

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания производственно-бытового корпуса пункта промывки вагонов филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Уральское эксплуатационное вагонное депо» на станции Казахстан

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№157-ЦУКС	27.05.2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в сметных базисных ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	13 209 485									
в том числе за месяц		911 845								109 421
в том числе оборудование					252 063					
Всего к оплате:	1 021 266 **(один миллион двадцать одна тысяча двести шестьдесят шесть) тенге**									

Заказчик : Заместитель директора филиала АО «НК «ҚТЖ»-«Дирекция по проектированию и капитальному строительству

Рысбеков У.А. _____

Подрядчик: Директор ИП «Беккалиев С.Р.»

Беккалиев С.Р. _____

Беккалиев С.Р.
РНН 271810576696

Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 157-ЦУКС от 27.05.2010г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания производственно-бытового корпуса пункта промывки вагонов филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Уральское эксплуатационное вагонное депо» на станции Казахстан

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

НОЯБРЬ 2010 Г.

Составлен (а) в ценах 2001 года по состоянию на 2010г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
1	Е0167-15-7	-Монтаж светильника с плафоном	50	168,51	0,5	8426	25	8170	0,98	49
		шт		168,01	0,09	8400	5	97,2	-	-
2	С151701-14	-Светильник потолочный, с плафоном	50	871	-	43550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	47	37,55	-	1765	-	1715	0,24	11
		шт		37,55	-	1765	-	97,2	-	-
4	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	22	182	-	4004	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С151801-146	-Розетка штепсельная	25	195	-	4875	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0167-17-6	-Монтаж электроприборов и аппаратов - электрический щит	4	226,02	1,02	904	4	875	1,32	5
		шт		225	0,16	900	1	97,2	-	-
7	ЛИМ ЦЕНА	-Эл. щит ЩО-8	4	4560	-	18240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-530-2	-Пускатель магнитный	30	1799,3	51,3	53979	1539	17243	3	90
				596	9	17880	270	95	0,05	2
9	ЛИМ ЦЕНА	-Пускатель магнитный ПМЕ-311	30	2000	-	60000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				Сантехнические работы						
10	Е0113-16-8	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	35	51,11	0,11	1789	4	162	0,03	1
				5,07	0,06	178	2	90	-	-
		м2								
11	Е0113-21-1	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КЧ-728	35	74,85	0,06	2620	2	132	0,02	1
				4,16	0,03	146	1	90	-	-
		м2								
12	Е0118-13-2	-Установка насосов центробежных с электродвигателем	6	4745,33	276,33	28472	1658	25440	18,75	113
				3208,5	104,06	19251	624	128	0,51	3
		1насос								
13	С131002-2	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	6	25100	-	150600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0116-16-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1	638,79	15,41	639	15	398	1,82	2
				305,33	5,63	305	6	128	0,03	-
		1шт								
15	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7989	1,69	34
				292,39	19,69	5848	394	128	0,09	2
		1шт								
17	С130901-11	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	20	945	-	18900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820	1,95	8
				346,5	9	1386	36	128	0,04	-
		комплект								
19	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
		шт		126	-	504	-	128	-	-
				Ремонт отопительной системы						
20	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	50	168,23	0,07	8411	4	5671	0,65	32
				108	0,02	5400	1	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			460 296 ~~460305~~	~~4404~~			351
			Тенге			~~61962~~	~~1339~~			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			150600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			150600	-	-		-

	итого б/у оборуд.	Тенге	309 696 ~~309705~~
	С К=~~1,255249~~ 1,255286	Тенге	388757
	С К=1,014	Тенге	394200
	Стоимость оборудования	Тенге	150600
	Итого:	Тенге	544800
	С К=1,82323	Тенге	993295
	С К=1,02	Тенге	1013161
	С К=0,9	Тенге	911845
	С К=1,12	Тенге	1021266

в т.ч. оборуд. 252 063

Заказчик:

_____
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

_____
(подпись)
С.Беккалиев.
М.П.

АКТ №___

о приемке оборудования после монтажа по объекту «Капитальный ремонт здания производственно-бытового корпуса пункта промывки вагонов на ст.Казахстан» филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Уральское эксплуатационное вагонное депо».

ст.Казахстан **«_____» ноября 2010 года**

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель эксплуатационной организации: Ахметжанов Т.М. – главный инженер Уральского эксплуатационного вагонного депо, ВЧДГ-3,
Представитель заказчика: Бурамбаев О.Ш. – начальник отдела ЦУКС по Западному региону,
Представитель генподрядчика: Беккалиев С.Р. – директор ИП «Беккалиев С.Р.».

установили:

1. **Генподрядчиком ИП «Беккалиев С.Р.» предъявлено к приёмке следующее оборудование по зданию канализационной станции пункта промывки вагонов на ст.Казахстан:**

№ п/п	Наименования	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы текущая без НДС, тенге	Стоимость текущая без НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
49	Насосы конденсатные, консольные, одноступен - чатые, тип К 20/30, подача 20м3, напор 30м, двигатель 4 кВт, 3000 об/мин,	шт	6	~~46 678~~ стоимость в ценах 2001 г. 25 100	~~280 068~~ 150 600
				стоимость в ценах 42 010,5	252 063
	Итого в текущих ценах:				~~280 068~~ 252 063

2. **Монтажные работы по договору выполнены ИП «Беккалиев С.Р.»;**

3. **Оборудование смонтировано на объекте: «Капитальный ремонт здания производственно-бытового корпуса пункта промывки вагонов филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Уральское эксплуатационное вагонное депо» на ст.Казахстан.**

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1 настоящего акта считать принятым к монтажу с «_____» ноября 2010 года,

Подписи:

Сдал:
Представитель генподрядчика _____ Беккалиев С.Р., директор ИП «Беккалиев С.Р.»

Представитель заказчика: _____ Бурамбаев О.Ш. начальник отдела ЦУКС

Принял:

Представитель эксплуатационной организации: _____ Ахметжанов Т.М. главный инженер ВЧДГ-3.