Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001жылғы 15 қазандағы № 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН:

БЕКІТІЛГЕН:

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

200.....жылғы «.....» ..... № ....
(объектінің орналасқан жері)

Сайрам ауданы әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

200.....жылғы «.....» ..... № ..... шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б. тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Рысбаев Б.И. — Сайрам ауданының әкімі орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Сүйірбаев С.Ш. — ОҚО МСҚБ басқармасы бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Тапсырыс беруші Абдирахманов Б.А. — „Қарабұлақ" Сайрам ауданды емханасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым Абдирахманов Б.А. — ауыл шаруашылығы бас дәрігері м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы Жұмабекова Ж.О. — „Мерей-Сәулет ЛТД" ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Оспанов Р. — Сайрам ауданды СЭҚБ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Өртке қарсы қызмет органдары
Садуов Т. — Сайрам ауданды төтенше жағдайлар басқарма бастығы (кезекші бөлімі)
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
Пашорбаев А. — Сайрам ауданды сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығы.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Сүгізбаев Е. — „Шымкент-Автоматика" ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Отебаев Р. — Шу-Талас экологиялық департаменті ОҚО филиалы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік инспекция бөлім бастығы (кезекші бөлімге)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Жұмабердиев Е. — ОҚО бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) «Қарабұлақ» сауда аудандық емханалар-
(ұйымның атауы)
жаратына бас дәрігері м.о. Ә.Ә. Сауда аудан Қарабұлақ ауылы
ШҚС «Шымкент Автоматика» Шымкент қ. Сеченова к. №2 үй мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам. удан, махалла, көше, үйдің
нөмірі) (корпустың)
«Құтарпс» дәрігерлік амбулаториясы,
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)) қайта
Күрделі жөндеу жұмыстары
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс .....
(шешім шығарған органның атауы)
200 11 жылғы «05» 03 № 12-5 шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.)
негізінде және .....
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2011 жылғы «01» 04 № 169
рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты Күрделі жөндеу жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер ШҚС «Шымкент - Автоматика»
(ұйымның атауы)
және Күрделі жөндеу жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда
олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.

. Құрылыс жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Мерей - Сауда ЛТД»
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және .....
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері
мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))
ірлеген.

Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Конструктор-80» және
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым бол
ғанда олардың тізбесі актінің .. қосымшасында көрсетіледі))
Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша .....
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер
бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.
Жобалау-смета құжаттамасын .....
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
.....жылғы «.....» ..... № .....бекіткен.

Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 05.04.2011; жұмыстың аяқталуы 07.2011.
(айы және жылы) (айы және жылы)
Жұмыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
..... ай; іс жүзінде .....
Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т. б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Құрылыс					
оқудағы	м²	730,0		730,0	
жалпы					
оқудағы	м²	237,01		237,01	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	м²		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі оның ішінде	м³		
жер асты бөлігі жапсарлас салынған	м³		
және жанаса салынған үй-жайлар	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	пәтер алаңы, м²		пәтер саны	пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
барлық пәтер						
оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша сипаттамалар)

Объектіде жобада көзделген, жекелік сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар.

орындалуы туралы мәліметтер

Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, электрмен жабдықтаудың және байланыстың тұстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдала-

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кір жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері с ындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы: ..... мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал..... мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ..... мың теңге, оның ішінд құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ..... мь теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық .....

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндеі ні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ОҚО Сайрам ауданы, "Бұтарыс" ауылындағы

(объектінің атауы)

"Бұтарыс" дәрігерлік амбулаториясы ғимараты

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Рысбаев Б.

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Сүгірбаев С.

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Мамырбаев А.

Оналиев Р.

Садықов Б.

Отебаев Р.

Рахимбердиев С.

Абдирахманов Б.

Исмаилова Н.

Сизбаев С.

Қолдары:

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

2006 г. г. Шымкент, ТОО Издательский дом, «Оңтүстік полиграфия»

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Сайрамская районная поликлиника «Карабулак»»
Управление здравоохранения акимата ЮКО

Форма 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»

договор №4 от 11 марта 2011г

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за **июнь** 2011 года
по объекту: «Капитальный ремонт зданий врачебной амбулаторий «Кутарыс» в селе Кутарыс, Сайрамского района, ЮКО»

№ п/п	Наименование объекту	стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетной		в том числе за отчетный	
		месяц включительно		период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	16 408 189,0	18 377 172,0	5 090 302,0	5 701 138,0
	ВСЕГО:	16 408 189,0	18 377 172,0	5 090 302,0	**5 701 138,0**

Заказчик: И.О. Главный врач ГККП «Сайрамская районная поликлиника «Карабулак»
Управление здравоохранения акимата ЮКО
_____ Ш.З.Убайдуллаев

Подрядчик: Директор ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
_____ Е.М.Егизбаев

Инженер: Директор ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
_____ А.Балабеков

_____ К.А.Инкарбеков

ФОРМА 2

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ КУТАРЫС В СЕЛЕ

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2011 года

Наименование объекта -

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, / Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		АМБУЛАТОРИЯ. РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ				
49	E0110-16-1 10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	24,75	942,80	23334	9212
				313,09	7749	108
50	C12061-15 6-1-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья м2	24,75	4860,00	120285	--
				--	--	--
51	E0110-16-1 10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	3,25	942,80	3064	1210
				313,09	1018	108
52	C12061-2 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 5-5 для жилья м2	0,25	6860,00	1715	--
				--	--	--
53	C12061-4 6-1-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС10-15 для жилья м2	3	4110,00	12330	--
54	E0115-201-4 15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	25,39	779,02	19779	1965
				80,48	2043	94,5
55	C11011-805 1-1-805	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий комплект	14	603,00	8442	--
56	E0110-22-2 10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	24,75	225,99	5593	2962
				108,16	2677	108
57	C12061-195 6-1-195 Изм. и доп.вып.9	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	5,28	2860,00	15101	--
				--	--	--
58	E0110-23-1 10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	28,12	488,73	13743	6650
				174,40	4904	108
59	C12062-3 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	25,6	4010,00	102656	--
60	C12062-6 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	2,52	3760,00	9475	--
61	C11011-789 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500,00	1500	--
62	C11011-791 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	13	1380,00	17940	--
		ВИТРАЖИ				
63	E0109-46-1 9-46-1	Монтаж каркасов витражей	0,1625	36982,82	6011	1558

1	2	3	4	5	7	9
		т		8797,50	1430	81
64	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,1565	147100,00	23023	--
65	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,006	154200,00	929	--
66	Е0109-45-3 9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	14,2	1112,25 1066,05	15794 15138	12408 81
67	С12061-181 6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	11,68	5240,00	61203	--
68	С12061-191 6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	2,52	13000,00 --	32760 --	-- --
69	Е0134-60-8п рим. 34-60-8	Облицовка витражей ламбероном м2	5,22	1429,47 344,14	7462 1796	1781 99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		572279	
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ				
		ДЕТ375-30,42М2				
70	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,43	10125,83 652,05	24642 1587	1757 110,7
71	Е0111-27-2 11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	30,42	2026,72 197,43	61653 6006	6833 110,7
72	Е0111-39-2 11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	31,94	33,12 21,28	1058 680	756 110,7
73	Е0115-165-8 15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(плинтусов) м2	3,04	198,35 90,05	603 274	261 94,5
		ДЕТ.742-39,59М2				
74	Е0111-17-2 11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	39,59	627,52 300,15	24844 11883	13632 110,7
75	Е0111-39-2 11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	41,57	33,12 21,28	1377 884	984 110,7
76	Е0115-165-8 15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(плинтусов) м2	3,96	198,35 90,05	785 356	340 94,5
		ДЕТ.6-3(ВЫП.5)-47,01М2				
77	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,76	10125,83 652,05	38081 2452	2715 110,7
78	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм толщ.40мм м2	47,01	269,24 60,03	12657 2822	3367 110,7
79	Е0111-11-2 11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	188,04	35,38 0,72	6652 136	216 110,7

1	2	3	4	5	7	9
80	E0111-36-1 11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	47,01	935,06	43957	3621
				67,28	3163	110,7
81	E0111-39-1 11-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	50,3	111,76	5622	784
				13,85	696	110,7
82	E0115-165-3 15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	4,7	197,90	930	404
				90,05	423	94,5
		ДЕТ.245(ВЫП.4)-26,16М2				
83	E0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,09	10125,83	21191	1511
				652,05	1365	110,7
84	E0111-15-1 11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	26,16	421,89	11037	1947
				60,29	1577	110,7
85	E0111-15-2 11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	52,32	-49,70	-2600	-131
				-1,94	-102	110,7
86	E0111-39-2 11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	27,47	33,12	910	650
				21,28	584	110,7
87	E0115-165-8 15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(плинтусов) м2	2,62	198,35	519	225
				90,05	236	94,5
		ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ-27,54М2				
88	E0111-12-1 11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	27,54	501,83	13820	2529
				79,96	2202	110,7
89	E0111-33-2 11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	27,54	1922,08	52934	3495
				109,46	3014	110,7
90	E0111-39-1 11-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	29,47	111,76	3293	459
				13,85	408	110,7
91	E0115-165-3 15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	27,54	197,90	5450	2367
				90,05	2480	94,5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		400825	
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА				
92	E0115-61-3 15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	548,93	331,19	181800	81569
				156,03	85651	94,5
93	E0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	22,42	701,10	15720	7684
				359,66	8064	94,5
94	E0115-152-1 15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	352,05	19,64	6913	5274
				15,79	5559	94,5
95	E0115-17-1 15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	210,59	1921,74	404694	76406
				382,95	80645	94,5
96	E0115-17-3 15-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2,88	2454,85	7070	1094

1	2	3	4	5	7	9
		м2		401,06	1155	94,5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		835518	
		РАЗДЕЛ 6.ФАСАД				
97	Е0115-51-1 15-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	159,93	270,95	43332	19012
		м2		125,24	20029	94,5
98	Е0115-157-1 15-157-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	199,96	12,01	2401	1538
		м2		7,72	1543	94,5
99	Е0115-65-1 15-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	13,67	701,10	9584	4685
		м2		359,66	4917	94,5
100	Е0115-51-1 15-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(ЦОКОЛЬ)**	33,53	270,95	9085	3986
		м2		125,24	4199	94,5
101	Е0112-10-1 12-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	5,94	739,16	4391	1125
		м2		176,21	1047	107,1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		105087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1516545**	
			Тенге		**292690**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1470789	
	Материалы -		Тенге		535277	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		383407	
	Местные материалы -		Тенге		261374	
		Накладные расходы -	Тенге		274876	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		104740	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1850404	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		45756	
	Материалы -		Тенге		1183	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		23952	
		Накладные расходы -	Тенге		13966	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3583	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		63305	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1913709	
		АМБУЛАТОРИЯ. ЭЛЕТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	Е0121-24-9	**Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене**	1	507,09	507	431
		шт		427,50	428	97,2
2	СПРАЙС ЛИСТ	**ЩИТ-БОКС ЩРВ-24**	1	1568,17	1568	--
		ШТ		--	--	--
3	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	11	501,20	5513	2157
		шт		227,00	2497	85,5
4	СПРАЙС-ЛИС Т	**АВТОМАТ ИЭК 1 ВА47-29 25А, 16А, 20А, 32А, 40А**	8	311,67	2493	--
		шт		--	--	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЭК УЗО**	3	1266,60	3800	--
		КОМПЛ.		--	--	--
6	Е0121-22-6	**Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке**	1	36,71	37	30
		шт		31,05	31	97,2
7	С151801-103	**Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642.046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 1**	1	604,00	604	--
		шт				
8	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	167	137
		шт		158,00	158	85,5
9	СПРАЙС ЛИСТ	**СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРРОННЫЙ 3-х ФАЗНЫЙ СЭТ4-1**	3	5642,01	16926	--
				--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
		ШТ				
10	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	12	244,37 151,65	2932 1820	2171 97,2
11	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	19	377,15 258,75	7166 4916	5705 97,2
12	С151702-28п рим.	Светильники тип ЛП002-4Х36/П-01-УХЛ4 шт	19	4590,00 --	87210 --	-- --
13	С151702-27п рим.	Светильники тип ЛП002-2Х36/П-01-УХЛ4 шт	7	2480,00 --	17360 --	-- --
14	С151702-31п рим.	Светильники тип ЛП01х36/ шт	5	972,00 --	4860 --	-- --
15	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	3	169,86 86,85	510 261	358 97,2
16	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ шт	3	871,00 --	2613 --	-- --
17	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	2	24,00 --	48 --	-- --
18	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	1	39,00 --	39 --	-- --
19	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	95	101,00 --	9595 --	-- --
20	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОСК-220 шт	95	14,00 --	1330 --	-- --
21	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	25	34,70 29,48	868 737	716 97,2
22	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт	25	96,00 --	2400 --	-- --
23	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	20	35,40 29,48	708 590	573 97,2
24	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	45,74 31,05	46 31	30 97,2
25	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	20	156,00 --	3120 --	-- --
26	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	1	182,00 --	182 --	-- --
27	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	1	314,30 220,50	314 221	222 97,2
28	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00 --	4720 --	-- --
29	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	345	78,15 63,68	26962 21970	22733 97,2
30	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм м	20	96,80 79,43	1936 1589	1647 97,2
31	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20 мм м	345	33,00 --	11385 --	-- --
32	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	20	112,00	2240	--

1	2	3	4	5	7	9
	доп.вып.9 СН РК	10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32 мм м		--	--	--
33	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей м	345	11,04 9,23	3810 3184	3316 97,2
34	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,275	39800,00 --	10945 --	-- --
35	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,07	26600,00 --	1862 --	-- --
36	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	40	38,10 28,80	1524 1152	1009 85,5
37	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,02	60500,00 --	1210 --	-- --
38	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,02	131760,00 --	2635 --	-- --
39	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,06	18000,00 --	1080 --	-- --
40	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,042	16300,00 --	685 --	-- --
41	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-1М-04 1000шт	0,06	64800,00 --	3888 --	-- --
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
42	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, шт	1	1245,70 261,00	1246 261	235 85,5
43	СПРАЙС ЛИСТ	ЩИТ-БОКС ЩРВ-12 ШТ	1	1532,99 --	1533 --	-- --
44	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	3	862,00 340,00	2586 1020	884 85,5
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,20 227,00	2005 908	784 85,5
46	СПРАЙС-ЛИС Т	АВТОМАТ ИЭК 1 ВА47-29 25А, 16А, 20А, 32А, 40А шт	4	311,67 --	1247 --	-- --
47	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЭК УЗО КОМПЛ.	3	1266,60 --	3800 --	-- --
48	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20 227,00	501 227	196 85,5
49	СПРАЙС ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50-2МТ ШТ	1	1172,11 --	1172 --	-- --
50	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	47	39,50 25,90	1857 1217	1069 85,5
51	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	47	33,00 --	1551 --	-- --
52	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в м	47	10,60 8,80	498 414	358 85,5
53	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	94	5,40 3,70	508 348	297 85,5
54	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,141	13300,00 --	1875 --	-- --

1	2	3	4	5	7	9
		1000м				
55	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,70	188	149
		шт		57,80	173	85,5
56	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	3	96,00	288	--
		шт		--	--	--
57	ПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕДВИЖНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА	1	10773,21	10773	--
		ШТ		--	--	--
58	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,90	1334	362
		м		27,90	419	85,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		280758	
			Тенге		44569	
	Стоимость оборудования -		Тенге		40211	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		40211	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		225371	
	Материалы -		Тенге		12288	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		161650	
		Накладные расходы -	Тенге		45569	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16256	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		287197	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		15176	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15176	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		911	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16087	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		343494	
		Пожарная сигнализация				
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	4488	3848
		шт		4275,00	4275	90
2	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СТАНЦИЯ ГРАНИТ-5	1	4635,15	4635	--
		К-Т				
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном	17	369,90	6288	5309
		шт		347,00	5899	90
4	ПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИМ212-3су	16	692,61	11082	--
		ШТ		--	--	--
5	ПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РУЧНОЙ ИПР-3СУ	1	852,44	852	--
		ШТ		--	--	--
6	ПРАЙС ЛИСТ	ДИОД Д-105	3	76,30	229	--
		ШТ		--	--	--
7	ПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР МТЛ	16	150,20	2403	--
		ШТ		--	--	--
8	Ц0110-668-3	Оповещатель оптико-звуковой	1	457,50	458	393
		шт		437,00	437	90
9	ПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ БИА-С	1	639,33	639	--
		ШТ		--	--	--
10	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по	10	80,57	806	612
		м		51,75	518	108
11	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20мм	1	777,00	777	--
		10м		--	--	--
12	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей	10	11,04	110	107
		м		9,23	92	108
13	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	249	--
		1000м		--	--	--
14	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой,	90	94,79	8531	8282

1	2	3	4	5	7	9
		наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением м кабеля		78,30	7047	108
15	15096-11016	Кабель сечением КСПВВЭВ1-2х0,5 КПСВБ 1000м	0,09	43700,00	3933	--
				--	--	--
16	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	1	24,00	24	--
				--	--	--
17	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	15	59,00	885	--
				--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		46389	
			Тенге		18268	
	Стоимость оборудования -		Тенге		19841	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		19841	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		25771	
	Материалы -		Тенге		1305	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5091	
		Накладные расходы -	Тенге		18551	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2659	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		46982	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		777	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		777	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		47	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		824	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		67647	
		Выгребной грязевой колодец				
5	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах м3	1,84	13379,69	24686	4861
				1552,73	2865	130
13	С11011-774	Скобы ходовые кг	9	129,00	1161	--
				--	--	--
14	Е0111-2-9	Устройство слоев бетонных из бетона В-12,5 м3	0,08	10407,98	833	56
				567,00	45	123
15	Е0106-11-7	Установка сальника 1т	0,021	33697,62	708	732
				33075,00	695	105
16	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	1	2017,57	2018	504
				393,75	394	128
17	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,диам.200 мм м	0,2	1710,00	342	--
				--	--	--
18	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	1,9	1777,88	3378	614
				247,50	470	128
19	Е0123-2-1	Укладка воздуховода из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,002	465331,02	931	160
				60966,00	122	130
20	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	896,88	897	81
				60,75	61	128
21	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий отверст.	1	499,74	500	374
				231,75	232	100
22	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках м3	0,001	28635,26	29	11
				11301,75	11	100
23	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	2,1	164,82	346	41
				6,01	13	133
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	2,1	484,07	1017	69
				24,75	52	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		36843	

1	2	3	4	5	7	9
			Тенге		4959	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		30209	
	Материалы -		Тенге		9075	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1161	
	Местные материалы -		Тенге		13279	
		Накладные расходы -	Тенге		6305	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2191	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		38162	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6634	
	Материалы -		Тенге		5336	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		342	
		Накладные расходы -	Тенге		1199	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		470	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8303	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		46465	
		УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	18,18	28,89 1,04	525 19	167 97
2	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с м3	0,5622	423,90 423,90	238 238	269 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	10,16	6,48 --	66 --	21 97
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10,16	21,55 17,03	219 173	168 97
5	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня толщ.200мм м3	0,578	1789,63 1174,50	1034 679	835 123
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,015	9051,97 195,75	136 3	3 105
7	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	1,61	13238,10 1867,05	21287 3002	5224 130
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	0,558	32800,00 --	18302 --	-- --
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	1,18	9383,00 --	11072 --	-- --
10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	0,89	8530,00 --	7592 --	-- --
11	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,558	-134,00 --	-75 --	-- --
12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,558	-250,00 --	-140 --	-- --
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону м2	5,14	245,44 37,35	1262 192	235 118
		СТЕНЫ				
14	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,3	22541,72 3487,50	6763 1046	1298 120
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,3	573,75 123,75	172 37	48 120
16	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,08	6094,82 3397,50	488 272	338 120
17	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м м3	0,08	5110,00 --	409 --	-- --

1	2	3	4	5	7	9
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,08	573,75 123,75	46 10	13 120
19	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	15	174,76 58,05	2621 871	1077 120
20	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта м3	0,45	13800,00	6210	--
		ПРОЕМЫ				
21	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь м2	3	634,99 190,80	1905 572	730 120
22	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	3	4250,00	12750	--
23	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380,00	2760	--
24	Е0110-16-9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых, м2	0,35	1203,00 342,00	421 120	149 120
25	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья м2	0,35	6860,00	2401	--
26	Е0110-55-1	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА м2	0,25	62,59 32,85	16 8	13 120
27	С12068-42	Стоимость деревянной крышки м2	0,25	1880,00 --	470 --	-- --
28	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	7,75	512,05 66,60	3968 516	642 119
29	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	0,025	8200,00	205	--
30	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	7,75	20,48 4,68	159 36	47 120
31	Е0110-5-1	Устройство вытяжного короба м3	0,07	22541,72 3487,50	1578 244	303 120
32	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,07	573,75 123,75	40 9	11 120
33	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	7,18	53,38 10,51	383 75	102 123
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ				
34	Ц0108-392-1	Провод сечением до 2.5 мм2 по роликам м	8	43,30 25,40	346 203	193 95
35	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1.5 мм2 1000м	0,008	9230,00	74	--
36	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	2	119,60 100,80	239 202	220 108
37	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001- шт	2	547,00	1094	--
38	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	1	36,26 27,00	36 27	29 108
39	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	1	215,00	215	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге		107288 8555	

1	2	3	4	5	7	9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		**2005**	
	Материалы -		Тенге		**183**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**1383**	
		Накладные расходы -	Тенге		**442**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**147**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		**2594**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**105283**	
	Материалы -		Тенге		**21417**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**25205**	
	Местные материалы -		Тенге		**46758**	
		Накладные расходы -	Тенге		**11693**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**7019**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**123995**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**126589**	
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге		2497903,5	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		**60052**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2437852	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		66310	
		Итого:	Тенге		2504161	
		Затраты на зимнее время работы 0,7%	Тенге		17529	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		25042	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		10017	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		2616800	
		В ценах 2011 года К=1,9071 %	Тенге		4990492	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		99810	
		Итого:	Тенге		5090302	
		НДС 12 %	Тенге		610836	
		ВСЕГО:	**Тенге**		**5701138**	

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Сайрамская районная поликлиника "Карабулак"

_____ Ш.Убайдуллаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"

_____ Е.Егизбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр
"Югстройэксперт"

_____ К.Инкарбеков

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Сайрамская районная поликлиника «Карабулак»»
Управление здравоохранения акимата ЮКО

Форма 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»

договор №4 от 11 марта 2011г

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за **май** 2011 года

по объекту: «Капитальный ремонт зданий врачебной амбулаторий «Кутарыс» в селе Кутарыс, Сайрамского района, ЮКО»

№ п/п	Наименование объекту	стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетной месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	11 317 887,0	12 676 034,0	5 516 040,0	6 177 965,0
	ВСЕГО:	11 317 887,0	12 676 034,0	5 516 040,0	**6 177 965,0**

Удержан аванс согласно графика погашения аванса в сумме: 918 858,0 тенге (девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот пять десять восемь тенге)

К оплате: 5 259 107,0 **тенге (пять миллионов двести пять десять девять тысяч сто семь тенге)**

Заказчик: И.О. Главный врач ГККП «Сайрамская районная поликлиника «Карабулак»
Управление здравоохранения акимата ЮКО
_____ Ш.З.Убайдуллаев

Подрядчик: Директор ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
_____ Е.М.Егизбаев

Инженер: Директор ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
_____ А.Балабеков

К.А.Инкарбеков

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ КУТАРЫС В СЕЛЕ КУТАРЫС САЙРАМСКОГО РАЙОНА ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за май 2011 года,

Наименование объекта -

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, / Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		АМБУЛАТОРИЯ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ				
26	Е0112-7-1 12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	234,11	498,97	116814	20495
				77,89	18235	107,1
		СЛУХОВОЕ ОКНО(2ШТ)				
31	Е0110-15-1 10-15-1	Устройство слуховых окон шт	2	1320,84	2642	2477
				1107,45	2215	108
32	С11021-13 1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,214	13800,00	2953	--
				--	--	--
33	С11021-71 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта м3	0,226	13200,00	2983	--
				--	--	--
34	С11021-67 1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	0,1114	12700,00	1415	--
				--	--	--
35	Е0115-203-3 15-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом м2	0,7	566,84	397	67
				99,88	70	94,5
36	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство покрытия слуховых окон из листовой оцинкованной стали м2	7	739,16	5174	1325
				176,21	1234	107,1
37	С111-0933 101-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий комплект	2	139,15	278	--
				--	--	--
		СЕЧЕНИЕ А-А,Б-Б				
46	С11011-377 1-1-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм м2	186,16	320,00	59571	--
				--	--	--
47	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0626	45300,00	2838	--
				--	--	--
48	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0086	154200,00	1332	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		234006	
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК(ТОЛЩ.200ММ)				

1	2	3	4	5	7	9
113	Е0115-61-3 15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	204,4	342,41	69989	30373
				156,03	31893	94,5
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА МР-1				
156	С11011-59 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,2598	149300,00	38788	--
				--	--	--
157	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	7,8	35,76	279	30
				4,78	37	81
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУДАМЕНТ				
158	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,942	9097,84	8570	228
				225,11	212	94,5
159	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	4,71	11150,39	52518	3737
				672,75	3169	94,5
160	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0055	65000,00	354	--
				--	--	--
161	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0291	67700,00	1967	--
				--	--	--
162	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0064	65900,00	421	--
				--	--	--
163	Е0108-4-1 8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	15,7	244,67	3841	1146
				66,76	1048	106,2
		КРЫЛЬЦО №2(2ШТ)				
164	Е0106-3-4 6-3-4	Устройство крыльца м3	0,572	11011,02	6298	456
				729,68	417	94,5
165	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0052	41200,00	216	--
				--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ,ОП-1				
166	Е0106-18-9 6-18-9	Устройство перемычек м3	0,397	16755,61	6652	1015
				2533,16	1006	94,5
167	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0055	65000,00	358	--
				--	--	--
168	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0188	65900,00	1241	--
				--	--	--
169	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство поясов в опалубке(ОП-1) м3	0,6049	12543,27	7588	985
				1573,20	952	94,5
170	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0139	65000,00	905	--
				--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
171	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0581	65900,00	3827	--
				--	--	--
172	Е0108-6-7 8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	11,32	6824,79	77236	11160
				771,08	8726	106,2
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1				
173	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,222	14538,20	3227	495
				1891,46	420	94,5
174	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0021	65000,00	138	--
				--	--	--
175	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0133	65900,00	878	--
				--	--	--
176	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0014	64100,00	91	--
				--	--	--
177	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0247	41200,00	1018	--
				--	--	--
		АС-37А				
178	Е0109-17-1 9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т(СТОЙКА СТ-1) т	0,018	5455,17	98	38
				1816,43	33	81
179	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,018	147100,00	2655	--
				--	--	--
180	Е0109-25-1 9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(БАЛКА Б-1) т	0,1628	5876,38	957	428
				2613,38	426	81
181	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,1628	147100,00	23954	--
				--	--	--
182	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0084	16234,07	136	80
				10453,50	87	81
183	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0084	147100,00	1229	--
				--	--	--
184	Е0107-20-3 7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0027	177381,63	470	34
				9315,00	25	126
185	Е0106-11-7 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0211	99034,93	2086	760
				38036,25	801	94,5
186	Е0110-14-1 10-14-1	Установка стропил м3	0,251	6688,01	1679	1102
				3907,13	981	108
187	С11021-13 1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,251	13800,00	3464	--

1	2	3	4	5	7	9
188	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,251	599,34	150	42
				142,31	36	108
189	Е0109-42-1 9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	28,76	128,68	3701	1614
				58,74	1689	81
190	С11011-435 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	28,76	896,00	25769	--
				--	--	--
191	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,084	8263,99	694	377
				4010,63	337	108
192	С11021-25 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта м3	0,084	16000,00	1344	--
				--	--	--
193	Е0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	28,76	21,41	616	180
				5,38	155	108
		КОЗЫРЕК К-1(2ШТ)				
194	Е0169-5-1 69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (толщ.380мм) отверст	8	8,62	69	62
				8,60	69	90
195	Е0169-5-2 69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	16	8,17	131	117
				8,15	130	90
196	Е0106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(МИ-1) 1т	0,1059	179612,58	19013	5487
				54596,25	5779	94,5
197	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(каркас козырька) т	0,0905	16234,07	1469	864
				10453,50	946	81
198	Е0109-48-4 9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0905	2773,18	251	104
				1415,36	128	81
199	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0905	147100,00	13310	--
200	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(ФАРТУК) м2	1,44	739,16	1064	273
				176,21	254	107,1
201	Е0109-42-1 9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	5,46	128,68	703	307
				58,74	321	81
202	С11011-435 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	5,46	896,00	4892	--
203	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,02	8263,99	165	90
				4010,63	80	108
204	С11021-71 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта м3	0,02	13200,00	264	--
				--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
205	Е0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5,46	21,41	117	34
		м2		5,38	29	108
206	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,62	182,05	478	308
		м2		124,20	326	94,5
		КРЫЛЬЦО №1				
207	Е0106-3-4 6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,448	11224,17	5028	357
		м3		729,68	327	94,5
208	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0044	41200,00	180	--
		т		--	--	--
209	Е0111-17-2 11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	2,05	627,52	1286	706
		м2		300,15	615	110,7
		КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ				
210	Е0106-3-4 6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,1	11224,17	12347	878
		м3		729,68	803	94,5
211	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0357	41200,00	1470	--
		т		--	--	--
212	Е0111-17-2 11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	10,15	627,52	6369	3495
		м2		300,15	3047	110,7
213	Е0109-29-1 9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0811	15836,43	1284	508
		т		5796,00	470	81
214	С12021-267 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0811	133700,00	10842	--
		т				
215	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,35	182,05	428	276
		м2		124,20	292	94,5
		УЗЕЛ Б-ТАМБУР				
216	Е0109-17-1 9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т(СТОЙКА СТ-1)	0,1624	5455,17	886	340
		т		1816,43	295	81
217	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1624	147100,00	23893	--
		т				
218	Е0109-25-1 9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(БАЛКА Б-1)	0,2364	5876,38	1389	621
		т		2613,38	618	81
219	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2364	147100,00	34778	--
		т		--	--	--
220	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0501	16234,07	814	479
		т		10453,50	524	81
221	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0501	147100,00	7371	--

1	2	3	4	5	7	9
		т				
222	Е0107-20-3 7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0038	177381,63	681	49
		т		9315,00	36	126
223	Е0106-11-7 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0164	99034,93	1624	592
		1т		38036,25	624	94,5
224	Е0110-14-1 10-14-1	Установка стропил	0,095	6688,01	635	417
		м3		3907,13	371	108
225	С11021-13 1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,095	13800,00	1311	--
		м3				
226	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,095	599,34	57	16
		м3		142,31	14	108
227	Е0112-7-1 12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	7,77	498,97	3877	680
		м2		77,89	605	107,1
228	С11021-25 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,097	16000,00	1552	--
		м3				
229	Е0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	7,77	21,41	166	49
		м2		5,38	42	108
230	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,312	6799,99	2122	1402
		м3		4010,63	1251	108
231	С11021-13 1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,312	13800,00	4306	--
		м3				
232	Е0110-3-5 10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	2,22	263,04	584	600
		м2		246,85	548	108
233	С11021-63 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,0444	13800,00	613	--
		м3		--	--	--
234	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3564	599,34	214	60
		м3		142,31	51	108
235	Е0110-12-3 10-12-3	Подшивка потолков плитами гипсокартон	5,92	134,24	795	798
		м2		122,65	726	108
236	С11011-376 1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	6,22	286,00	1778	--
		м2				
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ				
237	Е0146-41-1 46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	12,39	2869,65	35549	22391
		м3		1485,23	18399	90
238	Е0101-164-2 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,14	251,77	2049	2084
		м3		251,77	2049	101,7
239	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,4	154,22	679	690
		м3		154,22	679	101,7
240	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,39	10125,83	125439	8942
				652,05	8078	110,7

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
241	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,26	9097,84	11509	306
		м3		225,11	285	94,5
242	Е0108-7-5 8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,77	954,46	9325	2422
		м2		217,35	2124	106,2
243	Е0115-60-1 15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	9,77	232,71	2274	997
		м2		107,64	1052	94,5
244	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,77	252,00	2462	464
		м2		42,95	420	106,2
245	Е0107-37-2 7-37-2	Укладка плит покрытий	0,44	2959,89	1302	319
		м3		416,59	183	126
246	С143018-23 30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,02	25300,00	506	--
		м3		--	--	--
247	С143001-45 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,02	-250,00	-5	--
		м3				
248	С143001-46 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,02	-134,00	-3	--
		м3				
		УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА				
249	Е0146-4-1 46-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	0,0619	125989,37	7804	1573
		т		28167,53	1745	90
250	Е0115-70-1 15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	0,76	1029,17	782	161
		м2		222,01	169	94,5
		ТОПОЧНАЯ				
251	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	9097,84	4731	126
		м3		225,11	117	94,5
252	Е0106-3-4 6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,81	11011,02	30941	2242
		м3		729,68	2050	94,5
253	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0102	67700,00	693	--
		т		--	--	--
254	Е0106-11-7 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0049	99034,93	486	177
		1т		38036,25	187	94,5
255	Е0109-17-1 9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т(СТОЙКА СТ-1)	0,1142	5455,17	623	239
		т		1816,43	207	81
256	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1142	147100,00	16800	--
		т		--	--	--
257	Е0109-25-1 9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(БАЛКА Б-1)	0,0752	5876,38	442	197
				2613,38	197	81

1	2	3	4	5	7	9
		т				
258	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0752	147100,00	11062	--
		т		--	--	--
259	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,097	16234,07	1574	926
		т		10453,50	1014	81
260	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,097	147100,00	14265	--
		т		--	--	--
261	Е0106-11-7 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0126	99034,93	1244	453
		1т		38036,25	478	94,5
262	Е0118-10-9 18-10-9	Установка круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	2326,33	2326	2448
		1бак		2054,48	2054	115,2
263	Е0109-62-7 9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,2551	57770,90	14739	7786
		т		33327,00	8502	81
264	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2551	154200,00	39340	--
		т				
265	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	16,7	41,72	697	140
		т		9,32	156	90
266	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,7	27,10	453	--
		т				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1055157	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1062494**	
			Тенге		**143665**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		830272	
	Материалы -		Тенге		183356	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		167878	
	Местные материалы -		Тенге		319475	
	Транспортные расходы -		Тенге		697	
		Накладные расходы -	Тенге		136719	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		58019	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1025011	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		229895	
	Материалы -		Тенге		3024	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		200830	
		Накладные расходы -	Тенге		14531	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14666	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		259092	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2326	
	Материалы -		Тенге		82	
		Накладные расходы -	Тенге		2448	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		286	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5061	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1289164	
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРВОД В1				
1	Е0116-7-3 16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	30	362,67	10880	2123
		м		59,85	1796	115,2
2	Е0116-7-2 16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7	364,67	2553	495
		м		59,85	419	115,2
3	Е0116-7-1 16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	47,5	329,67	15659	3361
		м		59,85	2843	115,2

1	2	3	4	5	7	9
4	С130901-26 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	471,00	1884	--
5	С130901-25 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	371,00	371	--
6	С130901-24 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	13	328,00 --	4264 --	-- --
7	Е0116-26-2 16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм 1счетчик	1	952,37 211,50	952 212	259 115,2
8	С131102-15 11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	1	8320,00	8320	--
9	Е0118-22-2 18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,70 40,50	859 41	47 115,2
10	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1шт	1	473,47 254,25	473 254	311 115,2
11	С130904-6 9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy шт	1	331,00	331	--
12	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6	21,80 5,81	131 35	28 81
13	Е0113-26-17 13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177 м2	12	80,80 2,77	970 33	27 81
14	Е0116-29-1 16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	84,5	10,99 10,69	929 903	1041 115,2
15	Е0122-32-1 22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,0845	3253,00 3217,50	275 272	318 117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		60273	
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3				
16	Е0116-14-1 16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа м	53	439,78 292,50	23308 15503	18138 115,2
17	С130804-94 8-4-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм м	53	302,00	16006	--
18	С130901-25 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	371,00	742	--
19	С130901-24 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	9	328,00	2952	--
20	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей шт	15	143,32 126,00	2150 1890	2177 115,2
21	С131101-94 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором компл	15	1320,00	19800	--
22	Е0118-5-1 18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 шт	1	3414,74 2295,00	3415 2295	2815 115,2
23	СПРАЙС ЛИСТ	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН ЕМКОСТЬЮ 100л ШТ	1	26406,03	26406	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		123399	
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
24	Е0116-13-1 16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	15	620,54 106,20	9308 1593	1839 115,2
25	Е0116-13-2 16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	18	748,88 102,38	13480 1843	2134 115,2
26	Е0116-4-2 16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	712,05 119,25	3560 596	710 115,2

1	2	3	4	5	7	9
		м				
27	С130810-182 прим. 8-10-182	Прочистка к канализационным трубам, d 50 мм	3	227,00	681	--
		шт		--	--	--
28	С130810-183 прим. 8-10-183	Прочистка к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	523	--
		шт				
29	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	15	460,28	6904	6143
		комплект		346,50	5198	115,2
30	С131101-73 11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	15	6050,00	90750	--
		комплект				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		144195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**268836**	
			Тенге		**35724**	
	Стоимость оборудования -		Тенге		26406	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		26406	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1375	
	Материалы -		Тенге		1031	
	Местные материалы -		Тенге		3	
		Накладные расходы -	Тенге		374	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1854	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		241054	
	Материалы -		Тенге		57132	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		146624	
	Местные материалы -		Тенге		4	
		Накладные расходы -	Тенге		41594	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16959	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		299607	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		327867	
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ				
1	Е0118-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27	2	12393,55	24787	23069
		котел		9180,00	18360	115,2
2	75-1-74прим .	Котел отопительный Z-20 на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 80 кВт, количество секций 9 шт. 1435x500x1150 мм	2	93600,00	187200	--
		шт				
3	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	21,75	4327,15	94115	3043
		1кВт		108,45	2359	115,2
4	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	28	439,78	12314	9582
		м		292,50	8190	115,2
5	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	62	336,95	20891	16763
		м		231,75	14369	115,2
6	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	30	310,32	9310	6585
		м		188,55	5657	115,2
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	50	412,02	20601	14659
		м		252,00	12600	115,2
8	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	28	302,00	8456	--
		м				
9	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	62	426,00	26412	--
		м				
10	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	30	650,00	19500	--
		м				
11	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40-50мм	50	1050,00	52500	--
		м				
12	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	8	3850,00	30800	--
		шт		--	--	--
13	С130904-82 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180	4	4130,00	16520	--

1	2	3	4	5	7	9
	доп.вып.8 СН РК	град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм шт		--	--	--
14	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм шт	2	5690,00 --	11380 --	-- --
15	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	1	62,13 22,50	62 23	26 115,2
16	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3 1бак	1	5957,98 621,00	5958 621	744 115,2
17	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(ПЕРЕЛИВНАЯ м	7	120,70 100,35	845 702	852 115,2
18	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	7	63,00 --	441 --	-- --
19	СПРАЙС ЛИСТ	НАСОС РУЧНОЙ РК-1 ШТ	1	6360,45 --	6360 --	-- --
20	Е0126-28-3	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления м3	0,114	6740,11 3267,00	768 372	546 90
21	СПРЕЙСКУРАН Т 05-02 ПУНКТ 704	ПЕНОПОЛИУРЕТАН ТН	0,0051	966000,00 --	4956 --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		656616	
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ				
22	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	14	346,15 177,75	4846 2489	2976 115,2
23	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(ШАХТА) м2	14,4	1797,88 247,50	25889 3564	4188 115,2
24	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт	8	960,88 60,75	7687 486	581 115,2
25	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	1	63,00 54,00	63 54	62 115,2
26	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	1	352,00	352	--
27	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 м2	2,2	58,63 2,75	129 6	5 81
28	Е0126-4-5	Изоляция шахты диам 150мм м	3	136,23 75,60	409 227	219 90
29	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм м3	0,75	4590,00	3443	--
30	Е0116-10-7	Установка дымовой трубы м	5	235,81 185,64	1179 928	1133 115,2
31	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм м	5	1580,00 --	7900 --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		64723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		606073	
			Тенге		71006	
	Стоимость оборудования -		Тенге		187200	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		187200	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4749	
	Материалы -		Тенге		280	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3443	
		Накладные расходы -	Тенге		770	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		331	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5850	

1	2	3	4	5	7	9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		414124	
		Материалы -	Тенге		150850	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		185577	
		Сдача и испытание -	Тенге		31	
		Накладные расходы -	Тенге		84262	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29903	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		528290	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		721339	
		СКЛАД. РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	E0158-2-4 58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	22,1	48,37 44,01	1069 973	1058 107,1
2	E0158-1-1 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	22,1	24,15 21,51	534 475	520 107,1
3	E0158-1-2 58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	22,1	36,77 35,10	813 776	838 107,1
4	E0146-44-3 46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	1,52	158,38 134,60	241 205	196 90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5584	
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
		КРОВЛЯ				
5	E0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,264	6799,99 4010,63	1795 1059	1186 108
6	C11021-25 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта м3	0,264	16000,00	4224	--
7	E0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	27,6	21,41 5,38	591 149	173 108
8	E0110-14-1 10-14-1	Установка стропил м3	0,394	22057,01 3907,13	8690 1539	1730 108
9	E0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,394	599,34 142,31	236 56	66 108
10	E0109-42-1 9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	27,6	128,68 58,74	3551 1621	1549 81
11	C11011-434 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	27,6	1190,00	32844	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
12	E0107-20-3 7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0027	177381,63 9315,00	483 25	35 126
		КОЗЫРЕК				
13	E0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой т	0,04	16204,87 10453,50	648 418	382 81
14	E0109-48-4 9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,04	2773,18 1415,36	111 57	46 81
15	C12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,04	147100,00	5878	--
16	E0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,021	6799,99 4010,63	143 84	94 108
17	C11021-25 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта м3	0,021	16000,00	336	--
18	E0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	2,6	21,41 5,38	56 14	16 108
19	E0109-42-1 9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	2,6	128,68	335	146

1	2	3	4	5	7	9
		профилированного листа м2		58,74	153	81
20	С11011-434 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	2,6	1190,00	3094	--
21	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	3,3	739,16	2439	625
				176,21	582	107,1
22	Е0106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(МИ-1) 1т	0,0066	179612,58	1188	343
				54596,25	361	94,5
23	Е0115-172-3 15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,16	127,20	147	76
				69,35	80	94,5
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА				
24	Е0169-5-1 69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором,толщина стен 0,5 кирпича,диаметр отверст	5	9,92	50	40
				9,89	49	81
25	Е0169-5-2 69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича отверст	5	9,40	47	38
				9,37	47	81
26	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(Анкер из арматуры А-111,d 10мм) т	0,0007	10023,81	7	7
				9496,13	6	106,2
27	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0007	53000,00	36	--
				--	--	--
28	Е0146-18-1 46-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий т	0,02	2550,38	51	40
				2028,60	41	90
29	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0196	147100,00	2879	--
				--	--	--
30	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0018	154200,00	279	--
		ПРОЕМЫ				
31	Е0110-16-1 10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема м2	0,6	942,80	566	223
				313,09	188	108
32	С12061-2 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья м2	0,6	6860,00	4116	--
33	С11011-793 1-1-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий комплект	1	1720,00	1720	--
34	Е0110-23-1 10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,52	488,73	743	359
				174,40	265	108
35	С12063-1 6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	1,52	5470,00	8314	--
				--	--	--
36	С11011-790 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960,00	1960	--
		ПОЛЫ				
37	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,46	10125,83	14824	1057
				652,05	955	110,7
38	Е0111-15-1 11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	18,3	421,89	7721	1362
				60,29	1103	110,7
39	Е0111-15-2 11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	36,6	-49,70	-1819	-91
				-1,94	-71	110,7
40	Е0111-39-2 11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	19,21	33,12	636	455
				21,28	409	110,7
41	Е0115-165-8 15-165-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по	1,83	198,35	363	157

1	2	3	4	5	7	9
	8	штукатурке(плинтусов) м2		90,05	165	94,5
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА				
42	Е0115-70-1 15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	55,3	1029,17 222,01	56913 12277	11724 94,5
43	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	0,224	701,10 359,66	157 81	77 94,5
44	Е0115-152-1 15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	60,52	19,64 15,79	1189 956	907 94,5
		ФАСАД				
45	Е0115-70-1 15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	55,3	1029,17 222,01	56913 12277	11724 94,5
46	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	0,592	701,10 359,66	415 213	203 94,5
47	Е0115-157-1 15-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	58,39	12,01 7,72	701 451	449 94,5
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС				
48	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	0,57	12543,27 1573,20	7150 897	928 94,5
49	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0099	65000,00 --	644 --	-- --
50	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0675	65900,00 --	4447 --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		290372	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**240467**	
			Тенге		**38933**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		226787	
	Материалы -		Тенге		76222	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		61736	
	Местные материалы -		Тенге		50013	
		Накладные расходы -	Тенге		36614	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15804	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		279204	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		13680	
	Материалы -		Тенге		875	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9036	
		Накладные расходы -	Тенге		2123	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		948	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		16751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		295955	
		ВЫГРЕБНОЙ ГРЯЗЕВОЙ КОЛОДЕЦ				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	12,22	28,89 1,04	353 13	112 97
2	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с м3	0,378	423,90 423,90	160 160	181 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5,6	6,48 --	36 --	11 97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,3	134,10 134,10	308 308	349 113
5	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах м3	0,505	13379,69 1552,73	6757 613	1331 130
6	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	1,1	32800,00 --	36080 --	-- --

1	2	3	4	5	7	9
7	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	1,78	10800,00	19224	--
				--	--	--
8	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1) шт	1	913,00	913	--
				--	--	--
9	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	8060,00	8060	--
				--	--	--
10	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	0,29	5025,00	1457	--
				--	--	--
11	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,1	-134,00	-147	--
				--	--	--
12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,1	-250,00	-275	--
				--	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**71455**
		Тенге	**1095**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**63395**
Материалы -		Тенге	**1751**
Местные материалы -		Тенге	**59672**
	Накладные расходы -	Тенге	**1694**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**3905**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**68994**
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	**8060**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	**8060**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**484**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	**8544**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**79403**
	ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**	**2713728,4**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	**213606**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**2500122,4**
	Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге	68003
	Итого:	Тенге	2568126
	Затраты на зимнее время работы 0,7%	Тенге	17977
	Выслуга лет 1 %	Тенге	25681
	Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	10273
	Итого в ценах 2001 года:	Тенге	2835662
	В ценах 2011 года К=1,9071 %	Тенге	5407883
	Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	108158
	Итого:	Тенге	5516040
	НДС 12 %	Тенге	661925
	ВСЕГО:	**Тенге**	**6177965**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Сайрамская районная поликлиника "Карабулак"
_____Ш.Убайдуллаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____Е.Егизбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр
"Югстройэкспертиза"
_____К.Инкарбеков

АКТ
выполнения обязательств
по капитальному ремонту за **апрель** 2011 года

Администратор бюджетных программ: ГУ Управление здравоохранения ЮКО
Заказчик: ГККП «Сайрамская районная поликлиника «Карабулак»» Управление здравоохранения акимата Южно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
Договор : №326 от 09 марта 2011г
Общая стоимость договора: 18 500 496 тенге
Предоплата: 2 756 575 тенге
Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий врачебной амбулаторий «Кутарыс» в селе Кутарыс, Сайрамского района, ЮКО»
Основание: акт выполненных работ № 1 за апрель 2011 года и справки №1 (форма -3) о стоимости выполненных работ за апрель 2011 года

№ п/п	Наименование объекту	стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетной месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	5 801 847,0	6 498 069,0	5 801 847,0	6 498 069,0
2	Услуги инженера (технадзор), 0,49%	28 429,0	31 841,0	28 429,0	31 841,0
3	Услуги авторского надзора, 0,2%	11 604,0	12 995,0	11 604,0	12 995,0
	ВСЕГО:				**6 542 905,0**

Удержан аванс согласно графика погашения аванса в сумме 925 024,0 тенге (девять сот двадцать пять тысяча двадцать четыре тенге, 00 тиын)
К оплате: 5 617 881,0 тенге (пять миллионов шесть сот семнадцать тысяча восемь сот восемьдесят одна тенге, 00 тиын)

Администратор бюджетных программ
ГУ Управление здравоохранения ЮКО
Зам. Начальника_____Г. Т.Шайхыбекова

Заказчик: И.О. Главный врач ГККП «Сайрамская районная поликлиника «Карабулак» Управление здравоохранения Акимата ЮКО»
_____Ш.З.Убайдуллаев

Подрядчик: Директор ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
_____Е.М.Егизбаев

Автор проекта: ТОО «Мерей Саулет ЛТД»
ГИП _____О. С. Шек

ФОРМА 2

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ КУТАРЫС В СЕЛЕ

А К Т
приемки выполненных работ за апрель 2011 года

Наименование объекта - АМБУЛАТОРИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, / Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
		ФАСАД				
1	Е0146-24-2 46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(ЦОКОЛЬ) м2	26,3	32,87	864	864
				32,87	864	100
2	Е0158-2-4 58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов(НАВЕС Н-1) м2	205,09	48,37	9920	9816
				44,01	9026	107,1
3	Е0158-1-1 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	205,09	24,15	4953	4824
				21,51	4411	107,1
4	Е0158-1-3 58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	205,09	43,95	9014	9228
				41,60	8532	107,1
5	Е0158-1-4 58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты м2	205,09	11,24	2305	2179
				9,65	1979	107,1
6	Е0110-5-2 10-5-2 К=0,8	Демонтаж балок м3	5,87	2154,79	12651	14447
				1987,20	11667	120
7	Е0146-34-5 46-34-5	Разборка стен из глины м3	9	1254,83	11293	8274
				879,75	7918	90
		ПРОЕМЫ				
8	Е0146-44-2 46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	28,12	250,04	7031	5953
				226,26	6362	90
9	Е0146-44-3 46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	26,22	158,38	4153	3388
				134,60	3529	90
		ПОЛЫ				
10	Е0157-1-1 57-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	74,55	20,60	1536	1694
				20,48	1527	110,7
11	Е0157-1-2 57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	74,55	11,07	825	912
				11,03	822	110,7
12	Е0157-2-1 57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	74,55	51,33	3827	3901
				46,44	3462	110,7
13	Е0157-3-1 57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	79,77	5,64	450	483
				5,45	435	110,7
14	Е0157-3-1 57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	74,91	5,64	422	454

1	2	3	4	5	7	9
		1м		5,45	408	110,7
15	Е0157-2-5 57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	70,01	17,38	1217	1286
		1м2		16,45	1152	110,7
16	Е0157-2-8 57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	5,92	358,97	2125	1567
		1м2		166,91	988	110,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		72587	
			Тенге		63083	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		72587	
		Накладные расходы -	Тенге		69269	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8511	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		150367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		150367	
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ				
17	Е0108-6-1 8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(ПАРАПЕТ)	5,66	6843,56	38735	5784
		м3		804,71	4555	106,2
18	Е0110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,8	23143,99	41733	8101
		м3		4010,63	7232	108
19	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,8	599,34	1081	303
		м3		142,31	257	108
20	Е0110-14-1 10-14-1	Установка стропил	2,64	22057,01	58169	11577
		м3		3907,13	10304	108
21	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,64	599,34	1581	443
		м3		142,31	375	108
22	Е0110-3-5 10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	28,32	263,04	7449	7659
		м2		246,85	6991	108
23	С11021-67 1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,708	12700,00	8992	--
		м3				
24	С11021-25 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,467	16000,00	7472	--
		м3				
25	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,02	599,34	1808	507
		м3		142,31	429	108
27	С11021-25 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,54	16000,00	8640	--
		м3				
28	Е0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	234,11	21,41	5013	1468
		м2		5,38	1260	108
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
29	Е0107-20-3 7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0987	177381,63	17499	1265
		т		9315,00	919	126
30	Е0107-20-3 7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Скрутка)	0,0118	177381,63	2086	151
		т		9315,00	110	126
		СЕЧЕНИЕ А-А,Б-Б				
38	Е0146-18-1 46-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	0,27	2550,38	689	535
		т		2028,60	548	90
39	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,27	147100,00	39717	--

1	2	3	4	5	7	9
		т				
40	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(толщ.20мм)	186,16	213,22	39694	9430
		м2		39,85	7418	107,1
41	Е0112-17-2 12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	930,8	6,30	5863	188
		м2		0,13	118	107,1
42	Е0110-11-3 10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	175	625,29	109427	42013
		м2		208,82	36543	108
43	С11021-13 1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	3,67	13800,00	50674	--
		м3				
44	С11021-71 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	5,58	13200,00	73719	--
		м3				
45	С11031-79 1-3-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	22,34	6000,00	134035	--
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		654074	
			Тенге		77057	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		614357	
	Материалы -		Тенге		173092	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		283532	
	Местные материалы -		Тенге		65197	
		Накладные расходы -	Тенге		89424	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		42227	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		746008	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		39717	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		39717	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2383	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		42100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		788108	
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК(ТОЛЩ.400ММ)				
102	Е0169-5-1 69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором,толщина стен 0,5 кирпича,диаметр отверстия до 20мм	2290,2	8,62	19742	17726
		отверст		8,60	19696	90
103	Е0169-5-2 69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2290,2	8,17	18711	16799
		отверст		8,15	18665	90
104	Е0161-28-1 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	763,4	151,31	115506	84860
		м2		117,50	89700	94,5
105	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,7787	64100,00	49913	--
		т		--	--	--
106	Е0115-61-3 15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	763,4	342,41	261396	113438
		м2		156,03	119115	94,5
		Анкер Ан-1				
107	Е0106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,8054	59912,58	48253	41745
		1т		54596,25	43971	94,5

1	2	3	4	5	7	9
108	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8054	53000,00	42686	--
		т		--	--	--
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК(ТОЛЩ.200ММ)				
109	Е0169-5-1 69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором,толщина стен 0,5 кирпича,диаметр отверстия до 20мм	1226,4	8,62	10572	9492
		отверст		8,60	10547	90
110	Е0169-5-2 69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	1226,4	8,17	10020	8996
		отверст		8,15	9995	90
111	Е0161-28-1 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	408,8	151,31	61853	45442
		м2		117,50	48034	94,5
112	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,417	64100,00	26728	--
		т		--	--	--
113	Е0115-61-3 15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	204,4	342,41	69989	30373
		м2		156,03	31893	94,5
		Анкер Ан-1				
114	Е0106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,28	59912,58	16777	14515
		1т		54596,25	15288	94,5
115	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28	53000,00	14841	--
		т		--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА ОРП-1,1А,2,2А,				
116	Е0146-18-1 46-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	1,51	2550,38	3841	2982
		т		2028,60	3055	90
117	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,36	147100,00	199971	--
		т		--	--	--
118	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1466	154200,00	22610	--
		т				
119	Е0109-49-1 9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	169	23,18	3918	3150
		шт		22,90	3870	81
120	С11011-59 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,089	149300,00	13284	--
		т				
121	Е0115-70-1 15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,68	1029,17	17167	3536
		м2		222,01	3703	94,5
		ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЕЩЕНО ПРОЕМА				
122	Е0169-5-1 69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором,толщина стен 0,5 кирпича,диаметр отверстия до 20мм	12	9,92	119	96
		отверст		9,89	119	81

1	2	3	4	5	7	9
123	Е0169-5-2 69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	24	9,40	226	182
		отверст		9,37	225	81
124	Е0146-22-1 46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,6	8650,99	5191	1465
		м3		2639,25	1584	90
125	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0019	10023,81	19	20
		т		9496,13	18	106,2
126	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0002	64100,00	10	--
		т		--	--	--
127	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0017	41200,00	72	--
		т		--	--	--
128	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(забить "ерши"из арматуры А-111,d 10мм)	0,0022	10023,81	22	23
		т		9496,13	21	106,2
129	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	53000,00	118	--
		т		--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС Оп-2(84,7М)				
130	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,39	12543,27	42497	5515
		м3		1573,20	5330	94,5
131	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0789	65000,00	5131	--
		т		--	--	--
132	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3009	65900,00	19826	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА МБ-1				
133	Е0106-18-2 6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,72	16675,62	12006	1997
		м3		2742,75	1975	94,5
134	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087	69000,00	597	--
		т		--	--	--
135	С12041-116 4-1-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0426	64400,00	2744	--
		т		--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС Оп-1				
136	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство поясов в опалубке	5,35	12543,27	67132	8711
		м3		1573,20	8420	94,5
137	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1227	65000,00	7978	--
		т		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
138	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3167	65900,00	20868	--
				--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА МР-1				
139	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,44	9097,84	4003	107
				225,11	99	94,5
140	Е0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1) м3	1,28	11655,02	14918	1485
				1174,73	1504	94,5
141	С12041-55 4-1-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0211	60500,00	1278	--
				--	--	--
142	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0151	54600,00	826	--
				--	--	--
143	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0228	67700,00	1544	--
				--	--	--
144	С12041-76 4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0506	58700,00	2968	--
				--	--	--
145	Е0109-17-1 9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т(СТОЙКА С-1) т	0,3194	5455,17	1742	669
				1816,43	580	81
146	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,2954	147100,00	43447	--
147	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,024	154200,00	3701	--
148	Е0109-25-1 9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(БАЛКА Б-1,2,3) т	0,2689	5876,38	1580	706
				2613,38	703	81
149	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,2499	147100,00	36763	--
150	С12021-250 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,019	154200,00	2930	--
151	Е0109-24-1 9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0804	16204,87	1302	768
				10453,50	840	81
152	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0804	147100,00	11822	--
153	Е0107-20-3 7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,1374	177381,63	24367	1762
				9315,00	1280	126
154	Е0107-20-4 7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(МИ-1) т	0,0437	173365,18	7573	408
				6831,00	298	126
155	Е0109-49-1 9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	38	23,18	881	708
				22,90	870	81

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
156	С11011-59 1-1-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**0,0396**	**149300,00**	**5913**	--
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**1379888**	
			Тенге		**441396**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1049221**	
		Материалы -	Тенге		**275861**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**217323**	
		Местные материалы -	Тенге		**109398**	
		Накладные расходы -	Тенге		**411674**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**87654**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1548548**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**330668**	
		Материалы -	Тенге		**506**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**321244**	
		Накладные расходы -	Тенге		**6001**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**20200**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**356869**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		**1905417**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2106547**	
			Тенге		**581537**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1736164**	
		Материалы -	Тенге		**448953**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**500855**	
		Местные материалы -	Тенге		**174595**	
		Накладные расходы -	Тенге		**570367**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**138392**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**2444923**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**370385**	
		Материалы -	Тенге		**506**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**360961**	
		Накладные расходы -	Тенге		**6001**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**22583**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**398969**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**2843889**	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		77354	
		Итого:	Тенге		2921243	
		Затраты на зимнее время работы 0,7%	Тенге		20449	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		29212	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		11685	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		2982589	
		В ценах 2011 года К=1,9071 %	Тенге		5688086	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		113762	
		Итого:	Тенге		5801847	
		НДС 12 %	Тенге		696222	
		ВСЕГО:	**Тенге**		**6498069**	

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Сайрамская районная поликлиника "Карабулак"
_____Ш.Убайдуллаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____Е.Егизбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
_____К.Инкарбоков

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
156	С11011-59 1-1-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**0,0396**	**149300,00**	**5913**	--
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**1379888**	
			Тенге		**441396**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1049221**	
		Материалы -	Тенге		**275861**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**217323**	
		Местные материалы -	Тенге		**109398**	
		Накладные расходы -	Тенге		**411674**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**87654**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1548548**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**330668**	
		Материалы -	Тенге		**506**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**321244**	
		Накладные расходы -	Тенге		**6001**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**20200**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**356869**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		**1905417**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2106547**	
			Тенге		**581537**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1736164**	
		Материалы -	Тенге		**448953**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**500855**	
		Местные материалы -	Тенге		**174595**	
		Накладные расходы -	Тенге		**570367**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**138392**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**2444923**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**370385**	
		Материалы -	Тенге		**506**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**360961**	
		Накладные расходы -	Тенге		**6001**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**22583**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**398969**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**2843889**	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		77354	
		Итого:	Тенге		2921243	
		Затраты на зимнее время работы 0,7%	Тенге		20449	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		29212	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		11685	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		2982589	
		В ценах 2011 года К=1,9071 %	Тенге		5688086	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		113762	
		Итого:	Тенге		5801847	
		НДС 12 %	Тенге		696222	
		ВСЕГО:	**Тенге**		**6498069**	

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Сайрамская районная поликлиника "Карабулак"
_____Ш.Убайдуллаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____Е.Егизбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
_____К.Инкарбоков