Заказчик: Акционерное общество «Национальная ко ния «Казахстан темір жолы»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 155-ЦУКС от 27.05.2010г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания канализационной станции пункта промывки вагонов филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Уральское эксплуатационное вагонное депо» на станции Казахстан

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

НОЯБРЬ 2010 Г.

Составлен (а) в ценах 2001 года по состоянию на 2010г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	28	29,02	2,02	813	57	819	0,17	5
		м2		27	0,32	756	9	107,1	-	-
2	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	28	239,98	14,18	6720	397	2145	0,43	12
		м2		69,3	2,23	1940	62	107,1	0,01	-
3	Е0112-1-3	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	28	94,71	37,79	2652	1058	2368	0,33	9
		м2		56,93	14,15	1594	396	119	0,07	2
4	ЛИМ ЦЕНА	-"Бикрост" с защитным слоем	32,2	273	-	8791	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	ЛИМ ЦЕНА	-"Бикрост" нижний слой	31,64	228	-	7214	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для замены канализационных труб)	127	34,63	32,72	4398	4155	1344	0,01	2
		м3		1,91	9	242	1143	97	0,03	4
7	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23	302,12	-	6949	-	7852	2,13	49
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	6949	-	113	-	-
		м3								
8	Е0166-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	50	217,47	0,12	10874	6	12718	2,3	115
		м		217,35	0,05	10868	3	117	-	-
9	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	50	732,58	13,23	36629	661	9094	0,81	40
		м		137,14	4,95	6857	247	128	0,02	1
10	Е0107-31-5	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков	23,3	4590,04	2025,28	106948	47189	72687	9,27	216

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		м3		1550,69	677,59	36131	15788	140	2,84	66
11	С143018-148	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм	50	2570	-	128500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	154,22	-	4626	-	5228	1,12	34
				154,22	-	4626	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 4 м	80	514,91	-	41193	-	46548	3,4	272
				514,91	-	41193	-	113	-	-
		м3								
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	80	252	4,77	20160	382	4225	0,24	20
				42,95	1,8	3436	144	118	0,01	1
		м2								
15	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	80	1029,79	6,15	82383	492	18845	1,32	106
				222,01	2,34	17761	187	105	0,01	1
		м2								
16	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей стен	60	32,87	-	1972	-	1972	0,23	14
				32,87	-	1972	-	100	-	-
		м2								
17	Е0115-51-1	-Штукатурка наружных стен стен	60	273,78	2,45	16427	147	7925	0,7	42
				125,24	0,56	7514	34	105	0,03	2
		м2								
18	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей фасада	60	158,8	4,29	9528	257	5445	0,52	31
				84,79	1,64	5087	98	105	0,01	-
		м2								
19	Е0115-158-3	-Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	60	111,7	2,06	6702	124	792	0,07	4
				11,78	0,79	707	47	105	-	-
		м2								
20	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей стен	48	32,87	-	1578	-	1578	0,23	11
				32,87	-	1578	-	100	-	-
		м2								
21	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	30	24,84	-	745	-	724	0,15	4
				24,84	-	745	-	97,2	-	-
		м								
22	С151607-152	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,03	9140	-	274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	Е0167-17-6	-Монтаж электроприборов и аппаратов - электрический щит	1	226,02	1,02	226	1	219	1,32	1
				225	0,16	225	-	97,2	-	-
		шт								
24	ЛИМ ЦЕНА	-Эл. щит ЩО-12 на 25А	1	5310	-	5310	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	5	1008,7	32,7	5044	164	2116	2	10
				441	4,5	2205	22	95	0,03	-
		шт								

324668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ЛИМ ЦЕНА	-Автомат АЕ 2046 100А	1	1600	-	1600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	ЛИМ ЦЕНА	-Автомат АЕ 2046 16А	1	1250	-	1250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	ЛИМ ЦЕНА	-Автомат АЕ 2046 40А	3	1250	-	3750	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0167-15-7	-Монтаж светильника с защитным колпаком	2	168,51	0,5	337	1	327	0,98	2
		шт		168,01	0,09	336	-	97,2	-	-
30	С151701-14	-Светильник потолочный,с защитным колпаком	2	871	-	1742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0167-14-2	-Прокладка кабеля	200	108,94	0,13	21788	26	21157	0,62	125
		м		108,81	0,02	21762	4	97,2	-	-
32	С151602-76	-Кабели силовые гибкие , марка КГ, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	0,2	1205200	-	241040	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48	334	5,08	16032	244	7925	0,85	41
		м2		156,03	1,21	7490	58	105	0,06	3
34	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей внутренних стен	48	163,6	4,29	7853	206	4356	0,52	25
		м2		84,79	1,64	4070	79	105	0,01	-
35	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков	17	196,9	4,93	3347	84	2129	0,64	11
		м2		117,43	1,86	1996	32	105	0,01	-
36	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48	405,01	2,63	19441	126	3819	0,45	22
		м2		74,78	0,99	3590	47	105	-	-
37	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17	423,93	2,91	7207	50	1687	0,56	10
		м2		93,41	1,1	1588	19	105	0,01	-
38	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2	250,04	23,78	500	48	470	1,52	3
		м2		226,26	8,98	453	18	100	0,04	-
39	Е0110-16-1	-Установка в общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4	942,8	89,11	3771	356	1654	1,89	8
		м2		313,09	31,56	1252	126	120	0,13	1
40	С12061-57	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 21-9В для общественных зданий	4	4440	-	17760	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным	4	785,67	3,8	3143	15	344	0,52	2

350561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом		80,48	1,44	322	6	105	0,01	-
		м2								
42	С11011-793	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3440	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
43	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	4	158,38	23,78	634	95	574	0,91	4
		м2		134,6	8,98	538	36	100	0,04	-
44	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4	488,73	128,16	1955	513	1051	1,03	4
				174,4	44,59	698	178	120	0,17	1
		м2								
45	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4	4010	-	16040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
47	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	20	263,96	16,79	5279	336	1644	0,42	8
		м2		60,55	6,3	1211	126	123	0,03	1
48	Е0118-13-2	-Установка насосов центробежных с электродвигателем	2	4745,33	276,33	9491	553	8480	18,75	37
				3208,5	104,06	6417	208	128	0,51	1
		1насос								
49	С131004-12	-Насосы сетевые, марка СМ 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	2	150600	-	301200	-	-	-	-
				-	-	-	-	344239	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1211452	57741			1298

			Тенге			204109	19118			85
		Стоимость оборудования -	Тенге			301200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			301200	-	-		-

	итого без оборуд.	Тенге	910252
	С К=1,363077477	Тенге	1 744
	С К=1,014	Тенге	1258115
	Стоимость оборудования	Тенге	301200
	Итого:	Тенге	1559315
	С К=1,82323	Тенге	2842989
	С К=1,02	Тенге	2899849
	С К=0,9	Тенге	2609864
	С К=1,12	Тенге	2923048

в т.ч. оборуд.

504 126

Заказчик:

_____ _____

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

_____ С.Беккалиев

(подпись)

М.П.

Беккалиев С.Р.
РНН
271810576696

Предприятие, организация	Подразделение
Индивидуальный предприниматель: Беккалиев Сабит Рахметович	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000048	27.11.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Национальная компания" Казакстан темір жолы" г. Астана
Основание: Договор №155-ЦУКС от 27 мая 2010г

цена: НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	ап.ремонт здания канализац.станции пункта промывки вагонов	шт	1	2 923 048,00	2 923 048,00

Всего работ на сумму: **2 923 048,00**
в т.ч НДС **313 183,71**

Итого сумма: Два миллиона девятьсот двадцать три тысячи сорок восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель: Беккалиев Сабит Рахметович

РНН: 271810576696,
Адрес: ЗКО,Зеленовский р-он.,с.Набережное, ул. Мирная 10.
Расчетный счет: KZ429260201657763000 в АО "Казкоммерцбанк", ,
БИК KZKOKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Национальная компания" Казакстан темір жолы" г. Астана

РНН: 620100210058,
Адрес: г. Астана ул.Кунаева 6.
Расчетный счет: KZ376010111000018002 в АРФ АО "Народный Банк Казахстана", г.Астана, БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания канализационной станции пункта промывки вагонов филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Уральское эксплуатационное вагонное депо» на станции Казахстан

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№155-ЦУКС	27.05.2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в сметных базисных ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	2 609 864									
в том числе за месяц		2 609 864								313 184
в том числе оборудование									504 126	
Всего к оплате:	2 923 048 тенге									

Заказчик : Заместитель директора филиала АО «НК «ҚТЖ»-«Дирекция по проектированию и капитальному строительству

Рысбеков У.А. _____

Подрядчик: Директор ИП «Беккалиев С.Р.»

Беккалиев С.Р. _____