Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик объекта: Товарищество с ограниченной ответственностью "Comfort Construction&Enginiring"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и реконструкция водопроводных сетей в с. Карасу

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь-ноябрь 2014 г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания и реконструкция водопроводных сетей в с. Карасу

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ЛС 2-1-2 Поселковая сеть водопровода В1								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8766,75	23,36	22,08	204791	193570	58165	0,00888	78
		м3 грунта		1,28	5,56	11221	48743	97	0,0193	169
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	339,81	447,75	–	152150	–	171930	2,96	1006
		м3 грунта		447,75	–	152150	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5356,48	6,48	6,48	34710	34710	10912	–	–
		м3 грунта								

				–	2,1	–	11249	97	0,00806	43
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	377,92	134,1	–	50679	–	57267	0,972	367
		м3 грунта								
				134,1	–	50679	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11305,48	21,55	4,52	243633	51101	186756	0,108	1221
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	192532	–	97	–	–
	1.2 Монтажные работы									
6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1	78245	36133,62	78245	36134	66902	247	247
		км трубопровода								
				41850	9612,9	41850	9613	130	37,3	37
7	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	3	402,75	–	1208	–	1365	2,8	8
		м3 грунта								
				402,75	–	1208	–	113	–	–
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3	122,18	–	367	–	415	0,885	3
		м3 грунта								
				122,18	–	367	–	113	–	–
9	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,4	7515,74	98,32	3006	39	308	4,41	2
		м3								
				695,25	37,15	278	15	105	0,1814	–
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	49	32738,25	1879,87	1604174	92114	125740	8,86	434
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	70340	26383	130	2,061	101
	Раздел 2 ЛС 2-3-1 Общестроительные работы									
	2.3 Стены									
11	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	13,22	228,43	4,19	3020	55	930	0,382	5
		м2 поверхности								

			58,05	1,58	767	21	118	0,0076	–
12	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	39,4	2727,44	335,84	107461	13232	38390	4,54	179
		м3 кладки								
			699,75	126	27570	4964	118	0,61	24
13	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0744	72779,65	422,15	5415	31	739	56,4	4
		т металлических изделий								
			8257,5	157,5	614	12	118	0,77	–
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0744	41200		3065				
		т								
15	Е6-19-1	Устройство монолитного пояса МП-1	4,74	9572,37	316,01	45373	1498	7403	8,25	39
		м3								
			1368	119,39	6484	566	105	0,583	3
16	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,144	53000		7632				
		т								
17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0853	50600		4316				
		т								
18	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07	93997,62	304,24	6580	21	2439	198	14
		т								
			33075	114,75	2315	8	105	0,56	–
19	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	105,61	66,43	528	332	333	0,148	1
		шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
20	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,55	25100		13805				
		м3								
21	Е9-49-1	Постановка дюбелей крепления теплоизоляции	528	20,14	0,23	10634	121	9504	0,119	63
		болт								
			19,91	0,09	10512	48	90	0,0004	–
22	1-1-2164	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х100 мм	528	5,75		3036				

		шт							
23	1-1-675	Проволока 6-П-2Ц ГОСТ 3282-74	0,029	29		1			
		кг							
24	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	11,54	2003,49	14,13	23120	163	5465	2,32	27
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	4492	62	120	0,0261	–

Раздел 3 ЛС 3-1-1 Общестроительные работы

3.1 Стены и перегородки

25	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	17,13	8409,96	335,84	144063	5753	16691	4,54	78
		м3 кладки		699,75	126	11987	2158	118	0,61	10
26	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,096	72779,65	422,15	6987	41	953	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	793	15	118	0,77	–
27	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	378	20,14	0,23	7613	87	6804	0,119	45
		болт		19,91	0,09	7526	34	90	0,0004	–
28	1-1-2164	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х100 мм	378	5,75		2174				
		шт								
29	1-1-675	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	20,79	29		603				
		кг								
30	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	105,61	66,43	106	66	67	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	24	24	140	0,1051	–
31	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В25 (ГОСТ 948-84)	0,13	25100		3263				
		м3								

32	E10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	9,44	2003,49	14,13	18913	133	4470	2,32	22
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	3675	50	120	0,0261	–
33	E10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	9,44	1412,59	11,2	13335	106	3284	1,71	16
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	2697	40	120	0,0207	–

Раздел 4 ЛС 7-1-3 Ограждение площадки водоподготовительных сооружений

4.0 Подраздел без наименования

34	E7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	212,35	618,24	376,53	131283	79956	87016	1,15	244
		м оград		186,75	105,95	39656	22498	140	0,397	84
		Всего прямые затраты				**2935289**	**509263**			**4108**
						639856	**126622**			**472**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1786167				
		Накладные расходы, тенге				864248				
		- заработная плата, тенге				129637				
		- трудоемкость, чел-ч				432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				227972				
		Всего				**4027509**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40275				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16110				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4083894**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**9760507**
- материалы, тенге	4268939
- сметная заработная плата, тенге	2276475
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5012
Налог (2 %)	195210
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9955717**
НДС (12 %)	1194686
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11150403**

Подрядчик:

ТОО "OskemenBuild"

БИН 060940000280
ИИК KZ57551F127000069KZT
БИК KSNVKZKA
АО "Банк Kassa Nova"

г. Усть-Каменогорск, Карла Маркса 42-37

Карабалин Р.Ш. _____

Заказчик:

ТОО "Comfort Construction&Enginiring"
г. Астана, пр. Б. Момышулы, 8/1, ВП3
БИН 060140019143
ИИК KZ75926150119M091005
БИК KZKOKZKX
АО "Казкоммерцбанк"

Генеральный директор _____ Дандыбаев А.Н.