Форма 2

Заказчик: Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД

Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"

Основание: Договор №93 от 26.05.2015 года

Наименование стройки: Благоустройство аллеи почетных граждан в г.Аральск Аральского района Кызылординской области

Акт выполненных работ за май месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Цветы						
45	Е0147-17-2	Посадка цветов	6000	52,83	--	316980	--	407511,00
		шт		52,65	--	315900,00	--	129,00
46	Цена поставщика	Цветы	6000	76,68	--	460098,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	Прайс лист	Вазоны	4	3876,00	--	15504	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	Е0109-53-4	Монтаж решетки металлических тдля лотков	0,863	8776,57	1231,12	7574	1062,00	5494,00
		т		6716,25	357,75	5796,00	309,00	90,00
49	Е0109-62-1	Изготовление решетки металлическихз для лотков	0,863	42808,61	15855,63	36944	13683,00	22735,00
		т		24786,00	4485,09	21390	3871,00	90,00
50	С12041-25 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8. 02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодичекого профиля класса А-III, d 14 мм	0,135	51000,00	--	6885	--	--
		т		--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8. 02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодичекого профиля класса А-III, d 12 мм	0,728	52400,00	--	38147,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	77,95	24,71	0,06	1926	5,00	614,00
		м2		8,72	0,03	679,00	2,00	90,00
53	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	77,95	23,42	0,02	1826	2,00	438,00
		м2		6,24	--	486,00	--	90,00
		Скамейки-16шт						
54	Е0110-35-1	Установка скамеек	16	218,98	28,38	3504	454,00	3150,00
		шт		150,53	13,53	2408,00	216,00	120,00
55	Е0101-165,2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,88	604,13	--	1740,00	--	1966,00

		м3		604,13	--	1740,00	--	113,00
56	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментво-столбов	2,88	10657,15	114,09	30693	329,00	3665,00
		м3		1157,63	54,37	3334,00	157,00	105,00
57	Прайс лист	Скамейка садово-прковая "Волна"	16	6459,15	--	103346,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	Прайс лист	Урна, размер до 4х0, 68	16	3760,32	--	60165	--	--
		шт		--	--	--	--	--
59	Прайс лист	Праковые светильники Matt Black teksan	20	7229,60	--	144592	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1	604,13	--	604	--	683,00
		м3		604,13	--	604	--	113,00
61	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из металлических труб	4,6	278,62	1,80	1282	8,00	356,00
		м		57,38	0,81	264,00	4,00	133,00
62	С130806-99 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002,	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-802 общего назначения прямошовные, D 200 мм, толщина стенки 4,5 мм	4,6	1623,00	--	7466,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
63	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	5283,70	564,45	10567	1129,00	5187,00
		футляр		1981,13	13,94	3962,00	28,00	130,00
64	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,16	9995,48	102,96	1599	16,00	132,00
		м3		735,75	49,08	118,00	8,00	105,00
		Светильников -20 шт						
65	Е0133-115-2	Установка светельников	20	2031,81	1531,18	40636	30624,00	18045,00
		шт		499,50	359,78	9990,00	7196,00	105,00
66	Цена поставщика	Светильник	20	23963,44	--	479269,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
67	Цена поставщика	плафоны с лампочками	100	684,67	--	68467	--	--
		шт		--	--	--	--	--
68	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	20	371,80	12,50	7436	250,00	7722,00
		шт		351,00	--	7020,00	--	110,00
69	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	20	244,00	--	48880	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,9	24,71	0,06	294	1,00	94,00
		м2		8,72	0,03	104,00	--	90,00
71	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. Белилами с добвалением колера, количество окраско 2	11,9	130,86	0,08	1557,00	1,00	1131,00
		м2		90,45	0,03	1076,00	--	105,00

72	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной 2м	28,6	442,13	--	12645	--	14289,00
		м3		442,13	--	12645,00	--	113,00
73	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,825	2341,75	--	15982	--	6006,00
		м3		715,50	--	4883,00	--	123,00
74	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	84	37,80	2,35	3175	197,00	2418,00
		м		29,55	0,75	2482,00	63,00	95,00
75	Цена поставщика	Кабель медная изолированнная	84	61,62	--	5176,00	--	--
		п.м		--	--	--	--	--
76	Е0133-25-1	Устройство гофра для изоляции кабеля	84	48,12	27,46	4042	2307,00	2818,00
		1м		20,66	11,29	1735,00	949,00	105,00
77	Цена поставщика	Гофра для изоляции кабеля диаметром 25мм	84	20,54	--	1725	--	--
		п.м		--	--	--	--	--
		Ограждение решетчатые-49,20						
78	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,58	604,13	--	955	--	1079,00
		м3		604,13	--	955	--	113,00
79	Е0107-24-6	Установка металлических оград по металлическим стойкам высотой 1м	49,2	1406,11	513,89	69181	25283,00	53154,00
		м		587,25	184,44	28893,00	9074,00	140,00
80	С143001-4 Изм и доп. вып. 19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	2,97	8270,00	--	24562,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
81	С130806-78 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 75 мм	36	474,00	--	17064	--	--
		м		--	--	--	--	--
82	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,492	37178,75	10428,77	18292	5131,00	12279,00
		т		24570,00	3160,99	12088,00	1555,00	90,00
83	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,492	134000,00	--	65928,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,15	201,15	--	30	--	34,00
		м3		201,15	--	30,00	--	113,00
85	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток шграждения, количество окрасок 2	24,6	202,41	0,08	4979,00	2,00	4185,00
		м2		162,00	0,03	3985,00	1,00	105,00
86	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2 толщина слоя до 20 мм	55	622,58	16,91	34242	930,00	23781,00
		м2		453,90	3,64	24965,00	200,00	94,50
87	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	65	87,26	0,08	5672	5,00	2699,00
		м2		43,91	0,03	2854,00	2,00	94,50

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**2181631**		
						470386		
		Накладные расходы				**601665**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**29503**		
		ИТОГО				**3283185**		
		Временное здание и сооружение 1,2%				**39398**		
		ИТОГО:				**3322583**		
		Затраты на производства СМР в зимнее время (1,35%)				**44855**		
		Выслуга лет 1%				**33226**		
		Доп. отпуск 0,4 %				**13290**		
		ИТОГО по главе 9				**3413954**		
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года				**3413954**		
		Стоимость в текущем уровне цен 2015г. К-2,557				**4800376**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**96008**		
		ИТОГО:				**4896384**		
		НДС 12%				**587566**		
		Всего по акту:				**5483950**		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технадзор: _____

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ
ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «15» 06 20 15

город Аральск
(местонахождение объекта)

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «15» июнь 2015 года № 99-1 государственного учреждения «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приёмке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

О. Оразалиев
(ф. и. о.)

Вр. и. о. руководителя Аральского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приёмке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Н. Загатов
(ф. и. о.)

Заместитель акима города Аральск
(должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

А. Абишев
(ф. и. о.)

Инспектор Аральского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(должность)

генерального подрядчика

Б. Алдабергенова
(ф. и. о.)

Директор ТОО «Рустем-Техстрой»
(должность)

генерального проектировщика

Е. Дайрабай
(ф. и. о.)

Директор Казалинского филиала ТОО «Проект Дизайн Курылыс»
(должность)

Технический надзор

А. Есетов
(ф. и. о.)
(фамилия, имя, отчество)

Тех. надзор, руководитель ИП «Есетов Адилбек Такеевич»
(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию объекта «Текущий ремонт и благоустройство аллеи почетных граждан в г.Аральск»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: пересечение улиц Абылай хана, Бактыбай батыра, Макатаева города Аральск
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20____г. №_____

_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « _____ » _____ 2015 года № _____

_____
(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Рустем-Техстрой»_____
(наименование организации)

выполнившим работы по Текущий ремонт и благоустройство аллеи почетных граждан в г.Аральск
(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Казалинский филиал ТОО «Проект Дизайн Курылыс»_____
(наименование организации)

выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями_____

_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы_____

_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом государственного учреждения «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« 16 » февраля 2015 года № 44

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 года (месяц и год) окончание работ июнь 2015 года (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС_____, фактически_____

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация

Акт выполненных работ и чертежи_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и. т. п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и. т. д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трёхкомнатных						
четырёхкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведён в приложении ____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведён в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Обьем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:
всего_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 5483,950 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая обьёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приёмке объект «Текущий ремонт и благоустройство аллеи почетных граждан в г.Аральск»

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приёмочной комиссии

_____

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии

_____

(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)