Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска СКО"

Подрядчик: ТОО "Термес Сервис"

Наименование объекта: Строительство 4-х блок секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО (95 квартирный жилой дом №3)"

А К Т
Выполненных работ за август 2013 года

на Генплан, благоустройство территории

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Плиточное покрытие проезжей части								
1		Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1308	395,82	33,28	517735	43532	28681	0,03	43
			м2		5,00	11,49	6540	15025	133	0,04	53
2		Е0127-25-1 К=3	**Нормы для корректировки табл. 27-22 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22 нормы на м2 основания**	1308	96,21	8,64	125840	11299	17825	0,05	65
			м2		7,77	2,48	10163	3239	133	0,01	11
3		Е0127-14-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	216,2	1070,16	81,76	231369	17676	11781	0,17	37
			м3		25,66	15,31	5547	3311	133	0,05	11
4		Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	1308	99,90	42,08	130666	55041	125654	0,38	498
			м2		57,38	14,85	75053	19424	133	0,07	95
5		С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	1308	1020,00	--	1334160	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	424	740,52	6,63	313981	2811	62278	0,70	296
		м		108,68	1,76	46080	745	133	0,01	3
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	16,662	30700,00	--	511523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3165275**	**130359**			**940**
			Тенге			**143383**	**41743**			**173**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3165275				
	Материалы -		Тенге			7929				
	Всего заработная плата -		Тенге				185126			
	Местные материалы -		Тенге			2883603				
		Накладные расходы -	Тенге			246218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3616182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1235
		Сметная заработная плата -	Тенге				222059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3616182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1235
		Сметная заработная плата -	Тенге				222059			
		РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие тротуара								
8	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	257,2	395,82	33,28	101805	8560	5640	0,03	8
		м2		5,00	11,49	1286	2954	133	0,04	10
9	Е0127-25-1 К=5	**Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22 нормы на м2 основания**	257,2	-160,35	-14,40	-41241	-3703	-5842	-0,08	-21
		м2		-12,95	-4,13	-3331	-1062	133	-0,01	-4
10	Е0127-14-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	17,72	1070,16	81,76	18963	1449	966	0,17	3
		м3		25,66	15,31	455	271	133	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	257,2	99,90	42,08	25694	10823	24708	0,38	98
		м2		57,38	14,85	14758	3819	133	0,07	19
12	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	257,2	831,00	--	213733	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	190	653,11	6,63	124091	1260	27907	0,70	133
		м		108,68	1,76	20649	334	133	0,01	1
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,26	30700,00	--	100082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			543128	18389			221
			Тенге			33817	6317			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			543128				
	Материалы -		Тенге			3553				
	Всего заработная плата -		Тенге				40135			
	Местные материалы -		Тенге			487369				
		Накладные расходы -	Тенге			53379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			632297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				48141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			632297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				48141			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3708402	148748			1161
			Тенге			177201	48060			200
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3708402				
	Материалы -		Тенге			11482				
	Всего заработная плата -		Тенге				225261			
	Местные материалы -		Тенге			3370972				
		Накладные расходы -	Тенге			299597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240480				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4248479				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1511
			Сметная заработная плата -	Тенге				270201			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4248479				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1511
			Сметная заработная плата -	Тенге				270201			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
		Итого прямых затрат					3708402				
		Накладные расходы		299597,1							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		240480							
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4248479				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		4248479,3	46733,27	4295212,65					
		Итого с зимними удорожаниями		4295212,6	19843,88	4315056,53					
		Итого с затратами на выслугу лет		4295212,6	42952,13	4358008,65					
		Итого с затратами на доп. отпуска		4295212,6	17180,85	4375189,51					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013		4375189,5	9774173,36						
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		9774173,3	195483,47	9969657					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1196359						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11166016				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Петропавловска СКО"

М.П. _____ Галеев К.Т.
(подпись)

Подрядчик
Директор ТОО "Термес Сервис"

М.П. _____ Курбанов О.Б.
(подпись)