Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области

Ф-3

Полная сметная стоимость: **45 207 630 тенге**
Лимит финансированияна 2010г **23 571 229 тенге**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **15 243 264 тенге**
б) За отчётный месяц **11 878 439 тенге**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Подрядчик: ТОО «Асатай»
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ 41914398914BC19147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за июль 2010г.
По договору №12 от 12 марта 2010г.

Программа: 029 "Развитие систем водоснабжения"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области	тенге	23 571 229	7 071 368	4 562 264	6 080 543	3 364 825	17 752 368		8 307 000	15 243 264

От Заказчика:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Азимкулов Е.М.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №12 от 12 марта 2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Скважина								
1.	Е0101-163 -2	Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама	м3	28,00	353,25	--	9891	--	2,33	65
					353,25	--	9891	--	--	--
2.	Е0104-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	10,00	1663,39	1378,21	16634	13782	1,51	15
					257,40	285,79	2574	2858	1,20	12
3.	Е0104-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	10,00	1186,27	934,98	11863	9350	1,43	14
					249,75	119,58	2498	1196	0,44	4
4.	С130806-314	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм	м	10,00	13800,00	--	138000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	50,00	6474,80	5332,43	323740	266621	5,89	295
					1037,25	797,02	51862	39851	3,04	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0104-11-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	20,00	19956,51	16402,26	399130	328045	18,19	364
					3251,25	2055,02	65025	41100	7,32	146
7.	Е0104-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	10,00	1663,39	1378,21	16634	13782	1,51	15
					257,40	285,79	2574	2858	1,20	12
8.	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/	шт	9,00	78900,00	--	710100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Стоимость долота		4,00	581579,57	--	2326318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Скважина								3952310
		Раздел: Водопровод								
10.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	433,46	29,64	28,03	12847	12149	0,01	5
					1,61	7,06	698	3058	0,02	11
11.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1055,73	23,36	22,08	24661	23310	0,01	9
					1,28	5,56	1351	5868	0,02	20
12.	Е0101-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	60,91	1669,50	--	101689	--	8,78	535
					1669,50	--	101689	--	--	--
13.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,09	122,18	--	1111	--	0,89	8
					122,18	--	1111	--	--	--
14.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,36	18,51	17,50	3709	3507	0,01	1
					1,01	4,41	202	883	0,02	3
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	200,36	21,55	4,52	4317	905	0,11	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	3412	--	--	--
16.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1813,18	6,48	6,48	11748	11748	--	--
					--	2,10	--	3814	0,01	15
17.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1813,18	3,20	3,20	5801	5801	--	--
					--	1,04	--	1883	0,00	7
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1813,18	18,22	18,22	33036	33036	--	--
					--	6,33	--	11480	0,02	38
19.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,11	243707,18	102058,18	26320	11022	615,00	66
					115425,00	38553,75	12466	4164	188,29	20
20.	С130806-289	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 325х11 мм	м	110,50	9940,00	--	1098370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод								1323611

ИТОГО:

	5275919	733057	1415
	255353	119013	441

Накладные расходы :

На общестроительные работы	401522
Всего накладных расходов:	401522
Итого с накладными	5677441

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	340646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6018087
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	6018087
Итого с временными, 1,632 %	6116302
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6242909
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6267374
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6328541
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	10397793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	207956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10605749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1272690		
		Итого с НДС						11878439		

Принял:

Сдал: