Ф-3

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: **45 207 630 тенге**
Лимит финансированияна 2010г **23 571 229 тенге**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **23 571 229 тенге**
б) За отчётный месяц **8 327 965 тенге**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Подрядчик: ТОО «Асатай»
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ 41914398914BC19147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за сентябрь 2010г.
По договору №12 от 12 марта 2010г.

Программа: 029 "Развитие систем водоснабжения"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован. Сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за сентябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области	тенге	23 571 229	7 071 368	7 071 368	0	15 243 264	23 571 229		5 818 861	23 571 229

От Заказчика:
Начальник ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Азимкулов Е.М.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №12 от 12 марта 2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0104-54-4	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 4 00 м буровыми у становками и агрегатами роторного бурения и цемент ационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / т рубы /колонны/ наружным диам. до 450 мм/	шт	1,00	231797,81	183827,81	231798	183828	273,52	274
					47970,00	29591,50	47970	29591	107,91	108
2.	Е0104-11-5	Разбуривание цементной пробки	м	5,00	5160,31	4312,08	25802	21560	4,72	24
					820,13	776,51	4101	3883	3,14	16
3.	Е0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 4 00 м станками с дизельным двигателем долотом диам.394 мм	м	20,00	9604,77	7998,64	192095	159973	8,84	177
					1555,88	1195,53	31118	23911	4,57	91
4.	Е0104-47-8	Крепление скважин глубинойдо 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубам и со сварным соединением при роторном бурении буро выми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	м	110,50	1423,22	1121,98	157265	123978	1,72	190
					299,70	143,50	33117	15856	0,52	58
5.	Е0104-54-4	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 4 00 м буровыми у становками и агрегатами роторного бурения и цемент ационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / т рубы /колонны/ наружным диам. до 350 мм/	шт	1,00	229568,99	182060,24	229569	182060	270,89	271
					47508,75	29306,97	47509	29307	106,87	107
6.	Е0104-11-5	Разбуривание цементной, пробки	м	5,00	4133,86	3449,66	20669	17248	3,78	19
					656,10	621,20	3280	3106	2,51	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0104-11-5	Разбуривание цементной, пробки	м	5,00	4159,84	3449,66	20799	17248	3,78	19
					656,10	621,20	3280	3106	2,51	13
7.	Е0104-11-7	Роторное бурение скважинс прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной д о 4 00 м станками с дизельным двигателем долотом ди ам.2 95 мм	м	95,00	7748,74	6398,92	736130	607897	7,07	671
					1244,70	956,42	118246	90860	3,65	347
8.	Е0104-11-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 4 0 0 м станками с дизельным двигателем долотом диам.295 мм	м	20,00	23887,21	19682,71	477744	393654	21,83	437
					3901,50	2466,02	78030	49320	8,78	176
9.	Е0104-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем долотом диа м.295 мм	м	25,00	1990,51	1653,85	49763	41346	1,81	45
					308,88	342,95	7722	8574	1,44	36
10.	С130806-309	Трубы обсадные из стали группы Д/Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219Х10,2 мм	м	145,00	4900,00	--	710500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-699	Сальник резиновый	кг	89,70	166,00	--	14890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	5,30	13776,00	--	73013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	22,00	6450,00	--	141900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143101-1	Вода	м3	265,00	5,00	--	1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вр ащательном способе бурения скважины	м3	17,20	2456,85	131,07	42258	2254	11,40	196
					2007,00	49,95	34520	859	0,24	4
16.	С130806-238	Водоподъемная труба диам 114х7 мм	м	40,00	2020,00	--	80800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	80,00	159,00	--	12720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-33-5	Установка герметичного оголовка	т	0,10	247994,13	49389,75	24799	4939	312,70	31
					62775,00	18657,00	6278	1866	91,12	9
19.	Есб.цен	Изготовление пьезометра	м	80,00	627,48	--	50198	--	--	--
					627,48	--	50198	--	--	--
20.	Е0101-166-2	Засыпка вручную зумфа	м3	16,00	134,10	--	2146	--	0,97	16
					134,10	--	2146	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3276741	1738738		2350
							464235	257133		964
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						706350		
		Всего накладных расходов:						706350		
		Итого с накладными						3983091		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							2350	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							964	
		- в накладных расходах, чел-ч.							353	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							3667	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						238985		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4222076		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						4222076		
		Итого с временными, 1,632 %						4290980		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						4379803		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4396967		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4439877		
		Пересчет в текущих ценах,						7289885		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						145798		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7435683		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						892282		
		Итого с НДС						8327965		

Составил:

Сдал: