Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района

Полная сметная стоимость: **19 330 806 тенге**
Лимит финансированияна 2011г. **19 330 806 тенге**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **6 957 143 тенге**
б) За отчётный месяц **6 957 143 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ
за апрель 2011г.
По доп.соглашению №2 от 08.02.2011г. к договору №12 от 12.03.2010г.

Программа: 029 "Развитие систем водоснабжения"
Подрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района	тенге	19 330 806	5 799 241,80	2 087 143	3 712 099	0	6 957 143		4 870 000	6 957 143

От Заказчика:

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Сарбасов А.С.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

Подрядчик ТОО «Асатай»

Субподрядчик

Договор Доп.соглашение №2 от 08.02.2011г. к договору №12 от 12.03.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Водозаборный узел

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Бурение скважины								
1.	ЕСб.цен.и на	Изготовление фильтра из обсадных труб диам.219мм	м	45,00	3860,00	--	173700	--	--	--
					3860,00	--	173700	--	--	--
2.	Е0104-60-1	Разглинизация водоносного горизонта	сутки	3,00	90284,54	79012,04	270854	237036	57,30	172
					11272,50	13583,94	33818	40752	48,14	144
3.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	12,00	90284,54	79012,04	1083414	948144	57,30	688
					11272,50	13583,94	135270	163007	48,14	578
4.	СПрайс	Насос ЭЦВ 10-65-90	шт	1,00	136499,52	--	136500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143101-6	Электроэнергия для испытания насоса	кВт/ч	730,00	3,84	--	2803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ЕСб.цен	Изготовление пьезометров ерфорация труб) диам.25 мм	м	80,00	627,48	--	50198	--	--	--
					627,48	--	50198	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Бурение скважины								1717469
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Ремонт и очистка существующей скважины								
7.	С11061-27	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш146ОК-ПВ	шт	1,00	24700,00	--	24700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Насос ЭЦВ 10-65-90	шт	1,00	136499,52	--	136500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-238	Водоподъемная труба диам. 114х7 мм	м	40,00	2020,00	--	80800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130801-46	Трубы стальные д. 25мм для изготовления пьезометров	м	80,00	159,00	--	12720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Ремонт и очистка существующей скважины								254720
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Установка СУЗ-100 (1шт)								
11.	СПрайс	Стоимость станции управления СУЗ-100 скважинными насосами	шт	1,00	56094,98	--	56095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Стоимость провода ВПВ сеч. 1мм2	м	90,64	45,49	--	4123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Стоимость провода ВПВ сеч. 25мм2	м	154,50	363,90	--	56222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Установка СУЗ-100 (1шт)								116440
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1. Ограждение площадки из сплиттерных блоков								
14.	СПрайс-лист	Стоимость сплиттерного блока 390х190х190 ерый)	шт	11634,00	47,56	--	553360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	СПрайс-лист	Стоимость накрывочного элемента 2000x200x150 расный)	шт	80,00	996,58	--	79726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Стоимость накрывочного элемента колонны 390x390x110 расный)	шт	59,00	294,44	--	17372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1. Ограждение площадки из сплиттерных блоков								650458

ИТОГО: 2739087 1185180 859
392986 203759 722

Накладные расходы :

На общестроительные работы 611659

Всего накладных расходов: 611659
Итого с накладными 3350746

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 859
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 722
- в накладных расходах, чел-ч. 319

Всего трудозатрат, чел-ч.: 1900

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 181299

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3532045
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3532045
Итого с временными, 1,92 %	3593542
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3661116
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3674174
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3706818
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	6089936
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	121799
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6211735
Налог на добавленную стоимость, 12 %	745408
Итого с НДС	6957143

Составил