Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района

Полная сметная стоимость: **19 330 806 тенге**
Лимит финансированияна 2011г. **19 330 806 тенге**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **12 373 663 тенге**
б) За отчётный месяц **12 373 663 тенге**

АКТ

Приёмки выполненных работ
за июль 2011г.
По договору № 13/03/11 от 09 марта 2011 г.
Программа: 020 "Развитие объектов сельского хозяйства"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за июль		Стоимость выполненн ых работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызыл-Ту Талгарского района	тенге	19 330 806	5 799 241,80	5 799 242	0	6 957 143	19 330 806		8 661 564	12 373 663

От Заказчика:

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Сарбасов А.С.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

9700

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение №2 от 08.02.2011г. к договору №12 от 12.03.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылту Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Водозаборный узел

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Бурение скважины								
1.	Е0104-58-1	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	145,00	578,12 / 97,20	480,92 / 60,06	83827 / 14094	69733 / 8709	0,55 / 0,22	80 / 31
2.	Ц0107-247-15	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 10-63-90	шт	1,00	45520,00 / 12440,00	21890,00 / 4883,00	45520 / 12440	21890 / 4883	70,00 / 28,32	70 / 28
3.	Е0122-33-5	Установка пьезометров Фасонные стыкосвар. части 1,х 15 опыт частный	т	1,50	121294,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	182426 / 94414	74282 / 28060	312,70 / 91,12	470 / 137
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Бурение скважины								311774
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Ремонт и очистка существующей скважины1								
4.	Е0101-163-2	Проходка зумфа вручную сечением 2Х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама	м3	16,00	282,60 / 282,60	-- / --	4522 / 4522	-- / --	1,86 / --	30 / --
5.	Е0122-33-	Демонтаж герметичного оголовка	т	0,10	67298,85	29633,85	6730	2963	312,70	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5										
					37665,00	11194,20	3766	1119	91,12	9
6.	Е0104-11-5	Разбурка песчаной пробки долотом диам.14 6 мм с промывкой	м	40,00	3133,40	2587,25	125336	103490	2,83	113
					492,07	465,90	19683	18636	1,89	75
7.	С143101-1	Вода	м3	265,00	5,00	--	1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и к омпрессором, работающим от двигателя внутреннего с горания	сутки	12,00	90284,54	79012,04	1083414	948144	57,30	688
					11272,50	13583,94	135270	163007	48,14	578
9.	Ц0107-247-15прим.	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 10-63-90	шт	1,00	45520,00	21890,00	45520	21890	70,00	70
					12440,00	4883,00	12440	4883	28,32	28
10.	С143101-6	Электроэнергия для испытания насоса	кВт/ч	730,00	3,84	--	2803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-33-5	Установка пьезометров	т	1,50	121294,13	49389,75	182426	74282	312,70	470
					62775,00	18657,00	94414	28060	91,12	137
12.	Е0122-33-5	Установка демонтированного герметичного оголовка	т	0,10	121294,13	49389,75	12129	4939	312,70	31
					62775,00	18657,00	6278	1866	91,12	9
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную зумфа	м3	16,00	134,10	--	2146	--	0,97	16
					134,10	--	2146	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Ремонт и очистка существующей скважины1 1466351

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. УСТАНОВКА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СУЗ-100 (2шт)

14.	Ц0108-573-4	Установка станции управления СУЗ-100	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
15.	Ц0108-405-1прим.	Монтаж проводов марки ВПВ в скважине	м	250,00	60,50	2,80	15125	700	0,32	80
					55,10	0,50	13775	125	0,00	1
16.	СПрайс	Стоимость СУЗ-100 скважинными		1,00	56094,98	--	56095	--	--	--

1393623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насосами1шт								
17.	Ц0108-573 -4	Установка станции управления СУЗ-100	шт	1,00	514,00 / --	105,00 / --	514 / --	105 / --	2,00 / --	2 / --
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
18.	Ц0108-405 -1прим.	Монтаж проводов марки ВПВ в скважине	м	250,00	60,50 / --	2,80 / --	15125 / --	700 / --	0,32 / --	80 / --
					55,10	0,50	13775	125	0,00	1
19.	СПрайс	Стоимость провода ВПВ сеч.1мм2	м	90,64	45,49 / --	-- / --	4123 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	СПрайс	Стоимость провода ВПВ сеч.25мм2	м	154,50	363,90 / --	-- / --	56223 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. УСТАНОВКА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СУЗ-100								147719
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4. Насосную станцию подземного типа на скважине (2шт)								
21.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщ.20 см бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в отвал	м 3	12,60	7,91 / --	7,91 / 2,57	100 / --	100 / 32	-- / 0,01	-- / 0
22.	Е0101-24-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	12,60	7,32 / --	7,32 / 2,38	92 / --	92 / 30	-- / 0,01	-- / 0
23.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	104,00	40,41 / 1,88	38,52 / 14,79	4202 / 196	4006 / 1538	0,01 / 0,06	1 / 6
24.	Е0101-164 -2	доработка грунта вручную поеле разработки их механизированным способом	м3	3,24	262,72 / 262,72	-- / --	851 / 851	-- / --	1,85 / --	6 / --
25.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	134,10 / 134,10	-- / --	2682 / 2682	-- / --	0,97 / --	19 / --
26.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещени и грунтов 2 группы до 5 м	м3	61,07	6,48 / --	6,48 / 2,10	396 / --	396 / 128	-- / 0,01	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,07	21,55 / 17,03	4,52 / --	1316 / 1040	276 / --	0,11 / --	7 / --	
28.	Е0101-24- 2	Устройство грунтовой обсыпки вокруг горловин колодцев бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	18,60	9,24 / --	9,24 / 3,00	172 / --	172 / 56	-- / 0,01	-- / 0	A
29.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы обсыпки пневматическими трамбовками	м3	18,60	21,55 / 17,03	4,52 / --	401 / 317	84 / --	0,11 / --	2 / --	A = C
30.	Е0101-85- 2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт 0 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м и шний грунт)	м3	7,57	12,34 / --	12,34 / 3,50	93 / --	93 / 26	-- / 0,01	-- / 0	A
31.	Е0101-85- 1	Разравнивание слоя растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт 0 л.с), при пер емещении грунта 1 группы до 10 м	м3	12,60	9,49 / --	9,49 / 2,69	120 / --	120 / 34	-- / 0,01	-- / 0	A
32.	Е0101-164 -2	Разработка вручную грунта 2 группы под фундаменты стоек навеса под ящик управления	м3	0,30	218,93 / 218,93	-- / --	66 / 66	-- / --	1,54 / --	0 / --	A
33.	Е0101-166 -2	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	0,30	134,10 / 134,10	-- / --	40 / 40	-- / --	0,97 / --	0 / --	A
34.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы основания пневматическими трамбовками	м3	1,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	22 / 17	5 / --	0,11 / --	0 / --	A
35.	Е0106-1-1 5	Устройство фундамента монолитного из бетона В12,5 бетон	м3	6,30	8326,82 / 146,25	100,65 / 38,03	52459 / 921	634 / 240	0,97 / 0,19	6 / 1	A
36.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек по уклону 10-30 мм	м2	10,04	211,49 / 52,20	9,95 / 3,74	2124 / 524	100 / 38	0,36 / 0,02	4 / 0	A C
37.	Е0107-31- 2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	3,60	1867,32 / 503,55	1245,02 / 418,91	6722 / 1813	4482 / 1508	3,00 / 1,76	11 / 6	C
38.	Е0107-31- 1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,18	2800,58 / 812,93	1851,43 / 597,97	504 / 146	333 / 108	4,93 / 2,37	1 / 0	C
39.	С143018-3	Кольца для колодцев сборные ж/б д	м	0,58	4562,50	--	2646	--	--	--	C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0Тех.ч.п. 700 мм высотой 0,29 м ОСТ 8020-90) 8				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	
40.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, DB 2000 мм	м	3,56	7920,00 -------- --	-- -------- --	28195 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --	A
41.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализа ционных сетей высотой 0.59 м, DB 2000 мм	м	1,18	8712,00 -------- --	-- -------- --	10280 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --	A
42.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ.для сооружений водопровода, канализации, резервуаро в, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бет она класса В22,5, круглые	м3	1,02	23700,00 -------- --	-- -------- --	24174 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --	A
43.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	784,00 -------- --	-- -------- --	3136 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --	C
44.	Е0123-24- 1	Установка люков	шт	2,00	282,59 -------- 209,25	35,42 -------- 13,50	565 -------- 418	71 -------- 27	1,31 -------- 0,07	3 -------- 0	A
45.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00 -------- --	-- -------- --	16120 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --	A
46.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	16,20	129,00 -------- --	-- -------- --	2090 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --	C
47.	Е0110-9-1 прим	Устройство крышки деревянной	м2	0,76	2258,21 -------- 102,60	29,26 -------- 11,05	1716 -------- 78	22 -------- 8	0,66 -------- 0,05	1 -------- 0	A C
48.	Е0110-53- 3	Антисептирование водными растворамипокрытий	м2	0,76	131,98 -------- 6,48	0,55 -------- 0,20	100 -------- 5	-- -------- --	0,04 -------- 0,00	0 -------- 0	C
49.	Е0107-20- 3	Установка стальных соединительных элементов МС-3, МС-4	т	0,07	175710,10 -------- 8100,00	1826,10 -------- 690,75	13073 -------- 603	136 -------- 51	42,70 -------- 3,37	3 -------- 0	C
50.	Е0106-11- 6прим	Установка сальников СН-1, СН-2	1т	0,05	121637,97 -------- 7560,00	11119,34 -------- 4200,75	6666 -------- 414	609 -------- 230	42,50 -------- 20,52	2 -------- 1	C
51.	Е0106-33-	Заделка отверстий в стенах камер	м3	0,60	13436,17	1343,81	8062	806	16,06	10	C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		монолитным бетоном В15 200)									
					2792,25	463,29	1675	278	1,77	1	
52.	Е0106-1-1	Устройство замка из монолитного бетона В12,5150) по контуру днища в мест ах соединения днищ с нижними стеновыми кольцами	м3	0,07	8378,77	66,01	587	5	1,35	0	А
					195,75	24,93	14	2	0,12	0	
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	44,83	245,44	3,82	11003	171	0,21	10	С'
					37,35	1,44	1674	65	0,01	0	
54.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.15 см изъять.	м3	4,50	3011,10	--	13536	--	3,24	15	С
					531,00	--	2387	--	--	--	
55.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума изъять.	м2	29,97	651,13	20,10	19514	602	0,06	2	С'
					9,20	5,41	276	162	0,02	1	
56.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для проводки кабеля	кан.-км	0,00	229872,38	--	276	--	175,00	0	С'
					27450,00	--	33	--	--	--	
57.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов етон В12,5) для установки рамы МР-1	м3	0,07	9804,35	95,97	686	7	4,90	0	А
					771,75	36,25	54	3	0,18	0	
58.	Е0109-53-3	Монтаж металлической рамы МР-1, закрепляемой на фундаментах	т	0,11	16367,84	681,42	1774	74	95,00	10	А
					14670,00	132,75	1590	14	0,65	0	
59.	С12021-245	Стоимость рамы МР-1 будет конст. эл.	т	0,11	172800,00	--	18733	--	--	--	А
					--	--	--	--	--	--	
60.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,05	28485,13	318,13	1353	15	39,00	2	А ?
					7020,00	119,25	333	6	0,59	0	
61.	Е0158-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	м2	2,42	441,34	4,09	1068	10	0,42	1	С
					67,01	0,63	162	2	0,01	0	
62.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,88	36,09	0,09	176	--	0,02	0	С
					4,39	0,05	21	--	0,00	0	
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2	4,88	63,00	0,04	307	--	0,04	0	С
					8,32	--	41	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,44	1777,88	13,16	2560	19	1,54	2	
					247,50	4,93	356	7	0,02	0	
65.	Е0120-1-1 прим	Прокладка воздуховода из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм рямолинейный участок)	м2	2,51	297,88	13,16	748	33	1,54	4	
					247,50	4,93	622	12	0,02	0	
66.	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ1839-80/, ДУ 200 мм, DB 189 мм	м	4,00	352,00	--	1408	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
67.	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, ДУ труб 200 мм, DH 262 мм	шт	2,00	101,00	--	202	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
68.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,10	1040,00	--	104	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
69.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2,00	246,13	5,38	492	11	1,06	2	
					175,50	2,25	351	5	0,01	0	
70.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	2,00	3600,00	--	7200	--	--	--	= А
					--	--	--	--	--	--	
71.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2,00	2247,08	6,95	4494	14	2,65	5	
					427,50	2,25	855	4	0,01	0	
72.	Е0134-58-1	Оклейка внутри и снаружи узла соединения металлического и асбестоцементного воздуховода тканью на водонепрон ицаемом клее	м2	0,44	556,88	0,18	242	--	0,30	0	
					48,15	0,07	21	--	0,00	0	
73.	Е0122-18-6	Нанесение нормальной антикоррозиоиной битумно-полимерной изоляции на заземленный уч асток воздуховода диам. 200 мм	км	0,00	302829,40	41899,52	969	134	150,00	0	
					26100,00	15828,75	84	51	77,30	0	
74.	Ц0112-2-11Тех.ч.Отд.1п.3	Трубопроводы из стальных труб с флан цами и сварными стыками на условное давление не бо лее 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т.	0,10	25499,10	2048,20	2573	207	118,00	12	
					22099,00	272,80	2230	28	1,58	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75.	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт 4кп, 159Х4 мм	м	4,00	1520,00 ---	-- ---	6080 ---	-- ---	-- ---	-- ---	A
76.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DУ 150 мм	ШТ	6,00	757,00 ---	-- ---	4542 ---	-- ---	-- ---	-- ---	A
77.	Ц0112-2-9 Тех.ч.Отд.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварны ми стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	т	0,91	37242,70 33418,00	2525,60 297,01	33761 30293	2289 269	183,00 1,72	166 2	C'
78.	С130806-8 Зкоррект	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114Х7 мм	м	40,00	1836,19 ---	-- ---	73448 ---	-- ---	-- ---	-- ---	A
79.	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1,00	501,70 473,00	24,00 6,80	502 473	24 7	3,00 0,04	3 0	A
80.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	688,90 626,00	55,80 13,50	689 626	56 14	4,00 0,08	4 0	A
81.	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	1,00	932,30 812,00	112,00 24,80	932 812	112 25	5,00 0,14	5 0	A
82.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МП а /10 кгс/см2/, DУ 50 мм	шт	1,00	3500,00 ---	-- ---	3500 ---	-- ---	-- ---	-- ---	A
83.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МП а /10 кгс/см2/, DУ 100 мм	шт	1,00	6480,00 ---	-- ---	6480 ---	-- ---	-- ---	-- ---	A
84.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МП а /10 кгс/см2/, .DУ 150 мм	шт	1,00	11500,00 ---	-- ---	11500 ---	-- ---	-- ---	-- ---	A
85.	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление д о 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	1,00	872,30 763,00	101,00 24,80	872 763	101 25	5,00 0,14	5 0	C'
86.	СПрайс-ли	Клапаны обратные поворотные 19ч2	шт	1,00	7370,35	--	7370	--	--	--	C'

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ст	1бр, DУ 150 мм			--	--	--	--	--	--	
87.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	т	0,05	247994,13	49389,75	12375	2465	312,70	16	
					62775,00	18657,00	3132	931	91,12	5	С'
88.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DУ 100 мм	шт	1,00	492,00	--	492	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	С'
89.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0	
					40,50	--	40	--	--	--	С'
90.	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	1счетчик	1,00	2576,77	100,89	2577	101	2,65	3	
					459,00	38,25	459	38	0,18	0	А = С'
91.	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-150	шт	1,00	21700,00	--	21700	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	А
92.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	378,84	17,71	379	18	1,62	2	
					272,25	6,75	272	7	0,03	0	С'
93.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диамет р 50 мм	компл	1,00	13000,00	--	13000	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	С'
94.	Е0122-33-5	Установка стального оголовка расширяющ. сверх. св. гаем 1,2010	т	0,10	247994,13	49389,75	24799	4939	312,70	31	
					62775,00	18657,00	6278	1866	91,12	9	С'
95.	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 114 мм	м	49,00	408,50	333,00	20016	16317	0,50	25	
					74,30	81,00	3641	3969	0,47	23	С'
96.	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	м	4,00	502,50	409,00	2010	1636	0,60	2	
					92,30	99,00	369	396	0,57	2	С'
97.	Е0115-172-3	Масляная окраска оголовк а, арматуры, труб, диаметром более 50 мм и т.п бел илами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 2	17,19	111,98	0,07	1925	1	0,37	6	
					60,30	0,02	1037	--	0,00	0	С'
98.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщ.20 см бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в отвал	м 3	12,60	7,91	7,91	100	100	--	--	
					--	2,57	--	32	0,01	0	С'

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0101-24-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	12,60	7,32	7,32	92	92	--	--
					--	2,38	--	30	0,01	0
100.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	104,00	40,41	38,52	4202	4006	0,01	1
					1,88	14,79	196	1538	0,06	6
101.	Е0101-164-2	доработка грунта вручную поеле разработки их механизированным способом	м3	3,24	262,72	--	851	--	1,85	6
					262,72	--	851	--	--	--
102.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	134,10	--	2682	--	0,97	19
					134,10	--	2682	--	--	--
103.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещени и грунтов 2 группы до 5 м	м3	61,07	6,48	6,48	396	396	--	--
					--	2,10	--	128	0,01	0
104.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,07	21,55	4,52	1316	276	0,11	7
					17,03	--	1040	--	--	--
105.	Е0101-24-2	Устройство грунтовой обсыпки вокруг горловин колодцев бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	18,60	9,24	9,24	172	172	--	--
					--	3,00	--	56	0,01	0
106.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы обсыпки пневматическими трамбовками	м3	18,60	21,55	4,52	401	84	0,11	2
					17,03	--	317	--	--	--
107.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт 0 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м и шний грунт)	м3	7,57	12,34	12,34	93	93	--	--
					--	3,50	--	26	0,01	0
108.	Е0101-85-1	Разравнивание слоя растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт 0 л.с), при пер емещении грунта 1 группы до 10 м	м3	12,60	9,49	9,49	120	120	--	--
					--	2,69	--	34	0,01	0
109.	Е0101-164-2	Разработка вручную грунта 2 группы под фундаменты стоек навеса под ящик управления	м3	0,30	218,93	--	66	--	1,54	0
					218,93	--	66	--	--	--
110.	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	0,30	134,10	--	40	--	0,97	0
					134,10	--	40	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы основания пневматическими трамбовками	м3	1,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	22 / 17	5 / --	0,11 / --	0 / --
112.	Е0106-1-15	Устройство фундамента монолитного из бетона В12,5	м3	6,30	8326,82 / 146,25	100,65 / 38,03	52459 / 921	634 / 240	0,97 / 0,19	6 / 1
113.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по уклону 10-30 мм	м2	10,04	211,49 / 52,20	9,95 / 3,74	2124 / 524	100 / 38	0,36 / 0,02	4 / 0
114.	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	3,60	1867,32 / 503,55	1245,02 / 418,91	6722 / 1813	4482 / 1508	3,00 / 1,76	11 / 6
115.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,18	2800,58 / 812,93	1851,43 / 597,97	504 / 146	333 / 108	4,93 / 2,37	1 / 0
116.	С143018-30Тех.ч.п.8	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м ОСТ 8020-90)	м	0,58	4562,50 / --	-- / --	2646 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, DB 2000 мм	м	3,56	7920,00 / --	-- / --	28195 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализа ционных сетей высотой 0.59 м, DB 2000 мм	м	1,18	8712,00 / --	-- / --	10280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ.для сооружений водопровода, канализации, резервуаро в, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бет она класса В22,5, круглые	м3	1,02	23700,00 / --	-- / --	24174 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	784,00 / --	-- / --	3136 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	282,59 / 209,25	35,42 / 13,50	565 / 418	71 / 27	1,31 / 0,07	3 / 0
122.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00 / --	-- / --	16120 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	16,20	129,00 / --	-- / --	2090 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	Е0110-9-1 прим	Устройство крышки деревянной	м2	0,76	2258,21 / 102,60	29,26 / 11,05	1716 / 78	22 / 8	0,66 / 0,05	1 / 0
125.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворамипокрытий	м2	0,76	131,98 / 6,48	0,55 / 0,20	100 / 5	-- / --	0,04 / 0,00	0 / 0
126.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС-3, МС-4	т	0,07	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	13073 / 603	136 / 51	42,70 / 3,37	3 / 0
		зачисл. ущерб 1.								
127.	Е0106-11-6прим	Установка сальников СН-1, СН-2	1т	0,05	121637,97 / 7560,00	11119,34 / 4200,75	6666 / 414	609 / 230	42,50 / 20,52	2 / 1
128.	Е0106-33-1	Заделка отверстий в стенах камер монолитным бетоном В15 200)	м3	0,60	13436,17 / 2792,25	1343,81 / 463,29	8062 / 1675	806 / 278	16,06 / 1,77	10 / 1
129.	Е0106-1-1	Устройство замка из монолитного бетона В12,5150) по контуру днища в мест ах соединения днищ с нижними стеновыми кольцами	м3	0,07	8378,77 / 195,75	66,01 / 24,93	587 / 14	5 / 2	1,35 / 0,12	0 / 0
130.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	44,83	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	11003 / 1674	171 / 65	0,21 / 0,01	10 / 0
131.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.15 см	м3	4,50	3011,10 / 531,00	-- / --	13536 / 2387	-- / --	3,24 / --	15 / --
132.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	29,97	651,13 / 9,20	20,10 / 5,41	19514 / 276	602 / 162	0,06 / 0,02	2 / 1
133.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для проводки кабеля	кан.-км	0,00	229872,38 / 27450,00	-- / --	276 / 33	-- / --	175,00 / --	0 / --
134.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов етон В12,5) для установки рамы МР-1	м3	0,07	9804,35 / 771,75	95,97 / 36,25	686 / 54	7 / 3	4,90 / 0,18	0 / 0
135.	Е0109-53-	Монтаж металлической рамы МР-1,	т	0,11	16367,84	681,42	1774	74	95,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3	закрепляемой на фундаментах									
					14670,00	132,75	1590	14	0,65	0	
136.	С12021-24 5	Стоимость рамы МР-1	т	0,11	172800,00	--	18733	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	A
137.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,05	28485,13	318,13	1353	15	39,00	2	
					7020,00	119,25	333	6	0,59	0	A
138.	Е0158-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	м2	2,42	441,34	4,09	1068	10	0,42	1	
					67,01	0,63	162	2	0,01	0	C'
139.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,88	36,09	0,09	176	--	0,02	0	
					4,39	0,05	21	--	0,00	0	C'
140.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2	4,88	63,00	0,04	307	--	0,04	0	
					8,32	--	41	--	--	--	C'
141.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,44	1777,88	13,16	2560	19	1,54	2	
					247,50	4,93	356	7	0,02	0	C'
142.	Е0120-1-1 прим	Прокладка воздуховода из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм рямолинейный участок)	м2	2,51	297,88	13,16	748	33	1,54	4	
					247,50	4,93	622	12	0,02	0	C'
143.	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ1839-80/, DУ 200 мм, DВ 189 мм	м	4,00	352,00	--	1408	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	C'
144.	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, DУ труб 200 мм, DН 262 мм	шт	2,00	101,00	--	202	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	C'
145.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,10	1040,00	--	104	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	C'
146.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2,00	246,13	5,38	492	11	1,06	2	
					175,50	2,25	351	5	0,01	0	C'
147.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	2,00	3600,00	--	7200	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	d = A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
148.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2,00	2247,08	6,95	4494	14	2,65	5	С
					427,50	2,25	855	4	0,01	0	
149.	Е0134-58-1	Оклейка внутри и снаружи узла соединения металлического и асбестоцементного воздуховода тканью на водонепрон ицаемом клее	м2	0,44	556,88	0,18	242	--	0,30	0	С
					48,15	0,07	21	--	0,00	0	
150.	Е0122-18-6	Нанесение нормальной антикоррозиоиной битумно-полимерной изоляции на заземленный уч асток воздуховода диам. 200 мм	км	0,00	302829,40	41899,52	969	134	150,00	0	С
					26100,00	15828,75	84	51	77,30	0	
151.	Ц0112-2-11Тех.ч.Отд.1п.3	Трубопроводы из стальных труб с флан цами и сварными стыками на условное давление не бо лее 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т.	0,10	25499,10	2048,20	2573	207	118,00	12	А
					22099,00	272,80	2230	28	1,58	0	
152.	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт 4кп, 159Х4 мм	м	4,00	1520,00	--	6080	--	--	--	А
					--	--	--	--	--	--	
153.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, ДУ 150 мм	ШТ	6,00	757,00	--	4542	--	--	--	А
					--	--	--	--	--	--	
154.	Ц0112-2-9 Тех.ч.Отд.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварны ми стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	т	0,91	37242,70	2525,60	33761	2289	183,00	166	-С
					33418,00	297,01	30293	269	1,72	2	
155.	С130806-83коррект	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114Х7 мм	м	40,00	1836,19	--	73448	--	--	--	А
					--	--	--	--	--	--	
156.	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1,00	501,70	24,00	502	24	3,00	3	А
					473,00	6,80	473	7	0,04	0	
157.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	688,90	55,80	689	56	4,00	4	А
					626,00	13,50	626	14	0,08	0	
158.	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	1,00	932,30	112,00	932	112	5,00	5	А
					812,00	24,80	812	25	0,14	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
159.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МП а /10 кгс/см2/, DУ 50 мм	шт	1,00	3500,00 / --	-- / --	3500 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
160.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МП а /10 кгс/см2/, DУ 100 мм	шт	1,00	6480,00 / --	-- / --	6480 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
161.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МП а /10 кгс/см2/, .DУ 150 мм	шт	1,00	11500,00 / --	-- / --	11500 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
162.	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление д о 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	1,00	872,30 / 763,00	101,00 / 24,80	872 / 763	101 / 25	5,00 / 0,14	5 / 0	С
163.	СПрайс-лист	Клапаны обратные поворотные 19ч21бр, DУ 150 мм	шт	1,00	7370,35 / --	-- / --	7370 / --	-- / --	-- / --	-- / --	С
164.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	т	0,05	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	12375 / 3132	2465 / 931	312,70 / 91,12	16 / 5	С
165.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DУ 100 мм	шт	1,00	492,00 / --	-- / --	492 / --	-- / --	-- / --	-- / --	С
166.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 / 40,50	1,57 / --	859 / 40	2 / --	0,22 / --	0 / --	С
167.	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	1счетчик	1,00	2576,77 / 459,00	100,89 / 38,25	2577 / 459	101 / 38	2,65 / 0,18	3 / 0	А
168.	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-150	шт	1,00	21700,00 / --	-- / --	21700 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
169.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	378,84 / 272,25	17,71 / 6,75	379 / 272	18 / 7	1,62 / 0,03	2 / 0	С
170.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диамет р 50 мм	компл	1,00	13000,00 / --	-- / --	13000 / --	-- / --	-- / --	-- / --	С

9700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
171.	Е0122-33-5	Установка стального оголовка Фасон. сталь. свар. 2а	т	0,10	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	24799 6278	4939 1866	312,70 91,12	31 9	С
172.	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 114 мм	м	49,00	408,50 74,30	333,00 81,00	20016 3641	16317 3969	0,50 0,47	25 23	С
173.	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	м	4,00	502,50 92,30	409,00 99,00	2010 369	1636 396	0,60 0,57	2 2	С
174.	Е0115-172-3	Масляная окраска оголовк а, арматуры, труб, диаметром более 50 мм и т.п бел илами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 2	17,19	111,98 60,30	0,07 0,02	1925 1037	1 --	0,37 0,00	6 0	С

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4. Насосную станцию подземного типа на скважине 1058001

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1. Ограждение площадки из сплиттерных блоков

175.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	49,00	7,91 --	7,91 2,57	388 --	388 126	-- 0,01	-- 0	А
176.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	99,00	23,36 1,28	22,08 5,56	2313 127	2186 550	0,01 0,02	1 2	А
177.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,00	262,72 262,72	-- --	1051 1051	-- --	1,85 --	7 --	А
178.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	18,60	230,27 123,75	100,89 38,25	4283 2302	1877 711	0,85 0,18	16 3	С
179.	ТС143008-75	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	м3	21,39	1400,00 --	-- --	29946 --	-- --	-- --	-- --	? ресурс урл
180.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	89,00	9786,72 585,00	353,46 133,52	871018 52065	31458 11883	3,60 0,65	320 58	бетон А-9
181.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	2,06	52400,00	-- --	107944	-- --	-- --	-- --	А 7,015 х 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--	
182.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,85	48300,00 / --	-- / --	89355 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
183.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,46	50600,00 / --	-- / --	23276 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
184.	Е0108-21-1	Кладка сплиттерных блоков массой до 0,5 т	м3	163,79	1720,81 / 643,50	1050,30 / 370,35	281859 / 105402	172035 / 60661	4,02 / 1,57	658 / 257	С
185.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	143,34	4740,00 / --	-- / --	679422 / --	-- / --	-- / --	-- / --	С
186.	Е0115-105-2	Установка накрывочного элемента цоколя	м	336,00	140,69 / 130,73	3,75 / 1,42	47272 / 43925	1260 / 477	0,80 / 0,01	268 / 2	А
187.	СПрайс-лист	Стоимость накрывочного элемента 2000х200х150 расный)	шт	88,00	996,58 / --	-- / --	87699 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
188.	Е0115-107-1	Установка на колоннах накрывочного элемента	деталь	83,00	982,53 / 920,25	13,90 / 4,50	81550 / 76381	1154 / 373	5,55 / 0,03	461 / 2	А
189.	СПрайс-лист	Стоимость накрывочного элемента колонны 390х390х110 расный)	шт	24,00	294,44 / --	-- / --	7067 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А
190.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	329,00	31,27 / 12,13	-- / --	10288 / 3991	-- / --	0,07 / --	24 / --	С ?
191.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	329,00	56,90 / 6,56	0,09 / 0,04	18720 / 2158	30 / 13	0,04 / 0,00	13 / 0	С ?
192.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	шт	1,00	6864,71 / 3217,50	1172,83 / 334,76	6865 / 3218	1173 / 335	17,80 / 1,28	18 / 1	А
193.	Е0107-25-10	Устройство калиток	шт	1,00	535,42 / 137,93	374,36 / 105,37	535 / 138	374 / 105	0,89 / 0,40	1 / 0	А
194.	С12021-245	Стоимость вороты и калитки	т	0,73	172800,00 / --	-- / --	125453 / --	-- / --	-- / --	-- / --	А

Отдельные конст. элементы.

Асатай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
196.	С11011-81-5	Замок врезной	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	шт	1,00	23,81	--	24	--	0,15	0
					23,33	--	23	--	--	--
198.	С11011-82-1	Ручка калитки	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	16,50	20,47	0,02	338	--	0,03	0
					5,81	--	96	--	--	--
200.	Е0113-30-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ЭП-730	м2	16,50	174,60	0,10	2881	2	0,01	0
					5,22	0,04	86	1	0,00	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1. Ограждение площадки из сплиттерных блоков								2480775

ИТОГО:

	5464616	1618953	4841
Накладные расходы :	860774	359228	1484
На монтажные работы		137322	
На общестроительные работы		295116	
Всего накладных расходов:		432438	
Итого с накладными		5897054	
Показатели трудозатрат :			
- основных рабочих, чел-ч.			4841
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.			1484
- в накладных расходах, чел-ч.			679
Всего трудозатрат, чел-ч.:			7004
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %		353823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6250877		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						6250877		
		Итого с временными, 1,92 %						6370894		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						6502771		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6528782		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6594070		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,643						10831287		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						216626		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11047913		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1325750		
		Итого с НДС						12373663		

Принял:

Сдал: