Заказчик КГУ "Аппарат акима Каратобинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Договор №34 от 13.04.2017г.

Наименование обьекта: Средний ремонт дорожного покрытия по ул. Рыскулбекова в с. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	3990,00	50,92	18,45	203186	73611	0,03	123
					4,68	4,65	18673	18553	0,02	68
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,28	40097,59	339,59	91423	774	0,58	1
					--	140,94	--	321	0,58	1
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3420,00	24,52	15,35	83863	52502	0,03	115
					5,94	5,06	20315	17305	0,02	60
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6840,00	0,02	--	137	--	0,00	1
					0,01	--	68	--	--	--
5.	С143010-12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2003	т	414,00	4710,00	--	1949940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	570,00	77,28	20,37	44047	11611	0,03	18
					4,79	5,40	2730	3076	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	414,00	702,50 --	702,50 140,50	290835 --	290835 58167	-- 2,95	-- 1222
ИТОГО:							2663431 41786	429332 97422		258 1362

Накладные расходы :

На общестроительные работы	165954
Всего накладных расходов:	165954
Итого с накладными	2829385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	169763
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2999148
Итого с временными, 2 %	3059131
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3071368
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3101959
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8489361
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	169787
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8659148
Итого с понижающим коэф,0,97	8399385,0
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1007926,2
Итого с НДС	9407311,2

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Каратобинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким

_____ Джатканбаев К.Е.

Подрядчик

ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Генеральный директор

_____ Кулманбетов К.А.

Технолог

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Аппарат акима Каратобинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"
Договор №34 от 13.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия по ул. Рыскулбекова в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт дорожного покрытия по ул. Рыскулбекова в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области	9 407 311,20	9 407 311,20			9 407 311,20			9 407 311,20
	В том числе НДС	1 007 926,20	1 007 926,20			1 007 926,20			1 007 926,20
	Всего к оплате:	**9 407 311,20**	**9 407 311,20**			**9 407 311,20**			**9 407 311,20**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Каратобинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Джатканбаев К.Е.

Подрядчик:

ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс»

Генеральный директор _____ Кулманбетов К.А.