Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001жылғы 15 қазандағы № 1328 қаулысым

БЕКІТІЛГЕН:

БЕКІТІЛГЕН:

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) кү
мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және
т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің ат
және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

200.....жылғы «.....» ..... № .....

Сайрам ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

(объектінің орналасқан жері)

200.....жылғы «.....» ..... № ..... шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға Рысбаев Б.И.
(аты, әкесінің аты, тегі)
Сайрам ауданының әкім орынбасары
(лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Сугирбаев С.Ш
(аты, әкесінің аты, тегі)
ОҚО МСҚБ басқармасының бастығы
(лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Тапсырыс беруші
Абуов С.Х.
(аты, әкесінің аты, тегі)
„Асусент" Сайрам ауданды
(лауазымы)

Пайдаланушы ұйым
Абуов С.Х
(аты, әкесінің аты, тегі)
елханасының бас дәрігері.
(лауазымы)

Бас жобалаушы
Жумабекова Р.С.
(аты, әкесінің аты, тегі)
„Мерей-Сәулет ЛТД" ЖШС-нің директоры
(лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Оманов Р.
(аты, әкесінің аты, тегі)
Сайрам ауданды СЭҚБ бастығы
(лауазымы) (келісім бойынша)

Өртке қарсы қызмет органдары
Садықов Т.
(аты, әкесінің аты, тегі)
Сайрам ауданды төтенше жағдайлар
(лауазымы) басқармасының бастығы (келісім бойынша)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
Мамырбаев А.
(аты, әкесінің аты, тегі)
Сайрам ауданды сәулет және қала
(лауазымы) құрылысы бөлімінің бастығы

Бас мердігер
Елизбаев С.М
(аты, әкесінің аты, тегі)
„Шымкент-Автоматика ЖШС-нің
(лауазымы) директоры

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Өтебаев Р. Шу-Талас экология департаментінің ОҚО-ғы мемлекеттік
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) инспекция бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
Рахимбердиев Е. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) еңбек инспекторы (келісім бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) „Аксукент" Сайрам ауданды ешмханасының бас дәрігері Абуов С.Х. Сайрам ауданы, Кітап тоғы ауылы-
(ұйымның атауы)
ҚҚС, Шымкент Автоматика" Шымкент қаласы мекен-жайы бойынша
Сеченова-2
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам. удан, махалла, көше, үйдің
нөмірі) (корпустың)
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
Күрделі жөндеу жұмыстары
жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)) қайта
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс
(шешім шығарған органның атауы)
2011 жылғы «05» 03 № 12-Б шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.)
негізінде және
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2011 жылғы «1» 04 № 170
рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты Күрделі жөндеу жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер „Шымкент Автоматика" ҚҚС-і
(ұйымның атауы)
және Күрделі жөндеу жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.

. Құрылыс жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы „Мекеі-Сауле ЛТД" ҚҚС-і
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))
ірлеген.

Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Конструктор 20 ҚҚС-і
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым бол ғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))

Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер ынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.

Жобалау-смета құжаттамасын
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
...жылғы «.....» № бекіткен.

Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
мыстың басталуы 05.04.2011ж; жұмыстың аяқталуы 07.2011ж
(айы және жылы) (айы және жылы)
ылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҚ бойынша
ай; іс жүзінде

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Жасырын актісі, рұқсат қағазы, жобасы, сапаны растау сертификаттары.

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т. б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Нақты аудан	м²	4254,88		4254,88	
Құрылыс ауданы	м2	364,03		364.03	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	м²		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі оның ішінде	м³		
жер асты бөлігі жапсарлас салынған	м³		
және жанаса салынған үй-жайлар	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	пәтер алаңы, м²		пәтер саны	пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер						
Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						

1. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша сипаттамалар)

2. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар.

Толығымен орындалды

орындалуы туралы мәліметтер

Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, электрмен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдарының [illegible] мәлімдемелік тізбесі актінің ... [illegible]

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Қөгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кір жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері о ындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы: ..... мың теңг оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал..... мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ..... мың теңге, оның ішинде құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ..... мы теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық .....

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі ні қоса алғанда) шешімнің, озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған „ОҚО Сарыағаш ауданы „Жібек жолы" ауылындағы

(объектінің атауы)

Жібек жолы дәрігерлік амбулаториясы ғимараты

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Расбаев Б.

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Сүйірбаев С.

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: Қолдары:

Мамырбаев А.

Омашев Р.

Садықов Т.

Өтебаев Р.

Рахимбердиев С.

Абуов С.

Жұмабекова Ж.

Сызбаев Е.М.

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептелді.

2006 г. г. Шымкент, ТОО Издательский дом, «Оңтүстік полиграфия» 3-5102-1000

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Сайрамская районная поликлиника "Аксукент" в с.Аксукент Сайрамская района ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкент Автоматика"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории "Жибек-жолы" в с. Жибек-жолы Сайрамского района ЮКО"**

ФОРМА 3

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ за **июнь** 2011 года.

дата: 27.06.2011 г.

№п	Наименование обьектов	стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	24742380	27711466	7551393	8457560
	в том числе оборудование	449205	503110	136413	152782
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	24 742 380	27 711 466	7 551 393	8 457 560
	Погашение аванса				2 771 147
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:				**5 686 413**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Сайрамская районная поликлиника "Аксукент"
в с.Аксукент Сайрамского района ЮКО
_____С.Абуов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр
"Югстройэксперт"
_____А.Балабеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____Е.Егизбаев

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭДАНИЙ ВРАЧЕБНОФЙ АМБУЛАТОРИИ ЖИБЕК-ЖОЛЫ" В СЕЛЕ ЖИБЕК ЖОЛЫ, САЙРАМСКОГО РАЙОНА ,ЮКО

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		АМБУЛАТОРИЯ				
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		ФАСАД				
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	9,66	10125,83	97836	6974
				652,05	6300	110,7
28	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм-отмостка м2	82,05	404,45	33185	6106
				60,29	4947	110,7
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ				
38	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	35,79	166,73	5967	3076
				90,05	3223	94,5
		ПОЛЫ 2 тип ТД29 /29				
46	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	35,98	140,37	5051	2677
				60,29	2169	110,7
47	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	35,89	627,52	22522	12358
				300,15	10772	110,7
48	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	35,89	91,06	3268	1267
				31,57	1133	110,7
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ				
117	Е0115-165-1	Улучшенная масляная окраска подшивки и лобовой доски м2	25,36	197,83	5017	2461
				101,95	2585	94,5
		КРЫЛЬЦО КР-1				
151	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,23	9897,20	2276	88
				313,09	72	94,5
152	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0052	41200,00	216	--
				--	--	--
153	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	1,56	627,52	979	537
				300,15	468	110,7
		КРЫЛЬЦО КР-2				
154	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,71	9897,20	16924	656
				313,09	535	94,5
155	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0173	41200,00	713	--
				--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
156	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м3	6,28	627,52	3941	2162
				300,15	1885	110,7
157	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0173	15836,43	273	108
				5796,00	100	81
158	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	0,0173	162700,00	2810	--
159	С12069-50	Поручни, размер 26х54 мм м	2,44	120,00	293	--
		УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА Кв-1				
160	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька т	0,045	16234,07	731	430
				10453,50	470	81
161	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,05	1513,46	76	32
				781,43	39	81
162	Е0153-14-1	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 40 мм отверст	8	147,30	1178	680
				51,60	413	95,58
163	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0528	46409,71	2450	2521
				36742,50	1940	126
164	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	0,045	162700,00	7322	--
165	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	2,73	128,68	351	153
				58,74	160	81
166	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	2,73	896,00	2446	--
167	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,17	182,05	214	138
				124,20	146	94,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**216038**	
			Тенге		**37359**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		204476	
		Материалы -	Тенге		6686	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3668	
		Местные материалы -	Тенге		152516	
		Накладные расходы -	Тенге		41701	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14771	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		260948	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		11562	
		Материалы -	Тенге		180	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		10131	
		Накладные расходы -	Тенге		723	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		737	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		13022	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		273275	
		АМБУЛАТОРИЯ. Пожарная сигнализация.				
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей шт	1	4487,60	4488	3848
				4275,00	4275	90
2	СПРАС	Прибор приемно-контрольный на 3 луча "Гранит 3" шт	1	4020,75	4021	--
3	171649-201 6	Приемно-контрольный прибор на 5 лучей "Гранит-5"	1	68002,38	68002	--

1	2	3	4	5	7	9
		шт				
4	Ц0110-668-1	Монтаж	16	153,50	2456	2074
		шт		144,00	2304	90
5	171649-100 1	Датчик тепловой ИП-105	16	68,63	1098	--
		шт				
6	Ц0110-668-2	Монтаж	5	369,90	1850	1562
		шт		347,00	1735	90
7	171649-100 1	Датчик дымовой ИП212-58	5	68,63	343	--
		шт				
8	Ц0110-668-2	Монтаж	1	369,90	370	312
		шт		347,00	347	90
9	1602-3006	Датчик ручной ИПР 514-2	1	524,06	524	--
		шт				
10	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	70	72,10	5047	3830
		м		60,80	4256	90
11	С151606-12 прим.	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КПсВВ диаметр жилы 1х2х0,5 мм	0,07	71600,00	5012	--
		1000м		--	--	--
12	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам,	10	73,70	737	530
		м		58,70	587	90
13	С151607-73 прим.	Провода , марка ПУНП-250, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	56900,00	569	--
		1000м		--	--	--
14	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-	1	1401,20	1401	1215
		шт		1350,00	1350	90
15	СПРАС	Устройство опико-звуковое БИЯ-2С	1	1337,40	1337	--
		шт				
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	108,60	217	98
		м		39,60	79	95
17	СПРАЙСЛИСТ	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ Д-20ММ	10	76,86	769	--
		М		--	--	--
18	3609-10131	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ	0,3	13,80	4	--
		10ШТ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		98245	
			Тенге		14933	
		Стоимость оборудования -	Тенге		75330	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		75330	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		22915	
		Материалы -	Тенге		1509	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6350	
		Накладные расходы -	Тенге		13469	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2183	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		38567	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		113897	
		ЛАБОРАТОРИЯ. РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		ФАСАД				
22	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	136,15	426,99	58135	9984
		м2		76,59	10428	94,5
23	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	167,63	107,37	17998	1990
		м2		11,78	1974	94,5
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,7	10125,83	98195	7000
		м3		652,05	6323	110,7
28	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм-отмостка	64,65	404,45	26148	4811
		м2		60,29	3898	110,7
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ				

1	2	3	4	5	7	9
29	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм-гипсокартон 12мм м2	76,96	134,57 122,65	10357 9439	10370 108
37	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным м2	202,21	284,87 25,62	57603 5181	5004 94,5
38	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	16,96	166,73 90,05	2828 1527	1458 94,5
41	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки м2	1,44	1921,74 382,95	2767 551	522 94,5
		ПОЛЫ				
				ТИП ТД29/29		
55	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,51	10125,83 652,05	15310 986	1091 110,7
56	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	18,9	392,92 300,15	7426 5673	6508 110,7
57	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	18,9	32,41 31,57	612 597	667 110,7
58	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне м3	0,4725	11293,53 434,70	5336 205	241 94,5
59	Е0101-166-1	Засыпка под полы вручную в грунтах 1 группы м3	4,82	140,51 140,51	677 677	689 101,7
				ВИТРАЖИ		
		БЛОК В-1				
60	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	6,44	1112,25 1066,05	7163 6865	5627 81
61	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, м2	1,89	10900,00 --	20601 --	-- --
62	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- м2	4,55	5240,00 --	23842 --	-- --
		БЛОК В-2				
63	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	7	537,52 265,62	3763 1859	2067 108
64	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	7	5240,00	36680	--
		КРЫЛЬЦО КР-1				
97	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	0,35	9557,12 168,19	3345 59	71 94,5
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0055	41200,00 --	225 --	-- --
99	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	4,24	565,10 300,15	2396 1273	1460 110,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге		401408 57516	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		394245	
		Материалы -	Тенге		81935	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		81348	
		Местные материалы -	Тенге		176624	
		Накладные расходы -	Тенге		53932	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		26891	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		475067	

1	2	3	4	5	7	9
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		7163	
Материалы -			Тенге		65	
		Накладные расходы -	Тенге		5627	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		767	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		13557	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		487929	
		ЛАБОРАТОРИЯ. Водопровод и канализация. СЕТЬ К1и К3				
1	E0116-4-1	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм** м	5	399,27 114,75	1996 574	743 128
2	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** м	17	620,54 106,20	10549 1805	2316 128
3	C130810-182	**Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм** шт	1	227,00	227	--
4	C130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки** шт	5	227,00 --	1135 --	-- --
5	C130810-135	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм** шт	6	495,00 --	2970 --	-- --
6	C130805-122	**Фитинги FLOWTITE: колена, d-100 мм, 90 град.** шт	4	4570,00	18280	--
7	E0117-1-5	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды** комплект	4	5651,96 265,50	22608 1062	1394 128
		СЕТЬ В1				
8	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа** м	25,2	499,47 292,50	12587 7371	9582 128
9	C130901-32	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 20 мм** шт	2	395,00	790	--
10	C130901-31	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 15 мм** шт	4	350,00	1400	--
11	E0117-2-3	**Установка смесителей** шт	4	1793,32 126,00	7173 504	645 128
12	C131101-94	**Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором** компл	4	1320,00 --	5280 --	-- --
13	E0118-5-1	**Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3** шт	2	4953,74 2295,00	9907 4590	6255 128
14	Цена	**Стоимость водонагревателя Аристон емк 50л** шт	2	11312,65	22625	--
		СЕТЬ Т3				
15	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа** м	9	439,78 292,50	3958 2633	3422 128
16	C130804-95	**Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм** м	9	426,00	3834	--
17	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм** км	9	8097,13 8032,50	72874 72293	93980 130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		198194	
			Тенге		90831	
Стоимость монтажных работ -			Тенге		22625	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		22625	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1358	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		23983	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		72874	
Материалы -			Тенге		51	
Местные материалы -			Тенге		531	
		Накладные расходы -	Тенге		93980	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10011	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		176866	

1	2	3	4	5	7	9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		102695	
	Материалы -		Тенге		48923	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		33916	
		Накладные расходы -	Тенге		24358	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7623	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		134676	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		335525	
		ЛАБОРАТОРИЯ. Отопление				
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2	268,16 53,77	536 108	142 128
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	15	266,16 53,77	3992 806	1063 128
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	46	345,16 53,77	15878 2473	3259 128
4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1шт	23	482,27 261,88	11092 6023	8202 128
5	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	10	62,81 23,18	628 232	297 128
6	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	13	1390,00 --	18070 --	-- --
7	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	10	377,00 --	3770 --	-- --
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,4	21,97 5,98	9 2	2 90
9	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м2	0,4	359,68 192,35	144 77	70 90
10	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	0,4	78,73 76,48	31 31	28 90
11	С11011-169	Изол м2	0,4	126,00	50	--
12	Е0126-28-3	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления м3	0,04	6937,46 3365,01	277 135	220 100
13	С05-02п704 к=1,2	стоимость пенополиуретана тн	0,0018	966000,00	1739	--
14	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	25,7	119,95 62,11	3083 1596	1677 105
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	63	11,31 11,01	713 694	888 128
16	Е0118-1-5	Установка чугунных секционных, до 26 секций, отопительных водогрейных котлов на твердом топливе 1котел	1	24330,99 17566,65	24331 17567	23649 128
17	Цена	Стоимость КОТЛА шт	1	72349,17	72349	--
18	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,4	305,70 254,93	122 102	133 128
19	С131303-2	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 200 мм м2	0,04	1290,00 --	52 --	-- --
20	Е0118-6-1	Установка Чугунных радиаторов 1кВт	12,21	4331,44 111,70	52887 1364	1962 128
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1шт	3	482,27 261,88	1447 786	1070 128

1	2	3	4	5	7	9
22	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	1250,00 --	3750 --	-- --
23	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм-гильзы м	6	377,00 --	2262 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		217213	
			Тенге		31995	
	Стоимость оборудования -		Тенге		72349	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		72349	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5333	
	Материалы -		Тенге		1562	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1789	
	Местные материалы -		Тенге		1	
	Сдача и испытание -		Тенге		58	
		Накладные расходы -	Тенге		1996	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		440	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7769	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		139530	
	Материалы -		Тенге		77360	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27904	
	Местные материалы -		Тенге		3	
	Сдача и испытание -		Тенге		998	
		Накладные расходы -	Тенге		40663	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10812	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		191005	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		271123	
		ЛАБОРАТОРИЯ. Пожарная сигнализация				
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей шт	1	4487,60 4275,00	4488 4275	3848 90
2	СПРАС	Контрольная панелт на 1шлейф шт	1	2348,12	2348	--
3	Ц0110-668-1	Монтаж шт	8	153,50 144,00	1228 1152	1037 90
4	171649-100 1	Датчик тепловой ИП-105 шт	8	68,63	549	--
5	Ц0110-668-2	Монтаж шт	5	369,90 347,00	1850 1735	1562 90
6	171649-100 1	Датчик дымовой ИП212-58 шт	5	68,63	343	--
7	Ц0110-668-2	Монтаж шт	1	369,90 347,00	370 347	312 90
8	1602-3006	Датчик ручной ИПР 514-2 шт	1	524,06	524	--
9	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг м	40	72,10 60,80	2884 2432	2189 90
10	С151606-12 прим.	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КПсВВ диаметр жилы 1х2х0,5 мм 1000м	0,04	71600,00 --	2864 --	-- --
11	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, м	5	73,70 58,70	369 294	265 90
12	С151607-73 прим.	Провода , марка ПУНП-250, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,005	56900,00 --	285 --	-- --
13	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико- шт	1	1401,20 1350,00	1401 1350	1215 90
14	СПРАС	Устройство опико-звуковое БИЯ-2С шт	1	1337,40 --	1337 --	-- --

1	2	3	4	5	7	9
15	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	5	108,60 39,60	543 198	246 95
16	СПРАЙСЛИСТ	Провод ПУНП 3х1,5 М	5	35,33 --	177 --	-- --
17	3609-10131	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ 10ШТ	0,1	13,80	1	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге		21560 11783	
		Стоимость оборудования -	Тенге		5103	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		5103	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		16457	
		Материалы -	Тенге		1085	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3325	
		Накладные расходы -	Тенге		10673	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1628	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		28758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		33861	
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК. РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
		ФАСАД				
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен-фасада м2	41,46	32,87 32,87	1363 1363	1363 100
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен -цоколя м2	7,56	32,87 32,87	248 248	248 100
3	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	27,81	48,37 44,01	1345 1224	1331 107,1
4	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	27,81	24,15 21,51	672 598	654 107,1
5	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	27,81	43,95 41,60	1222 1157	1251 107,1
6	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен м2	67,26	32,87 32,87	2211 2211	2211 100
7	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2	215,57 194,33	431 389	427 108
8	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2	320,85 290,70	642 581	634 108
9	Е0157-2-8к= 2	Разборка цементного покрытия полов 1м2	33,34	358,97 166,91	11968 5565	8823 110,7
10	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	5,54	38,60 27,02	214 150	150 100
11	С010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	5,54	80,28 16,06	445 89	89 100
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Фасад.				
12	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	42,46	794,19 222,01	33721 9426	10002 105
13	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	47,06	15,62 11,13	735 524	571 105
14	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами м2	10,04	723,90 470,93	7268 4728	4974 105
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,09	10125,83 652,05	31289 2015	2478 123

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
16	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм-отмостка	20,6	404,45	8332	1703
		м2		60,29	1242	123
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ				
17	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,68	839,56	1410	640
		м2		359,66	604	105
18	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке-откосов	1,68	19,64	33	28
		м2		15,79	27	105
19	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	61,81	270,95	16747	8164
		м2		125,24	7741	105
20	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	66,37	19,64	1303	1105
		м2		15,79	1048	105
		ПРОЕМЫ				
21	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема	0,96	942,80	905	397
		м2		313,09	301	120
22	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	488,73	1759	946
		м2		174,40	628	120
23	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,96	6860,00	6586	--
		м2		--	--	--
24	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	3920	--
		комплект		--	--	--
25	С111-0944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для	2	277,15	554	--
		комплект		--	--	--
26	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние -ДВ 9-22	3,6	5960,00	21456	--
		м2		--	--	--
		ПОЛЫ ТИП-740				
27	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,67	55,61	927	273
		м2		12,09	201	123
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,33	10125,83	13504	1070
		м3		652,05	870	123
29	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,67	421,89	7033	1378
		м2		60,29	1005	123
30	Е0111-15-2К =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий-толщ.20мм	33,34	-49,70	-1657	-93
		м2		-1,94	-65	123
		ОБЪВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС				
31	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,7178	12756,42	9157	1298
		м3		1573,20	1129	105
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0265	65000,00	1724	--
		т		--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0689	65900,00	4541	--
		т		--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА				
34	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	8,8	819,55	7212	3794
		м		272,97	2402	90
35	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм- для анкеров	18	149,10	2684	1885
		шт		77,76	1400	100
36	Е0107-20-3	Установка крепежных элементов для обрамлентя проема	0,1434	177381,63	25437	2043
				9315,00	1336	140

1	2	3	4	5	7	9
		т				
37	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм-цементный раствор для заделки штрабы м2	0,072	233,13 80,21	17 6	6 105
38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону м2	1,14	262,02 134,55	299 153	162 105
		КРОВЛЯ				
39	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	0,427	505,00 258,75	216 110	139 118
40	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлата,кобылки м3	0,366	22123,01 3907,13	8097 1430	1785 120
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,366	599,34 142,31	219 52	68 120
42	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-обрешетка м3	0,134	23143,99 4010,63	3101 537	669 120
43	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	28,98	128,68 58,74	3729 1702	1808 90
44	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	28,98	896,00 --	25966 --	-- --
		РАЗДЕЛ 3. ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ				
45	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	8,7	223,31 223,31	1943 1943	2195 113
46	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	8,7	1837,33 24,59	15985 214	453 133
47	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	58	404,45 60,29	23458 3497	4795 123
48	Е0111-15-2 к=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий-толщ.-100мм м2	812	46,79 1,94	37997 1578	2253 123
49	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	116	439,51 124,98	50983 14498	19621 133
50	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые М-300 м3	1,86	24600,00 --	45658 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**445008**	
			Тенге		**75857**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		441279	
		Материалы -	Тенге		62191	
		Транспортные расходы -	Тенге		1	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		64747	
		Местные материалы -	Тенге		220755	
		Транспортные расходы -	Тенге		659	
		Накладные расходы -	Тенге		91986	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31996	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		565261	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3729	
		Материалы -	Тенге		786	
		Накладные расходы -	Тенге		1808	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		332	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		5869	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		571130	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ. РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,92	36550,58 2286,00	70177 4389	7864 130

1	2	3	4	5	7	9
2	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,84	-250,00	-210	--
3	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,84	-134,00 --	-113 --	-- --
4	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КЦО-1 шт	3	1080,00 --	3240 --	-- --
5	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	2,67	5110,00 --	13644 --	-- --
6	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,091	78245,00 41850,00	7120 3808	6088 130
7	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	9,19	12100,00 --	111211 --	-- --
8	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060,00 --	24180 --	-- --
9	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	38,22	27,84 1,66	1064 63	328 97
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	34	5,55 --	189 --	59 97
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	34	21,55 17,03	733 579	562 97
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД				
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,025	47611,09 29700,00	1190 743	1118 130
13	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	2,5	777,00 --	1943 --	-- --
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	9,37	27,84 1,66	261 16	81 97
15	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	9	5,55 --	50 --	16 97
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9	21,55 17,03	194 153	149 97
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ				
17	Е0166-6-1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром до 50 мм м	15	149,65 149,58	2245 2244	2625 117
18	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	5,25	27,84 1,66	146 9	45 97
19	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	5,25	5,55 --	29 --	9 97

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		237292
	Тенге		12004
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		97714
Материалы -	Тенге		2997
Местные материалы -	Тенге		74943
Накладные расходы -	Тенге		16319
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6842
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		120875
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		139578
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		137334
Накладные расходы -	Тенге		2625

1	2	3	4	5	7	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8532	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		150736	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		271611	
		ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ				
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** м3	4,2	218,93 218,93	920 920	1039 113
2	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** м3	2,4	122,18 122,18	293 293	331 113
3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки** м3	0,22	9051,97 195,75	1991 43	51 105
4	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** м3	1,79	11473,70 1021,50	20538 1828	2000 105
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** т	0,002	65000,00 --	131 --	-- --
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	0,006	67700,00 --	403 --	-- --
7	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м,** т	0,175	4646,85 1579,50	813 276	346 90
8	Е0109-19-1	**Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью** т	0,0246	8751,91 1120,50	215 28	44 90
9	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля** т	0,2	147100,00 --	29420 --	-- --
10	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой** т	0,0689	13864,97 9090,00	955 626	630 90
11	С12021-132	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т** т	0,0689	161100,00 --	11100 --	-- --
12	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2раза** м2	163,82	35,13 4,16	5755 681	613 90
13	Е0118-10-12	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3-водяного бака** 1бак	1	18936,39 2295,00	18936 2295	3047 128
14	Е0126-28-3	**Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления** м3	0,8743	6740,11 3267,00	5893 2856	4656 100
15	С05-02п704к =1,2	**Стоимость пенопоулеритана** тн	0,0393	9660000,00 --	380063 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**		477427 9847	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		415987	
	Материалы -		Тенге		7034	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		380597	
	Местные материалы -		Тенге		18620	
		Накладные расходы -	Тенге		8691	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25481	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		450158	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		42504	
	Материалы -		Тенге		246	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		40520	
		Накладные расходы -	Тенге		1020	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2611	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		46135	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		18936	
	Материалы -		Тенге		16410	
		Накладные расходы -	Тенге		3047	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1319	

1	2	3	4	5	7	9
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		23302	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		519595	
		ВЫГРЕБ.				
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	23	26,19	602	177
				1,15	26	97
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	214	18,51	3962	1124
				1,01	216	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после м3	3,8	200,88	763	863
				200,88	763	113
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	185,27	5,55	1029	324
				--	--	97
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	5,73	122,18	700	791
				122,18	700	113
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	188	21,55	4051	3106
				17,03	3202	97
7	Е0101-139-1	Устройство гравийно-песчанных подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	22,1	89,00	1967	533
				0,25	6	97
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	22,1	1410,00	31161	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,841	9051,97	7613	195
				195,75	165	105
10	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	18,59	12935,93	240479	27443
				1075,50	19994	105
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	19,43	94,00	1826	--
				--	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	18,59	266,00	4945	--
				--	--	--
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,44	41200,00	18128	--
				--	--	--
14	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм-фиксаторы т	0,0173	77000,00	1331	--
				--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,012	52400,00	629	--
				--	--	--
16	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0336	58600,00	1968	--
				--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,077	50600,00	3896	--
				--	--	--
18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,47	14474,09	21277	2120
				1282,50	1885	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,47	94,00	138	--
				--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,47	266,00	391	--
				--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0096	67700,00	649	--
				--	--	--
22	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм-фиксаторы т	0,0216	51000,00	1102	--
				--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов-гидроизолом стен и днище м2	69,63	493,36 31,50	34353 2193	2934 118
24	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3	11,52	2205,82 994,50	25411 11457	14926 118
25	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	9,18	7262,64 699,75	66671 6424	8945 118
26	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	38,4	494,76 22,10	18999 849	1123 118
27	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	7,29	766,66 31,50	5589 230	307 118
28	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону м2	31,23	227,62 117,00	7109 3654	3860 105
29	С11011-949	Стекло жидкое калийное т	0,0012	20100,00	25	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону м2	31,23	345,04 37,35	10776 1166	1429 118
31	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	31,23	127,03 115,20	3967 3598	4567 123
32	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону м2	21,3	249,81 117,00	5321 2492	2633 105
33	С11011-949	Стекло жидкое калийное т	0,0039	20100,00 --	78 --	-- --
34	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,07	2831,00 812,93	198 57	138 140
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КЦО-1 шт	1	1100,00 --	1100 --	-- --
36	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	0,29	6662,50 --	1932 --	-- --
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00 --	8060 --	-- --
38	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны-под трубу м3	0,2	10534,94 695,25	2107 139	154 105
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,2	94,00 --	19 --	-- --
40	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,002	115031,02 60966,00	230 122	160 130
41	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием м2	0,04	2691,49 144,00	108 6	8 128
42	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0008	53600,00 --	41 --	-- --
43	С11011-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм из стали т	0,0008	45300,00 --	34 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге		540733 59342	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		532566	
	Материалы -		Тенге		88431	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27880	
	Местные материалы -		Тенге		322459	

1	2	3	4	5	7	9
		Накладные расходы -	Тенге		77852	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		36625	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		647043	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8168	
	Материалы -		Тенге		101	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8060	
		Накладные расходы -	Тенге		8	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		491	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8666	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		655709	
		Уборная на 2 очка				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	28,27	33,67	952	381
				1,57	44	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после м3	2,13	262,72	559	632
				262,72	559	113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	17,5	5,55	97	31
				--	--	97
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	7,5	122,18	916	1035
				122,18	916	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	17,5	21,55	377	289
				17,03	298	97
6	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	1,63	35140,15	57103	4631
				1615,95	2626	130
7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,56	-250,00	-140	--
				--	--	--
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,56	-134,00	-75	--
				--	--	--
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	1,18	9383,00	11072	--
				--	--	--
10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	0,89	8530,00	7592	--
				--	--	--
11	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	15	660,15	9902	1077
				58,05	871	120
12	Е0110-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см м2	15	1143,13	17147	9374
				492,75	7391	120
13	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,08	21463,82	1717	338
				3397,50	272	120
14	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной-ДНИЩА И СТЕНОК м3	14,4	2205,82	31764	18657
				994,50	14321	118
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону м2	11,57	245,44	2840	530
				37,35	432	118
16	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	1,77	258,67	458	94
				39,60	70	123
17	Е0111-15-4к =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий м2	3,54	-30,15	-107	-8
				-1,53	-5	123
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону м2	1,77	245,44	434	81
				37,35	66	118
19	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	5,28	512,05	2704	437
				66,60	352	119

1	2	3	4	5	7	9
20	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,IV сорта м3	0,12	8200,00 --	984 --	-- --
21	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА м3	0,07	22541,72 3487,50	1578 244	303 120
22	Е0110-55-1	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА м2	0,01	62,59 32,85	1 --	1 120
23	С12065-67	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-9 м2	0,01	10400,00 --	104 --	-- --
24	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь м2	1,65	235,39 190,80	388 315	402 120
25	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-Ти; ДГ 21-8П внутренние м2	1,65	4250,00 --	7013 --	-- --
26	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380,00 --	1380 --	-- --
27	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	1,27	2050,10 531,00	2595 672	827 123
28	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным-стен и дверей м2	35,74	116,41 41,18	4160 1472	1562 105
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
29	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	8	26,92 24,75	215 198	214 108
30	С151607-256	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, напряжением до 660 В, сечение 1,5 мм2 1000м	0,008	13400,00 --	107 --	-- --
31	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	2	169,86 86,85	340 174	265 108
32	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	35,40 29,48	35 29	32 108
33	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4 шт	2	970,00 --	1940 --	-- --
34	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	1	134,00	134	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		166287	
			Тенге		31317	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		2772	
	Материалы -		Тенге		74	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2181	
		Накладные расходы -	Тенге		511	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		197	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		3480	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		163516	
	Материалы -		Тенге		30244	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9481	
	Местные материалы -		Тенге		83907	
		Накладные расходы -	Тенге		40674	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12251	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		216441	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		219920	
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге		3753575	
		В том числе: Стоимость оборудования	Тенге		152782	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3600793	
		Затраты на временные и зимние сооружения 1,44 %	Тенге		51851	
		Итого:	Тенге		3652644	
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге		25569	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		36526	

1	2	3	4	5	7	9
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		14611	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		3882132	
		В ценах 2010 года К=1,9071	Тенге		7403601	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		148072	
		Итого:	Тенге		7551673	
		НДС 12 %	Тенге		906201	
		ВСЕГО:	**Тенге**		**8457874**	

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Сайрамская районная поликлиника "Аксукент"
в с.Аксукент Сайрамского района ЮКО
_____С.Абуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____Е.Егизбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр
"Югстройэксперт"
_____А.Балабеков