Форма №3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2013г.

По договору	8/ЖКХ от 15 января 2013 года «О проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума»
Сумма договора	15464210 тенге
По объекту (наименование)	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Абая, д.35 в п.Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области
Место расположения объекта строительства:	п.Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области
Сторона 1 (Заказчик):	АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал» г.Уральск, пр.Достык-Дружба, 206/1, РНН 271800038301, БИН 101140007330, р/с KZ44563L350000051508 (вKZT) в АО «Казпочта» Зап. Каз. Обл. филиал, БИК KPSTKZKA
Сторона 4 (Подрядчик):	Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович ЗКО, Зелёновский район, с.Набережное, ул.Мирная, д.10, РНН 271810576696, ИИН 580601300777, ИИК KZ1878018G0129215001, БИК JSRBKZKA, АО «Темірбанк»

№	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнения с начала стройки нарастающим	С начала года по отчётный месяц включительно	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
А		1	2	3	4	5
1.	Всего по стройке	10606286	10606286			
2.	в т.ч. за март месяц		9469898			
3.	НДС 12%		1136388			
4.	**Итого за март месяц**		**10606286**			
5.	Удержание 30% аванса		3181886			
6.	Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр.1-стр.5)		7424400			

Сумма прописью к оплате: Семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста тенге.

Сторона 1 (Заказчик):

---------- (подпись)

М.П.

Сторона 4 (Подрядчик):

Беккалиев С.Р. ---------- (подпись)

М.П.

Сторона 1: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»
Сторона 2: Старший по дому Андрющенко А.А.
Сторона 3: Собственники (квартиры/помещения) Жубанчалиев Т.К., Иргалиева Б.А., Борзикова Т.И.
Сторона 4: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума № 8/ЖКХ от 15 января 2013 г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт жилого дома по ул.Абая, д.35 в п.Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

МАРТ 2013Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Кровля											
1	58-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	764	48,37	4,36	36955	3331	36567	0,29	220			
		м2		44,01	0,68	33624	520	107,1	0,01	4			
2	58-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	764	24,15	2,64	18451	2017	17969	0,15	116			
		м2		21,51	0,45	16434	344	107,1	-	4			
3	58-3-3	-Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	3	266,31	31,5	799	95	770	1,59	5			
		окно		234,81	4,97	704	15	107,1	0,04	-			
4	12-7-5 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей окрашенной по деревянной обрешетке с ее устройством	764	1887,71	10,25	1442210	7831	259991	1,97	1502			
		м2		313,89	3,85	239814	2941	107,1	0,02	11			
5	12-10-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство карнизного свеса из листовой оцинкованной стали	48,65	739,16	1,55	35960	75	9212	1,12	54			
		м2		176,21	0,59	8573	29	107,1	-	-			
				СЛУХОВЫЕ ОКНА - 3 ШТ									
6	10-15-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство слуховых окон	3	3246,04	102,01	9738	306	3716	6,99	21			
		шт		1107,45	39,37	3322	118	108	0,15	-			
7	12-7-6 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	16,8	389,34	10,25	6541	172	4958	1,7	29			
		м2		271,69	3,85	4564	65	107,1	0,02	-			
8	1-1-426	-Металлочерепица-стальной лист окрашенный	18,5808	1180	-	21925	-	-	-	-			
		м2		-	-	-	-	-	-	-			
9	12-10-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство карнизного свеса из листовой оцинкованной стали	7,2	739,16	1,55	5322	11	1363	1,12	8			
		м2		176,21	0,59	1269	4	107,1	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1577901	13838			1955			
				Тенге		308304	4035			20			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1577901	-	-		-			
		Всего заработная плата -		Тенге		-	312339	-		-			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		21925	-	-		-			
		Накладные расходы -		Тенге		334546	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		167			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	50182	-		-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		114747	-	-		-			
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2027194	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2142			
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	362521	-		-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2027194	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2142			
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	362521	-		-			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНО О-1											
10	56-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	215,57	21,24	3234	319	3202	1,29	19			
		шт		194,33	3,31	2915	50	108	0,03	-			
11	56-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	10,955	146,99	6,63	1610	73	1673	0,95	10			
		м2		140,36	1,04	1538	11	108	0,01	-			
12	10-91-5 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	29,1493	460,21	24,15	13415	704	6979	1,28	37			
		м2		213,7	7,99	6229	233	108	0,03	1			
13	6-1-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	29,1493	9940	-	289744	-	-	-	-			
		м2		-	-	-	-	-	-	-			
14	10-22-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка подоконников	10,955	146,37	6,98	1603	76	1311	0,67	7			
		м2		108,16	2,65	1185	29	108	0,01	-			
15	6-1-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	21,91	4100	-	89831	-	-	-	-			
		м		-	-	-	-	-	-	-			
16	5-36-2 п-1.25 К=1,15 и	-Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами	25,26	274,07	6,21	6923	157	3179	0,82	21			
				131,31	1,88	3317	48	94,5	0,01	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
17	Цен.пр	-Откосы пластиковые	25,26	3455,08	-	87275	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	58-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов	21,91	14,39	1,29	315	28	313	0,09	2
				13,1	0,23	287	5	107,1	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			493951	1357			97
			Тенге			15471	375			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			406675	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15846	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			379575	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16657	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2499	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25400	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448732	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18345	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			87275	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5237	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			92512	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			541244	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18345	-		-

РАЗДЕЛ 3. БАЛКОННЫЙ БЛОК (О-1+ДБ-1) - 4ШТ

19	56-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	854	1,29	5
				194,33	3,31	777	13	108	0,03	-
		шт								
20	56-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	2,895	146,99	6,63	426	19	442	0,95	3
				140,36	1,04	406	3	108	0,01	-
		м2								
21	10-91-5 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,6396	460,21	24,15	3516	185	1829	1,28	10
				213,7	7,99	1633	61	108	0,03	-
		м2								
22	6-1-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	7,6396	9940	-	75938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	10-22-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка подоконников	2,895	146,37	6,98	424	20	346	0,67	2
		м2		108,16	2,65	313	8	108	0,01	-
24	6-1-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	5,79	4100	-	23739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	56-11-1	-Демонтаж дверных балконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8
				290,7	2,9	1163	12	108	0,19	1
		шт								
26	10-93-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	7,3653	484,61	25,26	3569	186	2037	1,48	11
				247,43	8,6	1822	63	108	0,03	-
		м2								
27	6-1-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	7,3653	10900	-	80282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	5-36-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами	4,424	274,07	6,21	1212	27	557	0,82	4
				131,31	1,88	581	8	94,5	0,01	-
		м2								
29	Цен.пр	-Откосы пластиковые	4,424	3455,08	-	15285	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	58-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов	5,79	14,39	1,29	83	7	83	0,09	1
				13,1	0,23	76	1	107,1	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			206620	650			43
			Тенге			6771	170			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191334	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6941	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179958	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1112	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11925	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8053	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15285	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			917	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			16202	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			226878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8053	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. БАЛКОННЫЙ БЛОК (О-2+ДБ-1) - 13ШТ								
31	56-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2802	276	2775	1,29	17
				194,33	3,31	2526	43	108	0,03	-
			шт							
32	56-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	6,195	146,99	6,63	911	41	946	0,95	6
				140,36	1,04	870	6	108	0,01	-
			м2							
33	10-91-5 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	15,8812	460,21	24,15	7309	384	3802	1,28	20
				213,7	7,99	3394	127	108	0,03	-
			м2							
34	6-1-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	15,8812	9940	-	157859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
35	10-22-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка подоконников	6,195	146,37	6,98	907	43	741	0,67	4
				108,16	2,65	670	16	108	0,01	-
			м2							
36	6-1-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	12,39	4100	-	50799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
37	56-11-1	-Демонтаж дверных балконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	320,85	30,15	4171	392	4122	1,96	25
				290,7	2,9	3779	38	108	0,19	2
			шт							
38	10-93-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	23,7743	484,61	25,26	11521	601	6574	1,48	35
				247,43	8,6	5883	204	108	0,03	1
			м2							
39	6-1-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	23,7743	10900	-	259140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
40	5-36-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами	20,3	274,07	6,21	5564	126	2555	0,82	17
				131,31	1,88	2666	38	94,5	0,01	-
			м2							
41	Цен.пр	-Откосы пластиковые	20,3	3455,08	-	70138	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
42	58-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов	12,39	14,39	1,29	178	16	177	0,09	1
				13,1	0,23	162	3	107,1	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			571299	1879			125

			Тенге			19949	476			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20425	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			467798	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31371	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23679	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			70138	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			74346	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			628571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23679	-		-
		РАЗДЕЛ 5. БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ - 2ШТ (кв.11 и кв.8)								
43	56-11-1	-Демонтаж дверных балконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
			шт							
44	10-93-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	3,36	484,61	25,26	1628	85	929	1,48	5
				247,43	8,6	831	29	108	0,03	-
			м2							
45	6-1-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	3,36	10900	-	36624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
46	5-36-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами	3,5	274,07	6,21	959	22	441	0,82	3
				131,31	1,88	460	7	94,5	0,01	-
			м2							
47	Цен.пр	-Откосы пластиковые	3,5	3455,08	-	12093	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			51946	167			12

			Тенге			1872	41			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2214	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			12093	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			12818	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			57187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2214	-		-
		РАЗДЕЛ 6. БАЛКОННЫЕ РАМЫ - 9ШТ								
48	10-91-6 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка балконных рам из ПХВ профилей, площадью проема более 2 м2	81,6963	371,23	23,59	30328	1927	14549	0,94	77
				156,91	7,99	12819	653	108	0,03	3
			м2							
49	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Рамы балконные из ПХВ профилей	81,6963	5240	-	428089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			458416	1927			77
			Тенге			12819	653			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			428089	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15654	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			501343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15654	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3360132	19818			2308
			Тенге			365186	5750			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3175341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	370936	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1513969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			396865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59530	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3786538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430466	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			184791	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			195879	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3982417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430466	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	3982417
2.	Временные здания и сооружения, 0,88%	Тенге	35045
3.	Итого:	Тенге	4017462
4.	Дополнительные затраты, 0,536+1,53+1+0,4=3,466%	Тенге	139245
5.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	4156708
6.	Итого в текущих ценах, к=2,23355	Тенге	9284214
7.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	185684
8.	Итого:	Тенге	9469898
9.	НДС, 12%	Тенге	1136388
10.	Всего стоимость строительства:	Тенге	10606286

Сторона 1:

К.С.Манкараев.
(подпись)
М.П.

Сторона 4:

С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор

Сторона 2:

А.А.Андрющенко.
(подпись)

Сторона 3:

Т.К.Жубанчалиев.
(подпись)

Б.А.Иргалиева.
(подпись)

Т.И.Борзикова.
(подпись)

п. Таскала

Протокол__

общего схода собственников помещений (квартир)

Местонахождение объекта кондоминиума: п. Таскала ул. Абай д.35
Дата, время проведения собрания: 26 февраль 15⁰⁰ 2013 г.
Общее количество собственников помещений (квартир): ____человек
Председатель собрания: Андрющенко Александра Александровна
Секретарь собрания: Кадыргалиева Толкын Берекетовна

Проголосовали:

По итогам голосования принято решение:
1.Связи с самоотводом члены инициативный группы Иргалиевой Б.А изключить из инициативной группы и включить Уразалиев. Н проживающий кв № 6

1. Жубанчалиев ТК — член ИГ
2. Уразалиев Нурлан — член ИГ
3. Борзикова Т.И. — член ИГ
4. Андрющенко А.А. — председатель
5. Кадыргалиева Т.Б. — секретарь
6. Кайпргалиева А.К
7. Айсагалиева К.К
8. Гимайдинова З.М.
9. Сумакова А.
10. Самилова А.