Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

УТВЕРЖДЁН

Постановлением акимата Кызылжарского района СКО
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))
№ 603 от 28.12.2011 годи.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

23 деабря 2011 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом Кызылжарского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
решением (приказом, распоряжением и др.) Постановление акимата Кызылжарского района №307 от 21 июля 2011 года «О внесении изменений в постановление акимата Кызылжарского района №27 от 16 февраля 21009 года «О создании районной комиссии по приемке жилья, объектов производственного и социального назначения»
в составе:
Председателя комиссии: Рамазанов Р.Е. – заместитель акима Кызылжарского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя комиссии – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции: Сабралин С.А. – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии-представителей:
Нургалиев И.И. – начальник ГУ «Кызылжарский районный отдел строитиельства»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Курбанов О.Б. - директор ТОО «Гермес Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика Лукин С.В. – заместитель директора Северо-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: Сарычев А.Ф. – начальник управления ДКГСЭН по Кызылжарскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Сулейменов М.М. – инспектор территориального управления охраны окружающей среды
(фамилия, имя, отчество, должность)
Махметов С.К. – первый заместитель начальника управления строительства Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шакубаев К.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(фамилия, имя, отчество, должность)
Каримов Б.Т. – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Манаенко В.М. – директор КГП на ПХВ «Управление капитального строительства акимата Северо-Казахстанской области Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Нурмуханбетов Р.Е. – заместитель начальника управления образования Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жоломанова А.К. – директор детского сада
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абилев Б.А. – начальник отдела ГУ «Департамента комитета технического регулирования и метрологии по СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тен В.Г. – президент АО «Северо-Казахстанская распределительная Энерго Компания»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жалелов А.А. – главный государственный инспектор труда Департамента по контролю и социальной защите по СКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сермухамет О. – депутат районного маслихата руководителя ИП «АХмутдинов»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Объект «Строительство детского сада на 280 мест в селе Бишкуль Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию: детский сад 280 мест в селе Бишкуль Кызылжарского района Северо-Казахстанской области

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский района, с.Бишкуль

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство (реконструкция) произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) Постановление РК «О республиканском бюджете»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 02-04/227 от 23 августа 2010 года, выданного управлением государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области; №02-04/161 (пролонгация) от 29 июня 2011 года

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Гермес Сервис»

(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

генеральным проектировщиком: КГКП «Северо-Казахстанский проектный институт»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы: _____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «Строительство детского сада на 280 мест в с.Бишкуль Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области» приказ №91б от 26 июня 2010 года

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2010 (месяц и год) года, окончание работ ноябрь 2011 (месяц и год) года;

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС 10 мес., фактически 15 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация по строительству объекта

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Показатели	Ед. измерения	Количество
Детский сад		
общая площадь	$м^2$	6504,0
общий объем	$м^3$	19152,0
количество мест	мест	280
Котельная		
общая площадь	$м^2$	93,13
общий объем	$м^3$	582,39

Склад угля и дров		
общая площадь	$м^2$	105,30
общий объем	$м^3$	695,40
Склад золы		
общая площадь	$м^2$	32,50
общий объем	$м^3$	100,50

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание детсада 2-х этажное с техподпольем, П-образной формы в плане. Высота этажа 3,0 метра, техподполья – 1,80 м. Фундаменты – монолитный ростверк по железобетонным сваям, стены наружные – кладка из кирпича толщиной 380 мм, с утеплением снаружи жесткими менераловатными плитами толщиной 120 мм, внутренние стены и перегородки – из керамического кирпича; полы – линолеум теплоизолирующий, керамические плитки, деревянные, бетонные; крыша – чердачная по деревянным стропилам с кровлей из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Котельная – фундаменты ленточные из блоков. Наружные стены – из керамического кирпича. Внутренние перегородки кирпичные. Перекрытие – железобетонные плиты. Крыша – чердачная с кровлей из асбестоцементных листов.

Склад угля и дров – фундаменты буронабивные свайные из бетона с армированием. Стены – сборные железобетонные плиты. Кровля – из профилированного листа. Стойки – из металлических труб. Прогоны – из металлических двутавров. Пол – бетонный, армированный сеткой.

Склад золы - фундаменты буронабивные свайные из бетона с армированием. Стены – сборные железобетонные плиты. Кровля – из профилированного листа. Стойки – из металлических труб. Прогоны – из металлических двутавров. Пол – бетонный на подготовке из щебня. Водосток – наружный неорганизованный.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности,основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ..... к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями: водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электрические сети соответствуют проектному решению

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: соответствуют проектному решению

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 631 371 тыс. тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 448 202 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 76 944 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 631 371 тыс. тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 448 202 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 76 944 тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических соответствуют проектному решению

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствуют проектному решению

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект - «Детский сад на 280 мест в селе Бишкуль Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) **Рамазанов Р.Е.**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) **Сабралин С.А.**

Члены комиссии:

_____ (подпись) **Абилев Б.А.**

_____ (подпись) **Нурмуханбетов Р.Е.**

_____ (подпись) **Жалелов А.А.**

_____ (подпись) **Жоломанова А.К.**

_____ (подпись) **Курбанов О.Б.**

_____ (подпись) **Каримов Б.Т.**

_____ (подпись) **Лукин С.В.**

_____ (подпись) **Манаенко В.М.**

_____ (подпись) **Махметов С.К.**

_____ (подпись) **Нургалиев И.И.**

_____ (подпись) **Сарычев А.Ф.**

_____ (подпись) **Сермухамет О.**

_____ (подпись) **Сулейменов М.М.**

_____ (подпись) **Тен В.Г.**

_____ (подпись) **Шакубаев К.Н.**

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.