Генподрядчик: ТОО "Astana UP"
Субподрядчик: ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"
Договор: Договору №2 от 8 января 2019г.

Форма 2В

Наименование объекта: "Строительство средней школы на 120 учащихся в ауле Акшолак Байзакского района Жамбылской области"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	1045,13855	115,75	105,96	120971	110747	34064	0,01	15
		м3 грунта		9,78	35,16	10224	36744	59,1	0,03	33
		Накладные расходы -		*32,59*		*34064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,87*		*12403*				
		Сметная стоимость				*167438*				
2	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	1060,36439	24,14	24,14	25601	25601	6019	–	–
		м3 грунта		–	7,55	–	8009	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*5,68*		*6019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,39*		*2530*				
		Сметная стоимость				*34150*				
3	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	4241,45756	19,11	19,11	81053	81053	19056	–	–
		м3 грунта		–	5,98	–	25355	59,1	0,01	23
		Накладные расходы -		*4,49*		*19056*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*8009*				
		Сметная стоимость				*108118*				
4	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	8504,39036	19,11	19,11	162515	162515	38209	–	–
		м3 грунта		–	5,98	–	50837	59,1	0,01	46
		Накладные расходы -		*4,49*		*38209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*16058*				
		Сметная стоимость				*216782*				
5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1134,71069	135,71	127,59	153987	144779	41291	0,01	15
		м3 грунта		8,03	41,70	9109	47318	59,1	0,04	43
		Накладные расходы -		*36,39*		*41291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,77*		*15622*				
		Сметная стоимость				*210901*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	245,1912	13,47	13,47	3303	3303	777	--	--
		м3 грунта		--	4,21	--	1033	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,17*		*777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,33*		*326*				
		Сметная стоимость				*4406*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	245,1912	117,05	50,36	28700	12348	14569	0,11	26
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	16352	5322	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*59,42*		*14569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,12*		*3462*				
		Сметная стоимость				*46731*				
8	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	61,3028	848,80	--	52034	--	34262	1,21	74
		м3 грунта		848,80	--	52034	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*558,90*		*34262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,62*		*6904*				
		Сметная стоимость				*93200*				
9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1224,584	91,27	83,57	111771	102336	31469	0,01	14
		м3 грунта		7,71	27,73	9435	33953	59,1	0,03	31
		Накладные расходы -		*25,70*		*31469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*11459*				
		Сметная стоимость				*154699*				
10	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. расстояние перевозки 5км	2547,13472	138,58	--	352982	--	14966	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,88*		*14966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,56*		*29436*				
		Сметная стоимость				*397384*				
		Фундаменты								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	135,29292	16045,88	652,68	2170894	88304	164167	1,35	183
		м3		904,50	149,91	122372	20281	48,5	0,18	25
		Накладные расходы -		*1213,42*		*164167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1380,74*		*186805*				
		Сметная стоимость				*2521865*				
12	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	367,14972	16898,85	802,54	6204407	294652	686173	2,82	1035
		м3		2091,40	188,05	767856	69043	48,5	0,23	83
		Накладные расходы -		*1868,92*		*686173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1501,42*		*551246*				
		Сметная стоимость				*7441826*				
13	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	622,2464	711,69	7,06	442845	4395	112050	0,38	238
		м2 поверхности		279,77	3,31	174083	2058	50,8	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*180,07*		*112050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,34*		*44392*				
		Сметная стоимость				*599287*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,06282**	**198907,31**	**--**	**12495**	**--**	**530**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8433,67*		*530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,28*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14067*				
15	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**32,126**	**22299,38**	**1150,10**	**716390**	**36948**	**110157**	**6,34**	**204**
		м3		**4643,23**	**268,91**	**149168**	**8639**	**48,5**	**0,32**	**10**
		Накладные расходы -		*3428,89*		*110157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,26*		*66124*				
		Сметная стоимость				*892670*				
16	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**4,346**	**20629,43**	**954,42**	**89656**	**4148**	**11936**	**4,75**	**21**
		м3		**3478,76**	**223,31**	**15119**	**971**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		*2746,32*		*11936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1870,06*		*8127*				
		Сметная стоимость				*109719*				
17	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**76,113**	**19224,94**	**905,00**	**1463268**	**68882**	**164608**	**3,35**	**255**
		м3		**2453,44**	**211,98**	**186739**	**16134**	**48,5**	**0,25**	**19**
		Накладные расходы -		*2162,68*		*164608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,01*		*130230*				
		Сметная стоимость				*1758106*				
18	11-060101-0108 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**	**22,98**	**17875,12**	**706,36**	**410770**	**16232**	**39339**	**2,35**	**54**
		м3		**1721,07**	**165,89**	**39550**	**3812**	**48,5**	**0,20**	**5**
		Накладные расходы -		*1711,88*		*39339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1566,96*		*36009*				
		Сметная стоимость				*486118*				
19	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**1,17132**	**193716,24**	**--**	**226904**	**--**	**9621**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8213,57*		*9621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16154,38*		*18922*				
		Сметная стоимость				*255447*				
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,49784**	**198907,31**	**--**	**297931**	**--**	**12632**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8433,67*		*12632*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,28*		*24845*				
		Сметная стоимость				*335408*				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,528	198725,17	–	104927	–	4449	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8425,95*		*4449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16572,09*		*8750*				
		Сметная стоимость				*178126*				
22	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 259-2014	0,00885	193716,24	–	1714	–	73	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8213,57*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16154,38*		*143*				
		Сметная стоимость				*1930*				
23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,49784	13326,50	688,69	19961	1032	10351	16,88	25
		т		12362,41	188,54	18517	282	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*6910,35*		*10351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1618,95*		*2425*				
		Сметная стоимость				*32737*				
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1748,88	723,77	13,56	1265786	23713	215721	0,21	371
		м2 поверхности		173,33	1,65	303132	2892	50,8	–	3
		Накладные расходы -		*123,35*		*215721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,77*		*118521*				
		Сметная стоимость				*1600027*				
25	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр00 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,009	1123641,41	526287,57	10113	4737	4687	607,00	5
		км трубопровода		540132,88	190835,59	4861	1718	62,1	210,86	2
		Накладные расходы -		*520820,51*		*4687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131556,95*		*1184*				
		Сметная стоимость				*15984*				
26	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	9,036	12066,44	–	109032	–	4623	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*511,62*		*4623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1006,24*		*9092*				
		Сметная стоимость				*122747*				
27	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,896	32549,78	2735,33	29165	2451	5890	13,10	12
		м3		9715,35	557,29	8705	499	48,5	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6573,59*		*5890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3129,87*		*2804*				
		Сметная стоимость				*37859*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,045842	198725,17	--	9110	--	386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8425,95*		*386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16572,09*		*760*				
		Сметная стоимость				*10256*				
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018062	198907,31	--	3593	--	152	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8433,67*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,28*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
30	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1322	193716,24	--	25609	--	1086	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8213,57*		*1086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16154,38*		*2136*				
		Сметная стоимость				*28830*				
31	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	20,26	28254,61	3760,74	572438	76193	112934	10,40	211
		м3		7815,70	840,49	158346	17028	48,5	1,01	20
		Накладные расходы -		*5574,25*		*112934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2706,31*		*54830*				
		Сметная стоимость				*740202*				
32	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	35,52	34904,33	3919,27	1239802	139213	258660	14,40	511
		м3		10679,47	797,14	379335	28314	48,5	0,96	34
		Накладные расходы -		*7282,10*		*258660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3374,91*		*119877*				
		Сметная стоимость				*1618339*				
33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,951	198725,17	--	387713	--	16439	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8425,95*		*16439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16572,09*		*32332*				
		Сметная стоимость				*436484*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,30604	198907,31	--	60874	--	2581	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8433,67*		*2581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,28*		*5076*				
		Сметная стоимость				*68531*				
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,24058	193716,24	--	1402618	--	59471	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8213,57*		*59471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16154,38*		*116967*				
		Сметная стоимость				*1579056*				
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2	25575,67	2950,72	51151	5901	9199	8,25	17
		м3		6352,83	600,27	12706	1201	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4599,64*		*9199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414,02*		*4828*				
		Сметная стоимость				*65178*				
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02376	198725,17	--	4722	--	200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8425,95*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16572,09*		*394*				
		Сметная стоимость				*5316*				
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08856	198907,31	--	17615	--	747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8433,67*		*747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,28*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19831*				
39	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	7,5	28135,49	3760,74	211016	28206	41769	10,40	78
		м3		7815,70	840,49	58618	6304	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5569,20*		*41769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2696,38*		*20223*				
		Сметная стоимость				*273008*				
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5205	198725,17	--	103436	--	4386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8425,95*		*4386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16572,09*		*8626*				
		Сметная стоимость				*116447*				
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,267**	**198907,31**	**--**	**53108**	**--**	**2252**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8433,67*		*2252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,28*		*4429*				
		Сметная стоимость				*59789*				
42	**11-080201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**37,1859**	**8281,50**	**1253,11**	**307955**	**46598**	**80886**	**4,42**	**164**
		м3 кладки		**3155,17**	**289,40**	**117328**	**10762**	**50,8**	**0,35**	**13**
		Накладные расходы -		*2175,17*		*80886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,53*		*31107*				
		Сметная стоимость				*419948*				
43	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**70,611448**	**8546,18**	**1432,12**	**603458**	**101124**	**159133**	**4,54**	**321**
		м3 кладки		**3240,83**	**330,74**	**228840**	**23354**	**50,8**	**0,40**	**28**
		Накладные расходы -		*2253,65*		*159133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*863,99*		*61007*				
		Сметная стоимость				*823599*				
44	**11-080201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**46,474152**	**8240,18**	**1253,11**	**382956**	**58237**	**97846**	**4,24**	**197**
		м3 кладки		**3026,68**	**289,40**	**140662**	**13450**	**50,8**	**0,35**	**16**
		Накладные расходы -		*2105,38*		*97846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,65*		*38464*				
		Сметная стоимость				*519266*				
45	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**17,98312**	**8519,14**	**1432,12**	**153201**	**25754**	**39419**	**4,38**	**79**
		м3 кладки		**3126,62**	**330,74**	**56226**	**5948**	**50,8**	**0,40**	**7**
		Накладные расходы -		*2192,02*		*39419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*856,89*		*15410*				
		Сметная стоимость				*208030*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**20259550**	**1669401**			**4124**
			Тенге			**3039317**	**441260**			**470**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**20259550**				
Материалы -			Тенге			**12376449**				
Всего заработная плата -			Тенге				**3480577**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2821402**				
Транспортные расходы -			Тенге			**352982**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2679235**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1835103**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**24773888**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4594
		Сметная заработная плата -	Тенге				3480577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24773888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4594
		Сметная заработная плата -	Тенге				3480577			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**24773888**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			718443				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			25492331				
		Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге			229431				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.	Тенге			25721762				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. к=1,0599383	Тенге			27263480				
		Коэффициент	Тенге			1,010				
		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге			27548538				
		НДС 12%	Тенге			3305825				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			**30854363**				

ГЕНПОДРЯДЧИК :

ТОО "Astana UP"

Директор _____ **Кулманбетов Е.К.**

СУБПОДРЯДЧИК :

ТОО "Жана-Кемер Курылыс"

Зам. генерального директора _____ **Кыркымбаев Ж.К.**