Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: Ногайбайский сельский округ Кордайского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Договор: №09-3219 от 13 мая 2019г.

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт улицы Подгорная - 750м, в с.Сарыбастау, Кордайского района, Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Средний ремонт улицы Подгорная - 750м, в с.Сарыбастау, Кордайского района, Жамбылской области"**	23 300 000,00	23 300 000,00	-	-	23 300 000,00			23 300 000,00
2	В т.ч. НДС	2 496 428,57	2 496 428,57	-	-	2 496 428,57	-	-	2 496 428,57
3	Аванс 30%	6 990 000,00	6 990 000,00			6 990 000,00			6 990 000,00
4	**Итого к оплате**	**16 310 000,00**	**16 310 000,00**	-	-	**16 310 000,00**	-	-	**16 310 000,00**
5	В т.ч. НДС	1 747 500,00	1 747 500,00	-	-	1 747 500,00	-	-	1 747 500,00

Заказчик:

И.о. акима Ногайбайского сельского округа _____ **Нусипова М.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Генеральный директор **Кулманбетов К.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 2В

Заказчик: Ногайбайский сельский округ Кордайского района Жамбылской области
Подрядчик: ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"
Договор: №09-3219 от 13 мая 2019г.
Наименование объекта: "Средний ремонт улицы Подгорная - 750м, в с.Сарыбастау, Кордайского района, Жамбылской области"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Траншея под лотки арычные. Копание вручную глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**201,0000**		**2816,42**	**566100**
		Итого оплата труда:				**2816,42**	**566100**
2	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки из ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**40,2000**		**8649,85**	**347724**
		Итого оплата труда:				**1141,67**	**45895**
		Итого эксплуатация машин:				**274,89**	**11051**
		Итого материалов:				**7300,75**	**293490**
		Накладные расходы	%	--		1105,79	44453
		Сметная прибыль	%	8		780,45	31374
		Сметная стоимость:				**10536,09**	**423551**
3	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	**Арычные лотки Л-2-8 из сборного бетона с плитами перекрытия. Установка**	**м3 лотка**	**42,9400**		**9532,84**	**409340**
		Итого оплата труда:				**5700,45**	**244777**
		Итого эксплуатация машин:				**5779,72**	**248181**
		Накладные расходы	%	--		3987,31	171215
		Сметная прибыль	%	8		1081,61	46444
		Сметная стоимость:				**14601,76**	**627000**
4	г.Алматы	**Стоимость лотка Л 2-8**	**шт**	**226,0000**		**9920,63**	**2242062**
		Накладные расходы	%	--		420,63	95063
		Сметная прибыль	%	8		827,30	186970
		Сметная стоимость:				**11168,57**	**2524096**
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Пазухи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60,3000**		**955,17**	**57597**
		Итого оплата труда:				**955,17**	**57597**
		Накладные расходы	%	--		628,94	37925
		Сметная прибыль	%	8		126,73	7642

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1710,84**	**103163**
6	**12-160101-0206 РСНБ РК 2015**	**Железобетонные трубы (арычной системы) диаметром до 400 мм. Разборка**	**м**	**9,5000**		**1821,32**	**17303**
		Итого оплата труда:				**1821,32**	**17303**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		1199,26	11393
		Сметная прибыль	%	8		241,65	2296
		Сметная стоимость:				**3262,23**	**30991**
7	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншея под лотки арычные. Копание вручную глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,0000**		**2816,42**	**33797**
		Итого оплата труда:				**2816,42**	**33797**
		Накладные расходы	%	--		1854,50	22254
		Сметная прибыль	%	8		373,67	4484
		Сметная стоимость:				**5044,59**	**60535**
8	**11-230101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание из песчано-гравийной смеси под трубы. Устройство**	**м3 основания**	**2,1000**		**3341,86**	**7018**
		Итого оплата труда:				**1141,67**	**2398**
		Итого эксплуатация машин:				**274,89**	**577**
		Итого материалов:				**1992,76**	**4185**
		Накладные расходы	%	--		880,73	1850
		Сметная прибыль	%	8		337,81	709
		Сметная стоимость:				**4560,40**	**9577**
9	**11-230101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	**м3 основания**	**6,3000**		**17478,75**	**110116**
		Итого оплата труда:				**2638,21**	**16621**
		Итого эксплуатация машин:				**2115,55**	**13328**
		Итого материалов:				**13768,75**	**86743**
		Накладные расходы	%	--		2448,90	15428
		Сметная прибыль	%	8		1594,21	10044
		Сметная стоимость:				**21521,86**	**135588**
10	**11-220601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0280**		**3980191,32**	**111445**
		Итого оплата труда:				**463004,23**	**12964**
		Итого эксплуатация машин:				**707036,50**	**19797**
		Итого материалов:				**2990263,98**	**83727**
		Накладные расходы	%	--		468476,82	13117
		Сметная прибыль	%	8		355893,45	9965

1	2	3	4	5	6	7	8
11	23-010201-0250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	28,0000		4804561,60	134528
		Накладные расходы	%	--		9669,72	270752
		Сметная прибыль	%	8		410,00	11480
						806,38	22579
12	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Оголовки над трубами бетонные. Устройство**	м3	0,5400		10886,09	304811
		Итого оплата труда:				21395,92	11554
		Итого эксплуатация машин:				4322,36	2334
		Итого материалов:				99,46	54
		Накладные расходы	%	--		17000,98	9181
		Сметная прибыль	%	8		3092,41	1670
						1959,07	1058
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Обратная засыпка песчано-гравийной смесью. Вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,1000		26447,40	14282
		Итого оплата труда:				7963,89	40616
		Итого материалов:				955,17	4871
		Накладные расходы	%	--		7008,72	35744
		Сметная прибыль	%	8		926,11	4723
						711,20	3627
		Сметная стоимость:				9601,20	48966
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные работы					
14	11-270301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из материала от разборки покрытия. Исправление профиля с добавлением нового материала щебеночно-гравийно-песчаной смеси (С-6)**	м2 площади основания	4500,0000		298,89	1345018
		Итого оплата труда:				123,34	555017
		Итого эксплуатация машин:				240,20	1080922
		Итого материалов:				0,70	3150
		Накладные расходы	%	--		90,20	405894
		Сметная прибыль	%	8		31,13	140073
						420,22	1890985
15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,2500		80093,95	180211
		Итого оплата труда:				883,64	1988
		Итого эксплуатация машин:				1909,84	4297
		Итого материалов:				78184,11	175914
		Накладные расходы	%	--		3951,41	8891

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6723,63	15128
		Сметная стоимость:				**90768,99**	**204230**
16	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=5см)**	**м2 покрытия**	**4500,0000**		**1691,16**	**7610242**
		Итого оплата труда:				**70,52**	**317325**
		Итого эксплуатация машин:				**134,84**	**606787**
		Итого материалов:				**1514,61**	**6815765**
		Накладные расходы	%	--		116,03	522134
		Сметная прибыль	%	8		144,58	650590
		Сметная стоимость:				**1951,77**	**8782967**
17	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**9000,0000**		**189,24**	**1703181**
		Итого оплата труда:				**0,11**	**1005**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**244**
		Итого материалов:				**189,10**	**1701931**
		Накладные расходы	%	--		8,09	72847
		Сметная прибыль	%	8		15,79	142082
		Сметная стоимость:				**213,12**	**1918110**
18	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6)**	**м2 покрытия обочин**	**3000,0000**		**198,85**	**596556**
		Итого оплата труда:				**76,21**	**228620**
		Итого эксплуатация машин:				**165,27**	**495814**
		Итого материалов:				**0,20**	**588**
		Накладные расходы	%	--		56,33	168997
		Сметная прибыль	%	8		20,41	61244
		Сметная стоимость:				**275,60**	**826797**
19	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийных смесей, однослойные, толщиной 15 см**	**м2 основания**	**375,0000**		**1478,00**	**554251**
		Итого оплата труда:				**107,70**	**40386**
		Итого эксплуатация машин:				**250,93**	**94098**
		Итого материалов:				**1192,32**	**447121**
		Накладные расходы	%	--		130,36	48885
		Сметная прибыль	%	8		128,67	48251
		Сметная стоимость:				**1737,03**	**651388**
20	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1875**		**80093,95**	**15018**
		Итого оплата труда:				**883,64**	**166**
		Итого эксплуатация машин:				**1909,84**	**358**
		Итого материалов:				**78184,11**	**14660**

1	2	3	4	5	6	7	8
							5
		Накладные расходы	%	--		3951,41	741
		Сметная прибыль	%	8		6723,63	1261
		Сметная стоимость:				**90768,99**	**17019**
21	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=5см)**	**м2 покрытия**	**375,0000**		**1691,16**	**634187**
		Итого оплата труда:				**70,52**	**26444**
		Итого эксплуатация машин:				**134,84**	**50566**
		Итого материалов:				**1514,61**	**567980**
		Накладные расходы	%	--		116,03	43511
		Сметная прибыль	%	8		144,58	54216
		Сметная стоимость:				**1951,77**	**731914**
22	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**750,0000**		**189,24**	**141932**
		Итого оплата труда:				**0,11**	**84**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**20**
		Итого материалов:				**189,10**	**141828**
		Накладные расходы	%	--		8,09	6071
		Сметная прибыль	%	8		15,79	11840
		Сметная стоимость:				**213,12**	**159842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12780595**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9868937**
		Материалы -	Тенге				**1171034**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1277971**
		Накладные расходы -	Тенге				**1124685**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15183252**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1150**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1171034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15183252**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1150**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1171034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки					
23	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**5023,68**	**35166**
		Итого оплата труда:				**3740,63**	**26184**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1083,52	7585
		Итого материалов:				421,76	2952
		Накладные расходы	%	--		2564,24	17950
		Сметная прибыль	%	8		607,03	4249
		Сметная стоимость:				8194,95	57365
24	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под стойки знаков. Устройство	м3	2,4500		18841,23	46161
		Итого оплата труда:				4299,11	10533
		Итого эксплуатация машин:				28,27	69
		Итого материалов:				14517,48	35568
		Накладные расходы	%	--		2972,34	7282
		Сметная прибыль	%	8		1745,09	4275
		Сметная стоимость:				23558,66	57719
25	23-010101-0205 РСНБ РК2015 в ценах II квартала2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (Стойки под дорожные знаки СКМ 1.30)	м	21,0000		705,04	14806
		Накладные расходы	%	--		29,89	628
		Сметная прибыль	%	8		58,79	1235
		Сметная стоимость:				793,73	16668
26	24-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000		7299,22	36496
		Накладные расходы	%	--		309,49	1547
		Сметная прибыль	%	8		608,70	3043
		Сметная стоимость:				8217,40	41087
27	24-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.2, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7299,22	7299
		Накладные расходы	%	--		309,49	309
		Сметная прибыль	%	8		608,70	609
		Сметная стоимость:				8217,40	8217

1	2	3	4	5	6	7	8
28	24-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.1, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**7299,22**	**7299**
			%	--		309,49	309
		Накладные расходы	%	8		608,70	609
		Сметная прибыль				**8217,40**	**8217**
		Сметная стоимость:	Тенге				**147227**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		В том числе:	Тенге				**132421**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**38010**
		Материалы -	Тенге				**36717**
		Всего заработная плата -	Тенге				**51095**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**27398**
		Накладные расходы -	Тенге				**12786**
		Сметная прибыль -	Тенге				**172605**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14806**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**14806**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**628**
		Накладные расходы -	Тенге				**1235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16668**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**189273**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**17153247**
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				**1513522**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2633748**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**698887**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13006721**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8
		8					
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1325810
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				18479057
		Накладные расходы II уровня	Тенге				783512
		ИТОГО:	Тенге				19262569
		Сметная прибыль	Тенге				1541005
		ИТОГО по смете:	Тенге				20803571
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				20803571
		НДС 12%	Тенге				2496428,57
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**23300000**

Заказчик:

И.о. акима Ногайбайского сельского округа _____ **Нусипова М.Ж.**

Технадзор:

ИП Абдул _____ **Калдашов Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "Жана-Кемер Курылыс"

Генеральный директор _____ **Кулманбетов К.А.**