ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «МБГ-ENGINEERING»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонт коридора в КДЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ремонт коридора в КДЛ

А К Т выполненных работ №2 от 20.12.12 г.

НА Ремонт коридора в КДЛ

ОСНОВАНИЕ: Договор №318 от 22.10.12г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-37-1	-Огрунтовка стен	11,5	38,66	0,09	445	1	77	0,05	1
		м2		7,04	0,02	81	-	94,5	-	-
2	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	11,5	267,16	1,88	3072	22	479	0,23	3
		м2		38,93	0,72	448	8	105	-	-
3	Е0110-23-3 т.ч. п-3.1 К=1,03	-Установка блоков во внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2 с установкой кодовых замков	8,4	632,55	31,85	5313	268	2102	1,18	10
		м2		196,52	12,04	1651	101	120	0,06	-
4	С12062-21	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 20-14П внутренние	8,4	11980	-	100632	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей (кодовый замок)	3	4577,3	-	13732	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-23-1	-Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	19,8	244,4	31,37	4839	621	3885	0,9	18
		м2		151,65	11,86	3003	235	120	0,14	3
7	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 21-9	19,8	11980	-	237204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренние		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	11	844	-	9284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0110-91-1	-Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	7,92	498,09	19,17	3945	152	2254	1,38	11
				230,97	6,18	1829	49	120	0,03	-
10	С12061-181	-Блоки фрамужные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие	7,92	6490	-	51401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,16	472,81	19	76	3	43	1,3	-
				217,73	6,18	35	1	120	0,03	-
12	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,16	6700	-	1072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0156-10-1	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	0,5	28,1	0,47	14	-	14	0,16	-
				25,09	0,09	13	-	108	-	-
14	С12069-12	-Доски подоконные из ПХВ профилей, шир. 200 мм	0,51	595	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей	5,83	367,11	19,34	2141	113	1022	0,83	5
16	С12061-190	-Двери из ПХВ профилей, глухие	5,83	139,39 6800	6,57 -	813 39658	38 -	120 -	0,03 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0162-37-1	-Огрунтовка потолков	110,2	38,66	0,09	4260	10	735	0,05	5
18	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	110,2	7,04 384,95	0,02 2,33	776 42421	2 257	94,5 5153	- 0,26	- 29
				43,65	0,88	4810	97	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		26,55	0,45	345	6	97,2	-	-
20	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп 2 шт	13	263,81	2,81	3430	37	3304	1,6	21
		шт		261	0,45	3393	6	97,2	-	-
21	С151702-4	-Светильники потолочные 2-х ламповые	7	3050	-	21350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	14	17	-	238	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С151706-31	-Лампы энергосберегающие	14	1023	-	14322	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			559533	1519			104

			Тенге			17196	544			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3750	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35910	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4297	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13990	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			453286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16354	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			613677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20651	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2012г.	613677 X 2,0877			1239242				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%	1239242 X 1,02			1264027				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			151683				
		ВСЕГО ПО АКТУ выполненных работ				1415710				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК: Главный врач КГП на ПХВ
"Экибастузская городская больница" Смаков С.Б.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «МБГ-ENGINEERING» Мукашев Б.Г.