Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма - 2

Подрядчик: **ТОО «ЮНИД Строй»**

Договор № **82-ГЗ от 29 июля 2013 года**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт внутриквартального проезда в микрорайоне Мамыр-4 (от ул.Саина до дома № 25), протяженностью 0,876 км

АКТ
приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	Е0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4468 м2	202,84	196,64	906307	878606	85512	0,03		156	
				6,04	8,35	26987	37308	133	0,03		150	
2	Е0127-101-7-	(-до толщины 3 см)	4468 м2	-27,57	-25,93	-123182	-115846	-16033	-0,01		-41	
	К=2			-1,6	-1,1	-7149	-4906	133	-0,01		-39	
3	Е010333-А30-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	314,99 т	176,4	176,4	55565	55565	11113	-		-	
	К=0,9			-	35,28	-	11113	100	0,74		233	
4	Е0127-15-1	-Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	472 м2	125,95	34,73	59449	16393	11695	0,06		26	
				8,33	10,3	3932	4862	133	0,04		17	
5	Е0168-3-3	-Ремонт асфальтобетонного покрытия	30 М2	1153,86	22,28	34616	668	9525	1,44		43	
				229,37	9,34	6881	280	133	0,04		1	

6	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,1	5930,77	4677,52	12483	9845	7779	7,13	15
		т		1253,25	1525,5	2638	3211	133	6,78	14
7	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	2,1	39376,59	339,59	82880	715	395	0,58	1
		т		-	140,94	-	297	133	0,58	1
8	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	450,07	4137,59	167,92	1862216	75578	53886	0,19	86
		т		34,65	55,37	15595	24920	133	0,19	86
9	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1556	5930,77	4677,52	923	728	575	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	195	237	133	6,78	1
10	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	0,1556	39376,59	339,59	6128	53	29	0,58	-
		т		-	140,94	-	22	133	0,58	-
11	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1	472	384,35	15,35	181412	7246	6905	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2804	2388	133	0,02	8
12	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 6 см)	472	180,58	-	85232	-	25	-	-
		м2		0,04	-	19	-	133	-	-
13	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,26	5930,77	4677,52	13406	10573	8354	7,13	16
		т		1253,25	1525,5	2833	3448	133	6,78	15
14	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	2,26	39376,59	339,59	89008	768	424	0,58	1
		т		-	140,94	-	319	133	0,58	1
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистых асфатобетонных смесей	6856	499,79	15,35	3426584	105250	100303	0,03	230
		м2		5,94	5,06	40725	34691	133	0,02	121
16	Е0127-54-1к-(+ =2 | до толщины 5 см)	6856	119,1	-	816577	-	182	-	1
		м2		0,02	-	137	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7509602	1046142		553
	Тенге	95596	118191		611
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7509602	-	-	-
Материалы -	Тенге	204728	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	213786	-	-
Местные материалы -	Тенге	6163136	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	280669	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	140
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42100	-	-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467416	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8257687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1304
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	255887	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8257687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1304
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	255887	-		-

РАЗДЕЛ 2. Подъем люков

17	E0127-18-4 -Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3	2,21	408,11	169,61	902	375	713	1,55	3
				238,5	4,07	527	9	133	0,01	-
18	E0123-24-1 -Демонтаж люков К=0,6 СНРК 8.02-05-2002	шт	14	146,8	21,25	2055	298	2432	0,79	11
				125,55	8,1	1758	113	130	0,04	1
19	C01031-A26--1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,55	27,1	-	178	-	124	0,4	3
				18,97	-	124	-	100	-	-
20	E010333-A30-1 Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км к=0,9	т	6,55	176,4	176,4	1156	1156	231	-	-
				-	35,28	-	231	100	0,74	5
21	E0107-1-1 -Устройство бетонных подкладок под люки	шт	28	302,09	197,24	8459	5523	6757	0,65	18
				104,85	67,51	2936	1890	140	0,25	7
22	C143018-41 -Бетонные подкладки Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт	28	2270	-	63560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	E0123-24-1 -Установка люков новых	шт	14	285,55	35,42	3998	496	4054	1,31	18
				209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
24	C131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект	14	13400	-	187600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	E0111-2-9 -Омоноличивание люков бетоном	м3	0,9044	6694,28	-	6054	-	631	3,66	3
				567	-	513	-	123	-	-
26	E0168-3-3 -Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	10,04	1123,98	22,28	11289	224	3189	1,44	14
				229,37	9,34	2304	94	133	0,04	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285249	8070			71
		Тенге				11091	2527			14
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				97649	-	-		-

Материалы -	Тенге	610	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13617	-	-
Местные материалы -	Тенге	77825	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	178	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18131	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2720	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6947	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122727	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16337	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	187600	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	187600	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11256	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	198856	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	321583	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16337	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	7794852	1054212		624
	Тенге	106687	120717		625
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7607252	-	-	-
Материалы -	Тенге	205339	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	227404	-	-
Местные материалы -	Тенге	6240961	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	178	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	298799	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	149
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44820	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	474363	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8380414	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1398
Сметная заработная плата -	Тенге	-	272224	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	187600	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	187600	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11256	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	198856	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	8579270	-	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	8579270
ИТОГО в текущих ценах на 1.01.2013 г. К=2,234	19166089
Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	383321
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2345929
Всего стоимость строительства	**21895340**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

_____

Подрядчик: ТОО «ЮНИД Строй»

_____

Технический надзор ТОО «Астана жоба»

_____

Согласовано: Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____Х.Смаилов 10 августа 2000 г

Приложение 1
к приказу Министра Государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 65 от 31 Августа 2013 года (1)

Поставщик **Товарищество с ограниченой ответственностью "ЮНИД Строй"** (2)

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС **Серия 60001 №0042219 от 7 Августа 2012 года**

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика **060140018353, КБе: 17, г. Алматы, ул Ташкентская 481 кв 24** (2а)

ИИК поставщика **KZ618560000000157684 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г. Алматы, БИК: KCJBKZKX** (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) **№ 82-ГЗ от 29.07.2013 г.** (3)

Условия оплаты по договору (контракту) **Безналичный расчет** (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров(работ,услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности _____ (5)

Способ отправления _____ (6)

№ _____ (7)

Грузоотправитель _____ (8)
(наименование, ИИН (БИН) и адрес места нахождения)

Грузополучатель _____ (9)
(наименование, ИИН (БИН) и адрес места нахождения)

Получатель **Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог" г. Алматы** (10)

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя **001040001387, 050001 . Алматы пл. Республики,4** (10а)

ИИК получателя **KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК г. Астана, БИК: KKMFKZ2A** (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (обьем)	Цена (обьем)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт Внутриквартальный проезд в микр. Мамыр-4 от ул. Саина до д. № 25	шт	1	19 549 410,71	19 549 410,71	12%	2'345'929,29	21 895 340,00	-	-
	Всего по счету:				**19 549 410,71**		**2'345'929,29**	**21 895 340,00**		

Руководитель организации **Проненко Н.И.** М.П.
(Ф.И.О.,подпись)

Главный бухгалтер **Проненко Е.А.**
(Ф.И.О.,подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл. бухгалтер
(должность)
Проненко Е.А.
(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма - 2

Подрядчик: **ТОО «ЮНИД Строй»**

Договор № **82-ГЗ от 29 июля 2013 года**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт внутриквартального проезда в микрорайоне Мамыр-4 (от дома № 78 до дома № 40), протяженностью 0,474 км

АКТ
приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА														
1	E0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1754	202,84	196,64	355789	344914	33569	0,03	61						
		м2		6,04	8,35	10594	14646	133	0,03	59						
2	E0127-101-7-	-(-до толщины 3 см)	1754	-27,57	-25,93	-48358	-45477	-6294	-0,01	-16						
		м2		-1,6	-1,1	-2806	-1926	133	-0,01	-15						
	К=2															
3	E010333-A30-1	-Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	123,66	176,4	176,4	21813	21813	4363	-	-						
	К=0,9			-	35,28	-	4363	100	0,74	92						
		т														
4	E0127-15-1	-Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	500	125,95	34,73	62976	17366	12389	0,06	28						
		м2		8,33	10,3	4165	5150	133	0,04	18						
5	E0168-3-3	-Ремонт асфальтобетонного покрытия	30	1153,86	22,28	34616	668	9525	1,44	43						
		М2		229,37	9,34	6881	280	133	0,04	1						

6	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,8242	5930,77	4677,52	4888	3855	3046	7,13	6
		т		1253,25	1525,5	1033	1257	133	6,78	6
7	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	0,8242	39376,59	339,59	32456	280	155	0,58	-
		т		-	140,94	-	116	133	0,58	-
8	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	176,25	4137,59	167,92	729251	29597	21102	0,19	34
		т		34,65	55,37	6107	9759	133	0,19	34
9	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1649	5930,77	4677,52	978	771	609	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	207	251	133	6,78	1
10	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	0,1649	39376,59	339,59	6491	56	31	0,58	-
		т		-	140,94	-	23	133	0,58	-
11	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1	500	384,35	15,35	192173	7676	7315	0,03	17
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	9
12	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 6 см)	500	180,58	-	90288	-	27	-	-
		м2		0,04	-	20	-	133	-	-
13	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,9911	5930,77	4677,52	5878	4636	3663	7,13	7
		т		1253,25	1525,5	1242	1512	133	6,78	7
14	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	0,9911	39376,59	339,59	39025	337	186	0,58	1
		т		-	140,94	-	140	133	0,58	1
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистых асфатобетонных смесей	3006	499,79	15,35	1502379	46147	43978	0,03	101
		м2		5,94	5,06	17856	15210	133	0,02	53
16	Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2	м2	3006	119,1	-	358027	-	80	-	1
				0,02	-	60	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3388670	432637			283
			Тенге			48328	53312			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3388670	-	-		-
	Материалы -		Тенге			91452	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	101640	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2816253	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге		133742	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	20061	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		211345	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3733757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		615
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	121702	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3733757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		615
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	121702	-		-

РАЗДЕЛ 2. Подъем люков

17	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	3,63	408,11	169,61	1481	616	1171	1,55	6
		м3		238,5	4,07	866	15	133	0,01	-
18	Е0123-24-1 К=0,6	-Демонтаж люков	23	146,8	21,25	3376	489	3996	0,79	18
		шт		125,55	8,1	2888	186	130	0,04	1
	СНРК 8.02-05-2002									
19	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,76	27,1	-	292	-	204	0,4	4
		т		18,97	-	204	-	100	-	-
20	Е010333-А30-1 к=0,9	-Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	10,76	176,4	176,4	1899	1899	380	-	-
		т		-	35,28	-	380	100	0,74	8
21	Е0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок под люки	46	302,09	197,24	13896	9073	11100	0,65	30
		шт		104,85	67,51	4823	3105	140	0,25	11
22	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетонные подкладки	46	2270	-	104420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0123-24-1	-Установка люков новых	23	285,55	35,42	6568	815	6660	1,31	30
		шт		209,25	13,5	4813	311	130	0,07	2
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	23	13400	-	308200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	1,49	6694,28	-	9946	-	1036	3,66	5
		м3		567	-	842	-	123	-	-

26	Е0168-3-3	-Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	16,5	1123,98	22,28	18546	368	5239	1,44	24
				229,37	9,34	3785	154	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			468624	13258			117
			Тенге			18220	4151			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160424	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1003	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22371	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127855	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			292	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26839	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			326692	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			528315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26839	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3857294	445895			401
			Тенге			66549	57463			287
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3549094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124012	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2944108	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			292	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			163528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3935380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148541	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			326692	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4262072	-	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	4262072
ИТОГО в текущих ценах на 1.01.2013 г. К=2,234	9521470
Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	190429
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1165428
Всего стоимость строительства	**10877326**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «ЮНИД Строй»

Технический надзор ТОО «Астана жоба»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма - 2

Подрядчик: **ТОО «ЮНИД Строй»**

Договор № **82-ГЗ от 29 июля 2013 года**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт внутриквартального проезда от пр.Абая до Тоспа су, протяженностью 0,171 км

АКТ
приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м2	927	202,84	196,64	188036	182289	17742	0,03	32
				6,04	8,35	5599	7740	133	0,03	31
2	Е0127-101-7-	(-до толщины 3 см) м2	927	-27,57	-25,93	-25557	-24035	-3326	-0,01	-9
	К=2			-1,6	-1,1	-1483	-1018	133	-0,01	-8
3	Е010333-А30-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	65,35	176,4	176,4	11528	11528	2306	-	-
	К=0,9			-	35,28	-	2306	100	0,74	48
4	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,3056	5930,77	4677,52	1813	1430	1130	7,13	2
				1253,25	1525,5	383	466	133	6,78	2
5	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т	65,35	4137,59	167,92	270406	10974	7825	0,19	12
				34,65	55,37	2264	3619	133	0,19	12
6	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,3818	5930,77	4677,52	2264	1786	1411	7,13	3
				1253,25	1525,5	478	582	133	6,78	3

7 Е0127-72-1 -Подгрунтовка битумом	0,3818	39376,59	339,59	15034	130	72	0,58	-
т		-	140,94	-	54	133	0,58	-
8 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистых	1158	499,79	15,35	578761	17777	16942	0,03	39
асфатобетонных смесей		5,94	5,06	6879	5859	133	0,02	20
м2								
9 Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см)	1158	119,1	-	137922	-	31	-	-
=2 м2		0,02	-	23	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1180208	201879			81
	Тенге			14144	19609			109
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1180208	-	-		-
Материалы -	Тенге			19068	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	33752	-		-
Местные материалы -	Тенге			945118	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			44130	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6619	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73460	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1297798	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
Сметная заработная плата -	Тенге			-	40372	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1297798	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
Сметная заработная плата -	Тенге			-	40372	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство бордюров

Демонтаж бордюров								
10 Е0127-20-1 -Демонтаж бетонных бортовых	79	122,85	-	9705	-	12908	0,77	61
камней								
м		122,85	-	9705	-	133	-	-
11 С01031-А11--Погрузка разобранных	21,46	152,8	-	3279	-	2295	2,25	48
11 материалов								
т		106,96	-	2295	-	100	-	-
12 Е010333-А30-Перевозка разобранных	21,46	176,4	176,4	3785	3785	757	-	-
-1 материалов,расстояние								
К=0,9 перевозки 30 км, класс груза		-	35,28	-	757	100	0,74	16
1								
т								
Монтаж бордюров								
13 Е0101-164-2-Доработка грунта вручную	8,29	218,93	-	1816	-	2052	1,54	13
м3								
		218,93	-	1816	-	113	-	-
14 Е0151-6-1 -Погрузка грунта вручную в	8,29	112,5	-	933	-	815	0,83	7
автомобили-самосвалы								
м3		112,5	-	933	-	87,3	-	-
15 Е010333-А30-Перевозка грунта	14,52	176,4	176,4	2561	2561	512	-	-
-1 автомобилями-самосвалами до								
К=0,9 30 км		-	35,28	-	512	100	0,74	11
т								
16 Е0130-3-1 -Устройство щебеночной	2,77	2031,07	38,67	5616	107	979	1,99	6
подготовки								
м3		310,5	14,24	859	39	109	0,07	-
17 Е0127-34-2 -Монтаж цементно-песчаных	79	435,96	6,63	34441	524	11604	0,7	55
бортовых камней марки БР								

	78.30.15		108,68	1,76	8586	139	133	0,01	-
		м							
18 С143003-9	-Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	3,56	26700	-	94919	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м3	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			157054	6976			189
		Тенге			24194	1447			27
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157054	-	-		-
Материалы -		Тенге			1477	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	25641	-		-
Местные материалы -		Тенге			123423	-	-		-
Транспортные расходы -		Тенге			3279	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			31921	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4788	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11338	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200313	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		232
Сметная заработная плата -		Тенге			-	30429	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			200313	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		232
Сметная заработная плата -		Тенге			-	30429	-		-

РАЗДЕЛ 3. Ремонт существующих тротуаров

19 Е0101-164-2	-Разработка грунта вручную	3,18	218,93	-	696	-	787	1,54	5
		м3	218,93	-	696	-	113	-	-
20 Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	3,18	112,5	-	358	-	312	0,83	3
		м3	112,5	-	358	-	87,3	-	-
21 Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	5,57	176,4	176,4	982	982	196	-	-
		т	-	35,28	-	196	100	0,74	4
22 Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки	0,477	2031,07	38,67	969	18	169	1,99	1
		м3	310,5	14,24	148	7	109	0,07	-
23 Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Монтаж бортовых бетонных камней (поребрика) марки БР 100.20.8	53	392,19	6,63	20786	351	7785	0,7	37
		м	108,68	1,76	5760	93	133	0,01	-
24 С143003-9	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,848	26700	-	22642	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м3	-	-	-	-	-	-	-
25 Е0127-56-1	-Устройство оснований под	73	160,27	12,52	11700	914	4119	0,24	18

	тротуары из ГПС толщиной 12 (10) см								
			38,03	4,39	2776	321	133	0,02	1
	м2								
26	Е0127-56-2 -Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать /исключить 2 см/	73	-20,56	-	-1501	-	-161	-0,01	-1
К=2			-1,66	-	-121	-	133	-	-
	м2								
27	Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	19	8,57	-	163	-	217	0,06	1
			8,57	-	163	-	133	-	-
	м2								
28	С01031-А26--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	1,79	27,1	-	48	-	34	0,4	1
1			18,97	-	34	-	100	-	-
	т								
29	Е010333-А30-Перевозка материала от разборки автомобилями-самосвалами до 30 км	1,79	176,4	176,4	315	315	63	-	-
-1			-	35,28	-	63	100	0,74	1
	т								
30	Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 1 толщиной 3 см	92	362,32	-	33333	-	3028	0,14	13
			24,75	-	2277	-	133	-	-
	м2								
31	Е0127-55-2 -(+ до 4 см)	92	112,99	-	10395	-	974	0,05	4
К=2	м2		7,96	-	732	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	100885	2581			82
	Тенге	12823	680			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100885	-	-		-
Материалы -	Тенге	9706	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13503	-		-
Местные материалы -	Тенге	75761	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	48	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17522	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2628	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7104	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125512	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16131	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	125512	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16131	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство арычных лотков

32	Е0127-8-1к=-Демонтаж водосбросных сооружений из лотков	10	473,54	280,94	4735	2809	3510	1,25	12
0,8			192,6	71,28	1926	713	133	0,29	3
	м								
33	С01031-А11--Погрузка демонтированных лотков, при автомобильных перевозках	2,13	152,8	-	325	-	227	2,25	5
11			106,96	-	227	-	100	-	-
	т								

34	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка демонтированных лотков, автомобилями-самосвалами до30 км	2,13	176,4	176,4	375	375	75	-	-
				-	35,28	-	75	100	0,74	2
		т								
35	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	0,5	218,93	-	109	-	124	1,54	1
				218,93	-	109	-	113	-	-
		м3								
36	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений из лотков	10	689,86	351,18	6899	3512	4387	1,56	16
				240,75	89,1	2408	891	133	0,36	4
		м								
37	С143018-159	Арычные лотки водопропускные	10	1880	-	18800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
38	E0101-166-2	Засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	0,5	134,1	-	67	-	76	0,97	-
				134,1	-	67	-	113	-	-
		м3								
39	E0101-166-3	Очистка труб от грязи вручную	0,882	167,18	-	147	-	167	1,21	1
				167,18	-	147	-	113	-	-
		м3								
40	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	0,882	112,5	-	99	-	87	0,83	1
				112,5	-	99	-	87,3	-	-
		м3								
41	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	1,54	176,4	176,4	272	272	54	-	-
				-	35,28	-	54	100	0,74	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	31829	6968			36
	Тенге	4984	1733			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31829	-	-		-
Материалы -	Тенге	11	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6717	-		-
Местные материалы -	Тенге	19768	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	325	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8706	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1306	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2432	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42967	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8023	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	42967	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8023	-		-

РАЗДЕЛ 5. Подъем дождеприемников

42	E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг дождеприемников	1,2	408,11	169,61	490	204	387	1,55	2
				238,5	4,07	286	5	133	0,01	-
		м3								
43	E0123-24-1	Демонтаж дождеприемников	15	146,8	21,25	2202	319	2606	0,79	12

	К=0,6	шт		---	---	---	---	---	---
	СНРК 8.02-05-20 02			125,55	8,1	1883	122	130	0,04	1
44	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,25	27,1	-	88	-	62	0,4	1
		т		---	---	---	---	---	---	---
				18,97	-	62	-	100	-	-
45	Е010333-А30-1	-Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	3,25	176,4	176,4	574	574	115	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	к=0,9	т		-	35,28	-	115	100	0,74	2
46	Е0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок дождеприемники	30	302,09	197,24	9063	5917	7239	0,65	20
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		104,85	67,51	3146	2025	140	0,25	7
47	С143018-41	-Бетонные подкладки	30	2270	-	68100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0123-24-1	-Установка люков и дождеприемников б/у	15	285,55	35,42	4283	531	4344	1,31	20
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
49	Е0111-2-9	-Омоноличивание бетоном	0,486	6694,28	-	3253	-	339	3,66	2
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				567	-	276	-	123	-	-
50	Е0168-3-3	-Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	5,4	1123,98	22,28	6069	120	1714	1,44	8
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		229,37	9,34	1239	50	133	0,04	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	94123	7665			64
	---	---	---			---
	Тенге	10030	2519			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	94123	-	-		-
Материалы -	Тенге	328	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12549	-		-
Местные материалы -	Тенге	76073	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	88	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16806	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2521	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6656	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117585	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15070	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	117585	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15070	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1564099	226069			451
	---	---	---			---
	Тенге	66174	25989			165
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1564099	-	-		-
Материалы -	Тенге	30590	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	92163	-		-
Местные материалы -	Тенге	1240144	-	-		-

Транспортные расходы -	Тенге	3740	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	119085	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17863	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	100991	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1784175	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	675
Сметная заработная плата -	Тенге	-	110025	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1784175	-	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1784175
ИТОГО в текущих ценах на 1.01.2013 г. К=2,234	3985847
Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	79716
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	487868
Всего стоимость строительства	**4553431**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «ЮНИД Строй»

Технический надзор ТОО «Астана жоба»

Согласовано: Министр финансов Республики Казахстан
_____М Есенбаев 31 июля 2000 г
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000 г

Приложение 1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 66 от 31 Августа 2013 года (1)

Поставщик **Товарищество с ограниченой ответственностью "ЮНИД Строй"** (2)

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: **Серия 60001 №0042219 от 7 Августа 2012 года**

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика **060140018353, КБе: 17, г. Алматы, ул Ташкентская 481 кв 24** (2а)

ИИК поставщика **KZ618560000000157684 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г. Алматы, БИК: KCJBKZKX** (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) **№ 82- ГЗ от 29.07.2013 г.** (3)

Условия оплаты по договору (контракту) **Безналичный расчет** (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров(работ,услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности _____ (5)

Способ отправления _____ (6)

№ _____ (7)

Грузоотправитель _____ (8)
(наименование, ИИН (БИН) и адрес места нахождения)

Грузополучатель _____ (9)
(наименование, ИИН (БИН) и адрес места нахождения)

Получатель **Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог" г. Алматы** (10)

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя **001040001387, 050001 . Алматы пл. Республики,4** (10а)

ИИК получателя **KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК г. Астана, БИК: KKMFKZ2A** (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (объем)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт Внутриквартальный проезд в микр. Мамыр-4 от д. 78 до д 40), Внутриквартальный проезд от пр Абая до Тосла Су	шт	1	13 777 461,61	13 777 461,61	12%	1'653'295,39	15 430 757,00	-	-
	Всего по счету:				**13 777 461,61**		**1'653'295,39**	**15 430 757,00**		

Руководитель организации _____ Проненко Н.И. (Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) гл. бухгалтер _____ (должность)

Главный бухгалтер _____ Проненко Е.А. (Ф.,И.,О.,подпись)

Проненко Е.А (Ф.И.О., подпись)

ЮНИД СТРОЙ