Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "ЮНИД Строй"

Объект: Средний ремонт переулка Камышинский (от ул.Рыбинской до тупика)

Договор №10-ГЗ от 27 февраля 2014 года

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-[illegible]	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1015	202,84	196,64	205887	199594	19426	0,03	35		
		м2		6,04	8,35	6131	8475	133	0,03	34		
2	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	(-до толщины 3 см)	1015	-53,50	-51,86	-54300	-52634	-5124	-0,01	-9		
		м2		-1,60	-2,20	-1624	-2229	133	-0,01	-9		
3	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	71,5575	176,40	176,40	12623	12623	2525	–	–		
		т		–	35,28	–	2525	100	0,74	53		
4	Е0168-3-3	Ремонт нижнего слоя асфальтобетонного покрытия	65	953,00	22,28	61945	1448	20636	1,44	93		
		М2		229,37	9,34	14909	607	133	0,04	2		
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,3346455	5930,77	4677,52	1985	1565	1237	7,13	2		
		т		1253,25	1525,50	419	511	133	6,78	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,3346455	39376,59	339,59	13177	114	63	0,58	–
		т		–	140,94	–	47	133	0,58	–
7	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	71,5575	4137,59	167,92	296076	12016	8567	0,19	14
		т		34,65	55,37	2479	3962	133	0,19	14
8	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,5578524	5930,77	4677,52	3308	2609	2062	7,13	4
		т		1253,25	1525,50	699	851	133	6,78	4
9	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,5578524	39376,59	339,59	21966	189	105	0,58	–
		т		–	140,94	–	79	133	0,58	–
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистых асфальтобетонных смесей	1692	499,79	15,35	845651	25975	24754	0,03	57
		м2		5,94	5,06	10050	8562	133	0,02	30
11	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 см)	1692	119,10	–	201524	–	45	–	–
		м2		0,02	–	34	–	133	–	–
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС толщиной 10 см	455	103,32	20,37	47009	9269	6164	0,03	14
		м2		4,79	5,40	2179	2455	133	0,02	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1656850	212768			212
			Тенге			35277	25844			140
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1656850				
	Материалы -		Тенге			44392				
	Всего заработная плата -		Тенге				61122			
	Местные материалы -		Тенге			1364412				
		Накладные расходы -	Тенге			80459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1841547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				73190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1841547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				73190			
		РАЗДЕЛ 2.Подъем люков								
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	0,4734	408,11	169,61	193	80	153	1,55	1
		м3		238,50	4,07	113	2	133	0,01	–
14	Е0123-24-1 К=0,6 СНРК 8.02-05-2002	Демонтаж люков	3	146,80	21,25	440	64	521	0,79	2
		шт		125,55	8,10	377	24	130	0,04	–
15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,059	27,10	–	29	–	20	0,40	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		18,97	–	20	–	100	–	–
16	Е010333-А30-1 к=0,9	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	1,059	176,40	176,40	187	187	37	–	–
		т		–	35,28	–	37	100	0,74	1
17	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
		шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
18	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки	6	2270,00	–	13620	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0123-24-1	Установка люков б/у	3	281,41	35,42	844	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	–
20	Е0111-2-9	Омоноличивание люков бетоном	0,1938	6181,22	–	1198	–	135	3,66	1
		м3		567,00	–	110	–	123	–	–
21	Е0168-3-3	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	2,1522	1123,98	22,28	2419	48	683	1,44	3
		м2		229,37	9,34	494	20	133	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20743	1669			15
			Тенге			2370	529			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20743				
	Материалы -		Тенге			131				
	Всего заработная плата -		Тенге				2899			
	Местные материалы -		Тенге			16565				
	Транспортные расходы -		Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			3866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				580			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3479			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1677593	214437			227
			Тенге			37647	26373			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1677593				
	Материалы -		Тенге			44523				
	Всего заработная плата -		Тенге				64021			
	Местные материалы -		Тенге			1380977				
	Транспортные расходы -		Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			84325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12649			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1867633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				76670			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1867633				
	Итого	Стоимость в ценах 2001 года	Тенге			1 867 633				
	К=2,3897	Итого в ценах 2014 г.	Тенге			4 463 083				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			89 262				
	Итого		Тенге			4 552 344				
		НДС12%	Тенге			546 281				
		Всего	**Тенге**			**5 098 626**				

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик:

ТОО "ЮНИД Строй"

Технический надзор:

ТОО "Астана жоба"

ПР РК 218-00-04
приложение 18

Толық аяқталған жұмысты қабылдау актісі
(орташа жөндеу)
Акт окончательной приемки работ
(среднего ремонта)

№1

«25» июня 2014 ж.

Камышинский туйық көшесін Рыбинская көшесінен бастап туйық көшесіне дейін орташа жол жөндеу
(жұмыстың түрі және жолдың атауы) (жұмыстың мекені)
Средний ремонт переулка Камышинский (от ул. Рыбинской до тупика)
(вид работ и наименование дорог) (адрес работы)

Ұзындығы **0,429 км**
Протяженностью

Комиссия, қолданыстағы 2014 жылғы 16 мамыр № 109-н бұйрығына сәйкес, құрамында:
Комиссия, действующая на основании приказа № 109-н от 16 мая 2014 года, в составе:

Комиссия төрағасы
Председатель комиссии

Мырзаханов Ғ.Ә. - Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары
Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог города Алматы
(ТАЖ / ФИО)

Және қатыстырылған ұйымның өкілеттері
И представителей привлеченных организаций:

Аманжолов Қ.Ж. – Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Руководитель отдела автомобильных дорог Управления автомобильных дорог города Алматы

Әділ І. К. – Алматы қаласы Турксиб ауданы Әкімінің орынбасары
Заместитель Акима Турксибского района города Алматы

Мұратәлиев Ж.Д. – Алматы қаласы ІІД ӘПБ бастығының орынбасары
Заместитель начальника УАП ДВД города Алматы

Шәмшімов М.Н. – «Алматы жылу жүйесі» АҚ жөндеу басқармасының бастығы
Начальник Управления ремонтов АО «Алматинские тепловые сети»

Нахметова Г.М. – «Холдинг Алматы Су» ММК техникалық бөлімінің бастығы
Начальник технического отдела «Холдинг Алматы Су»

Денгельбаев Р.Ж. – Астана жоба» ЖШС-нің директоры
Директор ТОО «Астана жоба»

Проненко Н.И. – «ЮНИД Строй» ЖШС-нің директоры
Директор ТОО «ЮНИД Строй»
(ұйымның атауы, ТАЖ) (название организации, ФИО)

произвела приемку работ, выполненных **«ЮНИД Строй» ЖШС**

(жұмысты орындаған ұйымды көрсету) (указать организацию, выполнившую работу)

2014 жылдың «_____» **наурыз** **2014** жылдың «_____» **қазан** дейінгі мерзімдегі орындалған жұмыстарды қабылдауды жүргізді.

в период с «_____» **март** **2014 г.** по «_____» **октябрь** **2014 г.**

Комиссияға төмендегі құжаттар ұсынылып, онымен қаралды:
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметалық құжаттама – «ИПЦ «Альянс» ЖШС
Сметная документация – ТОО «ИПЦ «Альянс»
Жабық жұмыстар актісі (Акты на скрытые работы)

(өндіріске қатысты жұмыс құжаттары және оны кім және қашан бекітілгендігі көрсетліп ЖСҚ- тың тізбесін жасау)
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

Қарауға ұсынылған құжаттар негізінде жолды көзбе-көз тексеріп, өлшемдерді бақылау және сынау арқылы төмендегіні шешті:

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) Автокөлік жолын жөндеу бойынша жұмыс барысында техникалық ережелер, жұмыс сызбалары бекітілген жобадан төмендегі ауытқулар болды:

В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

(санкциялық ауытқуларды кім және қай кезде, оның себебін және анықтаудағы ауытқулардың барлық түрлерінің тізбесі жасау, осы туралы сұрақтарға ұсыныс беру)

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по вопросу)

2) Кішігірім кемшіліктер
Имеющие мелкие недостатки (тізбелеу) (перечислить)
қалыпты пайдалануға кедергі жасамайтын.
не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Толық сметалық бағасы **5 098,626 мың теңге**
жұмыс нысанының сметалық құжаттарының бекітілуі бойынша
Полная сметная стоимость **5 098,626 тыс. теңге**
ремонта объекта по утвержденной сметной документации

ҚОРТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЖСҚ сәйкес **орташа** жұмыстары бойынша жолды жөндеу толық көлемде орындалды.
Работы по **среднему** ремонту дороги выполнены в полном объеме с ПСД.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ

1. Қабылдау жұмысына ұсынылған **Камышинский туйық көшесін Рыбинская көшесінен бастап туйық көшесіне дейін орташа жол жөндеу**
Предъявленные приемке работы **Средний ремонт переулка Камышинский (от ул. Рыбинской до тупика)**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНДЫ
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2. 20__ жылдың «___»_____ дейін көрсетілген кемшіліктерді жою.
Выявленные недостатки (не доделки) устранить в срок до «___» _____ 20__г.
Акт __5___ данада жасалып, келесі ұйымдарға таратылды:
Акт составлен в __5__ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы - 2
«Астана жоба» ЖШС - 1
«ЮНИД Строй» ЖШС - 2

Актіге қосымша: Бақылау өлшемдері және сынау тізбегі.
Приложение к акту: Ведомости контрольных измерении и испытаний.

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: _____ **Мырзаханов Ғ.Ә.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

Мүшелері
Члены: _____ **Аманжолов Қ.Ж.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Әділ І. К.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Мұратәлиев Ж.Д.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

КЕЛІСІЛДІ
Алматы қаласы жолаушылар және қозғалысқа шаруашылық басқармасы
_____ **Шәмшімов М.Н.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

СОГЛАСОВАНО
_____ **Нахметова Г.М.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

«_____»_____20_____ жыл

Техникалық бөлімінің бастығы
Начальник отдела технического развития
_____ **Денгельбаев Р.Ж.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Проненко Н.И.**
(қолы, таж) (подпись, фио)