ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей комиссии о готовности к предъявлению
приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом здания ГУ «Общей средней школы № 82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО»

с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО «_____» _____2011г.
(населенный пункт)

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел образования Сарыагашского района ЮКО »
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)
Приказом от «07»ноября 2011 г №354

в составе:
председателя комиссии - представителя заказчика Майрихов Бауыржан – Заместитель начальника ГУ «Отдел образования Сарыагашского района ЮКО »
(Фамилия, имя. отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)
Бейсенбаев Серик – Директор ТОО «ПМК-7 LTD»
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора
Кыпшакбаев Нуржан – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и противопожарной охраны Сарыагашского района ЮКО.
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Тлеубаев Сабыр - начальник Сарыагашского санитарно-эпидемиологического надзора
(Фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов государственного надзора
Анаркул Пернебай - главный специалист отдела строительства Сарыагашского района ЮКО
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Бегайсов Орынтай - главный специалист отдела образования Сарыагашского района ЮКО
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Нупбаев Амиржан – ведущий специалист ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Елемесов Хамит – депутат районного маслихата
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Турдалин Аширбек – зам. председателя Сарыагашского филиала НДП «Нур Отан»
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Мекенбаев Ж. – директор общей средней школы № 82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика Егизбаев Еркебулан - директор ТОО «Шымкент-Автоматика»
(Фамилия, имя. отчество, должность)
субподрядных организаций_____нет_____
(Фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)
Мекенбаев Ж. – директор общей средней школы № 82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО
(Фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком_____ТОО «Шымкент-Автоматика»_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом_____
ГУ «Общей средней школы № 82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим Капитальный ремонт по смете замене кровли
(указать виды работ)
и его субподрядными
организациями_____нет_____
(указать наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
выполнившими_____
(виды работ)
3.Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана проектными организациями ТОО «ПМК-7 LTD»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту № 67-2009
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно - сметная документация утверждена ДГП «Южгосэкспертиза»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

14 октября 2009г. № 19-0541/09

6. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2011года окончание работ октябрь 2011года
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Акты выполненных работ
(перемени документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: 1500 м2
(общая площадь, вместимость и т. п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: Двухэтажное здание
(краткие технические характеристики по планировке, этажности,
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено.согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведена приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единицы;
фактически _____ единицы.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей
среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
Проектом выполнено
(сведения о выполнении)

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации : всего 15000,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10359,36 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии Капитальный ремонт ГУ «Общей средней школы № 82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО»
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____ Майрихов Б.

Члены приемочной комиссии

_____ Кыпшакбаев Н.

_____ Бейсенбаев С.

_____ Анаркул П.

_____ Тлеубаев С.

_____ Бегайсов О.

_____ Елемесов Х.

_____ Нупбаев А.

_____ Турдалин А.

_____ Мекенбаев Ж.

_____ Егизбаев Е.

Заказчик: ГУ "Сарыгашский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкент Автоматика"
Договор №9 от 27 апреля 2011 года
Наименование объекта: "Капитальный ремонт средней школы №82 им. Ж.Жабаева в с.Кызылжар Сарыагашского района ЮКО"

ФОРМА 3

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ за **май** 2010 года.
По объекту: "Капитальный ремонт средней школы №82 им. Ж.Жабаева

№п/п	Наименование работ по объекту	стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы	3428360	3839763	3428360	3839763
	ВСЕГО:	3 428 360	3 839 763	3 428 360	3 839 763

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыгашский районный отдел образования"
Начальник _____Е.Ж.Рысбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
_____А.Нупбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____Е.Егизбаев

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий средней школы №82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО(1-очередь)

ФОРМА 2

А К Т

приемки выполненных работ за май 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость,	Наклад-ные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А				
1	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	830	24,15	20045	19521
				21,51	17853	107,1
2	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	830	36,77	30519	31459
				35,10	29133	107,1
3	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	830	43,95	36479	37344
				41,60	34528	107,1
4	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты м2	830	11,24	9329	8818
				9,65	8010	107,1
5	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	830	48,37	40147	39726
				44,01	36528	107,1
7	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	325,15	1340,00	435701	--
8	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сортаОБРЕШЕТКА м3	7,73	8200,00	63370	--
9	Е0110-14-1	Установка стропильная нога м3	2,45	22057,01	54040	10755
				3907,13	9572	108
10	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	9,81	599,34	5879	1648
				142,31	1396	108
11	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(кобылка,кон.обрешетка) м3	1,13	23143,99	26153	5076
				4010,63	4532	108
12	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	1,13	270,95	306	134
				125,24	142	94,5
13	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного(КАРНИЗНОГО ЩИТА) м2	68	80,59	5480	3997
				50,46	3431	108
14	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	2,17	12700,00	27559	--
15	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	29,4	739,16	21731	5567
				176,21	5181	107,1

1	2	3	4	5	7	9
		м2				
16	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов(ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	68	721,90	49089	18391
				246,85	16786	108
		м2				
17	С11021-39	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, II сорта	1,7	12400,00	21080	--
		м3				
18	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	68	197,83	13452	6600
				101,95	6932	94,5
		м2				
19	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	830	176,35	146367	12270
				13,33	11063	107,1
		м2				
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(СКРУТКИ)	0,0996	177381,63	17667	1277
				9315,00	928	126
		т				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1300598	
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б				
43	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	513	24,15	12389	12065
				21,51	11035	107,1
		м2				
44	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	513	36,77	18863	19444
				35,10	18006	107,1
		м2				
45	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	513	43,95	22546	23081
				41,60	21341	107,1
		м2				
46	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	513	11,24	5766	5450
				9,65	4950	107,1
		м2				
47	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	513	48,37	24814	24554
				44,01	22577	107,1
		м2				
49	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	165,71	1340,00	222051	--
		м2				
50	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сортаОБРЕШЕТКА	4,47	8200,00	36679	--
		м3				
51	Е0110-14-1	Установка стропильная нога	2,11	22057,01	46606	9276
				3907,13	8256	108
		м3				
52	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,37	599,34	3820	1071
				142,31	907	108
		м3				
53	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(кобылка и конк.обрешетка)	0,58	23143,99	13424	2606
				4010,63	2326	108
		м3				
54	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	0,58	270,95	157	69
				125,24	73	94,5
		м2				
55	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного(КАРНИЗНОГО ЩИТА)	42	80,59	3385	2469
				50,46	2119	108
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
56	**С11021-67**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта** **м3**	**1,34**	**12700,00**	**17018**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**559256**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1451910**	
			Тенге		**277605**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**1451912**	
	Материалы -		Тенге		**327281**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**823458**	
	Местные материалы -		Тенге		**245**	
		Накладные расходы -	Тенге		**302668**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**105275**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**1859854**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**1859854**	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		50588	
		Итого:	Тенге		1910442	
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге		13373	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		19104	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		7642	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		1950561	
		В ценах 2010 года К=1,77419	Тенге		3460673	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		69213	
		Итого:	Тенге		3529887	
		НДС 12 %	Тенге		423586	
		ВСЕГО:	Тенге		3953473	
		С понижающим коэффициентом К=0,9712379	Тенге		**3839763**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыагашский районный отдел образования"

Е.Рысбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шымкент Автоматика"

Е.Егизбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

А.Нурбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сарыагашский районный отдел образования»

Форма 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»

договор №9 от 27 апреля 2011г

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за **июнь** 2011 года
по объекту: «Капитальный ремонт средней школы №82 им.Ж.Жабаева
в с. Кызылжар Сарыагашского района, ЮКО»

№ п/п	Наименование объекту	стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетной месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы	2 993 867,00	3 353 120,00	2 993 867,00	3 353 120,00
	ВСЕГО:	2 993 867,00	3 353 120,00	2 993 867,00	**3 353 120,00**

Заказчик: ГУ «Сарыагашский районный отдел образования»
Начальник _____ Е. Ж.Рысбаев

Подрядчик: Директор ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
_____ Е.М.Егизбаев

Технадзор: Инженер ТОО «Зональный Югстройэксперт»
_____ Нупбаев

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий средней школы №82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО(1-очередь)

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость,	Наклад-ные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А Кровля				
6	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	830	483,66 313,89	401437 260531	282451 107,1
7	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	554,65	1340,00	743231	--
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ				
22	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	0,028	8200,00	230	--
23	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м3	0,0525	7940,00	417	--
		ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ				
25	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,168	6799,99 4010,63	1142 674	755 108
26	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,168	13800,00	2318	--
27	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,168	2686,15 349,31	451 59	65 108
		СЛУХОВОЕ ОКНО-8ШТ				
28	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	4	1320,84 1107,45	5283 4430	4954 108
29	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта РИГЕЛИ м3	0,276	9700,00	2678	--
30	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА м3	0,309	9700,00	2997	--
31	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта БОБЫШКА м3	0,0124	8200,00	101	--
32	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сортаОБРЕШЕТКА, НАКЛАДКА, ОПОРНЫЙ БРУС м3	0,308	10900,00 --	3357 --	-- --
33	Е0112-7-5	Устройство покрытия слуховых окон из металлочерепицей м2	23,24	447,11 313,89	10391 7295	7909 107,1

1	2	3	4	5	7	9
34	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	24,63	1340,00	33010	--
		м2				
35	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,6	739,16	13748	3522
				176,21	3278	107,1
		м2				
36	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, подшивка из досок	5,72	609,66	3487	1547
				246,85	1412	108
		м2				
37	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,172	13200,00	2270	--
		м3				
38	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подшивки из досок	5,72	197,83	1132	555
				101,95	583	94,5
		м2				
39	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	0,8	566,84	453	76
				99,88	80	94,5
		м2				
40	С11011-821	Ручка-скоба на лапках	4	308,00	1232	--
		шт				
41	С11011-818	Петля оконные	8	21,00	168	--
		шт				
42	С11011-813	Задвижка оконные	8	142,00	1136	--
		шт				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1624456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1230672**	
			Тенге		**278341**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1230672	
	Материалы -		Тенге		149866	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		793146	
		Накладные расходы -	Тенге		301834	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		91950	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1624471	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1624471	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		44186	
		Итого:	Тенге		1668657	
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге		11681	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		16687	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		6675	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		1703699	
		В ценах 2010 года К=1,77419	Тенге		3022692	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		60454	
		Итого:	Тенге		3083145	
		НДС 12 %	Тенге		369977	
		ВСЕГО:	Тенге		3453123	
		С понижающим коэффициентом К=0,97103955	Тенге		**3353120**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыагашский районный отдел образования"

_____ **Е.Рысбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шымкент Автоматика"

_____ **Е.Егизбаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

_____ **А.Нупбаев**

Заказчик: ГУ "Сарыгашский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкент Автоматика"

ФОРМА 3

Договор № 9-1 от 18 октября 2011 года

Наименование объекта: "Капитальный ремонт средней школы №82 им. Ж.Жабаева в с.Кызылжар Сарыагашского района ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **октябрь** 2011года.

По объекту: "Капитальный ремонт средней школы №82 им. Ж.Жабаева в с.Кызылжар Сарыагашского района ЮКО"

дата: 21.10.2011 г.

№п/п	Наименование работ по объекту	стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы	2561188	2868530	2561188	2868530
	ВСЕГО:	2 561 188	2 868 530	2 561 188	2 868 530

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыгашский районный отдел образования"
Начальник _____ Е.Ж.Рысбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
_____ А.Нупбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____ Е.Егизбаев

ФОРМА 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий средней школы №82 им.Ж.Жабаева в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО(1-очередь)

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость,	Наклад-ные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А				
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ				
21	Е0110-13-1	**Укладка ходовых досок**	7	7,64	53	50
		м		6,23	44	108
24	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	0,0805	2686,15	216	31
		м3		349,31	28	108
		ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ				
		СЛУХОВОЕ ОКНО-8ШТ				
28	Е0110-15-1	**Устройство слуховых окон**	4	1320,84	5283	4954
		шт		1107,45	4430	108
29	С11021-76	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта РИГЕЛИ**	0,276	9700,00	2678	--
		м3		--	--	--
30	С11021-76	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА**	0,309	9700,00	2997	--
		м3		--	--	--
31	С11021-15	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта БОБЫШКА**	0,0124	8200,00	101	--
		м3		--	--	--
32	С11021-14	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сортаОБРЕШЕТКА, НАКЛАДКА, ОПОРНЫЙ БРУС**	0,308	10900,00	3357	--
		м3		--	--	--
33	Е0112-7-5	**Устройство покрытия слуховых окон из металлочерепицей**	23,24	447,11	10391	7909
		м2		313,89	7295	107,1
34	С11011-427	**Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием**	24,63	1340,00	33010	--
		м2		--	--	--
35	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /фартук, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	18,6	739,16	13748	3522
		м2		176,21	3278	107,1
36	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, подшивка из досок**	5,72	609,66	3487	1547
		м2		246,85	1412	108
37	С11021-71	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта**	0,172	13200,00	2270	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
38	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подшивки из досок	5,72	197,83	1132	555
		м2		101,95	583	94,5
39	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	0,8	566,84	453	76
		м2		99,88	80	94,5
40	С11011-821	Ручка-скоба на лапках	4	308,00	1232	--
		шт				
41	С11011-818	Петля оконные	8	21,00	168	--
		шт				
42	С11011-813	Задвижка оконные	8	142,00	1136	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		106381	
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б				
48	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	513	440,67	226062	168508
		м2		272,95	140023	119
49	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	378,07	1340,00	506614	--
		м2				
57	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	32,2	739,16	23801	6097
		м2		176,21	5674	107,1
58	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов(ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	42	721,90	30320	11359
		м2		246,85	10368	108
59	С11021-39	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, II сорта	1,05	12400,00	13020	--
		м3		--	--	--
60	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	42	197,83	8309	4077
		м2		101,95	4282	94,5
61	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	513	176,35	90465	7584
		м2		13,33	6838	107,1
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(СКРУТКИ)	0,0616	177381,63	10920	789
		т		9315,00	573	126
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ				
63	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	7	7,64	53	50
		м		6,23	44	108
64	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,028	8200,00	230	--
		м3				
65	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,0525	7940,00	417	--
		м3				
66	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0805	2686,15	216	31
		м3		349,31	28	108
		ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ				
67	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,042	6799,99	286	189
		м3		4010,63	168	108

1	2	3	4	5	7	9
68	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,042	13800,00	580	--
69	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,042	2686,15 349,31	113 15	16 108
		СЛУХОВОЕ ОКНО-4ШТ				
70	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	4	1320,84 1107,45	5283 4430	4954 108
71	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта РИГЕЛИ м3	0,276	9700,00	2678	--
72	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА м3	0,309	9700,00	2997	--
73	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта БОБЫШКА м3	0,0124	8200,00	101	--
74	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сортаОБРЕШЕТКА, НАКЛАДКА, ОПОРНЫЙ БРУС м3	0,308	10900,00 --	3357 --	-- --
75	Е0112-7-5	Устройство покрытия слуховых окон из металлочерепицей м2	23,24	447,11 313,89	10391 7295	7909 107,1
76	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	24,63	1340,00 --	33010 --	-- --
77	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	18,6	739,16 176,21	13748 3278	3522 107,1
78	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, подшивка из досок м2	5,72	609,66 246,85	3487 1412	1547 108
79	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта м3	0,172	13200,00 --	2270 --	-- --
80	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подшивки из досок м2	5,72	197,83 101,95	1132 583	555 94,5
81	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом м2	0,8	566,84 99,88	453 80	76 94,5
82	С11011-821	Ручка-скоба на лапках шт	4	308,00 --	1232 --	-- --
83	С11011-818	Петля оконные шт	8	21,00 --	168 --	-- --
84	С11011-813	Задвижка оконные шт	8	142,00 --	1136 --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1282721	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		1074565	

1	2	3	4	5	7	9
			Тенге		**202239**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**1074565**	
	Материалы -		Тенге		**250532**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**614760**	
		Накладные расходы -	Тенге		**235909**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**78628**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**1389088**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**1389088**	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		37783	
		Итого:	Тенге		1426871	
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге		9988	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		14269	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		5707	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		1456835	
		В ценах 2010 года К=1,77419	Тенге		2584708	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		51694	
		Итого:	Тенге		2636402	
		НДС 12 %	Тенге		316368	
		ВСЕГО:	Тенге		2952770	
		С понижающим коэффициентом К=0,97143	Тенге		**2868530**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыагашский районный отдел образования"

Е.Рысбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шымкент Автоматика"

Е.Егизбаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

А.Нупбаев