Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма 2

Поставщик: ТОО "ЮНИД Строй"

Договор: Договор № 71-ГЗ от 12 августа 2014 года

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека), протяженностью 2,544 км

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. в пересчете в цены 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	18110	337,30	326,99	6108536	5921731	574699	0,06	1052
		м2		10,05	13,81	182006	250099	133	0,06	1003
2	Е010333-А30-1 К=0,9	**Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	4255,85	176,40	176,40	750732	750732	150146	--	--
		т		--	35,28	--	150146	100	0,74	3153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала								
			61	125,95	34,73	7683	2119	1511	0,06	3
		м2		8,33	10,30	508	628	133	0,04	2
4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
			6,633564	5930,77	4677,52	39342	31029	24516	7,13	47
		т		1253,25	1525,50	8314	10120	133	6,78	45
5	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом								
			6,633564	39376,59	339,59	261207	2253	1243	0,58	4
		т		--	140,94	--	935	133	0,58	4
6	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона								
			1418,46	4137,59	167,92	5869013	238195	169827	0,19	271
		т		34,65	55,37	49150	78540	133	0,19	270
7	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
			6,633564	5930,77	4677,52	39342	31029	24516	7,13	47
		т		1253,25	1525,50	8314	10120	133	6,78	45
8	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом								
			6,633564	39376,59	339,59	261207	2253	1243	0,58	4
		т		--	140,94	--	935	133	0,58	4
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20								
			20120	580,94	15,35	11688462	308871	294356	0,03	676
		м2		5,94	5,06	119513	101807	133	0,02	355
10	Е0127-54-1 К=2	(+ до толщины 5 см)								
			20120	139,43	--	2805372	--	535	--	4
		м2		0,02	--	402	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27830896	7288211			2108
			Тенге			368205	603330			4882
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27830896				
	Материалы -		Тенге			591980				
	Всего заработная плата -		Тенге				971535			
	Местные материалы -		Тенге			19582500				
		Накладные расходы -	Тенге			1242594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1744409				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30817899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7612
		Сметная заработная плата -	Тенге				1157925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30817899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7612
		Сметная заработная плата -	Тенге				1157925			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство гранитных бордюров								
		Демонтаж гранитных бордюров								
11	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 СН РК 8.0,2-05-2002	Демонтаж гранитных бортовых камней								
			251	128,25	5,30	32190	1331	41512	0,80	201
		м		122,94	1,41	30859	353	133	--	1
12	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках								
			65,6616	44,30	--	2909	--	2036	0,65	43
		т		31,01	--	2036	--	100	--	--
13	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка разобранных материалов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			65,6616	176,40	176,40	11583	11583	2317	--	--
		т		--	35,28	--	2317	100	0,74	49
		Монтаж гранитных бордюров								
14	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную								
			59,64	218,93	--	13057	--	14754	1,54	92
		м3		218,93	--	13057	--	113	--	--
15	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			59,64	112,50	--	6710	--	5857	0,83	50
		м3		112,50	--	6710	--	87,3	--	--
16	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			104,37	176,40	176,40	18411	18411	3682	--	--
		т		--	35,28	--	3682	100	0,74	77
17	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			19,88	2031,07	38,67	40378	769	7037	1,99	40
		м3		310,50	14,24	6173	283	109	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1ГП								
			568	5250,52	6,63	2982293	3766	117423	1,00	568
		м		153,68	1,76	87290	998	133	0,01	3
		Рихтовка гранитных бордюров								
19	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных								
			18,765	408,11	169,61	7658	3183	6054	1,55	29
		м3		238,50	4,07	4475	76	133	0,01	--
20	С01031-А26-1	Погрузка разобранного асфальтобетона при автомобильных перевозках								
			44,09775	27,10	--	1195	--	837	0,40	18
		т		18,97	--	837	--	100	--	--
21	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка разобранного асфальтобетона, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			44,09775	176,40	176,40	7779	7779	1556	--	--
		т		--	35,28	--	1556	100	0,74	33
22	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 СН РК 8.0,2-05-2002	Демонтаж гранитных бортовых камней								
			1251	128,25	5,30	160439	6636	206896	0,80	1001
		м		122,94	1,41	153803	1758	133	--	6
23	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетонного основания, при автомобильных перевозках на расстояние до 30 км								
			177,1416	27,10	--	4801	--	3360	0,40	71
		т		18,97	--	3360	--	100	--	--
24	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			177,1416	176,40	176,40	31248	31248	6250	--	--
		т		--	35,28	--	6250	100	0,74	131
25	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную								
			131,355	218,93	--	28758	--	32496	1,54	202
		м3		218,93	--	28758	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			131,355	112,50	--	14777	--	12901	0,83	109
		м3		112,50	--	14777	--	87,3	--	--
27	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			229,87125	176,40	176,40	40549	40549	8110	--	--
		т		--	35,28	--	8110	100	0,74	170
28	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			43,785	2031,07	38,67	88930	1693	15498	1,99	87
		м3		310,50	14,24	13595	623	109	0,07	3
29	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней								
			1251	480,52	6,63	601126	8295	258620	1,00	1251
		м		153,68	1,76	192254	2198	133	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4094790	135243			3760
			Тенге			557984	28203			483
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4094790				
	Материалы -		Тенге			34015				
	Всего заработная плата -		Тенге				586187			
	Местные материалы -		Тенге			3364876				
	Транспортные расходы -		Тенге			8904				
		Накладные расходы -	Тенге			747196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112079			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290519				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5132505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4617
		Сметная заработная плата -	Тенге				698267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5132505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4617
		Сметная заработная плата -	Тенге				698267			

РАЗДЕЛ 3.Устройство ж/бетонных бордюров

		Демонтаж ж/бетонных бордюров								
30	Е0127-20-1	Демонтаж бетонных бортовых камней								
			301	122,85	--	36978	--	49181	0,77	231
		м		122,85	--	36978	--	133	--	--
31	С01031-А11-11	Погрузка разобранных материалов								
			81,7516	152,80	--	12492	--	8744	2,25	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		106,96	--	8744	--	100	--	--
32	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка разобранных материалов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			81,7516	176,40	176,40	14421	14421	2884	--	--
		т		--	35,28	--	2884	100	0,74	61
		Монтаж ж/б бюрдюров								
33	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную								
			10,395	218,93	--	2276	--	2572	1,54	16
		м3		218,93	--	2276	--	113	--	--
34	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			10,395	112,50	--	1169	--	1021	0,83	9
		м3		112,50	--	1169	--	87,3	--	--
35	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			18,19125	176,40	176,40	3209	3209	642	--	--
		т		--	35,28	--	642	100	0,74	13
36	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			3,465	2031,07	38,67	7038	134	1226	1,99	7
		м3		310,50	14,24	1076	49	109	0,07	--
37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15								
			99	435,52	6,63	43116	656	14541	0,70	69
		м		108,68	1,76	10759	174	133	0,01	1
38	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15								
			4,455	26700,00	--	118949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			239647	18420			515
			Тенге			61002	3749			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239647				
	Материалы -		Тенге			1851				
	Всего заработная плата -		Тенге				64752			
	Местные материалы -		Тенге			154625				
	Транспортные расходы -		Тенге			12492				
		Накладные расходы -	Тенге			80811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				76873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			339685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				76873			

РАЗДЕЛ 4.Ремонт существующих тротуаров

39	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней (поребрика) на щебеночном основании								
			250	79,88	--	19970	--	26560	0,57	141
		м		79,88	--	19970	--	133	--	--
40	С01031-А11-11	Погрузка демонтированных бортовых камней при автомобильных перевозках								
			9,6	152,80	--	1467	--	1027	2,25	22
		т		106,96	--	1027	--	100	--	--
41	Е010332-А30-1 К=0,9	Перевозка демонтированных бортовых камней, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			9,6	164,43	164,43	1579	1579	316	--	--
		т		--	32,89	--	316	100	0,69	7
42	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную								
			41,4	218,93	--	9064	--	10242	1,54	64
		м3		218,93	--	9064	--	113	--	--
43	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			41,4	112,50	--	4658	--	4066	0,83	34
		м3		112,50	--	4658	--	87,3	--	--
44	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			72,45	176,40	176,40	12780	12780	2556	--	--
		т		--	35,28	--	2556	100	0,74	54
45	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			6,21	2031,07	38,67	12613	240	2198	1,99	12
		м3		310,50	14,24	1928	88	109	0,07	--
46	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней (поребрика) марки БР 10.20.8								
			690	393,64	6,63	271610	4575	101348	0,70	482
		м		108,68	1,76	74989	1212	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8								
			11,04	26700,00	--	294768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см								
			2410	8,57	--	20654	--	27469	0,06	144
		м2		8,57	--	20654	--	133	--	--
49	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			226,54	27,10	--	6139	--	4297	0,40	90
		т		18,97	--	4297	--	100	--	--
50	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка мусора строительного, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			226,54	176,40	176,40	39962	39962	7992	--	--
		т		--	35,28	--	7992	100	0,74	168
51	Е0127-56-1	Устройство основания под тротуары из ГПС толщиной 12 (6) см								
			80	160,27	12,52	12822	1002	4514	0,24	19
		м2		38,03	4,39	3042	351	133	0,02	1
52	Е0127-56-2К=6	Устройство основания из ГПС /исключить 6 см/								
			80	-61,68	--	-4934	--	-530	-0,03	-3
		м2		-4,98	--	-398	--	133	--	--
53	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			2410	362,32	--	873182	--	79331	0,14	347
		м2		24,75	--	59648	--	133	--	--
54	Е0127-55-2К=2	(+ добавить до толщины 4 см)								
			2410	112,99	--	272301	--	25514	0,05	112
		м2		7,96	--	19184	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1848632	60137			1465
			Тенге			218062	12516			234
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1848632				
	Материалы -		Тенге			71940				
	Всего заработная плата -		Тенге				230578			
	Местные материалы -		Тенге			1496212				
	Транспортные расходы -		Тенге			7606				
		Накладные расходы -	Тенге			296901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2274265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				275113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2274265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				275113			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство арычных лотков								
55	Е0127-8-1К=0,8	Демонтаж водосбросных сооружений из лотков	278	473,54	280,94	131645	78102	97567	1,25	347
		м		192,60	71,28	53543	19816	133	0,18	50
56	С01031-А11-11	Погрузка демонтированных лотков при автомобильных перевозках	59,075	152,80	--	9027	--	6319	2,25	133
		т		106,96	--	6319	--	100	--	--
57	Е010333-А30-1К=0,9	Перевозка демонтированных лотков автомобилями-самосвалами до 30 км	59,075	176,40	176,40	10421	10421	2084	--	--
		т		--	35,28	--	2084	100	0,74	44
58	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	6,95	218,93	--	1522	--	1719	1,54	11
		м3		218,93	--	1522	--	113	--	--
59	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений из лотков	139	689,86	351,18	95891	48814	60979	1,56	217
		м		240,75	89,10	33464	12385	133	0,36	50
60	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арычные лотки водопропускные	139	1880,00	--	261320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	215,45	317,51	13,70	68408	2952	25332	0,61	130
		м2		102,83	5,04	22155	1086	109	0,02	5
62	Е0101-166-2	Засыпка пазух грунтом вручную	6,95	134,10	--	932	--	1053	0,97	7
		м3		134,10	--	932	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**579164**	**140289**			**844**
			Тенге			**117934**	**35371**			**149**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579164				
	Материалы -		Тенге			36038				
	Всего заработная плата -		Тенге				153305			
	Местные материалы -		Тенге			282195				
	Транспортные расходы -		Тенге			9027				
		Накладные расходы -	Тенге			195054				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				29258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			820671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1091
		Сметная заработная плата -	Тенге				182563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			820671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1091
		Сметная заработная плата -	Тенге				182563			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство упорных плит								
		Демонтаж упорных плит								
63	Е0127-64-1К=0,8	**Демонтаж упорных плит**								
			85	1408,92	818,52	119758	69574	90914	3,95	336
		м3		590,40	213,79	50184	18172	133	0,88	75
64	Е0127-18-4прим.	**Разборка оснований бетонных**								
			56,25	408,11	169,61	22956	9541	18147	1,55	87
		м3		238,50	4,07	13416	229	133	0,01	1
65	С01031-А11-11	**Погрузка демонтированных плит и основания при автомобильных перевозках**								
			347,5	152,80	--	53098	--	37169	2,25	781
		т		106,96	--	37169	--	100	--	--
66	Е010332-А30-1К=0,9	**Перевозка демонтированных плит и основания на расстояние до 30 км**								
			347,5	164,43	164,43	57139	57139	11428	--	--
		т		--	32,89	--	11428	100	0,69	240
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			252952	136254			1204
			Тенге			100768	29829			316
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252952				
	Всего заработная плата -		Тенге				130597			
	Транспортные расходы -		Тенге			53098				
		Накладные расходы -	Тенге			157658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24637				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1598
		Сметная заработная плата -	Тенге				154246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			435246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1598
		Сметная заработная плата -	Тенге				154246			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			34846081	7778554			9896
			Тенге			1423956	712999			6139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34846081				
	Материалы -		Тенге			735825				
	Всего заработная плата -		Тенге				2136954			
	Местные материалы -		Тенге			24880409				
	Транспортные расходы -		Тенге			91127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2544986			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			39820272				
	К=2,3897	Итого в ценах 2014 г.	Тенге			95 158 504				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 903 170				
	Итого		Тенге			97 061 674				
		НДС12%	Тенге			11 647 401				
		Всего	Тенге			108 709 075				
		Итого с учетом конкурсной скидки:	Тенге			**103 273 621**				

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Тех.надзор: **ТОО "Алматинская инжиниринг"**

Поставщик: **ТОО "ЮНИД Строй**

Счет-фактура № 59 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140018353, Республика Казахстан, Алматы, Казыбаева, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042219, от 07.08.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000157684, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 71-ГЗ от 12.08.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140018353, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй",Республика Казахстан, Алматы, Казыбаева, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение Управление автомобильных дорог г. Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение Управление автомобильных дорог г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Средний ремонт ул. Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека)	шт	1	92 208 590,20	92208590.20	12%	11 065 030,80	103 273 621,00		
Всего по счету:					**92208590.20**		**11 065 030,80**	103 273 621,00		

Руководитель: Проненко Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Проненко Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма 2

Поставщик: ТОО "ЮНИД Строй"

Договор: Договор № 71-ГЗ от 12 августа 2014 года

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека), протяженностью 2,544 км

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. в пересчете в цены 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	**Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	**7758**	**337,30**	**326,99**	**2616787**	**2536764**	**246191**	**0,06**	**451**
		м2		10,05	13,81	77968	107138	133	0,06	430
2	**Е010333-А30-1 К=0,9**	**Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**1823,13**	**176,40**	**176,40**	**321600**	**321600**	**64320**	**–**	**–**
		т		–	35,28	–	64320	100	0,74	1351
3	**Е0127-66-6**	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**2,8430031**	**5930,77**	**4677,52**	**16861**	**13298**	**10507**	**7,13**	**20**
		т		1253,25	1525,50	3563	4337	133	6,78	19
4	**Е0127-72-1**	**Подгрунтовка битумом**	**2,8430031**	**39376,59**	**339,59**	**111948**	**965**	**533**	**0,58**	**2**
		т		–	140,94	–	401	133	0,58	2
5	**Е0127-16-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**607,9215**	**4137,59**	**167,92**	**2515333**	**102085**	**72784**	**0,19**	**116**
		т		34,65	55,37	21064	33661	133	0,19	116
6	**Е0127-66-6**	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**2,8430031**	**5930,77**	**4677,52**	**16861**	**13298**	**10507**	**7,13**	**20**
		т		1253,25	1525,50	3563	4337	133	6,78	19
7	**Е0127-72-1**	**Подгрунтовка битумом**	**2,8430031**	**39376,59**	**339,59**	**111948**	**965**	**533**	**0,58**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	140,94	–	401	133	0,58	2
8	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20**	8623	580,94	15,35	5009424	132376	126154	0,03	290
		м2		5,94	5,06	51221	43632	133	0,02	152
9	Е0127-54-1 К=2	**(+ до толщины 5 см)**	8623	139,43	–	1202322	–	229	–	2
		м2		0,02	–	172	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			11923084	3121352			902
			Тенге			157551	258226			2090
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11923084				
		Материалы -	Тенге			253710				
		Всего заработная плата -	Тенге				415778			
		Местные материалы -	Тенге			8390471				
		Накладные расходы -	Тенге			531759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13202134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3258
		Сметная заработная плата -	Тенге				495542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13202134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3258
		Сметная заработная плата -	Тенге				495542			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт существующих тротуаров								
10	Е0127-20-2	**Разборка бортовых камней (поребрика) на щебеночном основании**	979	79,88	–	78203	–	104009	0,57	553
		м		79,88	–	78203	–	133	–	–
11	С01031-А11-11	**Погрузка демонтированных бортовых камней при автомобильных перевозках**	37,5936	152,80	–	5744	–	4021	2,25	84
		т		106,96	–	4021	–	100	–	–
12	Е010332-А30-1 К=0,9	**Перевозка демонтированных бортовых камней, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	37,5936	164,43	164,43	6182	6182	1236	–	–
		т		–	32,89	–	1236	100	0,69	26
13	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную**	122,58	218,93	–	26836	–	30325	1,54	189
		м3		218,93	–	26836	–	113	–	–
14	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы**	122,58	112,50	–	13790	–	12039	0,83	102
		м3		112,50	–	13790	–	87,3	–	–
15	Е010333-А30-1 К=0,9	**Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	214,515	176,40	176,40	37840	37840	7568	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	35,28	--	7568	100	0,74	159
16	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	18,387	2031,07	38,67	37345	711	6508	1,99	37
		м3		310,50	14,24	5709	262	109	0,07	1
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней (поребрика) марки БР 10.20.8	2043	393,64	6,63	804202	13547	300078	0,70	1426
		м		108,68	1,76	222033	3589	133	0,01	12
18	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	32,688	26700,00	--	872770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см	8083	8,57	--	69271	--	92131	0,06	482
		м2		8,57	--	69271	--	133	--	--
20	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	759,802	27,10	--	20591	--	14413	0,40	303
		т		18,97	--	14413	--	100	--	--
21	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка мусора строительного, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	759,802	176,40	176,40	134029	134029	26806	--	--
		т		--	35,28	--	26806	100	0,74	563
22	Е0127-56-1	Устройство основания под тротуары из ГПС толщиной 12 (6) см	313	160,27	12,52	50164	3919	17660	0,24	76
		м2		38,03	4,39	11903	1375	133	0,02	6
23	Е0127-56-2К=6	Устройство основания из ГПС /исключить 6 см/	313	-61,68	--	-19306	--	-2073	-0,03	-10
		м2		-4,98	--	-1559	--	133	--	--
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7232	362,32	--	2620269	--	238059	0,14	1041
		м2		24,75	--	178992	--	133	--	--
25	Е0127-55-2К=2	(+ добавить до толщины 4 см)	7232	112,99	--	817129	--	76564	0,05	336
		м2		7,96	--	57567	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5575061	196227			4618
			Тенге			681181	40836			767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5575061				
		Материалы -	Тенге			219224				
		Всего заработная плата -	Тенге				722017			
		Местные материалы -	Тенге			4470528				
		Транспортные расходы -	Тенге			26335				
		Накладные расходы -	Тенге			929345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6894670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5850
		Сметная заработная плата -	Тенге				861418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6894670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5850
		Сметная заработная плата -	Тенге				861418			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство арычных лотков								
26	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	6,95	218,93	–	1522	–	1719	1,54	11
		м3		218,93	–	1522	–	113	–	–
27	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений из лотков	139	689,86	351,18	95891	48814	60979	1,56	217
		м		240,75	89,10	33464	12385	133	0,36	50
28	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арычные лотки водопропускные	139	1880,00	–	261320	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	215,45	317,51	13,70	68408	2952	25332	0,61	130
		м2		102,83	5,04	22155	1086	109	0,02	5
30	Е0101-166-2	Засыпка пазух грунтом вручную	6,95	134,10	–	932	–	1053	0,97	7
		м3		134,10	–	932	–	113	–	–
31	Е0101-166-3	Очистка труб от грязи вручную	4,94	167,18	–	826	–	933	1,21	6
		м3		167,18	–	826	–	113	–	–
32	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	4,94	112,50	–	556	–	485	0,83	4
		м3		112,50	–	556	–	87,3	–	–
33	Е010333-А30-1К=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	8,645	176,40	176,40	1525	1525	305	–	–
		т		–	35,28	–	305	100	0,74	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-64-1	Перекрытие арычных блоков упорными плитами ПУ 150.75.15	0,34	2434,18	1023,15	828	348	455	4,94	2
		м3		738,00	267,24	251	91	133	1,10	–
35	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления ПУ 150.75.15	2	5400,00	–	10800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Ремонт бетонной отмостки								
36	Е0127-18-4прим.	Разборка бетонной отмостки	8,1	408,11	169,61	3306	1374	2613	1,55	13
		м3		238,50	4,07	1932	33	133	0,01	–
37	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,44	27,10	–	527	–	369	0,40	8
		т		18,97	–	369	–	100	–	–
38	Е010333-А30-1К=0,9	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	19,44	176,40	176,40	3429	3429	686	–	–
		т		–	35,28	–	686	100	0,74	14
39	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	270	19,40	–	5238	–	5081	0,12	33
		м2		19,40	–	5238	–	97	–	–
40	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	8,1	2031,07	38,67	16452	313	2867	1,99	16
		м3		310,50	14,24	2515	115	109	0,07	1
41	Е0106-1-1	Устройство отмостки из бетона В15 слоем 5 см	13,5	4830,19	66,01	65208	891	3128	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2643	337	105	0,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			536765	59646			464
			Тенге			72401	15037			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536765				
		Материалы -	Тенге			37799				
		Всего заработная плата -	Тенге				87439			
		Местные материалы -	Тенге			366761				
		Транспортные расходы -	Тенге			527				
		Накладные расходы -	Тенге			106006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			681337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				103340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			681337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				103340			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство упорных плит								
		Демонтаж упорных плит								
42	Е0127-64-1К=0,8	Демонтаж упорных плит	34,85	1408,92	818,52	49101	28525	37275	3,95	138
		м3		590,40	213,79	20575	7451	133	0,88	31
43	Е0127-18-4прим.	Разборка оснований бетонных	23,0625	408,11	169,61	9412	3912	7440	1,55	36
		м3		238,50	4,07	5500	94	133	0,01	–
44	С01031-А11-11	Погрузка демонтированных плит и основания при автомобильных перевозках	142,475	152,80	–	21770	–	15239	2,25	320
		т		106,96	–	15239	–	100	–	–
45	Е010332-А30-1К=0,9	Перевозка демонтированных плит и основания на расстояние до 30 км	142,475	164,43	164,43	23427	23427	4685	–	–
		т		–	32,89	–	4685	100	0,69	98
		Монтаж упорных плит								
46	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	76,275	218,93	–	16699	–	18870	1,54	117
		м3		218,93	–	16699	–	113	–	–
47	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	76,275	112,50	–	8581	–	7491	0,83	63
		м3		112,50	–	8581	–	87,3	–	–
48	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	133,48125	176,40	176,40	23546	23546	4709	–	–
		т		–	35,28	–	4709	100	0,74	99
49	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	76,275	2031,07	38,67	154920	2950	26999	1,99	152
		м3		310,50	14,24	23683	1086	109	0,07	5
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	76,275	4830,19	66,01	368423	5035	17674	1,35	103
		м3		195,75	24,93	14931	1902	105	0,12	9
51	Е0127-64-1	Устройство укрепительных полос из упорных плит ПУ 150.75.15	115,26	2434,18	1023,15	280563	117928	154099	4,94	569
		м3		738,00	267,24	85062	30802	133	1,10	127
52	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления ПУ 150.75.15	678	5400,00	–	3661200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4617642	205322			1498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			190271	50729			370
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4617642				
	Материалы -		Тенге			9947				
	Всего заработная плата -		Тенге				241000			
	Местные материалы -		Тенге			4205570				
	Транспортные расходы -		Тенге			21770				
		Накладные расходы -	Тенге			294482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5206851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2016
		Сметная заработная плата -	Тенге				285172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5206851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2016
		Сметная заработная плата -	Тенге				285172			
		РАЗДЕЛ 5.Подъем люков и дождеприемников на проезжей части дороги								
53	Е0127-18-4	**Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков и дождеприемников**	17,1224	408,11	169,61	6988	2904	5524	1,55	27
		м3		238,50	4,07	4084	70	133	0,01	–
54	Е0123-24-1К=0,6 СН РК 8.0,2-05-2002	**Демонтаж люков и дождеприемников**	109	146,80	21,25	16001	2316	18938	0,79	86
		шт		125,55	8,10	13685	883	130	0,04	5
55	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	40,066	27,10	–	1086	–	760	0,40	16
		т		18,97	–	760	–	100	–	–
56	Е010333-А30-1К=0,9	**Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км**	40,066	176,40	176,40	7068	7068	1414	–	–
		т		–	35,28	–	1414	100	0,74	30
57	Е0107-1-1	**Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники**	218	302,09	197,24	65856	42999	52604	0,65	142
		шт		104,85	67,51	22857	14717	140	0,25	54
58	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Бетонные подкладки**	218	2270,00	–	494860	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0123-24-1	**Установка люков и дождеприемникова б/у**	94	281,41	35,42	26452	3329	27220	1,31	123
		шт		209,25	13,50	19670	1269	130	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0123-24-1	Установка люков новых	15	281,41	35,42	4221	531	4344	1,31	20
		шт		209,25	13,50	3139	203	130	0,07	1
61	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	15	13400,00	–	201000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	7,0092	6181,22	–	43325	–	4888	3,66	26
		м3		567,00	–	3974	–	123	–	–
63	Е0168-3-3	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	77,8392	1123,98	22,28	87489	1734	24713	1,44	112
		м2		229,37	9,34	17854	727	133	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			954347	60882			551
			Тенге			86022	19282			99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			753347				
		Материалы -	Тенге			4731				
		Всего заработная плата -	Тенге				105304			
		Местные материалы -	Тенге			601386				
		Транспортные расходы -	Тенге			1086				
		Накладные расходы -	Тенге			140405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				126365			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12060				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1160437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				126365			
		РАЗДЕЛ 6.Подъем люков и дождеприемников на тротуарах								
64	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	1,8936	408,11	169,61	773	321	611	1,55	3
		м3		238,50	4,07	452	8	133	0,01	–
65	Е0123-24-1К=0,6 СН РК 8.0,2-05-2002	Демонтаж люков	12	146,80	21,25	1762	255	2085	0,79	9
		шт		125,55	8,10	1507	97	130	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,236	27,10	–	115	–	80	0,40	2
		т		18,97	–	80	–	100	–	–
67	Е010333-А30-1К=0,9	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	4,236	176,40	176,40	747	747	149	–	–
		т		–	35,28	–	149	100	0,74	3
68	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	24	302,09	197,24	7250	4734	5791	0,65	16
		шт		104,85	67,51	2516	1620	140	0,25	6
69	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки	24	2270,00	–	54480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0123-24-1	Установка люков б/у	12	281,41	35,42	3377	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,50	2511	162	130	0,07	1
71	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	0,7752	6181,22	–	4792	–	541	3,66	3
		м3		567,00	–	440	–	123	–	–
72	Е0168-3-3	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	8,6088	1123,98	22,28	9676	192	2733	1,44	12
		м2		229,37	9,34	1975	80	133	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			82971	6674			61
			Тенге			9480	2117			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82971				
		Материалы -	Тенге			523				
		Всего заработная плата -	Тенге				11597			
		Местные материалы -	Тенге			66259				
		Транспортные расходы -	Тенге			115				
		Накладные расходы -	Тенге			15466				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				13917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			104343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				13917			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23689869	3650103			8094
			Тенге			1196907	386227			3417
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23488869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			525933				
	Всего заработная плата -		Тенге				1583134			
	Местные материалы -		Тенге			18100976				
	Транспортные расходы -		Тенге			49833				
		Накладные расходы -	Тенге			2017462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1530380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27036711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12519
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885754			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			201000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			213060				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27249771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12519
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885754			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27249771				
	К=2,3897	Итого в ценах 2014 г.	Тенге			65 118 778				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 302 376				
	Итого		Тенге			66 421 153				
		НДС12%	Тенге			7 970 538				
		Всего	Тенге			74 391 692				
		Итого с учетом конкурсной скидки:	Тенге			**70 672 107**				

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Тех.надзор: **ТОО [redacted]инирингг"**

Поставщик: **ТОО "ЮНИД Строй**

Счет-фактура № 67 от 30 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140018353, Республика Казахстан, Алматы, Ташкентская, дом № 481, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042219, от 07.08.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000157684, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 71-ГЗ от 12.08.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140018353, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй",Республика Казахстан, Алматы, Ташкентская, дом № 481, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное управление автомобильных дорог г. Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное управление автомобильных дорог г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт ул. Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека)	шт	1	63 100 095,54	63 100 095,54	12%	7 572 011,46	70 672 107,00	0	
Всего по счету:					**63 100 095,54**		**7 572 011,46**	**70 672 107,00**		

Руководитель: Проненко Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Проненко Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма 2

Поставщик: ТОО "ЮНИД Строй"

Договор: Договор № 71-ГЗ от 12 августа 2014 года

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека), протяженностью 2,544 км

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. в пересчете в цены 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладые расходы: тенг / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство ж/бетонных бордюров								
		Монтаж ж/б бюрдюров								
1	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	14,7	218,93	–	3218	–	3637	1,54	23
		м3		218,93	–	3218	–	113	–	–
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	14,7	112,50	–	1654	–	1444	0,83	12
		м3		112,50	–	1654	–	87,3	–	–
3	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	25,725	176,40	176,40	4538	4538	908	–	–
		т		–	35,28	–	908	100	0,74	19
4	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	4,9	2031,07	38,67	9952	189	1734	1,99	10
		м3		310,50	14,24	1521	70	109	0,07	–
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	140	435,52	6,63	60972	928	20563	0,70	98
		м		108,68	1,76	15215	246	133	0,01	1
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	6,3	26700,00	–	168210	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**248544**	**5656**			**142**
			Тенге			**21609**	**1223**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**248544**				
	Материалы -		Тенге			**2618**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22832**			
	Местные материалы -		Тенге			**218662**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28286**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4243**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16610**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**293440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**293440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27075**			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт существующих тротуаров								
7	**Е0101-164-2**	**Доработка грунта 2 группы вручную**	**38,249**	**218,93**	**–**	**8374**	**–**	**9462**	**1,54**	**59**
		м3		**218,93**	**–**	**8374**	**–**	**113**	**–**	**–**
8	**Е0151-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы**	**38,249**	**112,50**	**–**	**4303**	**–**	**3757**	**0,83**	**32**
		м3		**112,50**	**–**	**4303**	**–**	**87,3**	**–**	**–**
9	**Е010333-А30-1 К=0,9**	**Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**66,93575**	**176,40**	**176,40**	**11807**	**11807**	**2361**	**–**	**–**
		т		**–**	**35,28**	**–**	**2361**	**100**	**0,74**	**50**
10	**Е0130-3-1**	**Устройство щебеночной подготовки**	**5,742**	**2031,07**	**38,67**	**11662**	**222**	**2032**	**1,99**	**11**
		м3		**310,50**	**14,24**	**1783**	**82**	**109**	**0,07**	**–**
11	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86**	**Монтаж цементно-песчаных бортовых камней (поребрика) марки БР 10.20.8**	**638**	**393,64**	**6,63**	**251141**	**4230**	**93710**	**0,70**	**445**
		м		**108,68**	**1,76**	**69338**	**1121**	**133**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	10,208	26700,00	–	272554	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см	905	8,57	–	7756	–	10315	0,06	54
		м2		8,57	–	7756	–	133	–	–
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	85,07	27,10	–	2305	–	1614	0,40	34
		т		18,97	–	1614	–	100	–	–
15	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка мусора строительного, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	85,07	176,40	176,40	15006	15006	3001	–	–
		т		–	35,28	–	3001	100	0,74	63
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2140	362,32	–	775356	–	70443	0,14	308
		м2		24,75	–	52965	–	133	–	–
17	Е0127-55-2К=2	(+ добавить до толщины 4 см)	2140	112,99	–	241794	–	22656	0,05	99
		м2		7,96	–	17034	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1602059	31266			1043
			Тенге			163167	6565			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1602059				
	Материалы -		Тенге			60594				
	Всего заработная плата -		Тенге				169732			
	Местные материалы -		Тенге			1346341				
	Транспортные расходы -		Тенге			2305				
		Накладные расходы -	Тенге			219353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1930697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1269
		Сметная заработная плата -	Тенге				202635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1930697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1269
		Сметная заработная плата -	Тенге				202635			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство упорных плит								
		Монтаж упорных плит								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	19,95	218,93	–	4368	–	4935	1,54	31
		м3		218,93	–	4368	–	113	–	–
19	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	19,95	112,50	–	2244	–	1959	0,83	17
		м3		112,50	–	2244	–	87,3	–	–
20	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	34,9125	176,40	176,40	6159	6159	1232	–	–
		т		–	35,28	–	1232	100	0,74	26
21	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	5,7	2031,07	38,67	11577	220	2018	1,99	11
		м3		310,50	14,24	1770	81	109	0,07	–
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,7	4830,19	66,01	27532	376	1321	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1116	142	105	0,12	1
23	Е0127-64-1	Устройство укрепительных полос из упорных плит ПУ 150.75.15	8,6133333	2434,18	1023,15	20966	8813	11516	4,94	43
		м3		738,00	267,24	6357	2302	133	1,10	9
24	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления ПУ 150.75.15	50,6666667	5400,00	–	273600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			346446	15568			109
			Тенге			15854	3757			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			346446				
		Материалы -	Тенге			743				
		Всего заработная плата -	Тенге				19611			
		Местные материалы -	Тенге			314281				
		Накладные расходы -	Тенге			22981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				23058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			391592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				23058			

РАЗДЕЛ 4.Подъем люков и дождеприемников на проезжей части дороги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	-13400,00	–	-13400	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-13400	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-13400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-14204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-14204				
		РАЗДЕЛ 5.Подъем люков и дождеприемников на тротуарах								
26	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков и дождеприемников	3,636	408,11	169,61	1484	617	1173	1,55	6
		м3		238,50	4,07	867	15	133	0,01	–
27	Е0123-24-1К=0,6 СН РК 8.0,2-05-2002	Демонтаж люков и дождеприемников	26	146,80	21,25	3817	553	4517	0,79	20
		шт		125,55	8,10	3264	211	130	0,04	1
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,362	27,10	–	227	–	159	0,40	3
		т		18,97	–	159	–	100	–	–
29	Е010333-А30-1К=0,9	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км	8,362	176,40	176,40	1475	1475	295	–	–
		т		–	35,28	–	295	100	0,74	6
30	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	52	302,09	197,24	15709	10257	12548	0,65	34
		шт		104,85	67,51	5452	3511	140	0,25	13
31	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки	52	2270,00	–	118040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0123-24-1	Установка люков и дождеприемников б/у	26	281,41	35,42	7317	921	7529	1,31	34
		шт		209,25	13,50	5441	351	130	0,07	2
33	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	1,4864	6181,22	–	9188	–	1037	3,66	5
		м3		567,00	–	843	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0168-3-3	**Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси**								
			16,508	**1123,98**	**22,28**	**18555**	**368**	**5241**	**1,44**	**24**
		м2		**229,37**	**9,34**	**3786**	**154**	**133**	**0,04**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**175810**	**14190**			**127**
			Тенге			**19812**	**4536**			**23**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**175810**				
		Материалы -	Тенге			**1003**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24348**			
		Местные материалы -	Тенге			**140737**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**227**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32498**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4875**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12499**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**220807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29223**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**220807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29223**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**2359460**	**66679**			**1420**
			Тенге			**220442**	**16082**			**196**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2372860**				
		Материалы -	Тенге			**64959**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**236523**			
		Местные материалы -	Тенге			**2020021**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2532**				
		Накладные расходы -	Тенге			**303117**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**152**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45468**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160559**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2836536**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281991**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**-13400**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-13400**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-804**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**-14204**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2822332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**1768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281991**			

	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2822332
К=2,3897	Итого в ценах 2014 г.	Тенге	6 744 527
	Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	134 891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого		Тенге			6 879 417				
		НДС12%	Тенге			825 530				
		Всего	Тенге			7 704 947				
		Итого с учетом конкурсной скидки:	Тенге			**7 319 699**				

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Тех.надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Поставщик: **ТОО "ЮНИД Строй"**

Счет-фактура № 72 от 5 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140018353, Республика Казахстан, Алматы, Ташкентская, дом № 481, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042219, от 07.08.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000157684, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 71-ГЗ от 12.08.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140018353, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй",Республика Казахстан, Алматы, Ташкентская, дом № 481, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное управление автомобильных дорог г. Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное управление автомобильных дорог г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт ул. Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека)	шт	1	6 535 445,54	6 535 445,54	12%	784 253,46	7 319 699,00	0	
2	Средний ремонт ул. Орджоникидзе (от ул. Хмельницкой до дома № 287, от дома № 295 до ул. Дмитрова	шт	1	14 300 932,14	14 300 932,14	12%	1 716 111,86	16 017 044,00	0	
3	Средний ремонт ул. Айтыкова (от забора до ул. Кировоградской)	шт	1	1 573 034,82	1 573 034,82	12%	188 764,18	1 761 799,00	0	
4	Средний ремонт переулка Бейсебаева (от ул. Бейсебаева до тупика)	шт	1	1 280 229,46	1 280 229,46	12%	153 627,54	1 433 857,00	0	
5	Средний ремонт переулка Харьковский (от ул. Харьковский до тупика)	шт	1	2 047 743,75	2 047 743,75	12%	245 729,25	2 293 473,00	0	
6	Средний ремонт ул Читинская (от ул. Шемякина до тупика)	шт	1	1 183 402,68	1 183 402,68	12%	142 008,32	1 325 411,00	0	
7	Средний ремонт переулка Суюнбая (от пр. Суюнбая до дома № 140)	шт	1	3 782 031,25	3 782 031,25	12%	453 843,75	4 235 875,00	0	
8	Средний ремонт ул. Донентаева (от ул.Домбровского до дома № 21)	шт	1	2 049 564,29	2 049 564,29	12%	245 947,71	2 295 512,00	0	
9	Средний ремонт ул. Бекмаханова (от нового асфальта до завода"АлматыЭнерго Сервис)	шт	1	16 134 129,46	16 134 129,46	12%	1 936 095,54	18 070 225,00	0	
10	Средний ремонт ул. Багратиона (от ул. Крамского до тупика дом № 59)	шт	1	1 729 941,96	1 729 941,96	12%	207 593,04	1 937 535,00	0	
11	Средний ремонт ул. Марийская(от ул. Кабардинской до ул. Кассина)	шт	1	2 183 430,36	2 183 430,36	12%	262 011,64	2 445 442,00	0	
12	Средний ремонт переулка Казакпаева (от нового асфальта до ул. Якубова)	шт	1	1 618 543,75	1 618 543,75	12%	194 225,25	1 812 769,00	0	

13	Средний ремонт ул. Вековая (от ул. Акан-Серы до ул. Международная)	шт	1	2 741 887,50	2 741 887,50	12%	329 026,50	3 070 914,00	0	
14	Средний ремонт переулков Свободный (от ул. Свободной до тупиков)	шт	1	21 616 428,57	21 616 428,57	12%	2 593 971,43	24 210 400,00	0	
15	Средний ремонт ул. Черниговская(от тупика до ул. Айтыкова)	шт	1	1 290 115,18	1 290 115,18	12%	154 813,82	1 444 929,00	0	
Всего по счету:					**80 066 860,71**		**9 608 023,29**	**89 674 884,00**		

Руководитель: Проненко Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Проненко Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЮНИЛ СТРОЙ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ПР РК 218-00-04
приложение 18

Толық аяқталған жұмысты қабылдау актісі
(орташа жөндеу)
Акт окончательной приемки работ
(среднего ремонта)

№ 117

«27» августа 2014 ж.

Тургут Озал көшесін Сатпаев көшесінен бастап Райымбек данғылына дейін орташа жол жөндеу
(жұмыстың түрі және жолдың атауы) (жұмыстың мекені)
Средний ремонт улицы Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека)
(вид работ и наименование дорог) (адрес работы)

Ұзындығы **2,544 км**
Протяженностью

Комиссия, қолданыстағы 2014 жылғы 16 мамыр № 109-н бұйрығына сәйкес, құрамында:
Комиссия, действующая на основании приказа № 109-н от 16 мая 2014 года, в составе:

Комиссия төрағасы
Председатель комиссии

Мырзаханов Ғ.Ә. - Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары
Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог города Алматы
(ТАЖ / ФИО)

Және қатыстырылған ұйымның өкілеттері
И представителей привлеченных организаций:

Аманжолов Қ.Ж. – Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Руководитель отдела автомобильных дорог Управления автомобильных дорог города Алматы

Бейсеуов Е.Б. – Алматы қаласы Алмалы ауданы Әкімінің орынбасары
Заместитель Акима Алмалинского района города Алматы

Мұратәлиев Ж.Д. – Алматы қаласы ІІД ӘПБ бастығының орынбасары
Заместитель начальника УАП ДВД города Алматы

Шәмшімов М.Н. – «Алматы жылу жүйесі» АҚ жөндеу басқармасының бастығы
Начальник Управления ремонтов АО «Алматинские тепловые сети»

Нахметова Г.М. – «Холдинг Алматы Су» ММК техникалық бөлімінің бастығы
Начальник технического отдела «Холдинг Алматы Су»

Утешов С.Б. – «Алматы сапа инжиниринг» ЖШС-нің бас директоры
Генеральный директор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»

Проненко Н.И. – «ЮНИД Строй» ЖШС-нің директоры
Директор ТОО «ЮНИД Строй»
(ұйымның атауы, ТАЖ) (название организации, ФИО)

произвела приемку работ, выполненных **«ЮНИД Строй» ЖШС**

(жұмысты орындаған ұйымды көрсету) (указать организацию, выполнившую работу)

2014 жылдың «_____» **тамыз** **2014** жылдың «_____» **қараша** дейінгі мерзімдегі орындалған жұмыстарды қабылдауды жүргізді.

в период с «_____» **август** **2014 г.** по «_____» **ноябрь** **2014 г.**

Комиссияға төмендегі құжаттар ұсынылып, онымен қаралды:
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметалық құжаттама – «ИПЦ «Альянс» ЖШС
Сметная документация – ТОО «ИПЦ «Альянс»
Жабық жұмыстар актісі (Акты на скрытые работы)

(өндіріске қатысты жұмыс құжаттары және оны кім және қашан бекітілгендігі көрсетліп ЖСҚ- тың тізбесін жасау)
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

Қарауға ұсынылған құжаттар негізінде жолды көзбе-көз төксеріп, өлшемдерді бақылау және сынау арқылы төмендегіні шешті:

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) Автокөлік жолын жөндеу бойынша жұмыс барысында техникалық ережелер, жұмыс сызбалары бекітілген жобадан төмендегі ауытқулар болды:

В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

(санкциялық ауытқуларды кім және қай кезде, оның себебін және анықтаудағы ауытқулардың барлық түрлерінің тізбесі жасау, осы туралы сұрақтарға ұсыныс беру)

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по вопросу)

2) Кішігірім кемшіліктер
Имеющие мелкие недостатки (тізбелеу) (перечислить)
қалыпты пайдалануға кедергі жасамайтын.
не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Толық сметалық бағасы **181 265,427 мың теңге**
жұмыс нысанының сметалық құжаттарының бекітілуі бойынша
Полная сметная стоимость **181 265,427 тыс. теңге**
ремонта объекта по утвержденной сметной документации

ҚОРТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЖСҚ сәйкес **орташа** жұмыстары бойынша жолды жөндеу толық көлемде орындалды.
Работы по **среднему** ремонту дороги выполнены в полном объеме с ПСД.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ

1. Қабылдау жұмысына ұсынылған **Тургут Озал көшесін Сатпаев көшесінен бастап Райымбек данғылына дейін орташа жол жөндеу**

Предъявленные приемке работы **Средний ремонт улицы Тургут Озала (от ул. Сатпаева до пр. Райымбека)**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНДЫ
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2. 20__ жылдың «___»_____ дейін көрсетілген кемшіліктерді жою.
Выявленные недостатки (не доделки) устранить в срок до «___» _____ 20__г.
Акт __5___ данада жасалып, келесі ұйымдарға таратылды:
Акт составлен в __5__ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы - 2
«Алматы сапа инжиниринг» ЖШС - 1
«ЮНИД Строй» ЖШС - 2

Актіге қосымша: Бақылау өлшемдері және сынау тізбегі.
Приложение к акту: Ведомости контрольных измерении и испытаний.

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: _____ **Мырзаханов Ғ.Ә.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

Мүшелері
Члены: _____ **Аманжолов Қ.Ж.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Бейсеуов Е.Б.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Мұратәлиев Ж.Д.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Шәмшімов М.Н.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Нахметова Г.М.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Утешов С.Б.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Проненко Н.И.**
(қолы, таж) (подпись, фио)