ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
25 " 12 20 12
№ 719
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТӘУКЕ ХАН КӨШЕСІ, 11

Қазақстан Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН_____

_____
(шешімінің, бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмері шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесәнәі аты, лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2012 жылғы «____»_____ **Шымкент қаласы**

2012 жылғы «01» ақпан №51 **Шымкент қаласы әкімінің өкімімен** тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Төраға:
Б. Әшірбеков – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі:
Ә. Әбдіқадыров – ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензияландыру департаменті бастығының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері – өкілдері:
Тапсырыс беруші:
Ж. Құрманбек – Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар:
Қ. Асырауов – «Су ресурстар - Маркетинг» ЖШС-нің бас директорының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

А. Сакенов – «Су құбыры және канализация басқармасы» МКК-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы:
М. Турсинбаев - «Сым-Тас проект» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы:
С. Байсалов – Абай ауданыдақ МСЭҚБ бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Өртке қарсы мемлкеттік қызмет органдары:
Б. Сопбеков – ОҚО бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Н. Архабаев – Шымкент қаласының сәулет және қалақұрылыс бөлімінің бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас мердігер:
Е. Егизбаев - «Шымкент - Автоматика» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Л. Серікбаев – ОҚО энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Р. Өтебаев – ОҚО бойынша экология департаментінің бастығының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Б. Есқараев – ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ОҚО бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы;
(аты, тегі, лауазымы)

Н. Оразкулов – «Тұран құрылыс» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (Мердігермен бірлесіп): **«Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ және «Шымкент - Автоматика» ЖШС-гі** «**Шымкент қаласы Самал-3 мөлтек ауданы»** мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, орам)
«**Шымкент қаласы, Самал-3 мөлтек ауданының су өткізгіштерінің құрылысы және тарату жүйелерін қосу»** бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу)

2. Құрылыс **ОҚО энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының 2012 жылғы 10 сәуірдегі №17 Хаттамасы негізінде және ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған №263 рұқсаттамасына сәйкес салынған.**
(шешім шығарған органның атауы, бұйрығы , қаулысы және т.б.)

3. Құрылыстың барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын **су құбырларын тарату (су құбырлары желілерінің құрылысы)** орындаған бас мердігер: **«Шымкент-Автоматика» ЖШС-гі** жүзеге асырды.
(ұйымның атауы)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Сым-Тас проект» ЖШС-гі**«**Шымкент Қаласы, Самал-3 мөлтек ауданының су өткізгіштерінің құрылысы және тарату жүйелерін қосу»** жобасын әзірлеген.
(жұмыстың түрлері)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Сым-Тас проект» ЖШС-гі**
(ғылыми-реттеу және іздестіру ұйымдарының атауы)
жоба бойынша жүзеге асты.

6. Құрылыс **2011 жылғы 06 мамырдағы №19-0236/11** жобасы бойынша жүзеге асырылды.
(үлгі, жеке, қайта қолданылған)
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі,тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органныңатауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«ОҚО бойынша мемсараптама» ЕМК 2011 жылғы 06 мамырдағы №19-0236/11 жобасын бекіткен.**
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітушы (қайта бекітушы) органның атауы)

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы **2012 жылдың мамыр айынан**
Жұмыстың аяқталуы **2012 жылдың желтоксан айына дейін.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, СЖТ, сараптама, рұқсат қағазы, техникалық төлқұжат**
(құжаттамалардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік

алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі
Жылдық су қажеттілігі	**Мың м³/жыл**	**368,468**		**368,468**	
МСТ 18555-2001 бойынша полиэтиленді поселкелік су құбырлар жүйелерінің жалпы ұзындығы	**пм**	**77405,0**		**77405,0**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **шектелуі-?**

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **<u>су құбырларынын жалпы ұзындығы 77405 м</u>**

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша **<u>Тұрғын үй - 1346 бірлік;</u>**
іс жүзінде **<u>Тұрғын үй - 1346 бірлік;</u>**

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **<u>жоба бойынша орындалды</u>**.

(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс шаралар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.

14. Жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Көлемі	Орындалу мерзімі

Су құбырларын орнату, жалпы ұзындығы	шм	77405	20.12.2012
Ø			
Темірлібетонды құдықтарды орнату	дана	20	20.12.2012

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: техникалық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық(көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қома алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

18. Бекітлген жобалау – сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы: 249 780,54 млн.теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 239 453,91 млн.теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «**Шымкент қаласы, Самал-3 мөлтек ауданының су өткізгіштерінің құрылысы және тарату жүйелерін қосу»**

(үйдің, ғимараттың атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Б. Әшірбеков

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Ә. Әбдіқадыров

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ж. Құрманбек

Н. Архабаев

Н. Сопбеков

Қ. Асырауов

А. Сакенов

Л. Серікбаев

С. Байсалов

Р. Өтебаев

Б. Ескараев

М. Турсинбаев

Н. Оразкулов

Е. Егизбаев

23

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 28 май месяц 2012г.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей мкр. Самал-3 г.Шымкент».**
Договор: **№ 63АК от 16 апреля 2012 г** .

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	17 976 364	20 133 528	17 976 364	20 133 528
2	**Всего к оплате**	**17 976 364**	**20 133 528**	**17 976 364**	**20 133 528**

Заказчик :

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Б. Жанбосынов

Инженер :

введение инжиниринговых услуг
«Утверждаю»
Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ А. Тажиев

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик
Договор № 63 АК от 16 апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: г.ШЫМКЕНТ"

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВЕТОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ МКР.САМАЛ-3 16.03.2011г.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 28 май 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами м3	10045	32,25	31,21	323922	313475	90241	0,01	73		
				1,04	8,22	10447	82585	97	0,03	316		
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	310,67	262,72	-	81618	-	92228	1,85	574		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	81618	-	113	-	-		
3	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ И ПОД ТРУБОЙ 20мм/30мм/ м3	965	122,18	-	117904	-	133231	0,89	854		
				122,18	-	117904	-	113	-	-		
4	С010333-А3-2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 т	712	40,7	-	28978	-	5796	0,17	122		
				8,14	-	5796	-	100	-	-		
		ТРУБЫ										
5	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.	0,2	96281,07	1984,82	19256	397	12129	270	54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/ФУТЛЯРЫ/ км		45900	749,25	9180	150	130	3,66	1
6	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм/ФУТЛЯРЫ/ м	200 ✓	193 / -	- / -	38600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	20,5 ✓	47251,5 / 29700	17517,5 / 4567,5	968656 / 608850	359109 / 93634	913229 / 130	173 / 18,1	3547 / 371
8	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм/50мм х3,7/ м	2855 ✓	143 / -	- / -	408265 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С130804-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм/40мм х3/ м	5305 ✓	92 / -	- / -	488060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм/32мм х3/ м	5403 ✓	73 / -	- / -	394419 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	5350 ✓	664 / -	- / -	3552400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					6422078	672981		5223
							833795	176369		688
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1246854		
		Всего накладных расходов:						1246854		
		Итого с накладными						7668932		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						460136		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8129068		
		Итого с временными, 1,5 %						8251004		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %						8326088		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8359092		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8441602		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						17623886		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						352478		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17976364		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2157164		
		Итого с НДС						20133528		

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е.Егизбаев

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс»

_____ А.Тажиев

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 25 июня 2012 г.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей мкр. Самал-3 г.Шымкент».**
Договор: **№ 63АК от 16 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	66 222 120	74 168 774	48 245 755	54 035 246
2	**Всего к оплате**	**66 222 120**	**74 168 774**	**48 245 755**	**54 035 246**

Заказчик :

И.о. начальника
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Ж. Курманбек

Инженер :

введение инжиниринговых услуг
«Утверждаю»
Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ А. Тажиев

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

25.06.2012

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального жозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.ШЫМКЕНТ"

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВЕТОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ МКР.САМАЛ-3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 июня 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами м3	23840,67	32,25	31,21	768791	743997	214176	0,01	173
				1,04	8,22	24794	196006	97	0,03	751
2	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами/КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ/ м3	705,99	32,25	31,21	22766	22032	6342	0,01	5
				1,04	8,22	734	5804	97	0,03	22
3	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами/РАБОЧ.И ПРИЕМН.КОТЛОВАНЫ ДЛЯ ГНБ/ м3	34,2	32,25	31,21	1103	1067	307	0,01	-
				1,04	8,22	36	281	97	0,03	1
4	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	119,2	262,72	-	31317	-	35388	1,85	220
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	31317	-	113	-	-
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	105	218,93	-	22988	-	25976	1,54	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную								
		м3		218,93	-	22988	-	113	-	-
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ И ПОД ТРУБОЙ 20мм/30мм/	4522,7	122,18	-	552583	-	624419	0,89	4003
				122,18	-	552583	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23783,28	6,48	6,48	154102	154102	48531	-	-
				-	2,1	-	50032	97	0,01	192
		м3								
8	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23783,28	3,2	3,2	76095	76095	23964	-	-
				-	1,04	-	24706	97	-	95
		м3								
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ И КОТЛ.ДЛЯ ГНВ/	2180,18	21,55	4,52	46974	9846	36015	0,11	235
				17,03	-	37128	-	97	-	-
		м3								
10	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ-БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ/	763,38	47,43	44,84	36206	34229	12144	0,02	14
				2,59	13,81	1977	10543	97	0,05	40
		м3								
11	С010333-А3-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	152,68	40,7	-	6214	-	1243	0,17	26
				8,14	-	1243	-	100	-	-
		т								
		ТРУБЫ								
12	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/ФУТЛЯРЫ/	0,3	96281,07	1984,82	28884	595	18193	270	81
				45900	749,25	13770	225	130	3,66	1
		км								
13	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм/ФУТЛЯРЫ/	300	193	-	57900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С130802-54	-Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн	7	67	-	469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160 мм								
		шт								
15	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
16	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
17	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	78	831,44	781,34	64852	60944	9186	0,28	22
				49,84	63,41	3888	4946	104	0,3	23
		м								
18	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	10	1089,57	1024,24	10896	10242	1561	0,36	4
				64,08	86,02	641	860	104	0,41	4
		м								
19	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,79	51071,13	20194,88	40346	15954	37110	179	141
				30825	5309,56	24352	4195	130	20,64	16
		км								
20	С130804-230 Изм. и	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	792,75	188	-	149037	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм/63мм х3,8/ м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	40,36	47251,5	17517,5	1907071	707006	1797947	173	6982
				29700	4567,5	1198692	184344	130	18,1	731
22	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм/50мм х3,7/ м	219,4	143	-	31374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм/40мм х3/ м	912,54	92	-	83954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм/32мм х3/ м	2095	73	-	152935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	9,75	664	-	6476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ								
26	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/Д 2000мм-53шт/	158	8045,85	1879,87	1271244	297019	405445	8,86	1400
				1435,5	538,43	226809	85072	130	2,06	326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
27	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20х9а-53шт;КС20х9-53шт)	44	10300	-	453200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев в однопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15х9а-206шт;КС15х9-206шт)	285	8170	-	2328450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	98	32100	-	3145800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	98	-134	-	-13132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 18 до 20	98	-250	-	-24500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6	60	896,4	-	53784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	60	13400	-	804000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
34	С12021-267	-СТРЕМЯНКИ С-2	0,4237	133700	-	56651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из смеси песчано-гравийной толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	380	280,33	12,52	106525	4757	21440	0,24	92
				38,03	4,39	14451	1669	133	0,02	7
		м2								
36	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	380	459,45	-	174591	-	12509	0,14	55
				24,75	-	9405	-	133	-	-
		м2								
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 7 абонентов(16шт)								
37	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм/ГРЕБЕНКА/	14,4	67,67	4,19	974	60	1132	0,34	5
				59,85	1,58	862	23	128	0,01	-
		м								
38	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/	14,4	196	-	2822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	16	473,47	39,24	7576	628	518	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	12	0,07	1
		1шт								
40	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	499	-	7984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	112	473,47	39,24	53029	4395	3629	1,47	165
				254,25	15,75	28476	1764	12	0,07	8
		1шт								
42	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	112	266	-	29792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	112	84	-	9408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и	16	157	-	2512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		контргайкой, d 32 мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С31005ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм	16	73,23	-	1172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 8 абонентов(31шт)								
46	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм/ГРЕБЕНКА/	43,4	67,67	4,19	2937	182	3413	0,34	15
				59,85	1,58	2597	69	128	0,01	-
		м								
47	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/	43,4	196	-	8506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	1004	1,47	46
				254,25	15,75	7882	488	12	0,07	2
		1шт								
49	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	31	499	-	15469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	248	473,47	39,24	117421	9732	8035	1,47	365
				254,25	15,75	63054	3906	12	0,07	17
		1шт								
51	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	248	266	-	65968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	248	84	-	20832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	31	157	-	4867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С31005ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм	31	73,23	-	2270	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 9 абонентов(10шт)								
55	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40	14	67,67	4,19	947	59	1101	0,34	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм/ГРЕБЕНКА/ м								
56	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/ м	14	196 / -	- / -	2744 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
57	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм 1шт	10	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	4735 / 2543	392 / 157	324 / 12	1,47 / 0,07	15 / 1
58	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	10	499 / -	- / -	4990 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
59	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм 1шт	90	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	42612 / 22883	3532 / 1417	2916 / 12	1,47 / 0,07	132 / 6
60	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	90	266 / -	- / -	23940 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
61	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм шт	90	84 / -	- / -	7560 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
62	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм шт	10	157 / -	- / -	1570 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
63	С31005ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм шт	10	73,23 / -	- / -	732 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 10 абонентов(12шт)								
64	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм/ГРЕБЕНКА/ м	18	67,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1218 / 1077	75 / 28	1415 / 128	0,34 / 0,01	6 / -
65	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/ м	18	196 / -	- / -	3528 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	12	473,47	39,24	5682	471	389	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	12	0,07	1
67	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	499	-	5988	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	120	473,47	39,24	56816	4709	3888	1,47	176
		1шт		254,25	15,75	30510	1890	12	0,07	8
69	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	120	266	-	31920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	120	84	-	10080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	12	157	-	1884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С31005ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм	12	73,23	-	879	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОРАЗБОРНЫХ(возле домов абонентов)								
73	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	53,84	8045,85	1879,87	433188	101212	138159	8,86	477
		м3		1435,5	538,43	77287	28989	130	2,06	111
74	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10х6-1шт)	107,68	5621	-	605269	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
75	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП10-1шт)	13,46	32100	-	432066	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
76	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	13,46	-134	-	-1804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 20 до 22,5 м3								
77	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	13,46	-250 -	- -	-3365 -	- -	- -	- -	- -
78	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	53,84	94 -	- -	5061 -	- -	- -	- -	- -
79	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/К06/ шт	349	896,4 -	- -	312843 -	- -	- -	- -	- -
80	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Сарыагаш-Аман"	-Люк пластмассовый, тип Л /С/ с замком комплект	349	6052,87 -	- -	2112446 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО:					17083218 2410847	2265165 608113		15066 2365

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3491956
На сантехнические работы	7061
Всего накладных расходов:	3499017
Итого с накладными	20582235

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1234934
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21817169
Итого с временными, 1,5 %	22144427
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	22345941
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22434519
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22655963
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	47299760
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	945995
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48245755
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5789491
Итого с НДС	54035246

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е.Егизбаев

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс»

КАДР БӨЛІМІ

_____ А.Тажиев

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 23 июля 2012 г.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей мкр. Самал-3 г.Шымкент».**
Договор: **№ 63АК от 16 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	100 422 961	112 473 716	34 200 841	38 304 942
2	**Всего к оплате**	**100 422 961**	**112 473 716**	**34 200 841**	**38 304 942**

Заказчик :

И.о. начальника
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Ж. Курманбек

Инженер :

введение инжиниринговых услуг
«Утверждаю»
Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ А. Тажиев

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

25.07.2012

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.ШЫМКЕНТ"

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВЕТОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ МКР.САМАЛ-3 16.03.2011г.

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за 23 июля 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами м3	72	32,25	31,21	2322	2247	647	0,01	1
				1,04	8,22	75	592	97	0,03	2
2	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами/КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ/ м3	790	32,25	31,21	25475	24654	7097	0,01	6
				1,04	8,22	822	6495	97	0,03	25
3	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами/РАБОЧ.И ПРИЕМН.КОТЛОВАНЫ ДЛЯ ГНБ/ м3	35	32,25	31,21	1129	1092	314	0,01	-
				1,04	8,22	36	288	97	0,03	1
4	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	18,35	262,72	-	4821	-	5447	1,85	34
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	4821	-	113	-	-
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	105	218,93	-	22988	-	25976	1,54	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную								
6	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ И ПОД ТРУБОЙ 20мм/30мм/	1000	218,93 122,18 122,18	- - -	22988 122180 122180	- - -	113 138063 113	- 0,89 -	- 885 -
7	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	98,62	6,48 -	6,48 2,1	639 -	639 207	201 97	- 0,01	- 1
8	Е0101-27-8	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	98,62	3,2 -	3,2 1,04	316 -	316 102	99 97	- -	- -
9	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ И КОТЛ.ДЛЯ ГНБ/	70	21,55 17,03	4,52 -	1508 1192	316 -	1156 97	0,11 -	8 -
10	С010333-А3-2	м3 --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	71	40,7 8,14	- -	2890 578	- -	578 100	0,17 -	12 -
		т ТРУБЫ								
11	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/ФУТЛЯРЫ/	0,3	96281,07 45900	1984,82 749,25	28884 13770	595 225	18193 130	270 3,66	81 1
12	С130802-25	км -Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм/ФУТЛЯРЫ/	300	193 -	- -	57900 -	- -	- -	- -	- -
13	С130802-54	м -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	7	67 -	- -	469 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002	шт -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с	20	831,44 49,84	781,34 63,41	16629 997	15627 1268	2356 104	0,28 0,3	6 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/								
15	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	10	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,02	10896 / 641	10242 / 860	1561 / 104	0,36 / 0,41	4 / 4
16	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	15,1	1880 / -	- / -	28388 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0122-18-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.до 250 мм км	0,015	375640,89 / 30600	49625,39 / 18747	5635 / 459	744 / 281	962 / 130	176 / 91,56	3 / 1
18	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм м	53,61	1320 / -	- / -	70765 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	Е0122-23-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм км	53	38344,26 / 13635	9129,13 / 3449,25	2032246 / 722655	483844 / 182810	1177105 / 130	75,1 / 16,84	3980 / 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-47-1	-Протаскивание труб в футляр м	153	244,98 146,93	0,28 0,11	37481 22480	43 17	29246 130	0,84 -	129 -
21	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм футляр	57	4618,68 1320,75	559,8 9,29	263265 75283	31909 530	98556 130	7,99 0,02	455 1
22	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 110 мм км	0,41	58601,95 33075	25415,57 6719,85	24027 13561	10420 2755	21211 130	194 26,38	80 11
23	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм/110мм х6,6/ м	27	567 -	- -	15309 -	- -	- -	- -	- -
24	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм/90мм х5,4/ м	1032,22	380 -	- -	392244 -	- -	- -	- -	- -
25	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм/75мм х4,5/ м	2561,36	265 -	- -	678760 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	0,5	51071,13 30825	20194,88 5309,56	25536 15413	10097 2655	23487 130	179 20,64	90 10
27	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм/63мм х3,8/ м	500	188 -	- -	94000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-06ОБ-2002									
28	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	0,7	47251,5	17517,5	33076	12262	31183	173	121
		км		29700	4567,5	20790	3197	130	18,1	13
29	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм/50мм х3,7/	100	143	-	14300	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	С130804-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм/40мм х3/	100	92	-	9200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм/32мм х3/	500	73	-	36500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ								
32	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/Д 2000мм-53шт/	129,76	8045,85	1879,87	1044029	243932	332978	8,86	1150
		м3		1435,5	538,43	186270	69867	130	2,06	267
33	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20х9а-53шт;КС20х9-5 3шт)	35	10300	-	360500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	50	8170	-	408500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	в однопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15х9а-206шт;КС15х9-206шт)		-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	64	32100 -	- -	2054400 -	- -	- -	- -	- -
36	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	64	-134 -	- -	-8576 -	- -	- -	- -	- -
37	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 18 до 20	64	-250 -	- -	-16000 -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6	80	896,4 -	- -	71712 -	- -	- -	- -	- -
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	110	13400 -	- -	1474000 -	- -	- -	- -	- -
40	С12021-267	комплект -СТРЕМЯНКИ С-2	0,5	133700 -	- -	66850 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0127-56-1	т -Устройство оснований под тротуары из смеси песчано-гравийной толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	503	280,33 38,03	12,52 4,39	141006 19129	6297 2209	28380 133	0,24 0,02	122 9
42	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	503	459,45 24,75	- -	231103 12449	- -	16558 133	0,14 -	72 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/ м2								
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 2 абонента(19шт)								
43	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм/ГРЕБЕНКА/ м	11,4	67,67	4,19	771	48	896	0,34	4
				59,85	1,58	682	18	128	0,01	-
44	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/ м	11,4	196	-	2234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм 1шт	19	473,47	39,24	8996	746	616	1,47	28
				254,25	15,75	4831	299	12	0,07	1
46	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	19	499	-	9481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм 1шт	38	473,47	39,24	17992	1491	1231	1,47	56
				254,25	15,75	9662	598	12	0,07	3
48	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	38	266	-	10108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм шт	38	84	-	3192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм шт	19	157	-	2983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С31005ПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм шт	19	73,23	-	1391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 3 абонента(22шт)								
52	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм/ГРЕБЕНКА/	13,2	67,67	4,19	893	55	1038	0,34	4
				59,85	1,58	790	21	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
53	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/	13,2	196	-	2587	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	22	473,47	39,24	10416	863	713	1,47	32
		1шт		254,25	15,75	5594	346	12	0,07	2
55	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	22	499	-	10978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	66	473,47	39,24	31249	2590	2138	1,47	97
		1шт		254,25	15,75	16781	1039	12	0,07	5
57	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	66	266	-	17556	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	66	84	-	5544	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	22	157	-	3454	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С31005ПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм	22	73,23	-	1611	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
61	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	218	439,34	331,56	95776	72280	53551	0,61	133
		шт		102,38	86,58	22319	18874	130	0,33	73
62	С33008ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ПОЛИПЛАСТИК ЦЕНТР"стр.1	-Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-110х110х110мм	2	1657,17	-	3314	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С33008ПРАЙС-ЛИСТстр.3	-Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-90х90х90мм	10	2648,03	-	26480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С35014ПРАЙС-ЛИСТстр.5	-Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-90х75х90мм	2	3130,14	-	6260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С35013ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-90x63x90мм	4	3130,14	-	12521	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	С33007ПРАЙС-ЛИСТстр.3	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-75x75x75мм	2	1632,16	-	3264	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	С35012ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-75x63x75мм	6	2465,59	-	14794	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С35011ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-75x50x75мм	25	2465,59	-	61640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	С33006ПРАЙС-ЛИСТстр.3	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-63x63x63мм	1	664,55	-	665	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С35010ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-63x50x63мм	1	962,96	-	963	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С35008ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-63x32x63мм	30	962,96	-	28889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С33005ПРАЙС-ЛИСТстр.3	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-50x50x50мм	4	467,72	-	1871	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С35007ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-50x40x50мм	2	630,68	-	1261	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С35006ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-50x32x50мм	35	630,68	-	22074	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	С33004ПРАЙС-ЛИСТстр.3	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-40x40x40мм	7	313,23	-	2193	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	С35005ПРАЙС-ЛИСТстр.5	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-40x32x40мм	39	380,95	-	14857	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	С33003ПРАЙС-ЛИСТстр.3	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-32x32x32мм	48	209,95	-	10077	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников	138	299,69	224,76	41358	31017	23002	0,41	57
		шт		69,53	58,69	9595	8099	130	0,23	31
79	01.117.080.0111ПРАЙС-ЛИСТ NTG PLASTIKстр.2	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-110x90мм	2	1121,69	-	2243	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	С1.117.080.0112ПРАЙС-ЛИСТ NTG PLASTIKстр.2	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-110x75мм	2	1121,69	-	2243	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С1.117.080.0113ПРАЙС-	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-110x63мм	1	1121,69	-	1122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ NTG PLASTIKстр .2	шт		-	-	-	-	-	-	-
82	С39011ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-90x75мм	10	2359,35	-	23593	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С1.117.080.-0092ПРАЙС-ЛИСТ NTG PLASTIKстр .2	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-90x63мм	11	2359,35	-	25953	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	С39010ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-75x63мм	17	987,51	-	16788	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	С1.117.080.-0077ПРАЙС-ЛИСТ NTG PLASTIKстр .2	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-75x50мм	3	588,36	-	1765	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	С39009ПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-63x50мм	16	455,45	-	7287	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	С39009ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-63x40мм	9	455,45	-	4099	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	С1.117.080.-0066ПРАЙС-ЛИСТ NTG PLASTIKстр .2	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-63x32мм	15	402,11	-	6032	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	С39007ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-50x40мм	22	355,98	-	7831	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	С39006ПРАЙС-ЛИСТстр.4	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-50x32мм	30	355,98	-	10679	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С39005ПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-40x32мм	40	207,41	-	8296	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОРАЗБОРНЫХ(возле домов абонентов)								
92	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АГЕНСТВО СУНКАР-1"	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ТИПА ZENNER D 15мм	1346	1523,8	-	2051034	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12545960	964367			7811
			Тенге			1326840	303654			1360
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12544295	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1196174	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1628983	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5389894	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			3666283	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2890	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2042607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1021
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15462117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1935374	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1665	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1511	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	290	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1801	-		-
		ИТОГО:					12545960	964366		7811
							1326841	303652		1360

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2042607
На сантехнические работы	1934
Всего накладных расходов:	2044541
Итого с накладными	14590501

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	875430
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15465931
Итого с временными, 1,5 %	15697920
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	15840771
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15903563
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16060542
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	33530236
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	670605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34200841
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4104101
Итого с НДС	38304942

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс»

КАДР БӨЛІМІ

_____ А.Тажиев

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е.Егизбаев

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 24 августа 2012 г.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей мкр. Самал-3 г.Шымкент».**
Договор: **№ 63АК от 16 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	122 897 042	137 644 687	22 474 081	25 170 971
2	**Всего к оплате**	**122 897 042**	**137 644 687**	**22 474 081**	**25 170 971**

Заказчик :

Зам. начальника
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Б.Рысбаев

Инженер :

инжиниринговые услуги
«Утверждаю»
Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ А. Тажиев

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

24.08.2012

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик
Договор

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВЕТОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ МКР.САМАЛ-3 16.03.2011г.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 24 августа 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОРАЗБОРНЫХ										
1	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	117,6	8045,85	1879,87		946192	221073		301774	8,86	1042
				1435,5	538,43		168815	63319		130	2,06	242
2	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10х6-1шт) м	247,8	5621	-		1392884	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
3	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП10-1шт) м3	42	32100	-		1348200	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
4	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	42	-134	-		-5628	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	42	-250	-	-10500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	117,6	94	-	11054	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/К06/	420	896,4	-	376488	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Сарыагаш-Аман"	-Люк пластмассовый, тип Л /С/ с замком	420	6052,87	-	2542206	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)/УПОРЫ/	8,4	8160	-	68544	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 20 мм	420	74,25	-	31185	-	3402	0,41	172
		1счетчик		67,5	-	28350	-	12	-	-
11	Е0116-26-1	-Установка сгонов диам. 15 мм	420	74,25	-	31185	-	3402	0,41	172
		1сгон		67,5	-	28350	-	12	-	-
12	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	420	84	-	35280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	420	473,47	39,24	198857	16481	13608	1,47	617
		1шт		254,25	15,75	106785	6615	12	0,07	29
14	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	420	328	-	137760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.3	-Муфта п/этил.с наруж.резьбой d 20мм	840	52,63	-	44208	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из смеси песчано-гравийной толщиной 12	2242,8	280,33	12,52	628723	28079	126542	0,24	545
				38,03	4,39	85294	9850	133	0,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/								
17	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/ м2	2242,8	459,45	-	1030454	-	73827	0,14	323
				24,75	-	55509	-	133	-	-
18	Е0126-28-3	-Пенополиуритановая изоляция поверхностей оборудования методом напыления м2	2,94	6740,11	3311,11	19816	9735	15658	17,32	51
				3267	2058,75	9605	6053	100	9,22	27
19	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	420	530	-	222600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9049508	275367			2923
			Тенге			482708	85837			339
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9049508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			631275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	568545	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2982054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4678105	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			538213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10162985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3530
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	649277	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10162985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3530
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	649277	-		-

ИТОГО:

2923	9049508	275366		
	482708	85837		339

Накладные расходы :

На общестроительные работы	538213
Всего накладных расходов:	538213
Итого с накладными	9587721

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	575263
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10162984
Итого с временными, 1,5 %	10315429
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	10409299
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10450561
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10553715
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	22033413
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	440668
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22474081
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2696890
Итого с НДС	25170971

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс»

_____ А.Тажиев

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е.Егизбаев

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 24 сентября 2012 г.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей мкр. Самал-3 г.Шымкент».**
Договор: **№ 63АК от 16 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	19 248 404	21 558 212	19 248 404	21 558 212
2	**Всего к оплате**	**19 248 404**	**21 558 212**	**19 248 404**	**21 558 212**

Заказчик :

Зам. начальника
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Б.Рысбаев

Инженер :

инжиниринговые услуги

Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ А. Тажиев

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

25.09.2012

Обл. бюдж.

72

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВЕТОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ МКР.САМАЛ-3 16.03.2011г.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 24 сентября 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ								
1	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/Д 2000мм-53шт/ м3	102	8045,85	1879,87	820676	191747	261743	8,86	904
				1435,5	538,43	146421	54920	130	2,06	210
2	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20х9а-53шт;КС20х9-53шт) м	15,34	10300	-	158002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев в однопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15х9а-206шт;КС15х9-206шт) м	31,68	8170	-	258826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	30,2	32100	-	969420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
5	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	30,2	-134	-	-4047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 18 до 20 м3	30,2	-250	-	-7550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6 шт	119	896,4	-	106672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	89	13400	-	1192600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12021-267	-СТРЕМЯНКИ С-2 т	3,5	133700	-	467455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из смеси песчано-гравийной толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/ м2	500,06	280,33	12,52	140182	6260	28214	0,24	122
				38,03	4,39	19017	2196	133	0,02	9
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/ м2	483,35	459,45	-	222073	-	15911	0,14	70
				24,75	-	11963	-	133	-	-
12	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм/ГИЛЬЗЫ/ км	0,0002	146950,48	96832,85	29	19	19	296	-
				49950	21302,05	10	4	130	91,71	-
13	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм/225мм//ГИЛЬЗЫ/ м	0,2	2370	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
14	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм/ГИЛЬЗЫ/ км	0,0182	78005	36133,62	1420	658	1218	247	4
				41850	9612,9	762	175	130	37,3	1
15	С130804-235 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 122,4 мм/140мм//ГИЛЬЗЫ/ м	18,2	912	-	16598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/ГИЛЬЗЫ/ км	0,001	58791,69	25695,31	59	26	52	194	-
				33075	6813,45	33	7	130	26,38	-
17	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм/110ммх6//ГИЛЬЗЫ/ м	0,4	567	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм/90ммх5,4//ГИЛЬЗЫ/ м	0,2	380	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм/75ммх4,5//ГИЛЬЗЫ/ м	0,4	265	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОРАЗБОРНЫХ(возле домов абонентов)								
20	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	43,68	8045,85	1879,87	351443	82113	112088	8,86	387
				1435,5	538,43	62703	23519	130	2,06	90
21	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10х6-1шт) м	92,04	5621	-	517357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП10-1шт) м3	15,6	32100	-	500760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	15,6	-134	-	-2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	15,6	-250	-	-3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	43,68	94	-	4106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/К06/ шт	156	896,4	-	139838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Сарыагаш-Аман"	-Люк пластмассовый, тип Л /С/ с замком комплект	156	6052,87	-	944248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-5 Изм. и доп.вып.6	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)/УПОРЫ/ м3	3,12	8160	-	25459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
29	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 20 мм	156	74,25	-	11583	-	1264	0,41	64
		1счетчик		67,5	-	10530	-	12	-	-
30	Е0116-26-1	-Установка сгонов диам. 15 мм	156	74,25	-	11583	-	1264	0,41	64
		1сгон		67,5	-	10530	-	12	-	-
31	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	156	84	-	13104	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	156	473,47	39,24	73861	6121	5054	1,47	229
				254,25	15,75	39663	2457	12	0,07	11
		1шт								
33	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	156	328	-	51168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта п/этил.с наруж.резьбой d 20мм	312	52,63	-	16420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из смеси песчано-гравийной толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	833,04	280,33	12,52	233526	10429	47001	0,24	202
				38,03	4,39	31681	3659	133	0,02	15
		м2								
36	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	833,04	459,45	-	382740	-	27422	0,14	120
				24,75	-	20618	-	133	-	-
		м2								
37	Е0126-28-3	-Пенополиуритановая изоляция поверхностей оборудования методом напыления	1,09	6740,11	3311,11	7360	3616	5816	17,32	19
				3267	2058,75	3568	2248	100	9,22	10
		м3								
38	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	156	530	-	82680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						7704544	300990		2185
							357499	89185		346

Накладные расходы :

На общестроительные работы	507063
Всего накладных расходов:	507063
Итого с накладными	8211607

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	492696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8704303
Итого с временными, 1,5 %	8834868
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	8915265
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8950604
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9038953
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	18870984
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	377420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19248404
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2309808
Итого с НДС	21558212

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс»

_____ А.Тажиев

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е.Егизбаев

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 24 октября 2012 г.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей мкр. Самал-3 г.Шымкент».**
Договор: **№ 63АК от 16 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	168 615 360	188 849 203	23 351 254	26 153 404
2	**Всего к оплате**	**168 615 360**	**188 849 203**	**23 351 254**	**26 153 404**

Заказчик :

Зам. начальника
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Б.Рысбаев

Инженер :

инжиниринговые услуги

Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ А. Тажиев

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

24.10.2012.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВЕТОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ МКР.САМАЛ-3 16.03.2011г.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 24 октября 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами м3	100	32,25	31,21	3225	3121	898	0,01	1		
				1,04	8,22	104	822	97	0,03	3		
2	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами/КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ/ м3	3001	32,25	31,21	96773	93652	26960	0,01	22		
				1,04	8,22	3121	24673	97	0,03	95		
3	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором одноковшовым, с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами/РАБОЧ.И ПРИЕМН.КОТЛОВАНЫ ДЛЯ ГНБ/ м3	235	32,25	31,21	7578	7334	2111	0,01	2		
				1,04	8,22	244	1932	97	0,03	7		
4	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	696,89	262,72	-	183084	-	206885	1,85	1288		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	183084	-	113	-	-		
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	130	218,93	-	28461	-	32161	1,54	200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную								
		м3		218,93	-	28461	-	113	-	-
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ И ПОД ТРУБОЙ 20мм/30мм/	1235	122,18	-	150892	-	170508	0,89	1093
				122,18	-	150892	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13909,38	6,48	6,48	90125	90125	28383	-	-
				-	2,1	-	29261	97	0,01	112
		м3								
8	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	13909,38	3,2	3,2	44503	44503	14015	-	-
				-	1,04	-	14449	97	-	55
		м3								
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ И КОТЛ.ДЛЯ ГНБ/	200	21,55	4,52	4309	903	3304	0,11	22
				17,03	-	3406	-	97	-	-
		м3								
10	С010333-А3-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	400,24	40,7	-	16290	-	3258	0,17	68
				8,14	-	3258	-	100	-	-
		т								
		ТРУБЫ								
11	Е0122-1-3	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/ФУТЛЯРЫ/	0,069	140489,82	23806,04	9694	1643	5328	297	20
				50400	8993,25	3478	621	130	43,92	3
		км								
12	С130802-27	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм/ФУТЛЯРЫ/	69,55	352	-	24482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130802-56	-Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм	23	101	-	2323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/ФУТЛЯРЫ/	0,387	96281,07	1984,82	37261	768	23469	270	104
				45900	749,25	17763	290	130	3,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм/ФУТЛЯРЫ/	км 396,5	193 -	- -	76525 -	- -	- -	- -	- -
16	С130802-54	-Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	м 381	67 -	- -	25527 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	шт 80	831,44 49,84	781,34 63,41	66515 3987	62507 5072	9422 104	0,28 0,3	22 24
18	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м 5	1089,57 64,08	1024,24 86,02	5448 320	5121 430	781 104	0,36 0,41	2 2
19	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м 10	1880 -	- -	18800 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0122-18-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.до 250 мм	м 0,01	375640,89 30600	49625,39 18747	3756 306	496 187	642 130	176 91,56	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
21	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	100	1320	-	132000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-23-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	100	38344,26	9129,13	3834426	912913	2220952	75,1	7510
		км		13635	3449,25	1363500	344925	130	16,84	1684
23	Е0122-47-1	-Протаскивание труб в футляр	1281	244,98	0,28	313813	359	244866	0,84	1081
		м		146,93	0,11	188217	141	130	-	1
24	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	100	4618,68	559,8	461868	55980	172905	7,99	799
				1320,75	9,29	132075	929	130	0,02	2
		футляр								
25	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,42	51071,13	20194,88	21450	8482	19729	179	75
				30825	5309,56	12947	2230	130	20,64	9
		км								
26	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм/63мм х3,8/	500	188	-	94000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	9,3	47251,5	17517,5	439439	162913	414294	173	1609
				29700	4567,5	276210	42478	130	18,1	168
		км								
28	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм/50мм х3,7/	300	143	-	42900	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	С130804-204	-Трубы водопроводные из	100	92	-	9200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм/40мм х3/ м		-	-	-	-	-	-	-
30	С130804-181	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм/32мм х3/ м	200,17	73	-	14612	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002			-	-	-	-	-	-	-
31	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	107,78	664	-	71566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.до 50 мм врезка	4	495,33	80,05	1981	320	1486	1,3	5
				254,25	31,5	1017	126	130	0,15	1
33	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 63-75 мм врезка	4	764,92	120,17	3060	481	2118	1,86	7
				362,25	45	1449	180	130	0,22	1
34	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 90-110 мм врезка	11	950,73	180,25	10458	1983	6628	2,01	22
				396	67,5	4356	743	130	0,33	4
35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых муфт шт	8	299,69	224,76	2398	1798	1333	0,41	3
				69,53	58,69	556	470	130	0,23	2
36	С30009ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с наружной резьбой /к врезке/ диам.40мм шт	6	101,59	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С30007ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с наружной резьбой /к врезке/ диам.32мм шт	2	73,23	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:						6349497	1455404		13958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2378750	469959		2175

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3612437
Всего накладных расходов:	3612437
Итого с накладными	9961934

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	597716
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10559650
Итого с временными, 1,5 %	10718045
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	10815579
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10858451
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10965631
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	22893386
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	457868
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23351254
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2802150
Итого с НДС	26153404

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс»

_____ А.Тажиев

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е.Егизбаев

Форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ

за 14 ноября 2012 г.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей мкр. Самал-3 г.Шымкент».**
Договор: **№ 63АК от 16 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	194 323 025	217 641 788	25 707 665	28 792 585
2	**Всего к оплате**	**194 323 025**	**217 641 788**	**25 707 665**	**28 792585**

Заказчик :

Зам. начальника
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Б.Рысбаев

Инженер :

инжиниринговые услуги

Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ А. Тажиев

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

29.11.2012

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВЕТОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ МКР.САМАЛ-3 16.03.2011г.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 14 ноября 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЫ								
1	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 110 мм	3	58601,95	25415,57	175806	76247	155200	194	582
		км		33075	6719,85	99225	20160	130	26,38	79
		РАЗДЕЛ 1.								
		МОНТАЖ ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ								
2	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	16,71	459,45	-	7677	-	550	0,14	2
		м2		24,75	-	414	-	133	-	-
		МОНТАЖ ОБЩЕУЛИЧНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА D=80мм								
3	Е0116-26-3	-Установка водомеров диам. 80 мм	11	1279,83	60,08	14078	661	416	1,68	18
		1шт		292,5	22,5	3218	248	12	0,11	1
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АГЕНСТВО СУНКАР-1"с тр.6	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ТИПА ZENNER D 80мм	11	23830,53	-	262136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,4	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 мм		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	-
		шт								
6	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	11	5190	-	57090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0044	78005	36133,62	343	159	294	247	1
				41850	9612,9	184	42	130	37,3	-
		км								
8	С130804-235 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 122,4 мм/140мм//ГИЛЬЗЫ/	4,4	912	-	4013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	22	156,43	21,43	3441	471	3604	0,6	13
				126	-	2772	-	130	-	-
		фланец								
10	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	22	377	-	8294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		МОНТАЖ ОБЩЕУЛИЧНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА D=65мм								
11	Е0116-26-3	-Установка водомеров диам. 65 мм	3	1279,83	60,08	3839	180	113	1,68	5
				292,5	22,5	878	68	12	0,11	-
		1шт								
12	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АГЕНСТВО СУНКАР-1"стр.6	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ТИПА ZENNER D 65мм	3	21659,12	-	64977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
				227,25	6,75	682	20	130	0,03	-
		шт								
14	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,0012	58791,69	25695,31	71	31	62	194	-
				33075	6813,45	40	8	130	26,38	-
		км								
16	С130804-233	-Трубы водопроводные из	1,2	567	-	680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм/110ммх6//ГИЛЬЗЫ/ м		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	6	74,06 63	9,93 -	444 378	60 -	491 130	0,32 -	2 -
18	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	285 -	- -	1710 -	- -	- -	- -	- -
		МОНТАЖ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА D=50мм								
19	Е0116-26-2	-Установка водомеров диам. 50 мм 1шт	1	952,37 211,5	36,99 13,5	952 212	37 14	27 12	1,22 0,07	1 -
20	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АГЕНСТВО СУНКАР-1"стр.6	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ТИПА ZENNER D 50мм шт	1	19868,65 -	- -	19869 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 -
22	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	3500 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм км	0,0004	58791,69 33075	25695,31 6813,45	24 13	10 3	21 130	194 26,38	- -
24	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм/90ммх5,4//ГИЛЬЗЫ/ м	0,4	380 -	- -	152 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	74,06 63	9,93 -	148 126	20 -	164 130	0,32 -	1 -
26	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285 -	- -	570 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		МОНТАЖ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА D=40мм								
27	Е0116-26-2	-Установка водомеров диам. 40 мм	3	952,37	36,99	2857	111	81	1,22	4
		1шт		211,5	13,5	635	41	12	0,07	-
28	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	3	14400	-	43200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
30	С130901-10	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 40 мм	3	702	-	2106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,0012	58791,69	25695,31	71	31	62	194	-
		км		33075	6813,45	40	8	130	26,38	-
32	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм/75ммх4,5//ГИЛЬЗЫ/	1,2	265	-	318	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых муфт	6	299,69	224,76	1798	1349	1000	0,41	2
		шт		69,53	58,69	417	352	130	0,23	1
34	С30009ПРАЙС-ЛИСТстр.3	-Муфта с наружной резьбой диам.40мм	6	101,59	-	610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА D=32мм								
35	Е0116-26-2	-Установка водомеров диам. 32 мм	1	952,37	36,99	952	37	27	1,22	1
		1шт		211,5	13,5	212	14	12	0,07	-
36	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АГЕНСТВО СУНКАР-1"стр.6	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ТИПА ZENNER D 32мм	1	8054,97	-	8055	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-

109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	499	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,0004	58791,69	25695,31	24	10	21	194	-
				33075	6813,45	13	3	130	26,38	-
		км								
40	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм/75ммх4,5//ГИЛЬЗЫ/	0,4	265	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых муфт	2	299,69	224,76	599	450	333	0,41	1
				69,53	58,69	139	117	130	0,23	-
		шт								
42	С30007ПРАЙС-ЛИСТстр.3	-Муфта с наружной резьбой диам.32мм	2	73,23	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		МОНТАЖ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ								
43	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
44	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	9	405,4	16,15	3649	145	2738	1,36	12
				227,25	6,75	2045	61	130	0,03	-
		шт								
46	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	9	5190	-	46710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	405,4	16,15	1622	65	1217	1,36	5
				227,25	6,75	909	27	130	0,03	-
		шт								
48	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	4	3500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 50 мм								
		шт								
49	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/МОНТАЖН.ВСТАВКИ/	0,0102	121294,13	49389,75	1232	502	1076	312,7	3
				62775	18657	638	190	130	91,12	1
		т								
50	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм/МОНТАЖН.ВСТАВКИ/	0,8	882	-	706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
		1шт								
52	С130901-10	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	702	-	3510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
54	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	499	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
56	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	18	118,85	16,47	2139	296	2264	0,46	8
				96,75	-	1742	-	130	-	-
		фланец								
58	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	18	377	-	6786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
				96,75	-	581	-	130	-	-
		фланец								
60	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	6	342	-	2052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
61	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4
		фланец		63	-	882	-	130	-	-
62	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	14	285	-	3990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0184	52657,31	536,06	969	10	921	289	5
				47475	202,5	874	4	105	0,99	-
		1т								
64	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,0184	119700	-	2202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 4 абонента(38шт)								
65	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм/ГРЕБЕНКА/	22,8	67,67	4,19	1543	96	1793	0,34	8
				59,85	1,58	1365	36	128	0,01	-
		м								
66	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/	22,8	196	-	4469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
67	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	38	473,47	39,24	17992	1491	1231	1,47	56
				254,25	15,75	9662	598	12	0,07	3
		1шт								
68	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	38	499	-	18962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	152	473,47	39,24	71967	5964	4925	1,47	223
				254,25	15,75	38646	2394	12	0,07	11
		1шт								
70	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	152	266	-	40432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	152	84	-	12768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и	38	157	-	5966	-	-	-	-

112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		контргайкой, d 32 мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С31005ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм	38	73,23	-	2783	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 5 абонентов(32шт)								
74	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм/ГРЕБЕНКА/	28,8	67,67	4,19	1949	121	2265	0,34	10
				59,85	1,58	1724	46	128	0,01	-
		м								
75	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/	28,8	196	-	5645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
76	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	32	473,47	39,24	15151	1256	1037	1,47	47
				254,25	15,75	8136	504	12	0,07	2
		1шт								
77	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	32	499	-	15968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	160	473,47	39,24	75755	6278	5184	1,47	235
				254,25	15,75	40680	2520	12	0,07	11
		1шт								
79	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	160	266	-	42560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	160	84	-	13440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	32	157	-	5024	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	С31005ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм	32	73,23	-	2343	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ГРЕБЕНОК на 5 абонентов(60шт)								
83	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40	54	67,67	4,19	3654	226	4246	0,34	18
				59,85	1,58	3232	85	128	0,01	-

113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм/ГРЕБЕНКА/								
		м								
84	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/ГРЕБЕНКА/	54	196	-	10584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	60	473,47	39,24	28408	2354	1944	1,47	88
				254,25	15,75	15255	945	12	0,07	4
		1шт								
86	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	60	499	-	29940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	360	473,47	39,24	170449	14126	11664	1,47	529
				254,25	15,75	91530	5670	12	0,07	25
		1шт								
88	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	360	266	-	95760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	360	84	-	30240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	60	157	-	9420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	С31005ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта с внутренней резьбой диам.32мм	60	73,23	-	4394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОРАЗБОРНЫХ(возле домов абонентов)								
92	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	44,72	8045,85	1879,87	359806	84067	114755	8,86	396
				1435,5	538,43	64195	24078	130	2,06	92
		м3								
93	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10х6-1шт)	100	5621	-	562098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
94	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	21,74	32100	-	697873	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП10-1шт) м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
95	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	21,74	-134 -	- -	-2913 -	- -	- -	- -	- -
96	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	21,74	-250 -	- -	-5435 -	- -	- -	- -	- -
97	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	44,72	94 -	- -	4204 -	- -	- -	- -	- -
98	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/К06/ шт	3	896,4 -	- -	2689 -	- -	- -	- -	- -
99	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Сарыагаш-Аман"	-Люк пластмассовый, тип Л /С/ с замком комплект	3	6052,87 -	- -	18160 -	- -	- -	- -	- -
100	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)/УПОРЫ/ м3	7,04	8160 -	- -	57443 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 20 мм 1счетчик	352	74,25 67,5	- -	26136 23760	- -	2851 12	0,41 -	144 -
102	Е0116-26-1	-Установка сгонов диам. 15 мм 1сгон	352	74,25 67,5	- -	26136 23760	- -	2851 12	0,41 -	144 -
103	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм шт	352	84 -	- -	29568 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	352	473,47 254,25	39,24 15,75	166662 89496	13813 5544	11405 12	1,47 0,07	517 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 25 мм								
105	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1шт 352	328 -	- -	115456 -	- -	- -	- -	- -
106	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	-Муфта п/этил.с наруж.резьбой d 20мм	шт 704	52,63 -	- -	37051 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из смеси песчано-гравийной толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	шт 1879,68	280,33 38,03	12,52 4,39	526930 71484	23533 8256	106054 133	0,24 0,02	457 33
108	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	м2 1879,68	459,45 24,75	- -	863619 46522	- -	61874 133	0,14 -	271 -
109	Е0126-28-3	-Пенополиуритановая изоляция поверхностей оборудования методом напыления	м2 2,46	6740,11 3267	3311,11 2058,75	16584 8038	8147 5066	13104 100	17,32 9,22	43 23
110	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м3 352	530 -	- -	186560 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	шт 73,73	8097,13 8032,5	- -	596985 592220	- -	769886 130	51,5 -	3797 -
112	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм	км 2,54	8170,63 8032,5	- -	20721 20370	- -	26482 130	51,5 -	131 -
113	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.до 100 мм	км 1,05	8287,75 8032,5	- -	8694 8426	- -	10954 130	51,5 -	54 -
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ								
114	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	км 105,12	66,66 15,5	51,16 9,62	7007 1629	5378 1011	3512 133	0,12 0,04	12 4
115	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м3 876	220,97 6,41	17,83 5,07	193568 5615	15615 4439	13372 133	0,04 0,02	36 16
			м2							

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0127-18-3	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных м3	194,1	95,88	73,49	18611	14265	9601	0,16	30				
				22,39	14,8	4346	2873	133	0,06	11				
2	E0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1568,975	24,98	24,17	39198	37927	10925	0,01	9				
				0,81	6,37	1271	9992	97	0,02	38				
3	E0101-164-1	-Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ПРИЯМКИ / м3	48,525	200,88	-	9748	-	11015	1,42	69				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			200,88	-	9748	-	113	-	-				
4	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/ПОД ТРУБОЙ И НАД ТРУБОЙ ПЕСКОМ/ м3	839,876303	122,18	-	102616	-	115956	0,89	743				
				122,18	-	102616	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143008-92	м3 -Песок природный	271,4	990	-	268686	-	-	-	-
6	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с), при перемешении 1 группы грунтов до 5 м	767,9	- 5,55 - -	- 5,55 1,8	- 4266 - -	- 4266 1385	- 1343 97	- - 0,01	- - 5
7	Е0101-27-7	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1группы добавлять на каждые последующие 5 м	767,9	3,11 - -	3,11 1,01	2389 - -	2389 776	752 97	- - -	- - 3
8	Е0122-1-1	м3 -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/ФУТЛЯР/	0,117	95681,07 45900	ТРУБЫ 1984,82 749,25	11195 5370	232 88	7095 130	270 3,66	32 -
9	С130802-25	км -Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм/ФУТЛЯРЫ/	117,936	193 -	- -	22762 -	- -	- -	- -	- -
10	С130802-54	м -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм/ФУТЛЯРЫ/	48	67 -	- -	3216 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-1-3	шт -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/ФУТЛЯРЫ/	0,113	139377,92 50400	23806,04 8993,25	15750 5695	2690 1016	8725 130	297 43,92	34 5
12	С130802-25	км -Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм/ФУТЛЯРЫ/	113	193 -	- -	21809 -	- -	- -	- -	- -
13	С130802-56	м -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм/ФУТЛЯРЫ/	43	101 -	- -	4343 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
14	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50-32 мм	230	244,98	0,28	56344	64	43965	0,84	194
				146,93	0,11	33794	25	130	-	-
		м								
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 50-35 мм	230	10,99	-	2528	-	295	0,05	12
				10,69	-	2459	-	12	-	-
		м								
16	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.75 мм	0,127	58601,95	25415,57	7442	3228	6570	194	25
				33075	6719,85	4201	853	130	26,38	3
		км								
17	ПР АТЫРАУСКИЙ ЗАВОД	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм/75х4,5мм/	128,27	209,78	-	26909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	6,237	47514,93	17780,93	296351	110900	278647	173	1079
				29700	4666,5	185239	29105	130	18,1	113
		км								
19	ПР АТЫРАУСКИЙ ЗАВОД	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм/50х9мм/	1003,94	93,37	-	93742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	ПР АТЫРАУСКИЙ ЗАВОД	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм/40х2,4мм/	1253,41	59,76	-	74901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	ПР АТЫРАУСКИЙ ЗАВОД	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм/32х2,3мм/	496,92	45,24	-	22479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	ПР АТЫРАУСКИЙ ЗАВОД	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм/20х1,5мм/	3712,76	23,24	-	86286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	171	11,13	-	1903	-	219	0,05	9

119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		10,69	-	1828	-	12	-	-
24	E0122-38-2	м -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 75 мм	2	764,92 362,25	120,17 45	1530 725	240 90	1059 130	1,86 0,22	4 -
		врезка								
		МОНТАЖ ОБЩЕУЛИЧНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА								
25	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншеи/	0,7	262,72 262,72	- -	184 184	- -	208 113	1,85 -	1 -
26	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	1,17	134,1 134,1	- -	157 157	- -	177 113	0,97 -	1 -
27	E0127-21-1	м3 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2,87	100,33 6,41	- -	288 18	- -	24 133	0,04 0,02	- -
28	E0106-1-1	м2 -Устройство бетонной отмостки	0,29	5318,77	66,01	1542	19	67	1,35	-
29	E0109-4-1	м3 -Монтаж металл.ящика, массой до 0,1 т	0,0615	195,75 20197,65 16852,5	24,93 2621,77 990	57 1242 1036	7 161 61	105 988 90	0,12 99,3 5,3	- 6 -
30	ССМЕТА 2007г.	т -Стоимость металл.ящика, массой до 0,1 т с в/м d 65мм	1	143813,9 -	- -	143814 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА								
31	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншеи/	8,7	262,72 262,72	- -	2286 2286	- -	2583 113	1,85 -	16 -
32	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	15,66	134,1 134,1	- -	2100 2100	- -	2373 113	0,97 -	15 -
33	E0127-21-1	м3 -Устройство однослойных	60,9	100,33	-	6110	-	519	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см		6,41	-	390	-	133	0,02	1
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки м2	5,8	5318,77	66,01	30849	383	1344	1,35	8
				195,75	24,93	1135	145	105	0,12	1
35	Е0109-4-1	-Монтаж металл.ящика, массой до 0,1 т м3	1,092	20197,65	2621,77	22056	2863	17536	99,3	108
				16852,5	990	18403	1081	90	5,3	6
36	ССМЕТА 2007г.	-Стоимость металл.ящика, массой до 0,1 т на 4в/м т	27	13503,77	-	364602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	ССМЕТА 2007г.	-Стоимость металл.ящика, массой до 0,1 т на 6в/м шт	8	16501,89	-	132015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0116-26-1	-Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам.20 мм шт	113	45,49	0,94	5141	106	5858	0,41	46
				40,5	-	4577	-	128	-	-
39	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 20 мм 1счетчик	113	75,82	1,57	8568	177	9763	0,41	46
				67,5	-	7628	-	128	-	-
40	ПР ТОО "АГЕНСТВО СУНКАР-1"	-СЧЕТЧИК типа "ZENNER" d 15мм 1счетчик	113	1265,75	-	143030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-36-1	-Установка стальных вентилей диам.до 50 мм шт	255	276,46	17,71	70497	4516	64145	1,07	273
				186,75	6,75	47621	1721	130	0,03	8
42	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	226	266	-	60116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	29	499	-	14471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0116-26-2	-Установка сгонов диам. 32 мм 1сгон	29	952,37	36,99	27619	1073	783	1,22	35
				211,5	13,5	6134	392	12	0,07	2
45	С130810-53	-Сгоны стальные, d 32 мм	29	157	-	4553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-36-1	-Установка угольника диам.32 мм шт	29	276,46	17,71	8017	514	7295	1,07	31
				186,75	6,75	5416	196	130	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
47	С137005-75П-РАЙС-ЛИСТ	-Угольник диам.32мм	29	253,1	-	7340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0122-36-1	-Установка полиэтиленовых муфт(к врезке)	11	276,46	17,71	3041	195	2767	1,07	12
				186,75	6,75	2054	74	130	0,03	-
		шт								
49	С30014ПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта с наружной резьбой d-75мм(к врезке)	6	871,72	-	5230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С41009ПРАЙС-ЛИСТ	-Заглушка d-20мм	7	76,58	-	536	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых угольников	137	75,47	0,54	10339	74	1147	0,41	57
				69,53	0,22	9526	31	12	0,23	31
		шт								
52	ПРПРАЙС-ЛИСТ	-Угольники для водоснабжения полиэтиленовые d-20мм	113	118,27	-	13364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0116-26-2	-Установка сгонов диам.15 мм	113	952,37	36,99	107618	4180	3051	1,22	138
		1сгон		211,5	13,5	23900	1526	12	0,07	8
54	С130810-53	-Сгоны стальные, d 15 мм	113	157	-	17741	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых муфт	170	300,57	225,64	51097	38358	2622	0,41	70
		шт		69,53	58,98	11820	10027	12	0,23	38
56	С2ПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта 20х20 мм	170	67,24	-	11431	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	27	438,11	330,33	11829	8919	6617	0,61	16
				102,38	86,13	2764	2326	130	0,33	9
		шт								
58	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	-Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-75х50мм	3	1282,76	-	3848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	-Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-50х32х50мм	12	565,63	-	6788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	-Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-40х32мм	6	465,56	-	2793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов,отводов	28	299,69	224,76	8391	6293	4667	0,41	12
				69,53	58,69	1947	1643	130	0,23	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
62	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	-Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-75x50мм	1	874,95	-	875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-10	-Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-50x40мм	4	346,1	-	1384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-10	-Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-40x32мм	4	249,2	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-10	-Отводы для водоснабжения полиэтиленовые d-75x75мм	7	1189,02	-	8323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм	0,127	8170,63	-	1038	-	1326	51,5	7
				8032,5	-	1020	-	130	-	-
		км								
67	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	6,403	8097,13	-	51846	-	66862	51,5	330
				8032,5	-	51432	-	130	-	-
		км								
					ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ					
68	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1617,5	100,33	-	162288	-	13790	0,04	67
				6,41	-	10368	-	133	0,02	30

		Всего по Ф №2 прямые затраты			**11 625 240**	
		Временные здания и сооружения 1,5%			**174 379**	
		Итого			**11 799 619**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			**107 377**	
		Затраты на выслугу лет 1%			**117 996**	
		Дополнительные отпуска 0,4%			**47 198**	
		Итого в базовых ценах 2001 года			**12 072 190**	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			**25 203 594**	
		Налоги и обязательные платежи 2%			**504 072**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			**25 707 665**	
		НДС 12%			**3 084 920**	
		Всего к оплате			**28 792 585**	

Инженер
Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс»
_____ А.Тажиев

Генподрядчик:
Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»
_____ Е.Егизбаев

122