С п р а в к а

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 30 июля 2012 г.

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО»**
Инженер : **ТОО «АРХ СТРОЙСЕВИС-А»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительства электроснабжения ТОО «Сайрамский мясо-молочный комплекс «Жана-Талап в с/о Жана-Талап по ул.Строительная 93 Сайрамского района ЮКО»**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Общестроительные работы	11 331 130	12 690 865	11 331 130	12 690 865
	В том числе оборудования	6 158 738	6 897 787	6 158 738	6 897 787
	Итого затраты подрядчика	**11 331 130**	**12 690 865**	**11 331 130**	**12 690 865**
	ПСД	**665 178**	**745 000**	**665 179**	**745 000**
	Экспертиза ПСД	**143 750**	**161 000**	**143 750**	**161 000**
	Всего к оплате	**12 140 058**	**13 596 865**	**12 140 058**	**13 596 865**

Заказчик :

Зам. начальника «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО»

_____ Г.Тилеуов

Инженер :

инжиниринговых услуги

Директор ТОО «АРХ СТРОЙСЕРВИС-А»

_____ А.Жанас

Технадзор _____ Карабаев А.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ МЯСО-МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 30 июля 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
		шт		1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
2	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ"стр. 17	Разъединительный пункт РЛНД1-10/200	1	22382,91	-	22383	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА П10-4(37ШТ)								
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-4	37	1534,11	878,23	56762	32495	29241	3,06	113
		опора		506,25	246,42	18731	9118	105	1,03	38
4	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5(П10-4)	37	18000	-	666000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-Траверса ТМ 10 ООО"ИНТЭКО "стр.10		37	1140,18	-	42187	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ 9	74	222,26	-	16447	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО"ИНТЭКО "стр.8	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	ПРАЙС-ЛИСТ Компания ООО"ИНТЭКО "стр.13	-Хомут Х42 шт	37	104,72	-	3875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	ПРАЙС-ЛИСТ	-Заземляющий проводник ЗП 1 шт	37	178,42	-	6602	-	-	-	-
	ООО"ИНТЭКО "стр.9			-	-	-	-	-	-	-
9	ПРАЙС-ЛИСТ "НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.19	-Изолятор штыревой ШФ 20Г шт	222	378,78	-	84089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ПРАЙС-ЛИСТ "НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.19	-Колпачок К6 шт	222	11,96	-	2655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПРАЙС-ЛИСТ-Крепления провода "Инвестор-М"стр.21	шт	222	249,99	-	55497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист-Зажим ПС-2 "НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.21	шт	37	80,69	-	2986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Зажим ПА "НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.21	шт	222	46,28	-	10274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ОПОРА УА10-2(10ШТ)	10	4836,53	3187,28	48365	31873	24721	9	90
				1476	878,4	14760	8784	105	3,63	36
15	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 опора шт	30	17700	-	531000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	30	459,29	301,79	13779	9054	7584	0,91	27
				157,5	83,25	4725	2498	105	0,3	9
17	С143014-3 Изм. и	-Плиты П-3и м3	1,32	22000	-	29040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Траверса ТМ 6 Компания ООО"ИНТЭКО "стр.10	шт	10	1581,49	-	15815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	ПРАЙС-ЛИСТ -Оголовок ОГ 2 Компания ООО"ИНТЭКО "стр.7	шт	20	194,47	-	3889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	ПРАЙС-ЛИСТ -Хомут Х1 Компания ООО"ИНТЭКО "стр.12	шт	10	106,86	-	1069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	ПРАЙС-ЛИСТ -Хомут Х2 Компания ООО"ИНТЭКО "стр.13	шт	10	123,94	-	1239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	ПРАЙС-ЛИСТ -Кронштейн У 4 ООО"ИНТЭКО "стр.11	шт	20	574,92	-	11498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	ПРАЙС-ЛИСТ -Стяжка Г 1 ООО"ИНТЭКО "стр.9	шт	30	504,37	-	15131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	ПРАЙС-ЛИСТ -Заземляющий проводник ЗП 1 ООО"ИНТЭКО "стр.9	шт	10	178,42	-	1784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	ПРАЙС-ЛИСТ -Изолятор штыревой ШФ 20Г "НОРМА-КАБ ЕЛЬ" стр.19	шт	60	378,78	-	22727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	ПРАЙС-ЛИСТ -Колпачок К9 "НОРМА-КАБ ЕЛЬ" стр.19	шт	50	13,46	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ-Крепления провода "Инвестор-М"стр.21	шт	60	249,99	-	14999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Зажим ПС-2 "НОРМА-КАБ ЕЛЬ" стр.21	шт	20	80,69	-	1614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-Зажим ПА	шт	40	46,28	-	1851	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.21			-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА А10-2(1ШТ)								
30	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	3156 / 986	1990 / 550	1612 / 105	5,98 / 2,29	6 / 2
31	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	17700 / -	- / -	35400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
32	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	2	459,29 / 157,5	301,79 / 83,25	919 / 315	604 / 167	506 / 105	0,91 / 0,3	2 / 1
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты П-3и м3	0,088	22000 / -	- / -	1936 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	СПрайс-лист Компания ООО"ИНТЭКО "стр.10	-Траверса ТМ 5 шт	1	1491,74 / -	- / -	1492 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35	ПРАЙС-ЛИСТ Компания ООО"ИНТЭКО "стр.7	-Оголовок ОГ 1 шт	1	690,31 / -	- / -	690 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
36	ПРАЙС-ЛИСТ Компания ООО"ИНТЭКО "стр.12	-Хомут Х1 шт	1	106,86 / -	- / -	107 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
37	ПРАЙС-ЛИСТ Компания ООО"ИНТЭКО "стр.13	-Хомут Х2 шт	1	123,94 / -	- / -	124 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ИНТЭКО "стр.11	-Кронштейн У 1 шт	1	790,77 / -	- / -	791 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
39	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ИНТЭКО "стр.9	-Стяжка Г 1 шт	2	504,37 / -	- / -	1009 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
40	ПРАЙС-ЛИСТ	-Заземляющий проводник ЗП 1	1	178,42	-	178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		---	---	---	---	---	---	---
	ООО"ИНТЭКО "стр.9			-	-	-	-	-	-	-
41	ПРАЙС-ЛИСТ	-Изолятор штыревой ШФ 20Г	6	378,78	-	2273	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
	"НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.19			-	-	-	-	-	-	-
42	ПРАЙС-ЛИСТ	-Колпачок К9	5	13,46	-	67	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
	"НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.19			-	-	-	-	-	-	-
43	СПРАЙС-ЛИСТ-Крепления провода "Инвестор-М"стр.21		6	249,99	-	1500	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс-лист-Зажим ПС-2		2	80,69	-	161	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
	"НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.21			-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс-лист-Зажим ПА		4	46,28	-	185	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
	"НОРМА-КАБЕЛЬ" стр.21			-	-	-	-	-	-	-
46	С151607-29	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	1,34	313500	-	420090	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	35,29	140,1	24,1	4944	850	3972	0,7	25
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		116	2,5	4093	88	95	0,01	1
48	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Вильсон"стр.4	-Дизельная электростанция с АВР WilsOn ДЭС-Р220НЕ 220/176	12869728,82	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								

		Оборудования			**2 892 112**	
		Всего по Ф №2 прямые затраты			**2 340 241**	
		Временные здания и сооружения 2,8%			**65 527**	
		Итого			**2 405 768**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			**16 840**	
		Затраты на выслугу лет 1%			**24 058**	
		Дополнительные отпуска 0,4%			**9 623**	
		Итого в базовых ценах 2001 года			**5 348 401**	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			**11 166 070**	

		Налоги и обязательные платежи 2%			**223 321**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			**11 389 392**	
		НДС 12%			**1 366 727**	
		Всего к оплате с оборудованием			**12 756 119**	
		Всего с понижающим коэффициентом 0,994884471			**12 690 865**	

Инженер :

ТОО «АРХ. СТРОЙСЕРВИС-А»

_____ Жарабаев А.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Егизбаев Е.

С п р а в к а

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 27 августа 2012 г

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО»**
Инженер : **ТОО «АРХ СТРОЙСЕВИС-А»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительства электроснабжения ТОО «Сайрамский мясо-молочный комплекс «Жана-Талап в с/о Жана-Талап по ул.Строительная 93 Сайрамского района ЮКО»**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Общестроительные работы	31 172 110	34 912 763	19 840 980	22 221 898
	Итого затраты подрядчика	**31 172 110**	**34 912 763**	**19 840 980**	**22 221 898**
	ПСД	**665 178**	**745 000**		
	Экспертиза ПСД	**143 750**	**161 000**		
	Всего к оплате	**31 981 038**	**35 818 763**	**19 840 980**	**22 221 898**

Заказчик :

Зам. начальника «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО»

_____ Г.Тилеуов

Инженер :

инжиниринговые услуги

Директор ТОО «АРХ СТРОЙСЕРВИС-А»

_____ А.Жанас

Технадзор _____ Карабаев А.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик

Наименование строительства и его адрес: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ МЯСО-МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА САЙРАМСКОГО РАЙОНА С/О ЖАНА-ТАЛАП ПО УЛ.СТРОИТЕЛЬНОЙ 93

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 27 августа 2012 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НА ЛЭП-10КВ										
1	75-5-8 прим.	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МТКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм со счетчиком "СЭТ" шт	1	1574800	-		1574800	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
2	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 1км	2,27	41504,56	31105,06		94215	70608		37116	51,1	116
				9157,5	6414,57		20788	14561		105	22,72	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1669015	70608				116
				Тенге			20788	14561				52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1574800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1574800	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			94215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35349	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			139211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40916	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1714011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40916	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НА КЛ-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
3	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	413,15	28,89	27,85	11934	11505	3797	0,01	3
				1,04	8,44	430	3485	97	0,03	13
		м3								
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м просеянная земля для просыпки и разравнивание грунта	413,19	6,48	6,48	2677	2677	843	-	-
				-	2,1	-	869	97	0,01	3
		м3								
5	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	1,21	219648,38	-	265555	-	36506	175	212
				27450	-	33187	-	110	-	-
		кан.-км								
6	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	171	36,7	27,8	6276	4754	2550	0,06	10
				8,8	6,9	1505	1180	95	0,04	7
		м								
7	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	706	11,2	7,9	7907	5577	3555	0,02	14
				3,3	2	2330	1412	95	0,01	8
		м								
8	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	171	32,4	23,7	5540	4053	2356	0,06	10
				8,6	5,9	1471	1009	95	0,03	6
		м								
9	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	706	18,8	14,2	13273	10025	5366	0,03	21
				4,5	3,5	3177	2471	95	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	14,4	10400	-	149729	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1230	125,6	64,1	154488	78843	66838	0,26	320
		м		41,4	15,8	50922	19434	95	0,09	113
12	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, д 25мм мм	1230	63	-	77490	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ Д 25мм	1230	27,7	2,1	34071	2583	23604	0,1	123
		м		19,7	0,5	24231	615	95	-	4
14	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	372	27,7	2,1	10304	781	7139	0,1	37
		м		19,7	0,5	7328	186	95	-	1
15	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	513	38,1	3,2	19545	1642	14377	0,15	77
		м		28,8	0,7	14774	359	95	-	2
16	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	228	45	6,7	10260	1528	7321	0,19	43
		м		32,2	1,6	7342	365	95	0,01	2
17	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	96	60,4	15,6	5798	1498	3876	0,24	23
		м		38,7	3,8	3715	365	95	0,02	2
18	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	234	66,8	18,1	15631	4235	5357	0,12	28
		м		20,3	3,8	4750	889	95	0,02	5
19	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	58	73,1	20,8	4240	1206	1532	0,14	8
		м		23,4	4,4	1357	255	95	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-146-3-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	183	82,3	24,8	15061	4538	5841	0,16	29
				28,4	5,2	5197	952	95	0,03	6
		м								
21	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	127	93,4	32,3	11862	4102	4621	0,2	25
				31,3	7	3975	889	95	0,04	5
		м								
22	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	32	113,2	42,7	3622	1366	1514	0,25	8
				40,5	9,3	1296	298	95	0,05	2
		м								
23	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг(в скобке кол-во трубы по каб.журналу)	604	26,4	3,1	15946	1872	11246	0,11	66
				19,1	0,5	11536	302	95	-	2
		м								
24	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг(в скобке кол-во трубы по каб.журналу)	487	27,5	4	13393	1948	9253	0,12	58
				19,3	0,7	9399	341	95	-	2
		м								
25	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг(в скобке кол-во трубы по каб.журналу)	680	31,5	7,5	21420	5100	13824	0,12	82
				19,8	1,6	13464	1088	95	0,01	6
		м								
26	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг(в скобке кол-во трубы по каб.журналу)	192	44	10,6	8448	2035	5709	0,18	35
				29	2,3	5568	442	95	0,01	3
		м								
27	С151601-185-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,141	67700	-	9546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
28	С151601-186-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,132	85800	-	11326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
29	С151601-187-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,255	120100	-	30626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
30	С151601-189-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил	0,455	335800	-	152789	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и сечение 4х35 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
31	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,851	534000	-	454434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
32	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	1,03	709300	-	734126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
33	С151601-184	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	0,32	1227700	-	392864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
34	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1,97	248700	-	489939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
35	СПрайс-лист-Наконечник алюминиевый А-16		16	13,84	-	222	-	-	-	-
		шт								
	Электроком плект стр.14			-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист-Наконечник алюминиевый А-35		40	19,38	-	775	-	-	-	-
		шт								
	Электроком плект стр.14			-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист-Наконечник алюминиевый А-70		24	31,64	-	759	-	-	-	-
		шт								
	Электроком плект стр.14			-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист-Наконечник алюминиевый А-95		32	39,55	-	1266	-	-	-	-
		шт								
	Электроком плект стр.14			-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс-лист-Наконечник алюминиевый А-185		32	71,2	-	2278	-	-	-	-
		шт								
	Электроком плект стр.14			-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист-Наконечник медный М-4		90	12,66	-	1139	-	-	-	-
		шт								
	Электроком плект			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.14									
41	Ц0108-573-5-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	26	663	152	17238	3952	9398	2	52
		шт		349	31,5	9074	819	95	0,18	5
42	Ц0108-573-6-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	3	735	185	2205	555	1201	2	6
		шт		383	38,3	1149	115	95	0,22	1
43	75-6-60	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	22	52000	-	1144000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
44	75-6-62	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1064-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	57400	-	57400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
45	75-6-63	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1082-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	2	64500	-	129000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
46	75-6-61	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1063-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	4	41700	-	166800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	3	514	105	1542	315	782	2	6
		шт		254	20,3	762	61	95	0,12	-
48	ПРАЙС ЛИСТ АО"КЕНТАУСКИЙ ТРАСФОРМ.ЗАВОД"стр.16	-Ящик управления освещения ЯУО96-02-3674	3	29311,11	-	87933	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ЩРН-12								
49	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	-
50	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	-
51	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Прайс-лист стр.15	-Бокс металлический навесной ЩРН-12	1	1182,69	-	1183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Прайс-лист стр.25	-Автомат ВА47-29/3/32А	1	223,09	-	223	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Прайс-лист стр.25	-Автомат ВА47-29 3Ф 25А	2	223,09	-	446	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩРН-18								
55	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	-
56	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	-
57	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	-
58	Прайс-лист стр.15	-Бокс металлический навесной ЩРН-18	1	1352,78	-	1353	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Прайс-лист стр.25	-Автомат ВА47-29/3/32А	1	223,09	-	223	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс-лист стр.25	-Автомат ВА47-29 3Ф 25А	4	223,09	-	892	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ "ТОРШЕР" ДЛИНОЙ 11м-16								
		ШТ								
61	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	16	1065,02	925,52	17040	14808	6308	0,89	14
		котлован		139,5	235,98	2232	3776	105	0,92	15
62	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	3,84	11201,75	95,97	43015	369	3258	4,9	19
		м3		771,75	36,25	2964	139	105	0,18	1
63	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКА	3,46	4646,85	2285,57	16067	7903	6836	9,35	32
		т		1579,5	617,13	5461	2134	90	2,34	8
64	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,46	542,84	144,52	1877	500	910	1,34	5
				292,5	-	1011	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	т 3,46	172800 -	- -	597473 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	т 100,27	27,26 3,13	0,02 -	2734 314	2 -	282 90	0,02 -	2 -
67	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м2 368	8,5 7,3	0,1 -	3128 2686	37 -	2552 95	0,05 -	18 -
68	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами линесцентными	м 16	1745,38 333	1411,25 239,85	27926 5328	22580 3838	9624 105	2,01 0,81	32 13
69	С151703-12	-Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт 16	4800 -	- -	76800 -	- -	- -	- -	- -
70	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт 16	496 -	- -	7936 -	- -	- -	- -	- -
71	Ц0110-901-8	-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт 16	254,8 234	12,5 -	4077 3744	200 -	4118 110	1 -	16 -
72	С151803-193	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт 16	3100 -	- -	49600 -	- -	- -	- -	- -
73	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	шт 0,368	9230 -	- -	3397 -	- -	- -	- -	- -
74	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	1000м 40	30,3 27,5	2,8 0,3	1212 1100	112 12	1056 95	0,16 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	140,1	24,1	2242	386	1801	0,7	11
		шт		116	2,5	1856	40	95	0,01	-
76	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0357	45300	-	1616	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1264	44300	-	5600	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0108-523-1	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,3	11,7	4485	187	2771	1	16
		шт		180	2,3	2880	37	95	0,01	-
79	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Светотехприборт рейд" стр.23	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ ПРС-6УЗ-П	16	371,92	-	5951	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
80	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЭлектроСнабПроект" стр.24	-Блок зажимов Б-324-16П1	16	117,58	-	1881	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ "ТОРШЕР" ДЛИНОЙ 6,5м-45								
		ШТ								
81	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	45	758,3	283	34124	12735	22316	2,48	112
		шт		441	81	19845	3645	95	0,47	21
82	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	1,28	172800	-	220745	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	37,05	27,26	0,02	1010	1	104	0,02	1
		м2		3,13	-	116	-	90	-	-
84	С151703-4	-Светильники тип	45	4460	-	200700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РКУ07-125-001-У1								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	45	496	-	22320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-412-1-	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	540	8,5	0,1	4590	54	3745	0,05	27
				7,3	-	3942	-	95	-	-
		м								
87	С151607-119-	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,54	13300	-	7182	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
88	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЭлектроСнабПроект" стр.24	-Держатель трубный К-939	135	143,5	-	19372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЭлектроСнабПроект" стр.24	-Патрубок вводной У477	90	160,08	-	14407	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЭлектроСнабПроект" стр.24	-Муфта ТР5	90	87,12	-	7841	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0110-901-8-	-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	45	254,8	12,5	11466	563	11583	1	45
		шт		234	-	10530	-	110	-	-
92	С151803-193-	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	45	3100	-	139500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
93	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	593,1	28,89	27,85	17132	16515	5451	0,01	4
				1,04	8,44	617	5003	97	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 м3								
		м3								
94	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	274,1	6,48	6,48	1776	1776	559	-	-
				-	2,1	-	577	97	0,01	2
		м3								
95	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	2550	26,3	3,3	67065	8415	56686	0,14	357
				23	0,4	58650	1020	95	-	6
		м								
96	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	110	140,1	24,1	15411	2651	12383	0,7	77
				116	2,5	12760	275	95	0,01	2
		шт								
97	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	3,2	46400	-	148610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,869	44300	-	38497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

		Оборудования			**3 165 884**	
		Всего по Ф №2 прямые затраты			**5 906 363**	
		Временные здания и сооружения 2,8%			**165 378**	
		Итого			**6 071 741**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			**42 502**	
		Затраты на выслугу лет 1%			**60 717**	
		Дополнительные отпуска 0,4%			**24 287**	
		Итого в базовых ценах 2001 года			**9 365 132**	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			**19 551 960**	
		Налоги и обязательные платежи 2%			**391 039**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			**19 942 999**	
		НДС 12%			**2 393 160**	
		Всего к оплате с оборудованием			**22 336 159**	
		Всего с понижающим коэффициентом 0,994884471			**22 221 898**	

Инженер :

ТОО «АРХ СТРОЙСЕРВИС-А»

_____ Карабаев А.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Егизбаев Е.

С п р а в к а

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 04 сентября 2012 г

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО»**
Инженер : **ТОО «АРХ СТРОЙСЕВИС-А»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Строительства электроснабжения ТОО «Сайрамский мясо-молочный комплекс «Жана-Талап в с/о Жана-Талап по ул.Строительная 93 Сайрамского района ЮКО»**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Общестроительные работы	34 878 482	39 063 900	3 706 372	4 151 137
	Итого затраты подрядчика	**34 878 482**	**39 063 900**	**3 706 372**	**4 151 137**
	ПСД	**665 179**	**745 000**		
	Экспертиза ПСД	**143 750**	**161 000**		
	Всего к оплате	**35 687 411**	**39 969 900**	**3 706 372**	**4 151 137**

Заказчик :

Зам. начальника «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО»

_____ Тилеуов

Инженер :

инжиниринговые услуги

Директор ТОО «АРХ СТРОЙСЕРВИС-А»

_____ А.Жанас

Технадзор _____ Карабаев А.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик

Наименование строительства и его адрес: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ МЯСО-МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА САЙРАМСКОГО РАЙОНА С/О ЖАНА-ТАЛАП ПО УЛ.СТРОИТЕЛЬНОЙ 93

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 04 сентября 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,5	41504,56	31105,06	20752	15553	8175	51,1	26
				9157,5	6414,57	4579	3207	105	22,72	11
		1км								
2	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,95	313500	-	297825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную кабеля АКВВ	0,01	5096,44	752,81	51	8	46	24,4	-
прим.				4140	276,75	41	3	105	1,35	-
		1км								
4	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,01	86200	-	862	-	-	-	-
прим.				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
5	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10,71	140,1	24,1	1500	258	1206	0,7	7
				116	2,5	1242	27	95	0,01	-
		шт								
6	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	115	30,3	2,8	3485	322	3037	0,16	18
				27,5	0,3	3163	34	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм м т	0,1817	44300 - -	- - -	8049 - -	- - -	- - -	- - -	-
8	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0713	45800 - -	- - -	3266 - -	- - -	- - -	- - -	-
9	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3 шт	2	5490 - -	- - -	10980 - -	- - -	- - -	- - -	-
10	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций т	0,0148	130100 - -	- - -	1925 - -	- - -	- - -	- - -	-
11	Е0133-117-3	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам шт	1	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	1225 105	3,62 2,24	4 2
12	Е0133-117-5	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами шт	1	6610,97 3397,5	3206,72 959,63	6611 3398	3207 960	4575 105	18,6 4,09	19 4
13	75-4-9 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный шт	1	825600 -	- -	825600 -	- -	- -	- -	-
14	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ	1	467000 -	- -	467000 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм								
		шт								
15	Ц0108-481-1-9	Установка дизельной электростанции	1	7859	1822	7859	1822	4755	24	24
	прим.	к-т		4478	527	4478	527	95	3,06	3
16	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
				4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
		шт								
17	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	26,3	3,3	526	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	-	-
		м								
18	С11041-83	Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400	-	1169	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,1	24,1	1401	241	1126	0,7	7
		шт		116	2,5	1160	25	95	0,01	-
20	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0395	44300	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	319	6,48	6,48	2067	2067	651	-	-
				-	2,1	-	671	97	0,01	3
		м3								

		Оборудования			**1 292 600**	
		Всего по Ф №2 прямые затраты			**435 259**	
		Временные здания и сооружения 2,8%			**12 187**	
		Итого			**447 446**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			**3 132**	
		Затраты на выслугу лет 1%			**4 474**	
		Дополнительные отпуска 0,4%			**1 790**	

		Итого в базовых ценах 2001 года			**1 749 443**	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			**3 652 381**	
		Налоги и обязательные платежи 2%			**73 048**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			**3 725 429**	
		НДС 12%			**447 051**	
		Всего к оплате с оборудованием			**4 172 481**	
		Всего с понижающим коэффициентом 0,994884471			**4 151 137**	

Инженер :

ТОО «АРХ СТРОЙСЕРВИС-А»

_____ Карабаев А.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Егизбаев Е.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

«ОҚО, Сайрам ауданы Жаңа-Талап ауыл округі Құрылысшылар көшесі 93 орналасқан «Жаңа-Талап» Сайрам ет-сүт кешені» ЖШС электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

20 __жылғы «__»_____ №____ ОҚО, Сайрам ауданы Жаңа-Талап ауыл округі Құрылысшылар көшесі 93
(объектінің орналасқан жері)

_____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

_____

200 жылғы «____»_____ № ____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – Б. Оспанов Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – Әбдіқадыров Әбілхан Әскерұлы Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші- Көшербай Батырбек Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар - Қайназаров Уалихан Анарбайұлы Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының әкімі _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер -Егізбаев Еркебұлан Мырзагелдіұлы «Шымкент-Автоматика» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы - Видякин Вячеслав Алексеевич «Вид-А» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Медетов Жұмағұл Бекенбайұлы ҚР ДСМ МСЭҚК ОҚО бойынша департамент директорының орынбасары_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Байымбетов Мұқан Рахманқұлұлы - Сайрам ауданының төтенше жағдайлар басқармасының бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Өтебаев Рақымберді Смайлұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті бастығының орынбасары_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сыдықов Қанат Жамалбекұлы - Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Даулетбақов Марат Шымкентбайұлы - Шымкент қаласы Қаламаңы электр жүйесінің бас энергетигі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жанас Амалбек Төрешұлы - «АРХ СтройСервис-А» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
(ұйымның атауы)

ОҚО, Сайрам ауданы Жаңа-Талап ауыл округі Құрылысшылар көшесі 93
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша

ОҚО, Сайрам ауданы Жаңа-Талап ауыл округі Құрылысшылар көшесі 93 орналасқан «Жаңа-Талап» Сайрам ет-сүт кешені» ЖШС электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысын, жаңадан салу.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20___жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің
(рұқсат берген органның атауы)
2012жылғы «10» шілде № 637 рұқсатнамасы.

3. Құрылысты электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Шымкент-Автоматика» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Вид-А» ЖШС-гі**
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы **сметалық құжаттама, жұмыс жобасы, сараптама қорытындысы**
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымныs атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **ОҚО Сайрам ауданы әкімімен бекітілген жобалауға тапсырыс**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы
деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі
актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **Тпсырыс №003-2012**
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын ***«Жаңа-Талап» Сайрам ет-сүт кешені» ЖШС***
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекіту (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **15.07.2012 ж.**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы**30.08.2012 ж.**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **2 ай.**
нақты **1,5 ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
барлық құжаттардың түпнұсқадан көшірмесі.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
280	кВт	400 кВа – 1 дана		400 кВа – 1 дана	
ВЛ 10 кВ L-2.7	км	ВЛ 10 кВ L-2.7		ВЛ 10 кВ L-2.7	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
КТПГ – 400 кВа 1 дана, ВЛ- 10кВ L-2.7 км
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **орындалған**
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **39 264,76** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **40 501,38** мың теңге.

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **40 501,38** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **39 264,76**мың теңге.

16. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «ОҚО, Сайрам ауданы Жаңа-Талап ауыл округі Құрылысшылар көшесі 93 орналасқан «Жаңа-Талап» Сайрам ет-сүт кешені» ЖШС электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы».

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Оңтүстік Қазақстан облысы
әкімінің бірінші орынбасары — **Оспанов Берик Серікұлы**

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясы төрағасының орынбасары:
Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік
сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау
департаменті директорының орынбасары — **Әбдікадыров Әбілхан Әскерұлы**

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасының бастығы — **Көшербай Батырбек**

Оңтүстік Қазақстан облысы
Сайрам ауданының әкімі — **Қайназаров Уалихан Анарбайұлы**

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
экология департаменті бастығының орынбасары — **Өтебаев Рақымберді Смайлұлы**

ҚР ДСМ МСЭҚК ОҚО бойынша департамент
директорының орынбасары — **Медетов Жұмағұл Бекенбайұлы**

Сайрам ауданының төтенше жағдайлар
басқармасының бастығы — **Байымбетов Мұқан Рахманқұлұлы**

Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлік
және өнеркәсіп басқармасының бастығы — **Сыдықов Қанат Жамалбекұлы**

Шымкент қаласы Қаламаңы электр
жүйесінің бас энергетигі — **Даулетбаков Марат Шымкентбайұлы**

«Вид-А» ЖШС-нің директоры — **Видякин Вячеслав Алексеевич**

«АРХ.СтройСервис-А» ЖШС-нің директоры — **Жанас Амалбек Төрешұлы**

«Шымкент-Автоматика» ЖШС-нің директоры — **Егізбаев Еркебұлан Мырзагелдіұлы**