Kazsmeta_1(Версия 2.9 от 01.05.2010)

Стройка: **Строительство жилого 9-ти этажного дома, расположенного в районе дома №91а по ул.М.Ауэзова в г. Экибастузе**

Объект: **Строительство жилого 9-ти этажного дома, расположенного в районе дома №91а по ул.М.Ауэзова в г. Экибастузе**

АКТ

выполненных работ за октябрь 2011года

Основание:

Договор №47/03-10 от 27.04.2010года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5972,560	32,24	30,77	192555	183776	56543	0,00984	59
		1м3 грунта		1,42	8,34	8481	49811	97	0,02853	170
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	8132,270	84,26	84,26	685225	685225	137029	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	137029	100	0,28959	2355
3	Е1-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-й группы	119,450	389,25	0,00	46496	0	52540	2,48000	296
		1м3 грунта		389,25	0,00	46496	0	113	0,00000	0
4	Е1-17-9	Разработка и погрузка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы после разработки вручную	119,450	42,18	40,26	5038	4809	1479	0,01290	2
		1м3 грунта		1,86	10,91	222	1303	97	0,03733	4
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6092,030	3,77	3,24	22967	19738	9455	0,00332	20
		1м3 грунта		0,48	1,12	2924	6823	97	0,00371	23
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1416,700	6,48	6,48	9180	9180	2886	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,10	0	2975	97	0,00806	11
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1416,700	3,20	3,20	4533	4533	1429	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,04	0	1473	97	0,00398	6
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	157,400	134,10	0,00	21107	0	23851	0,97200	153
		1м3 грунта		134,10	0,00	21107	0	113	0,00000	0
		Итого дополнительный транспорт по разделу				685 225	685 225			
							137 029			2 355
		Всего прямые затраты по разделу				987 101	907 261			530

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов, тенге				79 230	199 414			2 56
	Оборудование, тенге				610				
	Накладные расходы, тенге				285 212				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				42 782				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				143				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				76 339				
	Всего по разделу, тенге				1 348 652				
	Сметная заработная плата, тенге				321 426				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3 242				
РАЗДЕЛ №2. Фундаменты									
9 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	953,110	634,05	24,55	604319	23399	57479	0,26300	251
	1м2 покрытия		39,83	9,20	37962	8769	123	0,04490	43
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	97,310	392,17	66,01	38162	6423	22548	1,35000	131
	1м3		195,75	24,93	19048	2426	105	0,12180	12
11 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	99,256	8160,00	0,00	809931	0	0	0,00000	0
	м3								
12 Е6-3-5	Устройство сплошной монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона кл В25	1048,400	1366,91	210,96	1433068	221170	601532	3,06000	3208
	1м3		470,25	76,19	493010	79878	105	0,34210	359
13 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	1064,126	9460,00	0,00	10066632	0	0	0,00000	0
	м3								
14 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	16,127	64500,00	0,00	1040191	0	0	0,00000	0
	т								
15 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	49,371	62100,00	0,00	3065939	0	0	0,00000	0
	т								
16 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,910	64500,00	0,00	252195	0	0	0,00000	0
	т								
17 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	6,800	64400,00	0,00	437920	0	0	0,00000	0
	т								
18 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,018	47400,00	0,00	853	0	0	0,00000	0
	т								
19 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,182	48300,00	0,00	8791	0	0	0,00000	0
	т								
20 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,100	45800,00	0,00	4580	0	0	0,00000	0
	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,013	47400,00	0,00	616	0	0	0,00000	
22	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм т	0,605	48300,00	0,00	29222	0	0	0,00000	
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя 1м2 поверхности	245,400	245,44 37,35	3,82 1,44	60231 9166	937 353	11232 118	0,21200 0,00700	5 :
		Всего прямые затраты по разделу				17 852 650 559 186	251 929 91 426			3 64 41
		Стоимость материалов, тенге				17 041 535				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				692 791				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				103 919				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 112 726				
		Всего по разделу, тенге				19 658 167				
		Сметная заработная плата, тенге				754 531				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				4 404				
		Итого дополнительный транспорт по смете				685 225 137 029	685 225			2 35
		Всего прямые затраты				**18 839 751** **638 416**	**1 159 190** **290 840**			**4 17** **2 98**
		Стоимость материалов, тенге				**17 042 145**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**978 003**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				146 700				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 189 065**				
		Всего по смете, тенге				**21 006 819**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 075 956**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**7 646**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				21 006 819				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				1 075 956				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				17 042 145				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				7 646				

2	3	4	5	6	7	8	9	10

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	40 984 304
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	2 099 190
В том числе материалы в текущих ценах	33 249 225
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	819 686
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	41 803 990
Итого в текущих ценах	41 803 990
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	5 016 479
Сметная стоимость строительства	46 820 469
В том числе возвратные суммы	

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Заказчик:

Директор ТОО "Контрактсервис"
Колченко М.

Технический надзор заказчика
ИП Искаков

Искаков Б.С.