Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ул Достык 98, БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74. РНН 181600048588. ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к пекарне в с. Акжал Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 32 от 21.07.2014г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №1 Наружные сети НЭС	398 112,00	175 152		398 112,00	175 152	
НДС 12%	47 773,44			47 773,44		
Итого	**445 885,44**			**445 885,44**		
Всего к оплате	**445 885,44**			**445 885,44**		

Заказчик:
И.о. руководителя

_____Төлеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____Сагадиев А.С.

Технадзор:

_____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к пекарне в с. Акжал Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Договор № 32 от 21.07.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.

(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети НЭС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтажные работы										
1	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10 мм *кг*	8,8	28		246				
2	Е33-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 *м3*	0,203	1717,63 425,25	923,38 179,69	349 86	187 36	128 105	2,43 0,73	– –
3	1-4-3	Приставка одинарная к опоре или подпоре *комплект*	1	11474		11474				
4	Ц8-744-1	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	255	71,7 59,6	1,2 0,3	18284 15198	306 77	14511 95	0,36 0,002	92 1

5	16-7-13	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2	0,00666	198068		1319				
		т								
6	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2К=1,020;	0,0153	122300		1871				
		1000м								
7	16-7-108	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2К=1,020;	0,0408	24610		1004				
		км								
8	99-18-1(пл)п	Зажим планшетный	12	190		2280				
		шт								
9	1-5-117	Скоба	0,004	56200		225				
		т								
10	1-4-60	Крюки	3	101		303				
		шт								
11	99-18-10(пл)п	Трос диаметром 4мм	10	23		230				
		м								
12	1-4-83	Сталь полосовая (ГОСТ 103-76)	0,058	46400		2691				
		т								
13	8-1-57	Трубка стальная, d=15 мм	0,3	262		79				
		м								
14	8-1-60	Трубка стальная, d=32 ммК=3,000;	0,9	404		364				
		м								
15	1-7-6	Зажим петлевой	0,1	7100		710				
		100шт								
16	1-5-117	СкобаК=32,000;	0,1312	56200		7373				
		т								
17	4-1-4	Проводник, d=6 мм	0,00283	50600		143				
		т								
18	99-18-11(пл)п	Натяжной винт (талпер) DIN 1480 М16	1	302		302				
		шт								
19	Ц8-102-1	Ящик учета с рубильником	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
20	99-18-9(пл)п	ЯУР-100-21У3	1	2162		2162				
		шт								

21	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
22	99-18-12(пл)	Счетчик электроэнергии трехфазный ЦЭ6803В	1	3989		3989				
		шт								
23	1-4-83	Сталь полосовая (ГОСТ 103-76)	0,048	46400		2227				
		т								
24	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01815	58700		1065				
		т								
25	4-1-4	Продник, d=6 мм	0,00283	50600		143				
		т								
26	1-4-60	Крюк монтажный	1	101		101				
		шт								
27	1-5-117	Скоба для изолирующей втулки	0,00002	56200		1				
		т								
28	8-10-66	Втулки	2	184		368				
		шт								
29	99-89-32(пл)	Трубка резиновая	1	40		40				
		шт								
	Раздел 2 Реконструкция КТП									
30	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
		шт		441	4,5	441	5	95	0,026	–
31	99-18-13(пл)	Автомат ВА 88-35 250 А	1	5508		5508				
		шт								
32	18-3-205	Наконечники кабельные: 35-10-8	8	263		2104				
		шт								
33	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

34	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5К=2,000;	2	19400		38800				
		шт								
35	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырныеК=2,000;	4	530		2120				
		шт								
36	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сеченияК=2,000;	5,2	196		1019				
		кг								
37	4-1-4	Проводник, d=6 ммК=2,000;	0,002	50600		101				
		т								
38	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	1	1265	–	1265	–	513	3	3
		шт								
				540	–	540	–	95	–	–
39	1-7-8	Изолятор	0,16	6500		1040				
		100шт								
40	99-18-4(пл)п	Колпачек К6	16	17		272				
		шт								
41	99-18-1(пл)п	Зажим планшетный	2	190		380				
		шт								
42	1-7-6	Зажим петлевой	0,26	7100		1846				
		100шт								
		Раздел 3 Демонтажные работы								
43	Е33-103-2 (Д	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	1190,3	796,1	2381	1592	1289	2,392	5
		опора								
				394,2	219,96	788	440	105	0,916	2
44	Ц8-744-1 (ДМ	Демонтаж провода А-16 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	155	24,32	0,48	3770	74	3528	0,144	22
		м кабеля								
				23,84	0,12	3695	19	95	0,0008	–
		Всего прямые затраты				**130526**	**6675**			**150**
						25150	**1789**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				98698				

Накладные расходы, тенге	26034
- заработная плата, тенге	3905
- трудоемкость, чел-ч	13
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2050
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9517
Всего	**166077**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2989
- сметная заработная плата, тенге	421
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3719
- сметная заработная плата, тенге	1711
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1691
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	676
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**175152**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**390305,88**
- материалы, тенге	220491,00
- сметная заработная плата, тенге	78956,00
Налог (2 %)	7806,12
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**398112,00**
НДС (12 %)	47773,44
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**445885,44**

Заказчик:
И.о. руководителя
Төлеміс Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
Сагадиев А.С.

Технадзор