ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей комиссии о готовности к предъявлению
приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом здания ГУ «Общей средней школы № 14 им. Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО»

с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО «_____» _____2011г.
(населенный пункт)

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел образования Сарыагашского района ЮКО »
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказом от «07»ноября 2011 г №352

в составе:
председателя комиссии - представителя заказчика Майрихов Бауыржан – Заместитель начальника ГУ «Отдел образования Сарыагашского района ЮКО »
(Фамилия, имя. отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)
Бейсенбаев Серик – Директор ТОО «ПМК-7 LTD»
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора
Кыпшакбаев Нуржан – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и противопожарной охраны Сарыагашского района ЮКО.
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Тлеубаев Сабыр - начальник Сарыагашского санитарно-эпидемиологического надзора
(Фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов государственного надзора
Анаркул Пернебай - главный специалист отдела строительства Сарыагашского района ЮКО
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Бегайсов Орынтай - главный специалист отдела образования Сарыагашского района ЮКО
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Нупбаев Амиржан – ведущий специалист ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Елемесов Хамит – депутат районного маслихата
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Турдалин Аширбек – зам. председателя Сарыагашского филиала НДП «Нур Отан»
(Фамилия, имя, отчество, должность)
Темирбаев Е. – директор общей средней школы № 14 им.Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО»
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика Егизбаев Еркебулан - директор ТОО «Шымкент-Автоматика»
(Фамилия, имя. отчество, должность)
субподрядных организаций_____нет_____
(Фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)
Темирбаев Е. – директор общей средней школы № 14 им. Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО»
(Фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком_____ТОО «Шымкент-Автоматика»_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом
ГУ «Общей средней школы № 14 им.Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим Капитальный ремонт по смете замена кровли, системы отопления и оконных блоков
(указать виды работ)
и его субподрядными
организациями_____нет_____
(указать наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
выполнившими_____
(виды работ)

3.Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана проектными организациями ТОО «ПМК-7 LTD»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту № 65-2009
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно - сметная документация утверждена ДГП «Южгосэкспертиза»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

14 октября 2009г. № 19-0539/09

6. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2011года (месяц и год) окончание работ октябрь 2011года (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Акты выполненных работ
(перемени документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: 3000 м2
(общая площадь, вместимость и т. п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: Трехэтажное здание
(краткие технические характеристики по планировке, этажности,
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено.согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведена приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единицы;
фактически _____ единицы.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
Проектом выполнено
(сведения о выполнении)

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации : всего 23013,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20541,50 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии Капитальный ремонт ГУ «Общей средней школы № 14 им.Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО»
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____ Майрихов Б.

Члены приемочной комиссии _____ Кыпшакбаев Н.

_____ Бейсенбаев С.

_____ Анаркул П.

_____ Тлеубаев С.

_____ Бегайсов О.

_____ Елемесов Х.

_____ Нурбаев А.

_____ Турдалин А.

_____ Темирбаев Е.

_____ Егизбаев Е.

АКТ
выполнения обязательств
по капитальному ремонту за **май** 2011 года

Заказчик: ГУ «Сарыагашский районный отдел образования»
Подрядчик: ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
Договор : №8 от 27 апреля 2011г
Общая стоимость договора: 20 700 00,00 тенге
Оплачено: 2 070 000,00 тенге
Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы №14 им.Алыбай батыра в с. Жемисти Сарыагашского района, ЮКО»
Основание: акт выполненных работ № 1 за май 2011 года и справки №1 (форма -3) о стоимости выполненных работ за май 2011 года

№ п/п	Наименование объекту	стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетной месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы	5 425 091,00	6 076 102,00	5 425 091,00	6 076 102,00
2	Услуги инженера (технадзор), 0,49%	26 583,00	29 773,00	26 583,00	29 773,00
3	Услуги авторского надзора, 0,2%	10 850,00	12 152,00	10 850,00	12 152,00
4	Стоимость разработки ПСД				1 985 044,00
5	Стоимость экспертизы ПСД				344 915,00
	ВСЕГО:				**8 447 986,00**

Удержан аванс согласно графика погашения аванса в сумме: 690 000,00 (шестьсот девяносто тысяч) тенге 00 тиын
К оплате: 7 757 986,00 (семь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Сарыагашский районный отдел образования
Началник _____ Б.Ж.Рысбаев

Подрядчик: Директор ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
_____ Е.М.Егизбаев

Автор проекта: ГИП ТОО «ПМК-7LTD»
_____ К.К.Есенов

Технадзор: Инженер ТОО «Зональный Югстройэксперт»
_____ А. Нупбаев

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий средней школы №14 им.Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО(1-очередь)

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за май 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, / Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ				
16	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами** м2	1200	24,15	28980	28223
				21,51	25812	107,1
17	Е0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок** м2	1200	36,77	44124	45483
				35,10	42120	107,1
18	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов** м2	1200	48,37	58044	57436
				44,01	52812	107,1
20	С11011-427	**Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием** м2	736,03	1340,00	986280	--
21	С11021-15	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сортаОБРЕШЕТКА** м3	10,6	8200,00	86920	--
22	Е0110-14-1	**Установка стропильная нога,диаг.нога,нарожники** м3	30	22057,01	661710	131694
				3907,13	117214	108
23	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** м3	30	599,34	17980	5039
				142,31	4269	108
24	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов** м2	405	33,58	13598	12277
				31,05	12575	96,39
25	Е0112-2-3	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из цементного** м2	405	1977,23	800777	60246
				131,45	53235	107,1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2698413**
	Тенге		**308038**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**2698413**
Материалы -	Тенге		**1207625**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**1073200**
Местные материалы -	Тенге		**76465**
Накладные расходы -	Тенге		**340399**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**182329**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**3221138**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**3221138**
Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		87615
Итого:	Тенге		3308753
Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге		23161
Выслуга лет 1 %	Тенге		33088
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		13235
Итого в ценах 2001 года:	Тенге		3378237
В ценах 2010 года К=1,77419	Тенге		5993646
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		119873

1	2	3	4	5	7	9
		Итого:	Тенге		6113519	
		НДС 12 %	Тенге		733622	
		ВСЕГО:	Тенге		6847141	
		С понижающим коэффициентом К=0,88739	Тенге		**6076102**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыагашский районный отдел образования"

_____**Е.Рысбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шымкент Автоматика"

_____**Е.Егизбаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

_____**А.Нупбаев**

АКТ
выполнения обязательств
по капитальному ремонту за **июнь** 2011 года

Заказчик: ГУ «Сарыагашский районный отдел образования»
Подрядчик: ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
Договор : №8 от 27 апреля 2011г
Общая стоимость договора: 20 700 000,00 тенге
Оплачено: 2 070 000,00 тенге
Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы №14 им.Алыбай батыра в с. Жемисти Сарыагашского района, ЮКО»
Основание: акт выполненных работ № 2 за июнь 2011 года и справки №2 (форма -3) о стоимости выполненных работ за июнь 2011 года

№ п/п	Наименование объекту	стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетной месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы	10 850 182,00	12 152 204,00	5 425 091,00	6 076 102,00
2	Услуги инженера (технадзор), 0,49%	53 166,00	59 546,00	26 583,00	29 773,00
3	Услуги авторского надзора, 0,2%	21 700,00	24 304,00	10 850,00	12 152,00
	ВСЕГО:				**6 206 911,00**

Удержан аванс согласно графика погашения аванса в сумме: 690 000,00 (шестьсот девяносто тысяч) тенге 00 тиын
К оплате: 5 386 102,00 (пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч сот два) тенге 00 тиын

6117987
- 690000
5427987

Заказчик: ГУ «Сарыагашский районный отдел образования»
Началник _____ Е. Ж.Рысбаев

Подрядчик: Директор ТОО «ШЫМКЕНТ-АВТОМАТИКА»
_____ Е.М.Егизбаев

Автор проекта: ГИП ТОО «ПМК-7LTD»
_____ К.К.Есенов

Технадзор: Инженер ТОО «Зональный Югстройэксперт»
_____ А. Нупбаев

ФОРМА 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий средней школы №14 им.Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО(1-очередь)

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, / Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ				
1	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм м	680	128,99 127,49	87713 86693	100066 115,2
2	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм м	100	67,96 67,46	6796 6746	7782 115,2
3	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм м	100	67,96 67,46	6796 6746	7782 115,2
4	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	680	606,31 65,48	412291 44526	59579 128
5	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	100	422,48 52,20	42248 5220	6872 128
6	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	100	264,48 52,20	26448 5220	6872 128
7	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	1100	11,13 10,69	12243 11759	15052 128
8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	92,2	4327,15 108,45	398963 9999	14334 128
9	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1бак	1	4557,98 621,00	4558 621	827 128
10	Е0118-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/ котел	2	16705,20 10417,50	33410 20835	29249 128
11	75-1-73	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 70 кВт, количество секций 8 шт, 1315х500х1150 мм шт	2	84600,00	169200	--
12	С131003-2	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 2/26, подача 7,2 м3/ч, напор 26 м, двигатель мощностью 2,8 шт	2	29200,00	58400	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, шт	4	6480,00	25920	--

1	2	3	4	5	7	9
14	С130901-27	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм** шт	4	584,00	2336	--
15	С130810-53	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм** шт	16	157,00	2512	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1620392	
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ				
19	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** м2	970,14	483,66	469217	330141
				313,89	304520	107,1
20	С11011-427	**Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием** м2	535,97	1340,00	718200	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1608611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2477251**	
			Тенге		**502885**	
		Стоимость оборудования -	Тенге		169200	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		169200	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1187417	
		Материалы -	Тенге		154754	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		718200	
		Накладные расходы -	Тенге		330141	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		91053	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1608611	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1120634	
		Материалы -	Тенге		816920	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		89168	
		Местные материалы -	Тенге		209	
		Накладные расходы -	Тенге		248415	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82143	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1451192	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		3229007	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		169200	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3059807	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		83227	
		Итого:	Тенге		3143033	
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге		22001	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		31430	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		12572	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		3378237	
		В ценах 2010 года К=1,77419	Тенге		5993646	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		119873	
		Итого:	Тенге		6113519	
		НДС 12 %	Тенге		733622	
		ВСЕГО:	Тенге		6847142	
		С понижающим коэффициентом К=0,88739	Тенге		**6076102**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыагашский районный отдел образования"

_____ **Е.Рысбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шымкент Автоматика"

_____ **Е.Егизбаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

_____ **А.Нупбаев**

А К Т

выполнения обязательств

по капитальному ремонту за **октябрь** 2011 года

Заказчик: ГУ "Сарыгашский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Шымкент Автоматика"
Договор: № 8-1 от 18 октября 2011 года
Наименование объекта: "Капитальный ремонт средней школы №14 им. Алыбай батыра в с.Жемисти Сарыагашского района ЮКО"
Основание: акт выполненных работ за октябрь 2011 года и справки (форма -3) о стоимости выполненных работ за октябрь 2011 года

№п/п	Наименование работ	стоимость выполненных работ (в тенге)			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%
1	Ремонтно-строительные работы	5360427	6003678	5360427	6003678
2	Инжиниринговые услуги, 0,49 %	26266	29418	26266	29418
3	Авторский надзор 0,2 %	10721	12007	10721	12007
	ИТОГО:	5397414	6045103	5397414	6045103
	Погашение аванса	499 278	559191	499278	559191
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	4 898 136	**5485912**	4898136	**5485912**

Всего к оплате:5 485 912 (пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двенадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыагашский районный отдел образования
Начальник_____Е.Ж.Рысбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шымкент Автоматика"
_____Е.Егизбаев

Автор проекта: ТОО "ПМК-7LTD"
ГИП_____К.Есенов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт
_____А.Нупбаев

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий средней школы №14 им.Алыбай батыр в с/о Жемисти Сарыагашского района ЮКО(1-очередь)

ФОРМА 2

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, / Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ				
19	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** м2	229,86	483,66 313,89	111174 72151	78222 107,1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		200758	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ				
26	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками** м2	65,12	313,91 284,19	20442 18506	17314 90
27	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2** м2	65,12	371,23 156,91	24174 10218	11597 108
28	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка** м2	262,66	9940,00 --	2610801 --	-- --
29	Е0110-22-2	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** м2	262,66	225,99 108,16	59357 28408/	31433 108
30	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм** м	36,6	2030,00 --	74298 --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3020380	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**		2901076 127011	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2901076	
	Материалы -		Тенге		75874	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2685099	
	Местные материалы -		Тенге		5579	
		Накладные расходы -	Тенге		136050	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		182228	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3219353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		3221138	
		Затраты на временные и зимние сооружения 2,72 %	Тенге		87615	
		Итого:	Тенге		3308753	
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге		23161	
		Выслуга лет 1 %	Тенге		33088	
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге		13235	
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге		3378237	
		В ценах 2010 года К=1,77419	Тенге		5993646	
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		119873	

2	3	4	5	7	9
	Итого:	Тенге		6113519	
	НДС 12 %	Тенге		733622	
	ВСЕГО:	Тенге		6847141	
	С понижающим коэффициентом К=0,88682	Тенге		**6003678**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сарыагашский районный отдел образования"

_____ **Е.Рысбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шымкент Автоматика"

_____ **Е.Егизбаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Западный центр Югстройэксперт"

_____ **А.Нурбаев**