Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012жылғы «___» _____ № _Кентау қаласы,
(объектінің орналасқан жері)

_____Кентау қаласының әкімі_____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «13» тамыз № 365 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі:
_____Қ.Қожағұлов /қала әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы/___
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің өкілі:
_____Ә.Әбдікадыров /Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лизенциялау департаменті директорының орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары/_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Г.О. Мамасаитова / «Алмагүл» бөбекжай балабақшасының меңгерушісі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Г.О. Мамасаитова / «Алмагүл» бөбекжай балабақшасының меңгерушісі

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Е.М Егизбаев / «Шымкент Автоматика» ЖШС, директоры/_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Н.Н.Серебрякова /«Гео –Проект Г.П.» ЖШС-нің директоры

техникалық қадағалау Н.Оразкулов «Тұран Құрылыс» ЖШС - нің директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді

пайдалануға қабылдау кезінде)
жоқ

Е.Жүсіпов - қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Ф Қауынбаев- Кентау қалалық құрылыс бөлімі бастығының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
М.Кемеров /Кентау қаласы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық қдағалау басқармасының бастығы/
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органы
С.Төлегенов /Кентау қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет майоры/
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б.Алиманов – қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

А.Баубек – қалалық жер қатынастары бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
И.Саменов – «Оңтүстік Жарық Транзит»ЖШС – нің Кентау аудандық электр
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
жүйелерінің бастығы (келісімі бойынша)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Е.М Егизбаев / «Шымкент Автоматика» ЖШС,
(ұйымның атауы)
ОҚО Кентау қаласы, Панфилов көшесі №40 а үй
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша «Алмагүл» бөбекжай-балабақшасы ғимаратын күрделі жөндеу нысаны
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, кайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2012 жылғы «04» маусым №125 Кентау қаласының әкімдігі Қаулысы
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ОҚО Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2012жылғы «18» маусым № 525 рұқсаты.

3. Құрылысты ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Шымкент Автоматика» ЖШС,
(ұйымның атауы)

ұйымдар жоқ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гео –Проект Г.П.» ЖШС Н.Серебрякова
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Алмагүл» бөбекжай балабақша МКҚК
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс № 03-2012
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
№___ 20___ жылғы «____» _____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 01.06.2012ж.
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 15.08.2012ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 2,5 ай
нақты 2,5 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жұмыс жобасы смета орындаған жұмыстардың келісімдері Ф-2, Ф-3
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішін іске қос кешені нем кезектег

311	бала				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: ___Ғимарат шлакоблоктардан жиналған, 2 қабат, жергілікті жылу жүйелері /1 дана котел, қабатаралық жабулар_темір-бетон_плитасы_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар Құрылыс жұмыстарының нормалары және ережелеріне сәйкес_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Кірме жолдарың бетін тротуар плиталармен жабу	$М^2$	615	10 күн

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 32 750,0 мың теңге, соның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары: 31 284,1 мың теңге, жабдықтар,
құралдар мен құрал-саймандар _____мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
32 750,0 _ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 31 284,1 мың теңге,

жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған

«Алмагүл» бөбекжай-балабақшасы ғимаратын күрделі жөндеу нысаны

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Қ.Қожағұлов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Ә.Әбдіқадыров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ф.Каунбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

М.Кемеров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

С.Төлегенов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Б.Алиманов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

А.Баубек

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

И.Саменов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Г.О Мамасаитова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Н.Оразкулов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Н.Н.Серебрякова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Е.Жүсіпов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Е.Егизбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 25 июня 2012 г.

Заказчик : **ГККП «Ясли Сад «Алмагул» отдела образования города Кентау ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли сада «Алмагул» в г.Кентау ЮКО»**
Договор: **№ 16 от 27 апреля 2012 г** .

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	5 669 609	6 349 962	5 669 609	6 349 962
2	**Всего к оплате**	**5 669 609**	**6 349 962**	**5 669 609**	**6 349 962**

Заказчик :

Заведующая ГККП «Ясли Сад «Алмагул»
отдела образования образования города Кентау ЮКО»

_____ Г.Мамасаитова

Инженер :

введение инжиниринговых услуг
«Утверждаю»
Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер-технадзора ТОО «Туран Құрылыс»

_____ С.Сарсенби

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

26.06.2012

Заказчик ГККП "Ясли Сад "Алмагул" отдел образования акимата г.Кентау" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА "АЛМАГУЛ" Г.КЕНТАУ ЮКО

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА "АЛМАГУЛ" Г.КЕНТАУ ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 июня 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0146-24-2	-Снятие известкового набела с поверхностей кирпичных стен внутренних	307,6	32,87	-	10111	-	10111	0,23	70				
				32,87	-	10111	-	100	-	-				
			м2											
2	Е0146-24-2	-Снятие известкового набела с поверхностей потолков	1040	32,87	-	34185	-	34185	0,23	237				
				32,87	-	34185	-	100	-	-				
			м2											
3	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	265,5	116,63	10,56	30965	2804	31666	0,7	186				
				106,07	1,67	28162	443	110,7	0,01	4				
			1м2											
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	140,23	158,38	23,78	22210	3335	20134	0,91	128				
				134,6	8,98	18875	1259	100	0,04	6				
			м2											
5	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	258,05	270,9	23,78	69906	6136	66087	1,65	427				
				247,12	8,98	63769	2317	100	0,04	11				
			м2											
6	Е0107-60-1 К=0,8	-Демонтаж металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	36	293,94	-	10582	-	13333	1,6	58				
				293,94	-	10582	-	126	0,01	1				
			м											
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
7	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	19	244,84	6,45	4652	123	5241	1,43	27				
				238,39	1,04	4529	20	115,2	0,01	-				
			компл											
8	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины	18	101,59	3,33	1829	60	2049	0,61	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/умывальника/								
			компл	98,26	0,54	1769	10	115,2	-	-
					ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
9	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	150	9,32	0,23	1398	35	1333	0,06	9
			шт	9,09	0,05	1364	7	97,2	-	-
10	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	135	8,42	-	1137	-	1105	0,06	8
			шт	8,42	-	1137	-	97,2	-	-
11	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	150	3,69	-	554	-	538	0,03	4
			м	3,69	-	554	-	97,2	-	-
					ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
12	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15,20,32 мм	280	51,07	0,69	14300	193	16286	0,33	93
			м	50,38	0,11	14106	31	115,2	-	-
					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
13	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	1222	19,64	0,15	23997	183	18306	0,11	129
			м2	15,79	0,06	19295	76	94,5	-	-
14	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЬ	610	198,35	2,35	120996	1433	52425	0,54	328
			м2	90,05	0,9	54927	549	94,5	-	3
15	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	250	1561,54	2,63	390384	656	90705	2,3	575
			м2	382,95	0,99	95738	247	94,5	-	1
16	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	624	19,64	0,15	12254	94	9348	0,11	66
			м2	15,79	0,06	9853	39	94,5	-	-
					ПРОЕМЫ					
17	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	70	371,23	23,59	25986	1651	12466	0,94	66
			м2	156,91	7,99	10983	559	108	0,04	3
18	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	10	371,23	23,59	3712	236	1781	0,94	9
			м2	156,91	7,99	1569	80	108	0,04	-
19	СПрайс-лист	-Стоимость оконных блоков из	155,05	7036,66	-	1091034	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПХВ								
		М2		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	70	488,73	128,16	34211	8971	16555	1,03	72
				174,4	44,59	12208	3121	108	0,17	12
		м2								
21	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	75	3760	-	282000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	СПрайс-лист	-Стоимость дверных блоков из ПХВ	5,03	7599,59	-	38226	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0110-22-2	-Установка ПОДОКОННИКОВ ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	24	249,07	6,98	5978	167	2872	0,67	16
				108,16	2,65	2596	64	108	0,01	-
		м2								
24	СПрайс-лист	-Стоимость ПОДОКОННИКОВ ПВХ	96	675,52	-	64850	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
						ПОЛЫ-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА				
25	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	30	1463,61	14,65	43908	440	6739	1,22	37
				197,43	5,49	5923	165	110,7	0,03	1
		м2								
						ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
26	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	80	30,63	-	2451	-	2213	0,17	14
		м		28,46	-	2277	-	97,2	-	-
27	С151607-168	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,08	26600	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
28	Е0121-17-4	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	70	255,06	61,89	17854	4332	14396	1,02	71
		шт		174,4	37,18	12208	2603	97,2	0,16	11
29	С151701-17	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	70	757	-	52990	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	39,82	-	1195	-	989	0,22	6
				33,9	-	1017	-	97,2	-	-
		шт								
31	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156	-	4680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	20	39,12	-	782	-	659	0,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке		33,9	-	678	-	97,2	-	-
		шт								
33	С151801-140-	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	20	38	-	760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
ИТОГО:						2422205	30848		2652	
							418415	11590		55

Накладные расходы :

На монтажные работы	21232
На общестроительные работы	386712
На сантехнические работы	23575
Всего накладных расходов:	431520
Итого с накладными	2853724

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	171223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3024947
Итого с временными, 1,44 %	3068506
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3089986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3102260
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3132945
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	5558440
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	111169
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5669609
Налог на добавленную стоимость, 12 %	680353
Итого с НДС	6349962

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика» _____ Е.Егизбаев

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Туран Курылыс» _____ С.Сарсенби

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 24 июля 2012 г.

Заказчик : **ГККП «Ясли Сад «Алмагул» отдела образования города Кентау ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли сада «Алмагул» в г. Кентау ЮКО»**
Договор: **№ 16 от 27 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	13 675 300	15 316 336	8 005 691	8 966 374
2	ПСД	956 111	1 070 844	956 111	1 070 844
3	Экспертиза ПСД	159 961	179 156	159 961	179 156
4	**Всего к оплате**	**14 791 372**	**16 566 336**	**9 121 763**	**10 216 374**

Заказчик :

Заведующая ГККП «Ясли Сад «Алмагул»
отдела образования образования города Кентау ЮКО»

_____ Г.Мамасаитова

Инженер :

введение инжиниринговых услуг
«Утверждаю»
Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер эксперт ТОО «Туран Құрылыс»

_____ С.Сарсенби

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

24.07.2012

Заказчик ГККП "Ясли Сад "Алмагул" отдела образования г.Кентау ЮКО" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА "АЛМАГУЛ" Г.КЕНТАУ ЮКО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 24 июля 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0146-24-2	-Снятие известкового набела с поверхностей кирпичных стен внутренних	1538	32,87	-	50554	-	50554	0,23	351		
		м2		32,87	-	50554	-	100	-	-		
2	Е0146-24-2	-Снятие известкового набела с поверхностей потолков	240	32,87	-	7889	-	7889	0,23	55		
		м2		32,87	-	7889	-	100	-	-		
3	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	166	116,63	10,56	19361	1753	19799	0,7	116		
		1м2		106,07	1,67	17608	277	110,7	0,01	2		
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	140	158,38	23,78	22173	3329	20101	0,91	128		
		м2		134,6	8,98	18844	1257	100	0,04	6		
5	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	259	270,9	23,78	70163	6159	66330	1,65	428		
		м2		247,12	8,98	64004	2326	100	0,04	11		
						САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
6	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	19	244,84	6,45	4652	123	5241	1,43	27		
		компл		238,39	1,04	4529	20	115,2	0,01	-		
7	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	19	101,59	3,33	1930	63	2163	0,61	12		
		компл		98,26	0,54	1867	10	115,2	-	-		
						ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
8	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с	150	9,32	0,23	1398	35	1333	0,06	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лампами накаливания								
		шт		9,09	0,05	1364	7	97,2	-	-
9	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	135	8,42	-	1137	-	1105	0,06	8
		шт		8,42	-	1137	-	97,2	-	-
10	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	150	3,69	-	554	-	538	0,03	4
		м		3,69	-	554	-	97,2	-	-
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
11	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15,20,32 мм	270	51,07	0,69	13789	186	15704	0,33	90
		м		50,38	0,11	13603	30	115,2	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
12	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	400	19,64	0,15	7855	60	5992	0,11	42
		м2		15,79	0,06	6316	25	94,5	-	-
13	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЬ	460	198,35	2,35	91243	1081	39534	0,54	248
		м2		90,05	0,9	41421	414	94,5	-	2
14	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	456	19,64	0,15	8955	68	6831	0,11	48
		м2		15,79	0,06	7200	29	94,5	-	-
		ПРОЕМЫ								
15	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	107,85	371,23	23,59	40037	2544	19206	0,94	101
		м2		156,91	7,99	16922	861	108	0,04	4
16	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	29,2	371,23	23,59	10840	689	5200	0,94	27
		м2		156,91	7,99	4582	233	108	0,04	1
17	СПрайс-лист	-Стоимость оконных блоков из ПХВ	311	7036,66	-	2188400	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	105	488,73	128,16	51316	13457	24833	1,03	109
		м2		174,4	44,59	18312	4682	108	0,17	18
19	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	187,2	3760	-	703872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
20	СПрайс-лист	-Стоимость дверных блоков из ПХВ	11	7599,59	-	83595	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0110-22-2	-Установка ПОДОКОННИКОВ ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	36	249,07	6,98	8967	251	4308	0,67	24
				108,16	2,65	3894	95	108	0,01	-
		м2								
22	СПрайс-лист	-Стоимость ПОДОКОННИКОВ ПВХ	15	675,52	-	10133	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
						ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
23	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	80	30,63	-	2451	-	2213	0,17	14
		м		28,46	-	2277	-	97,2	-	-
24	С151607-168	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,12	26600	-	3192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	70	39,12	-	2739	-	2307	0,22	15
				33,9	-	2373	-	97,2	-	-
		шт								
26	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	70	38	-	2660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
27	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	260	119,19	52,6	30989	13676	26313	0,44	114
				65,99	18,56	17157	4826	119,7	0,09	24
		м2								
28	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм	261,23	1000	-	261226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
ИТОГО:						3708140	40319		1944	
						298447	13978		65	

Накладные расходы :

На монтажные работы	7495
На общестроительные работы	290818
На сантехнические работы	23108
Всего накладных расходов:	321421
Итого с накладными	4029561

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	241774
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4271335
Итого с временными, 1,44 %	4332842
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	4363172
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4380503
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4423831
Пересчет в текущих ценах, К-1,77419	7848717
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156974
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8005691
Налог на добавленную стоимость, 12 %	960683
Итого с НДС	8966374

Инженер:

Инженер эксперт ТОО «Туран Курылыс»

_____ С.Сарсенби

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е.Егизбаев

Справка

Форма 3

о стоимости выполненных работ

за 27 августа 2012 г.

Заказчик : **ГККП «Ясли Сад «Алмагул» отдела образования города Кентау ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Туран Курылыс»**
Генподрядчик : **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта : **«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли сада «Алмагул» в г. Кентау ЮКО»**
Договор: **№ 16 от 27 апреля 2012 г.**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	27 932 277	31 284 150	14 256 977	15 967 814
2	ПСД	956 111	1 070 844		
3	Экспертиза ПСД	159 961	179 156		
4	**Всего к оплате**	**29 048 349**	**32 534 150**	**14 256 977**	**15 967 814**

Заказчик:

Заведующая ГККП «Ясли Сад «Алмагул»
отдела образования города Кентау ЮКО»

_____ Г.Мамасаитова

Инженер:

инжиниринговых услуги
«Утверждаю»
Директор ТОО «Туран Құрылыс»

_____ Н. Оразкулов

Инженер эксперт ТОО «Туран Құрылыс»

_____ С.Сарсенби

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Е. Егизбаев

29.08-2012

Заказчик ГККП "Ясли Сад "Алмагул" отдела образования г.Кентау ЮКО" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик
Договор

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА "АЛМАГУЛ" Г.КЕНТАУ ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 27 августа 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-24-2	-Снятие известкового набела с поверхностей кирпичных стен внутренних	4300	32,87	-	141341	-	141341	0,23	981
		м2		32,87	-	141341	-	100	-	-
2	Е0146-24-2	-Снятие известкового набела с поверхностей потолков	800	32,87	-	26296	-	26296	0,23	183
		м2		32,87	-	26296	-	100	-	-
3	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	100	116,63	10,56	11663	1056	11927	0,7	70
		1м2		106,07	1,67	10607	167	110,7	0,01	1
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
4	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	2453,6	19,64	0,15	48182	368	36755	0,11	260
		м2		15,79	0,06	38741	153	94,5	-	1
5	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЬ	1000	198,35	2,35	198355	2350	85943	0,54	538
		м2		90,05	0,9	90045	900	94,5	-	4
6	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура	650	1561,54	2,63	1014998	1706	235834	2,3	1495
				382,95	0,99	248918	642	94,5	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по кирпичу и бетону								
		м2								
7	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	1000	19,64	0,15	19637	150	14980	0,11	106
				15,79	0,06	15790	63	94,5	-	-
		м2								
					ПРОЕМЫ					
8	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	300	371,23	23,59	111368	7077	53425	0,94	282
				156,91	7,99	47072	2396	108	0,04	12
		м2								
9	СПрайс-лист	-Стоимость оконных блоков из ПХВ	51	7036,66	-	358870	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	105,23	488,73	128,16	51429	13487	24887	1,03	109
				174,4	44,59	18352	4692	108	0,17	18
		м2								
11	СПрайс-лист	-Стоимость дверных блоков из ПХВ	2	7599,59	-	15199	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-22-2	-Установка ПОДОКОННИКОВ ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	20	249,07	6,98	4981	140	2393	0,67	13
				108,16	2,65	2163	53	108	0,01	-
		м2								
13	СПрайс-лист	-Стоимость ПОДОКОННИКОВ ПВХ	209	675,52	-	141183	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ-ЛИНОЛЕУМ					
14	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1548,5	779,78	6,13	1207489	9485	119286	0,44	680
		м2		67,28	2,31	104175	3581	110,7	0,01	17
					ПОЛЫ-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА					
15	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	213,5	1463,61	14,65	312481	3128	47959	1,22	260
				197,43	5,49	42152	1172	110,7	0,03	6
		м2								
					ПОЛЫ-КЕРАМОГРАНИТ					
16	Е0111-27-3	-Устройство покрытий из КЕРАМОГРАНИТА	288	1463,61	14,65	421520	4219	64694	1,22	351
		м2		197,43	5,49	56860	1580	110,7	0,03	8
17	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	293,76	1180	-	346637	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
18	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	36	4319,21	9,61	155491	346	16831	2	72
		м		367,43	3,62	13227	130	126	0,02	1
19	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА с поручнями из твердолиственных пород	18	4319,21	9,61	77746	173	8415	2	36
		м		367,43	3,62	6614	65	126	0,02	-
					КРЫЛЬЦО					
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	231,7	12,44	1854	100	573	0,41	3
		м2		60,03	4,67	480	37	110,7	0,02	-
21	Е0111-31-3	-ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА КЕРАМОГРАНИТОМ	8	641,56	20,1	5132	161	3916	2,79	22
		м2		434,7	7,54	3478	60	110,7	0,04	-
22	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	8,16	1180	-	9629	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
					САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
23	Е0117-3-1	-Установка унитазов ВЗРОСЛЫХ с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
24	Е0117-3-1	-Установка унитазов ДЕТСКИХ с бачком непосредственно присоединенным	37	704,48	49,05	26066	1815	19809	2,55	94
		комплект		445,05	19,69	16467	728	115,2	0,09	3
25	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНСПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	37	2940	-	108780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0117-5-4	-Установка раковин	37	2934,39	15,41	108573	570	7298	0,93	34
		комплект		165,6	5,63	6127	208	115,2	0,03	1
27	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	12	4298,73	68,38	51585	821	2997	1,14	14
		комплект		191,48	25,31	2298	304	115,2	0,13	2
28	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	28	4022,73	17,37	112636	486	10331	1,79	50
		комплект		320,85	5,62	8984	157	115,2	0,04	1
29	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	13,44	4352,1	43,41	58492	583	2183	0,78	11
		1кВт		124,72	16,26	1676	219	115,2	0,08	1
					ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	30,63	-	4289	-	3873	0,17	24
		м		28,46	-	3985	-	97,2	-	-
31	С151607-168	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,1	26600	-	2660	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0121-17-4	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	230	255,06	61,89	58663	14234	47300	1,02	234
		шт		174,4	37,18	40111	8552	97,2	0,16	38
33	С151701-17	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	230	757	-	174110	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	70	39,82	-	2788	-	2307	0,22	15
		шт		33,9	-	2373	-	97,2	-	-
35	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	70	156	-	10920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	80	39,12	-	3130	-	2636	0,22	17
		шт		33,9	-	2712	-	97,2	-	-
37	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	80	38	-	3040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
38	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	170	600,7	5,24	102118	890	13866	0,39	66
		м		68,83	1,97	11701	336	115,2	0,01	2
39	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	130	374,7	5,24	48710	681	10803	0,39	50
		м		68,83	1,97	8948	257	115,2	0,01	1
40	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	250	339,7	5,24	84924	1309	20391	0,39	97
		м		68,83	1,97	17207	494	115,2	0,01	2
41	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	198,95	182,05	0,09	36219	17	23355	0,74	148
				124,2	0,02	24710	5	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
42	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	м2 1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
			1счетчик	77,63	-	78	-	115,2	-	-
43	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	шт 340	119,19	52,6	40524	17884	34410	0,44	149
				65,99	18,56	22436	6311	119,7	0,09	31
45	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм	м2 338,77	1000	-	338770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2 26,7	27,1	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км,	т 26,7	50,63	50,63	1352	1352	243	-	-
			т	-	10,13	-	270	90	0,21	6

		Всего по Ф №2 прямые затраты			**7 606 627**	
		Временные здания и сооружения 1,44%			**109 535**	
		Итого			**7 716 162**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			**54 013**	
		Затраты на выслугу лет 1%			**77 162**	
		Дополнительные отпуска 0,4%			**30 865**	
		Итого в базовых ценах 2001 года			**7 878 202**	
		Итого в текущих ценах 2011 года К-1,77419			**13 977 427**	
		Налоги и обязательные платежи 2%			**279 549**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			**14 256 975**	
		НДС 12%			**1 710 837**	
		Всего к оплате с оборудованием			**15 967 814**	

Инженер:

Инженер эксперт ТОО «Туран Курылыс»

С.Сарсенби

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

Е.Егизбаев