Форма № 3

Заказчик: КГКП Шетский районный культурно-досугового центра
Акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района КГКП Шетский районный культурно-досугового центра Акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Подрядчик: ТОО «Шет-Строй»

АКТ

выполненных работ за август месяц 2012 г

Работы по РЕМОНТУ ФАСАДА РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРА С.АКСУ-АЮЛЫ

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	3500000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванс перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	текущий ремонт
6	Сумма выполненных работ за август месяц 2012 г	2535456
7	Сумма фактических расходов , произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	2535456
8	Удержание сумму ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
9	Услуги ген подряда	-
10	Удержание резерва 5 %	-
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	2535456

Сдал Исполнительный директор ТОО «Шет-Строй»: М.А.Амиров

Принял Директор КГКП Шетский районный культурно-досугового центра
Акимата Шетского района отдела культуры и развития
языков Шетского района: А.С.Ахметжанова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КГКП Шетский культурно-досуговый центр

форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РДК ШЕТСКОГО РАЙОНА

АКТ выполненных работ за август месяц 2012 год

НА РЕМОНТ ФАСАДА РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРА С.АКСУ-АЮЛЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	700	48,37	4,36	33859	3052	33504	0,29	201
				44,01	0,68	30807	476	107,1	0,01	4
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	700	24,15	2,64	16905	1848	16463	0,15	106
				21,51	0,45	15057	315	107,1	-	3
3	Е0158-6-3	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев м	481,5	811,99	7,94	390971	3823	122182	1,5	723
				235,62	1,31	113451	631	107,1	0,02	7
4	Е0158-23-1	-Устройство обрешетки с прозорами м	600	152,71	2,18	91626	1308	44044	0,46	274
				68,18	0,36	40908	216	107,1	-	2
5	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	233,7	556,49	33,79	130052	7897	86852	2,27	530
				387,65	5,62	90594	1313	94,5	0,03	7
6	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	125	251,66	1,88	31457	376	5084	0,23	46
			м2	38,93	0,72	7786	144	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			694870	33617			1590
			Тенге			308128	9580			58

Итого прямые затраты по смете тенге 694870

Накладные расходы -	тенге	308128
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	600
ВСЕГО по затратам		1063069
К=2,08774		2219412
Налоги и налогооблагаемые затраты 2%		44388
НДС		271656
Итого по объекту выполненных работ		2535456

Генеральный директор ТОО «Шет-Строй»: М.А.Амиров

Принял: Директор КГКП «Шетский районный культурно-досугового центра Акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района: А.С.Ахметжанова

Форма № 3

Заказчик: КГКП Шетский районный культурно-досугового центра
Акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района КГКП Шетский районный культурно-досугового центра Акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Подрядчик: ТОО «Шет-Строй»

АКТ

выполненных работ за август месяц 2012 г

Работы по РЕМОНТУ ФАСАДА РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРА С.АКСУ-АЮЛЫ

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	3500000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванс перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	текущий ремонт
6	Сумма выполненных работ за август месяц 2012 г	964544
7	Сумма фактических расходов , произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	3500000
8	Удержание сумму ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2535456
9	Услуги ген подряда	-
10	Удержание резерва 5 %	-
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	964544

Сдал: Исполнительный директор ТОО «Шет-Строй» М.А.Аминов

Принял: Директор КГКП Шетский районный культурно-досуговый центра
Акимата Шетского района отдела культуры и развития
языков Шетского района: А.С.Ахметжанова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КГКП Шетский культурно-досуговый центр

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РДК ШЕТСКОГО РАЙОНА

форма 2

АКТ выполненных работ за август месяц 2012 год

НА РЕМОНТ ФАСАДА РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРА С.АКСУ-АЮЛЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	75	251,66 / 38,93	1,88 / 0,72	18875 / 7786	376 / 144	3243 / 105	0,23 / -	46 / 1		
7	Е0158-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	м2 700	440,99 / 67,01	4,09 / 0,63	308695 / 46907	2863 / 441	50710 / 107,1	0,42 / 0,01	293 / 5		
		м2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге / Тенге			327570 / 19904	33617 / 9580			1590 / 58		

Итого прямые затраты по смете	тенге	327570
Накладные расходы -	тенге	53953
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	22892
ВСЕГО по затратам		404415
К=2,08714		844314
Налоги и налогооблагаемые затраты 2%		16886
НДС -12%		103344
Итого по акту выполненных работ		964544

Сдал Исполнительный директор ТОО «Шет-Строй»: М.А.Амиров

Принял Директор КГКП Шетский районный культурно-досугового центра
Акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района: А.С.Ахметжанова