Акт

Окончательный приемки работ

В эксплуатацию после текущего ремонта улицы Зиябекулы Ордабек село Темирлан Ордабасинского района ЮКО.

а.о Кажымухан " 30 " ноябре 2018 год.

Текущего ремонта улицы Зиябекулы Ордабек село Темирлан

(вид и наименование работы)

Комиссия, действующая на основании распоряжение № 65 от 23 ноябрь 2018 года

Председатель :

С.Бохан - заместитель акима Кажымуханского сельского округа.

Б.Бердімуратов - главный специалист Кажымуханского сельского округа.

Керейбай Д.Е - Директор **ТОО "Юг-Арлан"** подрядная организация.

ТОО "Юг-Арлан"

(указать организацию выполнившую)

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений комиссия установила следующее:

1) в процессе роботы имелись следующие отступление от утвержденной сметы, технических правил по ремонту главийных дорог . **нет**

2) имеющиеся мелкие недостатки. **нет**

(перечеслит) не препятствует нормальной экспулатации.

3) полная сметная стоимость по увержденной сметой документации но сгласно понижающему коэффициенту по договору, по текущему ремонту улиц Зиябекулы Ордабек село Темирлан Ордабасинского района : 772 800.00

Заключение

Работы текущему ремонту улицы Зиябекулы Ордабек село Темирлан Ордабасинского района ЮКО выполнены в полным обьеме в соответствии с сметной документации

Решение приомочной комиссии

1. Предьявленные к приемке орботы

Акты выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ, Заключение эксперта №129

Текущий ремонт улицы по текущему ремонту ул. Зиябекулы Ордабек село Темирлан Ордабасинского района ЮКО **принять.**

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до **не выявлены**

Акт составлен в 2-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:

1. Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кажымухан"
2. ТОО"Юг-Арлан"

Приложение к акту:

Недостатки (недоделки) не выявлены

Председатель комиссии _____С.Бохан

Членов комиссии _____Б.Бердімуратов

ТОО"Юг-Арлан" директор_____**Керейбай Д.Е**

Примечание подписи подлежит один из глав жителей указанного селе

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполнения текущего ремонта (загравирования) гравийных покрытий по ул.Зиябекулы Ордабек с.Темирлан, Ордабасинского района, ЮКО

за ноябрь 2018 год

Договор		Сумма договора (в т.ч. НДС)	Источник финансирования	Организационно-правовая	
номер	дата			наименование	код
93		772 800			

Наименование выполняемых работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итоговая сумма с НДС
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	изыскательские				Другие доп.работы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
			геологические	топографические	принятие основных проектных решении (ОПР)	Составление сметной документации			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТекущИЙ ремонт (загравирования) гравийных покрытий по ул.Зиябекулы Ордабек с.Темирлан, Ордабасинского района, ЮКО	772 800	772 800							772 800
Итого:	772 800	772 800							772 800

Всего к оплате: 772 800 (семьсот семьдесят две тысячи восемьсот тенге)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Кажымуканского аульного округа" ЮКО
_____ С.Б.Утебаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮГ-АРЛАН"
_____ Д.Е.Керейбай

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кажымуканского аульного округа" ЮКО
Подрядчик: ТОО "Юг - Арлан"

Форма 2

Наименование стройки - Теущий ремонт (загравирования) гравийных покрытий по ул. Зиябекулы Ордабек с.Темирлан, Ордабасинского района, ЮКО.
Наименование объекта - Теущий ремонт (загравирования) гравийных покрытий

Акт
приема выполненных работ
за ноябрь 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е11-010107-2205 1101-0107-2205 РСНБ РК 2015	- Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 100 м/дорожное корыто	м3 грунта	320	122,02	233,51	39046,4	74724,42	-----	10436,53	56438,65
		НР - 72%; СП - 8%;			---	---	---	---	---	---	
		Состав работ :			5,58	39,72	1785,55	12709,63	-----	6955,72	
		1. Планировка с перемещением грунта на заданное расстояние									
1.1		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,0074 чел-ч	2,37	752		1785,55				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0247 чел-ч	7,9							
1.3.		107 Автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л.с)	0,0247 маш.-ч	7,904		9454		74724,42			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0247 чел-ч			1608,00		12709,63			

2.											
Е11-01020 1=0162 = 0203 РСНБ РК 2015	1101 ≈ 6162	- Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1600	6,16	6,16	9861,87	9861,87	----	1833,89	12631,42
					----	1,59	----	2547,07	----	935,66	
		НР - 72%; СП - 8%;									
		Состав работ :									
1. Планировка поверхности со срезкой неровностей											
2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном											
3. Планировка основной площадки полотна											
4. Устройство сливной призмы и зачичтка неровностей											
5. планировка откосов срезкой											
6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы											
2.1.											
		3 Затраты труда машинистов	0,001 чел-ч	1,58							
		107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с)	0,00038 маш.-ч	0,608							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00061 чел-ч	0,976		1608,00		1569,41			
				320	135	63,84	43238,4	20428,8	----	23232,96	50083,07
					71,28	29,56	22809,6	9458,4	----	5317,71	
3.											
Е11-01020 0501 0201 РСНБ РК 2015	1101-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение 1- пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%;									
		Состав работ :									
1. Уплотнение грунта											
3.1.											
		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	34,56	660		22809,6				
3.2.											
		3 Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	8,4							
3.3.											

	660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм), 5 м3/мин	0,02625 чел-ч	8,4		2376		19958,4			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	8,4		1126,00		9458,40			
3.4.	1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	33,6		14		470,4			
4.										
Е11-270040 0101 1127-0402 0101 РСНБ РК 2015	2- -Основания и покрытия из песчанно-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/толщ- 20 см	м2 основания или покрытия	1600	97,36	119,19	155776	190708,62	504	123199,8	304524,45
				---	---	---	---	---	---	
				37,86	33,44	60569,6	53504,29	----	29998,56	

Изм. и доп. вып. 2 НР - 108%; СП - 8%

Состав работ:

1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя
2. Россыпь и разравнивание материалов
3. Укатка с поливкой водой
4. Уход за покрытием

4.1.										
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,0416 чел-ч	66,56	910		60569,6				
4.2.	3 Затраты труда машинистов	0,0242 чел-ч	38,7							
4.3.										
	107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,00232 маш.-ч	3,712		9454		35093,25			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00232 чел-ч	3,712		1608,00		5968,90			
4.4.										

	112 Автопогрузчики, 5 т	0,00592 маш.-ч	9,472			4287		40606,46			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00592 чел-ч	9,472			1126,00		10665,47			
6.	621 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,00728 маш.-ч	11,648			3419		39824,51			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00728 чел-ч	11,648			1345,00		15666,56			
7.	623 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	0,00672 маш.-ч	10,752			5270		56663,04			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00672 чел-ч	10,752			1608,00		17289,22			
7.	625 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	0,00052 маш.-ч	0,832			7260		6040,32			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00052 чел-ч	0,832			1606,00		1337,86			
.8.	1135 Машины поливомоечные, 6000 л	0,00143 маш.-ч	2,288			5455		12481,04			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00143 чел-ч	2,288			1126,00		2576,29			
.9.	249132 Вода техническая	0,0105 м3	16,8	30					504		
0121-0106 0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	01- -Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	320	869	----	278253	----	278253	----		299245
	СП - 8%			----	----	----	----	----	20992		

6.										
Е11-22040 1-0101 1122-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и и доп. вып. 7	-Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	3245519,11	520117,77	25964,15	4160,94	14101,96	8663,34	27397,69
	НР - 99%; СП - 8%			962656	131199,6	7701,25	1049,6	----	2770	

Состав работ:

1. опускание и укладка труб
2. надевание резиновых колец
3. Заделка раструбов цементным раствором
4. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров

6.1.										
	1 Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,7)	898 чел-ч	7,18	1072		7701,25				
6.2.										
	3 Затраты труда машинистов	83,75 чел-ч	0,67							
6.3.										
	762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,55 чел-ч	0,0044		4383		19,29			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,55 чел-ч	0,0044		1608,00		7,08			
6.4.										
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	76 чел-ч	0,608		6604		4015,23			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	76 чел-ч	0,608		1608,00		977,66			
6.5.										
	2011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 Мпа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2)	55 машю-ч	0,44		81		35,64			
6.6.										

	2349 Электростанции передвижные, до 4 кВт	6,38 маш.-ч	0,05104		1457		74,37			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	6,38 чел-ч	0,05104		1126,00		57,47			
6.7.										
	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,82 маш.-ч	0,00656		2503		16,42			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,82 чел-ч	0,00656		1126,00		7,39			
6.8										
	100467 Бетон тяжелый класса В7, 3 ГОСТ 7473-2010	м3 94	0,752	14422				10845,34		
6.9.										
	102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3 11	0,088	16008				1408,7		
.10										
	131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3 2,97	0,02376	40422				960,43		
.11										
	249131 Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3 392	3,136	283				887,49		
0123-0112 02-1002 2301-1202 -1002 РСНБ РК 2015	-Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	8	848	----	6784	----	6784	----	7326,72

СП - 8%		---	---	---	---	---	542,72

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 757647

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих-строителей	Тенге	92866
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	299884,65
Итого по акту	Тенге	757647
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	15153
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	772 800

Работу принял: ГУ "Аппарат акима Кажымуканского аульного округа" ЮКО Утебаев С.Б.

Работу сдал: Директор ТОО «Юг - Арлан» Керейбай Д.Е.