Счет-фактура № 12 от 31 августа 2016 г.

Дата оборота по реализации: 31.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140018353, Республика Казахстан, Алматы, Казыбаева, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042219, от 07.08.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000157684, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 32 от 06.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140018353, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИД Строй",Республика Казахстан, Алматы, Казыбаева, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт ул. Мынбаева (от ул. Туркебаева до ул. Родостовца)	усл	1	16 009 400,01	16 009 400,01	12%	1 921 128,00	17 930 528,01		
Всего по счету:					**16 009 400,01**		**1 921 128,00**	**17 930 528,01**		

Руководитель: Проненко Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Проненко Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. № 170

Подрядчик: **ТОО "ЮНИД Строй"**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	**06.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года	В отчетном месяце (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1							Всего
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты		В том числе на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Мынбаева (от ул. Туркебаева до ул. Радостовца)	20 515 348,01	16 009 400,01							1 921 128,00	17 930 528,01
Средний ремонт улицы Куанышбаева (от ул. Утеген батыра до пр. Алтынсарина)	15 856 842,41	-							-	-
Всего выполнено	**36 372 190,42**	**16 009 400,01**							**1 921 128,00**	**17 930 528,01**

Заказчик:

Руководитель_____

Подрядчик:

Директор_____

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Форма 2

Подрядчик: ТОО "ЮНИД Строй"

Договор № 32 от 06.06.2016г.

Наименование объекта Средний ремонт улицы Мынбаева (от ул. Туркебаева до ул. Радостовца), протяженностью 0,644 км

АКТ

приемки выполненных работ

за **август** 2016 года

Составлен(а) в ценах IY квартала 2015 г. в пересчете в цены 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	12-180101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	1610	401,22	192,29	645962	309581	147763	0,09	141
		м2 площади основания		61,48	60,19	98977	96911	59,1	0,06	92
		Накладные расходы -		*91,78*		*147763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*71,91*				*115770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*19,87*				*31993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,44*		*63498*				
		Сметная стоимость				*857222*				
2	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	1,0273452	11128,67	4332,43	11433	4451	4867	8,20	8
		т битума		6796,24	--	6982	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*4737,66*		*4867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4098,13*				*4210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*639,53*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1269,31*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17604*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,0273452	101262,10	1428,32	104031	1467	4821	--	--
		т		--	699,87	--	719	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4692,76*		*4821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*422,02*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4270,73*				*4388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8476,39*		*8708*				
		Сметная стоимость				*117560*				
4	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	219,678	10419,75	1074,06	2288989	235948	174585	0,30	66
		т смеси		255,15	324,73	56050	71337	59,1	0,30	66
		Накладные расходы -		*794,73*		*174585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*[illegible]71*				*75285*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*452,02*				*99300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*897,16*		*197086*				
		Сметная стоимость				*2660660*				
5	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	1,734222	11128,67	4332,43	19300	7513	8216	8,20	14
		т битума		6796,24	--	11786	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*4737,66*		*8216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4098,13*				*7107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*639,53*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1269,31*		*2201*				
		Сметная стоимость				*29717*				
6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,734222	101262,10	1428,32	175611	2477	8138	--	--
		т		--	699,87	--	1214	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4692,76*		*8138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*422,02*				*732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4270,73*				*7406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8476,39*		*14700*				
		Сметная стоимость				*198449*				
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	5260	1071,03	75,91	5633639	399273	419049	0,04	203
		м2 покрытия		32,39	22,81	170371	119981	60,3	0,02	89
		Накладные расходы -		*79,67*		*419049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,29*				*175082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,38*				*243966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,06*		*484215*				
		Сметная стоимость				*6536903*				
8	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	5260	239,69	0,03	1260747	149	53525	--	1
		м2 покрытия		0,17	--	913	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*10,18*		*53525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,10*				*550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,07*				*52975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,99*		*105142*				
		Сметная стоимость				*1419414*				
9	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	130	142,00	115,91	18460	15068	5663	0,04	5
		м2 покрытия обочин		25,93	33,92	3370	4409	60,3	0,03	4
		Накладные расходы -		*43,56*		*5663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,08*				*4691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,48*				*972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,84*		*1930*				
		Сметная стоимость				*26053*				
10	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	16,12	1267,00	--	20424	--	858	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,21*		*858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,21*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,62*		*1703*				
		Сметная стоимость				*22984*				
		РАЗДЕЛ 1.Устройство бордюров								
11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42,945	1292,74	--	55517	--	36520	1,77	76
		м3 грунта		1292,74	--	55517	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*850,39*		*36520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*764,01*				*32810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*86,38*				*3710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,45*		*7363*				
		Сметная стоимость				*99400*				
12	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	42,945	465,55	--	19993	--	13152	0,71	31
		м3 грунта		465,55	--	19993	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*306,25*		*13152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*275,14*				*11816*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,11*				*1336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,74*		*2652*				
		Сметная стоимость				*35797*				
13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	75,15375	479,17	--	36011	--	1512	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*1512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*1512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40525*				
14	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	14,315	4843,28	167,50	69332	2398	18080	2,29	33
		м3 подушки		1627,51	84,45	23298	1209	59,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*1263,04*		*18080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1016,91*				*14557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*246,13*				*3523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,51*		*6993*				
		Сметная стоимость				*94405*				
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	409	1413,35	21,97	578060	8988	178456	0,80	328
		м бортового камня		590,96	8,99	241701	3678	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*436,32*		*178456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*361,77*				*147963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,56*				*30493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,97*		*60521*				
		Сметная стоимость				*817038*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	18,405	29882,00	--	549978	--	23099	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1255,04*		*23099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1255,04*				*23099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,96*		*45846*				
		Сметная стоимость				*618923*				
		Рихтовка дорожного бордюра								
17	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	0,225	2551,46	790,36	574	178	319	2,43	1
		м3 конструкции		1761,10	363,89	396	82	59,1	0,43	--
		Накладные расходы -		*1415,78*		*319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1255,87*				*283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*159,91*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,38*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
18	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мусор строительный. Погрузка	0,52875	68,00	--	36	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,86*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				
19	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,52875	479,17	--	253	--	11	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*21*				
		Сметная стоимость				*285*				
20	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	15	666,68	153,46	10000	2302	5889	0,68	10
		м		513,22	78,80	7698	1182	59,1	0,09	1
		Накладные расходы -		*392,58*		*5889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*349,88*				*5248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*42,70*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,74*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17160*				
21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мусор строительный. Погрузка	2,124	68,00	--	144	--	6	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,86*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*12*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*162*				
22	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,124	479,17	--	1018	--	43	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*85*				
		Сметная стоимость				*1146*				
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)	0,1386	1292,74	--	179	--	118	1,77	--
		м3 грунта		1292,74	--	179	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*850,39*		*118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*764,01*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*86,38*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,45*		*24*				
		Сметная стоимость				*321*				
24	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	0,1386	465,55	--	65	--	42	0,71	--
		м3 грунта		465,55	--	65	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*306,25*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*275,14*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,11*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,74*		*9*				
		Сметная стоимость				*116*				
25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,24255	479,17	--	116	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*10*				
		Сметная стоимость				*131*				
26	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	0,525	4843,28	167,50	2543	88	663	2,29	1
		м3 подушки		1627,51	84,45	854	44	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1263,04*		*663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1016,91*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*246,13*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,51*		*256*				
		Сметная стоимость				*3463*				
27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	15	1413,35	21,97	21200	330	6545	0,80	12
		м бортового камня		590,96	8,99	8864	135	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*436,32*		*6545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*361,77*				*5427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,56*				*1118*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,97*		*2220*				
		Сметная стоимость				*29964*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1345020**	**14283**			**492**
			Тенге			**358566**	**6330**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1345020**				
	Материалы -		Тенге			**384614**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**364896**			
	Местные материалы -		Тенге			**549978**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**37579**				
		Накладные расходы -	Тенге			**284462**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**218782**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**65680**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**130359**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1759840**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364896**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1759840**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364896**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуаров								
28	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**19,53**	**1292,74**	--	**25247**	--	**16608**	**1,77**	**35**
		м3 грунта		**1292,74**	--	**25247**	--	**59,1**	--	--
		Накладные расходы -		*850,39*		*16608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*764,01*				*14921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*86,38*				*1687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,45*		*3348*				
		Сметная стоимость				*45204*				
29	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**19,53**	**465,55**	--	**9092**	--	**5981**	**0,71**	**14**
		м3 грунта		**465,55**	--	**9092**	--	**59,1**	--	--
		Накладные расходы -		*306,25*		*5981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*275,14*				*5374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,11*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,74*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16279*				
30	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**34,1775**	**479,17**	--	**16377**	--	**688**	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18430*				
31	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки**	**2,9295**	**4843,28**	**167,50**	**14188**	**491**	**3700**	**2,29**	**7**
		м3 подушки		**1627,51**	**84,45**	**4768**	**247**	**59,4**	**0,08**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1263,04*		*3700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1016,91*				*2979*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*246,13*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,51*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19319*				
32	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	325,5	1305,97	21,97	425093	7153	140555	0,80	261
		м бортового камня		590,96	8,99	192356	2927	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*431,81*		*140555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*361,77*				*117756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*70,05*				*22800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,02*		*45252*				
		Сметная стоимость				*610900*				
33	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Камни бортовые тротуарные (поребрик)	5,208	29882,00	--	155625	--	6536	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1255,04*		*6536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1255,04*				*6536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,96*		*12973*				
		Сметная стоимость				*175134*				
34	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	730	532,79	106,13	388933	77477	125682	0,28	204
		м2 покрытия		205,73	32,66	150186	23843	60,3	0,03	21
		Накладные расходы -		*172,17*		*125682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*143,75*				*104939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,41*				*20743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,40*		*41169*				
		Сметная стоимость				*555784*				
35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	730	905,52	2,29	661028	1669	89617	0,17	121
		м2 покрытия		134,05	0,80	97854	588	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*122,76*		*89617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*81,32*				*59360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,45*				*30256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,26*		*60052*				
		Сметная стоимость				*810696*				
36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 1 см)	730	282,41	--	206159	--	28470	0,03	19
		м2 покрытия		43,19	--	31531	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*39,00*		*28470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*26,05*				*19013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,96*				*9457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,71*		*18770*				
		Сметная стоимость				*253400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1901744**	**86790**			**661**
			Тенге			**511034**	**27605**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1901744**				
	Материалы -		Тенге			**1131918**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**538639**			
	Местные материалы -		Тенге			**155625**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**16377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**417838**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					324342		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					93496		
		Сметная прибыль -	Тенге			**185567**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2505148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							685
		Сметная заработная плата -	Тенге				**538639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2505148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							685
		Сметная заработная плата -	Тенге				**538639**			
		РАЗДЕЛ 3.Арычная сеть								
		Установка плит на арычные лотки								
37	**11-270801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка плит ПУ 150.75.15 на арычные лотки**	**0,34**	**15206,01**	**3822,44**	**5170**	**1300**	**1397**	**5,68**	**2**
		м3 сборных железобетонных плит		**4001,01**	**1520,66**	**1360**	**517**	**60,3**	**1,12**	--
		Накладные расходы -		***4108,06***		***1397***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***3329,57***				***1132***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***778,49***				***265***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1545,13***		***525***				
		Сметная стоимость				***7092***				
38	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Плиты укрепления ПУ 150.75.15**	**2**	**6819,26**	--	**13639**	--	**573**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***286,41***		***573***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***286,41***				***573***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***568,45***		***1137***				
		Сметная стоимость				***15349***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**18809**	**1300**			**2**
			Тенге			**1360**	**517**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18809**				
	Материалы -		Тенге			**2510**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1877**			
	Местные материалы -		Тенге			**13639**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1970**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1132		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					838		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1877**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**22440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1877**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Устройство бетонных откосов								
39	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	120	105,02	--	12603	--	8290	0,14	17
		м2 спланированной площади		105,02	--	12603	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*69.09*		*8290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59.1%		*62.07*				*7448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.2%		*7.02*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.93*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22565*				
40	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	3,6	4843,28	167,50	17436	603	4547	2,29	8
		м3 подушки		1627,51	84,45	5859	304	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1263.04*		*4547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59.4%		*1016.91*				*3661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.2%		*246.13*				*886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488.51*		*1759*				
		Сметная стоимость				*23742*				
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование откосов, бетон В15 толщиной 5см	6	16704,54	740,48	100227	4443	7983	1,55	9
		м3		1054,52	189,97	6327	1140	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1330.52*		*7983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48.5%		*603.58*				*3621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.2%		*726.94*				*4362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1442.80*		*8657*				
		Сметная стоимость				*116867*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			130266	5046			35
			Тенге			24789	1444			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130266				
	Материалы -		Тенге			100431				
	Всего заработная плата -		Тенге				26233			
		Накладные расходы -	Тенге			20820				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14731		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6089		
		Сметная прибыль -	Тенге			12087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				26233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			163173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				26233			
		РАЗДЕЛ 5.Подъем люков и дождеприемников								
42	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	3,8694	2551,46	790,36	9873	3058	5478	2,43	9
		м3 конструкции		1761,10	363,89	6814	1408	59,1	0,43	2
		Накладные расходы -		*1415.78*		*5478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59.1%		*1255.87*				*4859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.2%		*159.91*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317.38*		*1228*				
		Сметная стоимость				*16579*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-231201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6 К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	Люки. Демонтаж	26	767,48	87,87	19954	2285	13012	1,51	39
		шт.		679,61	44,01	17670	1144	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*500,47*		*13012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449,36*				*11683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*51,11*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,44*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35604*				
44	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	9,115	68,00	--	620	--	26	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,86*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*52*				
		Сметная стоимость				*698*				
45	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	9,115	479,17	--	4368	--	183	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*364*				
		Сметная стоимость				*4916*				
46	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	26	1232,22	660,96	32038	17185	15279	0,75	19
		шт. сборных конструкций		571,26	256,92	14853	6680	62,1	0,22	6
		Накладные расходы -		*587,65*		*15279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*514,30*				*13372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*73,35*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,59*		*3785*				
		Сметная стоимость				*51102*				
47	21-040301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бетонные подкладки	26	4362,00	--	113412	--	4763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,20*		*4763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*183,20*				*4763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,62*		*9454*				
		Сметная стоимость				*127629*				
48	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки и дождеприемники б/у. Установка	23	1381,90	146,46	31784	3368	19284	1,51	35
		шт.		1132,68	73,35	26052	1687	62,1	0,07	2
		Накладные расходы -		*838,44*		*19284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*748,94*				*17226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*89,50*				*2058*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,63*		*4085*				
		Сметная стоимость				*55153*				
49	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	3	1381,90	146,46	4146	439	2515	1,51	5
		шт.		1132,68	73,35	3398	220	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*838,44*		*2515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*748,94*				*2247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*89,50*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,63*		*533*				
		Сметная стоимость				*7194*				
50	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	18771,00	--	56313	--	2365	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*788,38*		*2365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*788,38*				*2365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,75*		*4694*				
		Сметная стоимость				*63372*				
51	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	1,583	18746,16	6,20	29675	10	4253	4,21	7
		м3		2993,31	--	4738	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2686,83*		*4253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1822,93*				*2886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*863,90*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1714,64*		*2714*				
		Сметная стоимость				*36643*				
52	12-180101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	17,5802	3011,14	165,47	52936	2909	15169	1,56	27
		м2		1127,22	68,56	19817	1205	59,1	0,08	1
		Накладные расходы -		*862,85*		*15169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*706,70*				*12424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*156,15*				*2745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,92*		*5448*				
		Сметная стоимость				*73554*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			355118	29255			141
			Тенге			93342	12345			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298805				
	Материалы -		Тенге			57810				
	Всего заработная плата -		Тенге				105686			
	Местные материалы -		Тенге			113412				
	Транспортные расходы -		Тенге			4987				
		Накладные расходы -	Тенге			79964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64697		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15267		
		Сметная прибыль -	Тенге			30302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				105686			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56313				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2365				
		Сметная прибыль	Тенге			4694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			63372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			472443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				105686			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			13929553	1112600			1769
			Тенге			1337540	342810			294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13873240				
	Материалы -		Тенге			10511078				
	Всего заработная плата -		Тенге				1680350			
	Местные материалы -		Тенге			853078				
	Транспортные расходы -		Тенге			58943				
		Накладные расходы -	Тенге			1632538				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1007545		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					624993		
		Сметная прибыль -	Тенге			1240462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16746240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2063
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680350			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56313				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56313				
		Накладные расходы -	Тенге			2365				
		Сметная прибыль -	Тенге			4694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63372				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16809612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2063
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680350			

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2016 г. 2121/1982=1,07013	Тенге	17 988 470
НДС 12%	Тенге	2 158 616
ИТОГО с НДС	Тенге	20 147 087
ИТОГО с учетом конкурсной скидки	Тенге	**17 930 528,01**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Тех.надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Поставщик: **ТОО "ЮНИД Строй**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Форма 2

Подрядчик: ТОО "ЮНИД Строй"

Договор № 32 от 06.06.2016г.

Наименование объекта Средний ремонт улицы Мынбаева (от ул. Туркебаева до ул. Радостовца), протяженностью 0,644 км

АКТ
приемки выполненных работ
за **июнь** 2016 года

Составлен(а) в ценах IY квартала 2015 г. в пересчете в цены 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	12-180101-1206 РСНБ РК 2015 примен.	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм**	3204	109,89	106,37	352088	340815	49157	0,01	17
		м2 покрытия		3,52	13,90	11273	44537	59,1	0,01	41
		Накладные расходы -		*15,34*		*49157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,29*				*32984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,05*				*16173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,02*		*32100*				
		Сметная стоимость				*433344*				
2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	225,882	479,17	--	108236	--	4546	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*4546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*4546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*9023*				
		Сметная стоимость				*121804*				
		РАЗДЕЛ 1.Устройство бордюров								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,43	1292,74	--	22532	--	14822	1,77	31
		м3 грунта		1292,74	--	22532	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*850,39*		*14822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*764,01*				*13317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*86,38*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,45*		*2988*				
		Сметная стоимость				*40343*				
4	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	17,43	465,55	--	8115	--	5338	0,71	12
		м3 грунта		465,55	--	8115	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*306,25*		*5338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*275,14*				*4796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,11*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,74*		*1076*				
		Сметная стоимость				*14529*				
5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	30,5025	479,17	--	14616	--	614	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*1218*				
		Сметная стоимость				*16448*				
6	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	5,81	4843,28	167,50	28139	973	7338	2,29	13
		м3 подушки		1627,51	84,45	9456	491	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1263,04*		*7338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1016,91*				*5908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*246,13*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,51*		*2838*				
		Сметная стоимость				*38315*				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	166	1413,35	21,97	234616	3648	72430	0,80	133
		м бортового камня		590,96	8,99	98099	1493	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*436,32*		*72430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*361,77*				*60054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,56*				*12376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,97*		*24564*				
		Сметная стоимость				*331609*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15**	7,47	29882,00	--	223219	--	9375	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1255,04*		*9375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1255,04*				*9375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,96*		*18607*				
		Сметная стоимость				*251202*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			531237	4621			190
			Тенге			138202	1983			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			531237				
	Материалы -		Тенге			150580				
	Всего заработная плата -		Тенге				140185			
	Местные материалы -		Тенге			223219				
	Транспортные расходы -		Тенге			14616				
		Накладные расходы -	Тенге			109917				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84074		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25843		
		Сметная прибыль -	Тенге			51292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			692447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				140185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			692447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				140185			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуаров								
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	9,87	1292,74	--	12759	--	8393	1,77	17
		м3 грунта		1292,74	--	12759	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*850,39*		*8393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*764,01*				*7541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*86,38*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,45*		*1692*				
		Сметная стоимость				*22845*				
10	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	9,87	465,55	--	4595	--	3023	0,71	7
		м3 грунта		465,55	--	4595	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*306,25*		*3023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*275,14*				*2716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,11*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,74*		*609*				
		Сметная стоимость				*8227*				
11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	17,2725	479,17	--	8276	--	348	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,13*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,94*		*690*				
		Сметная стоимость				*9314*				
12	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	1,4805	4843,28	167,50	7170	248	1870	2,29	3
		м3 подушки		1627,51	84,45	2410	125	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1263,04*		*1870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1016,91*				*1506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*246,13*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,51*		*723*				
		Сметная стоимость				*9763*				
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	164,5	1305,97	21,97	214832	3615	71033	0,80	132
		м бортового камня		590,96	8,99	97212	1479	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*431,81*		*71033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*361,77*				*59511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*70,05*				*11522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,02*		*22869*				
		Сметная стоимость				*308735*				
14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Камни бортовые тротуарные (поребрик)	2,632	29882,00	--	78649	--	3303	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1255,04*		*3303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1255,04*				*3303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,96*		*6556*				
		Сметная стоимость				*88508*				
15	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	328	532,79	106,13	174754	34812	56471	0,28	92
		м2 покрытия		205,73	32,66	67481	10713	60,3	0,03	10
		Накладные расходы -		*172,17*		*56471*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*143,75*				*47151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,41*				*9320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,40*		*18498*				
		Сметная стоимость				*249723*				
16	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**328**	**905,52**	**2,29**	**297010**	**750**	**40266**	**0,17**	**54**
		м2 покрытия		**134,05**	**0,80**	**43967**	**264**	**60,3**	--	--
		Накладные расходы -		*122,76*		*40266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*81,32*				*26671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,45*				*13595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,26*		*26982*				
		Сметная стоимость				*364258*				
17	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 1 см)**	**328**	**282,41**	--	**92630**	--	**12792**	**0,03**	**9**
		м2 покрытия		**43,19**	--	**14167**	--	**60,3**	--	--
		Накладные расходы -		*39,00*		*12792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*26,05*				*8543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,96*				*4249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,71*		*8434*				
		Сметная стоимость				*113856*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**890677**	**39424**			**315**
			Тенге			**242591**	**12581**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**890677**				
	Материалы -		Тенге			**521735**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**255173**			
	Местные материалы -		Тенге			**78649**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8276**				
		Накладные расходы -	Тенге			**197499**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**153638**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**43861**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87054**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1175230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255173**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1175230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255173**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**1882237**	**384860**			**521**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			392066	59102			54
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1882237				
	Материалы		Тенге			672315				
	Всего заработная плата		Тенге				451168			
	Местные материалы		Тенге			301868				
	Транспортные расходы		Тенге			131128				
		Накладные расходы	Тенге			361119				
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге					270696		
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге					90423		
		Сметная прибыль	Тенге			179469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			2422825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата	Тенге				451168			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2422825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата	Тенге				451168			

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2016 г. 2121/1982=1,07013	Тенге	2 592 738
НДС 12%	Тенге	311 129
ИТОГО с НДС	Тенге	2 903 866
ИТОГО с учетом конкурсной скидки	Тенге	**2 584 820**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Тех.надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Поставщик: **ТОО "ЮНИД Строй"**

ПР РК 218-00-04
приложение 18

Толық аяқталған жұмысты қабылдау актісі
(орташа жөндеу)
Акт окончательной приемки работ
(среднего ремонта)

№ 46

«27» Қыркүйек 2016 ж.

Мынбаев көшесін Туркебаев кешесінен бастап Родостовец көшесіне дейін орташа жол жөндеу
(жұмыстың түрі және жолдың атауы) (жұмыстың мекені)
Средний ремонт улицы Мынбаева (от ул. Туркебаева до ул. Радостовца)

(вид работ и наименование дорог) (адрес работы)

Ұзындығы **0,644 км**
Протяженностью

Комиссия, қолданыстағы 2016 жылғы 08 қыркүйек № 72-н бұйрығына сәйкес, құрамында:
Комиссия, действующая на основании приказа № 72-н от 08 сентября 2016 года, в составе:

Комиссия төрағасы
Председатель комиссии

Мырзаханов Ғ.Ә. - Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары
Заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы
(ТАЖ / ФИО)

Және қатыстырылған ұйымның өкілеттері
И представителей привлеченных организаций:

Аманжолов Қ.Ж. – Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Руководитель отдела автомобильных дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы

Шәмшімов М.Н. – «Алматы жылу жүйесі» ЖШС жөндеу басқармасының бастығы
Начальник Управления по ремонтам ТОО «Алматинские тепловые сети»

Әбдухаимов Ш.А. – «Холдинг Алматы Су» ММК күрделі құрылыс бөлімінің бастығы
Начальник отдела капитального строительства ГКП «Холдинг Алматы Су»

Асанов Ә.А. – «Алматытелеком» ӨДТ ТКҰ бастығы
Начальник УТН РДТ «Алматытелеком»

Утешов С.Б. – «Алматы сапа инжиниринг» ЖШС-нің Бас директоры
Генеральный директор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»

Проненко Н.И. – «ЮНИД Строй» ЖШС-нің директоры
Директор ТОО «ЮНИД Строй»
(ұйымның атауы, ТАЖ) (название организации, ФИО)

произвела приемку работ, выполненных **«ЮНИД Строй» ЖШС**

(жұмысты орындаған ұйымды көрсету) (указать организацию, выполнившую работу)

2016 жылдың «_____» **маусым** **2016** жылдың «_____» **тамыз** дейінгі мерзімдегі орындалған жұмыстарды қабылдауды жүргізді.

в период с «_____» **июнь** **2016 г.** по «_____» **август** **2016 г.**

Комиссияға төмендегі құжаттар ұсынылып, онымен қаралды:
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметалық құжаттама – «ИПЦ «Альянс» ЖШС
Сметная документация – ТОО «ИПЦ «Альянс»
Жабық жұмыстар актісі (Акты на скрытые работы)

(өндіріске қатысты жұмыс құжаттары және оны кім және қашан бекітілгендігі керсетліп ЖСҚ- тың тізбесін жасау)
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

Қарауға ұсынылған құжаттар негізінде жолды көзбе-көз тексеріп, өлшемдерді бақылау және сынау арқылы төмендегіні шешті:

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) Автокөлік жолын жөндеу бойынша жұмыс барысында техникалық ережелер, жұмыс сызбалары бекітілген жобадан төмендегі ауытқулар болды:

В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

(санкциялық ауытқуларды кім және қай кезде, оның себебін және анықтаудағы ауытқулардың барлық түрлерінің тізбесі жасау, осы туралы сұрақтарға ұсыныс беру)

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по вопросу)

2) Кішігірім кемшіліктер
Имеющие мелкие недостатки (тізбелеу) (перечислить)
_____ қалыпты пайдалануға кедергі жасамайтын.
не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Толық сметалық бағасы **20 515,348 мың тенге**
жұмыс нысанының сметалық құжаттарының бекітілуі бойынша
Полная сметная стоимость **20 515,348 тыс. тенге**
ремонта объекта по утвержденной сметной документации

ҚОРТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЖСҚ сәйкес **орташа** жұмыстары бойынша жолды жөндеу толық көлемде орындалды.
Работы по **среднему** ремонту дороги выполнены в полном объеме с ПСД.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ

1. Қабылдау жұмысына ұсынылған **Мынбаев көшесін Туркебаев көшесінен бастап Родостовец көшесіне дейін орташа жол жөндеу**

Предъявленные приемке работы **Средний ремонт улицы Мынбаева (от ул. Туркебаева до ул. Радостовца)**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНДЫ
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2. 20__ жылдың «___»_____ дейін көрсетілген кемшіліктерді жою.
Выявленные недостатки (не доделки) устранить в срок до «___» _____ 20__г.
Акт __5___ данада жасалып, келесі ұйымдарға таратылды:
Акт составлен в __5__ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы -2
«Алматы сапа инжиниринг» ЖШС - 1
«ЮНИД Строй» ЖШС - 2

Актіге қосымша: Бақылау өлшемдері және сынау тізбегі.
Приложение к акту: Ведомости контрольных измерении и испытаний.

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: _____ **Мырзаханов Ғ.Ә.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

Мүшелері
Члены: _____ **Аманжолов Қ.Ж.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Шәмшімов М.Н.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Әбдухаимов Ш.А.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Асанов Ә.А.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Утешов С.Б.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Проненко Н.И.**
(қолы, таж) (подпись, фио)