Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТІЛГЕН

_____
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы «5» XII №455 Шардара ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Шардара ауданы әкімдігінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20___ жылғы «___»_____ №____ шешіммен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Ә. Байтұрғанов — ауған әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Ә. Әбдіқадыров — ОҚО бойынша МСҚБ кл
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
департаменті басшысының орынбасары

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші
А. Махашев — аудандық құрылыс, сәулет
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
және қала құрылысы бөлімі басшысының м.у.а.

пайдаланушы ұйым
А. Берфалиева — аудық білім бөлімінің
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
басшысы

бас жобалаушы
Б. Надуева — "Ақыл-Сервис" ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Э. Сарманова — аудандық МСЭҚБ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
Б. Құлмағанбетов — ОҚО Өртпен қорғайлар
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
департаменті басшысының орынбасары, өртке қарсы қызмет полковнигі

жергілікті атқарушы органның өкілі
С. Маханбетов — Қаратқұм ауылдық округі әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер
Е. Егизбаев „Шымкент-Автоматика" ЖШС
(аты, әкесінің аты, тегі) директоры (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
М. Нұрманов - „Нұр-Отан" Халықтық Демократиялық партиясы қоғамдық бірлестігі Шардара аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, аудандық мәслихаттың депутаты
Б. Бесбаев - „Сапалы Құрылыс Инжиниринг" ЖШС директоры

АНЫҚТАДЫ:
1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
Шардара аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы
(ұйымның атауы)
бөлімі Шардара қаласы Өшіров к-і №6 мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
„ОҚО Шардара ауданы Жаушықұм ауылындағы мектеп-интернатқа 100 орындық жатақхана құрылысы"
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру))
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс ҚР „Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 30,31 баптары
(шешім шығарған органның атауы)
2013 жылғы «26» III №55387 шешіммен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) негізінде және ОҚО бойынша МЕҚБ ж.Л департаментінің
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2013 жылғы «23» IV №252 рұқсатына сәйкес салынған.
3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстарын
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер „Шымкент-Автоматика" ЖШС
(ұйымның атауы)
және —
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар —
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің..... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.
4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
„Тим-Сервис" ЖШС
(ұйымның атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы)
және —
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар —
[illegible] орындаған құжаттамалардың бөлімдері мен

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Шардара аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
жеке жоба
(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын
«Оңтүстікмемсараптама» ЕМК
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2011 жылғы «07» XII № 19-0879/11 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстарына мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың басталуы 04-2013 ж (айы және жылы); жұмыстың аяқталуы 11-2013 ж (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 6,0 ай
іс жүзінде 6,5 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жобалау-сметалық құжаттар, көріксейтік жұмыстар актілері, материалдарға сертификаттар
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлердің қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
100	орын	100 орын	100 орын	100 орын	100 орын

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жер телімінің ауданы	га	0,7	0,7
Құрылыстың ауданы	$м^2$	1350	1350
Жалпы ауданы	$м^2$	1431,3	1431,3
Тұрғын ауданы	$м^2$	629,01	629,01
Құрылыс көлемі	$м^3$	7267,12	7267,12

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: *ірге тасы - бетон, қабырғасы - кірпіш, шатыры - темір черепица*

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігі қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс шаралар *орындалды*

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байлағыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің .. қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 228592,86 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 173197,79 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 19784,18 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 228592,86 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 223213,4 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 19784,18 мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған „ОҚО, Шардара ауданы Жаушықұм ауылындағы мектеп-интернатқа 100 орындық жатақхана құрылысы" нысаны
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы — Т. Байтурғанов (колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары — Ә. Әбдіқадыров (колы)

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының мүшелері — Б. Қулмағанбетов (колы)

А. Махашев
А. Бердалиева
Э. Сырманова
С. Маханбетов
М. Нурманов
Б. Надуева
Б. Бесбаев
Е. Егизбаев

"Салаха Құрылыс Инжиниринг"

Форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ

за апрель 2013 г

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»**
Генподрядчик: **ТОО «Шымкент-Автоматика»**
Наименование объекта: **«Строительство общежития на 100 мест к школе-интернату в с. Жаушыкум Шардаринского района ЮКО»**

№	Наименование вида комплекса работ	С начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Бет НДС	С учетом НДС
1	Общестроительные работы	7 288 879	8 163 544	7 288 879	8 163 544
	В том числе оборудования				
2	**Всего к оплате**	**7 288 879**	**8 163 544**	**7 288 879**	**8 163 544**

Заказчик :
И О Начальника
ГУ «Отдел строительства
Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО.

Мырзахметов Н.

Инженер :

Директор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Бесбаев Б.

Технадзор Тайтелиев А.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-автоматика»

Егизбаев Е.

Заказчик ГУ "Отдел Строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района ЮКО"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ В С. ЖАУШЫКУМ ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАМАЧИВАНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	434,2	7,91	7,91	3435	3435	1082	-	-
		м3		-	2,57	-	1115	97	0,01	4
2	Е0101-24-9 К=7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	434,2	58,59	58,59	25439	25439	8011	-	-
		м3		-	19,02	-	8259	97	0,07	32
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1377	7,91	7,91	10893	10893	3430	-	-
		м3		-	2,57	-	3536	97	0,01	14
4	Е0101-24-9 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	1377	29,29	29,29	40338	40338	12704	-	-
				-	9,51	-	13096	97	0,04	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3								
5	Е0104-8-1	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 1 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	1179	466,22	380,08	549671	448109	185812	0,43	506
				72,32	79,22	85265	93400	104	0,33	394
		м								
6	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	20,8	86,53	-	1800	-	2034	0,54	11
				86,53	-	1800	-	113	-	-
		м3								
7	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км /50 м/, класс груза 1	20,8	19,7	19,7	410	410	82	-	-
				-	3,94	-	82	100	0,08	2
		т								
8	Е0101-166-4	-Засыпка вручную скважин в грунтах 4 группы	20,8	190,58	-	3964	-	4479	1,38	29
				190,58	-	3964	-	113	-	-
		м3								
9	С143008-3	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм	20,8	847	-	17618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАРКИ								
10	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы /0,2Х0,2Х0,2/-52 шт	0,416	261	-	109	-	123	1,81	1
				261	-	109	-	113	-	-
		м3								
11	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0164	5239,08	327,33	86	5	35	11,6	-
				1890	123,75	31	2	105	0,6	-
		1т								
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0164	47400	-	779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов /0,2Х0,2Х0,2/ из бетона В10	0,416	10987,55	95,97	4571	40	353	4,9	2
				771,75	36,25	321	15	105	0,18	-
		м3								
		ГЛУБИННЫЕ МАРКИ								
14	Е0104-8-1	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 1	125	466,22	380,08	58277	47509	19700	0,43	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем		72,32	79,22	9040	9902	104	0,33	42
15	E0104-49-1	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	125	113,79	94,21	14224	11776	4328	0,11	14
				19,58	13,71	2448	1714	104	0,05	7
16	C130804-5	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,25	2900	-	3625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0104-51-1	-Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками роторного бурения	125	526,54	410,89	65817	51361	21247	0,65	81
				115,65	47,79	14456	5974	104	0,17	21
18	E0104-49-1	-Свободный спуск /реперные трубы/ или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатамина базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	152	113,79	94,21	17296	14320	5262	0,11	17
				19,58	13,71	2976	2084	104	0,05	8
19	C130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	152	149	-	22648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0104-51-1	-Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками роторного бурения	152	526,54	410,89	80034	62455	25837	0,65	98
				115,65	47,79	17579	7264	104	0,17	25
21	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,15	10987,55	95,97	1648	14	127	4,9	1
				771,75	36,25	116	5	105	0,18	-
22	E0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	36	770,63	-	27743	-	13893	1,8	65
				301,5	-	10854	-	128	-	-
23	E010334-A14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	757,46	38,6	38,6	29238	29238	5848	-	-
				-	7,72	-	5848	100	0,16	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3443	0,28	0,28	969	969	305	-	-
				-	0,09	-	315	97	-	1
		м2								
25	С143008-3	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм	8,3	847	-	7030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			987659	746310			878

			Тенге			148958	152612			721
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			933644	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18612	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	290717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			779	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29838	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			300799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1308509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	335836	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12938	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1380492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	349774	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 2. СПАЛЬНЫЙ КОРПУС								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3633,32	23,36	22,08	84872	80221	24101	0,01	32
				1,28	5,56	4651	20195	97	0,02	70
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	254,33	302,12	-	76840	-	86829	2,13	541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ф.ч. п=1,177 к=1,15 Ф.м. п=1,55 п=3,180 к=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		302,12	-	76840	-	113	-	-
3	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	2384	89 0,25	88,73 24,61	212183 596	211539 58670	57488 97	- 0,08	4 202
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1175,19	6,48 -	6,48 2,1	7615 -	7615 2472	2398 97	- 0,01	- 9
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	117,52	134,1 134,1	- -	15759 15759	- -	17808 113	0,97 -	114 -
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	1057,67	21,55 17,03	4,52 -	22789 18012	4776 -	17472 97	0,11 -	114 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			420057	304151			806
			Тенге			115858	81338			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420057	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	197196	-		-
	Местные материалы -		Тенге			48	-	-		-
	Накладные расходы -		чел.-ч			206096	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30914	-		103
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37569	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			663722	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -					-	228110	-		1190
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			663722	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	228110	-		1190
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ (ФМ1-ФМ3а)								-
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0765	65900 -	- -	5041 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: /СЕТКА С-1 /сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7162	65900 -	-	47196 -	-	-	-	-
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0478	65000 -	-	3110 -	-	-	-	-
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,044	50600 -	-	2226 -	-	-	-	-
13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,49	48300 -	-	23667 -	-	-	-	-
		БАЛКА Б-1 /АС-11/								
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,6041	59900 -	-	36186 -	-	-	-	-
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Хм-1/ т	0,1101	66000 -	-	7267 -	-	-	-	-
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,9	94 -	-	367 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ АС-8								
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/С1,С2,С3/ т	1,61	67700 -	- -	108914 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: /СП-1 СП-2/ проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,012	41200 -	- -	494 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,102	61200 -	- -	6242 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /АС-8/								
50	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1999	5239,08 1890	327,33 123,75	1047 378	65 25	423 105	11,6 0,6	2 -
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0201	65000 -	- -	1307 -	- -	- -	- -	- -
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	10,07	94 -	- -	946 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитный пояс ПО-1/АС-11/								
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,7346	67700 -	- -	49731 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм/Хм-2/	0,5695	50600 -	- -	28818 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
		МС-1								
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0354	52400 -	-	1853 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			324412	65			2
			Тенге			378	25			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			324412	-	-		-
	Материалы -		Тенге			604	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	403	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322052	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1313	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			423	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	63	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19490	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	466	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			344325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	466	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ.380 мм из кирпича М100, на растворе М50 /АС-27,28,31/								
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/Сг-1/ т	0,961	41200 -	-	39593 -	-	-	-	-
62	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм/Сг-2/ т	0,084	64100 -	-	5384 -	-	-	-	-
		СЕРДЕЧНИКИ МС1,МС2 / АС 29/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2347	65900	-	15468	-	-	-	-
65	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0576	69000	-	3974	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ.120 мм из кирпича М-100, на растворе М25/АС-31/								
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм /П-1/ т	0,0672	47400	-	3185	-	-	-	-
69	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0096	52400	-	503	-	-	-	-
72	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,428	70000	-	29960	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1 ПрМ-8(АС 28)								
76	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,68	61200	-	102974	-	-	-	-
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5217	65000	-	33909	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			234951	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234951	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234951	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14097	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249048	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			249048	-	-		-
	РАЗДЕЛ 5. РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ1-РМ3 /АС 32,33,34/									
	РИГЕЛИ									
97	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,22	59900	-	73078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,128	62100	-	7949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0468	68800	-	3220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2754	66000	-	18176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0925	154200	-	14264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием толстолистовойстали массой до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННЫ								
103	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,06	62100	-	65553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,24	71100	-	17064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4912	66000	-	32419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БАЛКА Б1,Б2 /АС-35/								
107	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	0,3889	62100	-	24151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0954	66000	-	6296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			262170	-			-
						-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247906	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247906	-	-		-
						14874	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262780	-	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14264	-	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14264	-	-		
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			856	-	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15119	-	-		
						277900	-	-		
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ на отм.+2,700,+5,700 /АС-37/								
		УЗЕЛ 1-УЗЕЛ 46 /АС 37/								
116	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасыи сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,63	60500 - -	- -	98494 - -	- -	- -	- -	
117	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2185	69000 - -	- -	15080 - -	- -	- -	- -	
118	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,182	66000 - -	- -	12012 - -	- -	- -	- -	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ МС-1								
120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0276	52400 - -	- -	1446 - -	- -	- -	- -	- -
121	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм т	0,0681	50600 - -	- -	3446 - -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /УМ1-УМ12/ АС 39,40,41/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,205	62100 - -	- - -	12731 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			143208	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143208	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143208	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8592	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151801	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			151801	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1

РАЗДЕЛ 7. БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	240,71	33,4 1,99	31,41 8,64	8040 479	7561 2080	2482 97	0,01 0,03	3 7
2	Е010334-А10	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км т	752,95	24,6 -	24,6 4,92	18523 -	18523 3705	3705 100	- 0,1	- 78
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	45,86	302,12 302,12	- -	13856 13856	- -	15657 113	2,13 -	97 -
4	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	655,2	7,91 -	7,91 2,57	5183 -	5183 1683	1632 97	- 0,01	- 6
5	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	655,2	89 0,25	88,73 24,61	58315 164	58138 16124	15800 97	- 0,08	1 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			103916	89404			102
			Тенге			14499	23591			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103916	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38090	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43982	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			151783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43982	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СЕТИ ВЛ-10 Кв								
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-250-6У1								
1	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,522	167,4	-	87	-	99	1,18	1
		м3		167,4	-	87	-	113	-	-
2	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,522	122,18	-	64	-	72	0,89	-
		м3		122,18	-	64	-	113	-	-
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ в 3,5	0,5	9051,97	66,01	4526	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
4	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ В12,5	1,13	9807,21	196,62	11082	222	411	1,79	2
		м3		272,25	74,27	308	84	105	0,36	-
5	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,073	5239,08	327,33	382	24	154	11,6	1
		1т		1890	123,75	138	9	105	0,6	-
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,073	65900	-	4811	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			20952	279			5
			Тенге			695	105			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	800	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4811	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			852	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1308	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	928	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			23113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	928	-		-
		ИТОГО:				2497328	1140207			1793
						280389	257670			1151

Накладные расходы :

На общестроительные работы	547445
На сантехнические работы	13893
Всего накладных расходов:	561338
Итого с накладными	3058666

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	183520
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3242186
Итого с временными, 3,4 %	3352420
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3375887
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3389297
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3422821
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7145960
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	142919
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7288879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	874665
Итого с НДС	8163544

Инженер:
Проверил технадзор ТОО «Сайрам Курылыс Инжиниринг »
А. Тайтелиев

Генподрядчик:
Директор ТОО «Шымкент Автоматика»
Е.Егизбаев

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»»**
Генподрядчик: **ТОО «Шымкент-Автоматика»**

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Наименование объекта: «Строительство общежития на 100 мест к школе-интернату в с. Жаушыкум Шардаринского района ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 г

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	На монтаж оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НД
						С начала года	За отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	18 164 913	1 946 240	4 031 320	10 001 369	2 676 781	2 676 781				1 071 575	10 001 369
2	Инжиниринговые услуги 0,642%	104 124			57 329							57 329
3	Авторский надзор											
4	**Всего к оплате**	**18 269 037**	**1 946 240**	**4 031 320**	**10 058 698**	2 676 781	2 676 781				**1 071 575**	**10 058 598**

Заказчик :
И О Начальника
ГУ «Отдел строительства
Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»

_____ Мырзахметов Н.

Инженер :

Директор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

_____ Бесбаев Б.

Технадзор

_____ Дуйсенов Е.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

_____ Егизбаев Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел Строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района ЮКО"

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ В С. ЖАУШЫКУМ ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1													
		РАЗДЕЛ 1. УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАМАЧИВАНИЯ													
25	С143008-3	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм	336 т	847	-	284592	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
26	Е0105-11-11	-Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунтах группы 1	42,12 м3	5221,98	3274,6	219950	137926	81334	6,1	257					
				1066,5	612,63	44921	25804	115	1,83	77					
27	Е0105-13-13	-Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 1	42,12 т	1339,15	1003,9	56405	42284	33103	1,92	81					
				335,25	348,17	14121	14665	115	1,37	58					
		ВОДА ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ													
28	Е010332-А2-1	--Перевозка / ВОДЫ /строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	14973 т	30,9	30,9	462666	462666	92533	-	-					
				-	6,18	-	92533	100	0,13	1943					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1023612	642876			338

		Тенге				59042	133002			2078
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1023612	-	-		-
	Материалы -	Тенге				37103	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	192044	-		-
	Местные материалы -	Тенге				284592	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				206970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	31046	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73835	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1304418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2519
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	223089	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1304418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2519
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	223089	-		-
	Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1									
	РАЗДЕЛ 2. СПАЛЬНЫЙ КОРПУС									
7	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	5,9	9051,97	66,01	53407	389	1367	1,35		8
	м3		195,75	24,93	1155	147	105	0,12		1
	ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ АС-8									
21	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 на СЦ	26,97	9051,97	66,01	244132	1780	6249	1,35		36
	м3		195,75	24,93	5279	672	105	0,12		3
	ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ ПК-1 для ОВ /АС-13/ ЛОТОК									
37	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5	0,88	9051,97	66,01	7966	58	204	1,35		1
	м3		195,75	24,93	172	22	105	0,12		-
	ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ ПК-2 для ВК/АС-13/ ЛОТОК									
44	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5 на СЦ	2,1	9051,97	66,01	19009	139	487	1,35		3
	м3		195,75	24,93	411	52	105	0,12		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				324513	2366			48

		Тенге				7018	894			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				324513	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4675	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7911	-		-
	Местные материалы -	Тенге				310454	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				8307	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1246	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19969	-	-		-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			352789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	9157	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			352789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	9157	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

РАЗДЕЛ 3. БАННА-ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС

ФУНДАМЕНТЫ АС-5

6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ЕМ В3,5 на ССПЦ	м3	8,29	9051,97	66,01	75041	547	1921	1,35	11
					195,75	24,93	1623	207	105	0,12	1
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,202	67700	-	13675	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,294	65000	-	19110	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АФ-1	т	0,0105	50600	-	531	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Аф-1	т	0,0566	50900	-	2883	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	82,32	94	-	7738	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ПОЯС ОБВЯЗКИ

13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса		0,166	68800	-	11421	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 12 мм т								
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,666	69000 - -	- -	45954 - -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ АС-5								
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,022	69000 - -	- -	1518 - -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,136	64700 - -	- -	8799 - -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,46	94 - -	- -	701 - -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			187371	547			11
			---			---	---			---
			Тенге			1623	207			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187371	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1081	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1829	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103892	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			80229	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1921	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	288	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11358	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200650	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2118	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			200650	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2118	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПК-1,ПК-2,ПК-3 АС-15								
19	Е0106-1-1	-Бетонная подготовка ИЗ БМ В3,5 на СЦ	0,38	9051,97	66,01	3440	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	-
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200	-	826	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4265	25			1
			Тенге			74	9			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			826	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-1								
		РАЗДЕЛ 5. КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	636,08	39,72	37,82	25264	24054	7940	0,01	8
		м3		1,87	11	1189	6996	97	0,04	24
2	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	434	7,91	7,91	3433	3433	1081	-	-
		м3		-	2,57	-	1115	97	0,01	4
3	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	434	89	88,73	38627	38510	10466	-	1
				0,25	24,61	109	10681	97	0,08	37

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
4	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		44,53	302,12	-	13452	-	15201	2,13	95
					302,12	-	13452	-	113	-	-
			м3								
5	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		222,77	6,48	6,48	1443	1443	455	-	-
					-	2,1	-	469	97	0,01	2
			м3								
6	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		22,28	134,1	-	2987	-	3376	0,97	22
					134,1	-	2987	-	113	-	-
			м3								
7	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками		200,49	21,55	4,52	4320	905	3312	0,11	22
					17,03	-	3414	-	97	-	-
			м3								
		ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ АС-6									
8	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 на СЩ		4,3	9051,97	66,01	38923	284	996	1,35	6
			м3		195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
10	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,141	68800	-	9701	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,177	71100	-	12585	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0225	69000	-	1555	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				152290	68630			153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			21994	19367			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152290	-	-		-
		Материалы -	Тенге			561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23840	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11707	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47784	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			206823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47784	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2-1

РАЗДЕЛ 6. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	162	7,91	7,91	1281	1281	404	-	-
				-	2,57	-	416	97	0,01	2
			м3							
2	E0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,34	302,12	-	3426	-	3871	2,13	24
	т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	3426	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		м3							
3	E0101-139-1-	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	162	89	88,73	14418	14375	3907	-	-
				0,25	24,61	41	3987	97	0,08	14
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19126	15656			24

			Тенге			3467	4403			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7869	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8182	-	-		4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28946	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9097	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9097	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2-1								
		РАЗДЕЛ 7. УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м 1:1	83,72	26,45	24,88	2214	2083	683	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,57	6,84	132	573	97	0,02	2
		м3								
2	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,59	200,88	-	520	-	588	1,42	4
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			200,88	-	520	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	63,52	5,55	5,55	353	353	111	-	-
				-	1,8	-	115	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,06	122,18	-	862	-	974	0,89	6
				122,18	-	862	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63,52	21,55	4,52	1369	287	1049	0,11	7
				17,03	-	1082	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5318	2722			18

			Тенге			2596	687			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3283	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3794	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 РАЗДЕЛ 8. СЕТИ ВЛ-10 Кв								
7	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
8	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
9	75-4-6 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	761500	-	761500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1091236	3203			15
			Тенге			2687	896			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			1084900	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1084900	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6336	-	-		-
	Материалы -		Тенге			447	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3583	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3762	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	564	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			606	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			10704	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4147	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1095604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4147	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВЛ-6 кВ								
18	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,075	41504,56	31105,06	3113	2333	1226	51,1	4
				9157,5	6414,57	687	481	105	22,72	2
		1км								
19	Е0133-111-8-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	0,75	2673,15	2069,02	2005	1552	584	2,12	2
				393,75	347,67	295	261	105	1,16	1
		опора								
20	Прайс ASIA ЕЛЕКТРИК	-Провода для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50 мм2	0,225	47965,35	-	10792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
21	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
		шт								
22	Прайс ТЕХНО KZ	-Стоимость разъединителя РЛНД1-109/400У1 с приводом	2	17609,8	-	35220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
23	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	15	131,7	20,7	1976	311	1605	0,7	11
				111	1,6	1665	24	95	0,01	-
		шт								
24	ПрайсЭНСТО	-Зажим SL 37.2	5	270,55	-	1353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Казахстан п.223									
25	ПрайсЭНСТО	-Кожух защитный SP 15	5	117,48	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Казахстан п.369									
26	ПрайсЭНСТО	-Изолятор штыревой SDI 37	4	2428,27	-	9713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Казахстан п.141									
27	ПрайсЭНСТО	-Вязка спиральная SO 115.9585	8	754,31	-	6034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Казахстан п.256									
28	С11051-193 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы для изоляторов СК-7	3	329	-	987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	ПрайсЭНСТО	-Крюк SOT 21.1	1	682,32	-	682	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.147								
30	ПрайсЭНСТО	-Зажим натяжной SO 158.1	1	301,41	-	301	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.281								
31	ПрайсЭНСТО	-КРЮК накручивающийся PD 2.2	1	869,41	-	869	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.215								
32	ПрайсЭНСТО	-Дистанционный бандаж SO 79.1	8	680,34	-	5443	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.370								
33	ПрайсЭНСТО	-Монтажная рейка РЕК 49	1	3103,07	-	3103	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.148								
34	ПрайсЭНСТО	-Табличка РЕМ 216	1	505,91	-	506	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.148								
35	ПрайсЭНСТО	-Штанга оперативная 2 м ST 33	1	4686,06	-	4686	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.418								
36	ПрайсЭНСТО	-Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	1	417,3	-	417	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.452								
37	ПрайсЭНСТО	-Переносное заземление ST 208	1	4246,21	-	4246	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.413	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КЛ-0,4 кВ ОПОРА ОАтБ10-25 /1 ШТ/							
64	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,99
65	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 /ОАтБ10-25/	2	17700	-	35400	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
66	С11041-100	-Траверсы стальные 2-х штырные	2	530	-	1060	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
67	Прайс ТОО"ALAGEI	-Хомут Х51	2	656,21	-	1312	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	M ELEKTRIK"				-	-	-	-	-	-	-
68	C11071-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Верхушка оголовка для крепления изоляторов	100шт	0,0001	87400 -	-	9 -	-	-	-	-
69	Прайс ТОО"ALAGEI M ELEKTRIK"	-Крепление подкоса У-52	шт	1	2980,46 -	-	2980 -	-	-	-	-
70	C11051-194 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	- Гайка М-20	шт	1	119 -	-	119 -	-	-	-	-
71	C11061-15 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8. 02-04-2002	-Заземляющий проводник ЗП21	км	0,015	13100 -	-	197 -	-	-	-	-
72	ПрайсЭНСТО Казахстан п.223	-Зажим SL 37.2	шт	5	270,55 -	-	1353 -	-	-	-	-
73	ПрайсЭНСТО Казахстан п.369	-Кожух защитный SP 15	шт	5	117,48 -	-	587 -	-	-	-	-
74	ПрайсЭНСТО Казахстан п.141	-Изолятор штыревой SDI 37	шт	4	2448,05 -	-	9792 -	-	-	-	-
75	ПрайсЭНСТО Казахстан п.256	-Вязка спиральная SO 115.9585	шт	8	754,31 -	-	6034 -	-	-	-	-
76	C11051-193 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы для изоляторов СК-7	шт	3	329 -	-	987 -	-	-	-	-
77	ПрайсЭНСТО	-Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	3	2984,01 -	-	8952 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан п.147			-	-	-	-	-	-	-
78	ПрайсЭНСТО	-Зажим натяжной SO 235	шт	3 2444,09	-	7332	-	-	-	-
	Казахстан п.281			-	-	-	-	-	-	-
79	ПрайсЭНСТО	-Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	3 980,56	-	2942	-	-	-	-
	Казахстан п.215			-	-	-	-	-	-	-
80	ПрайсЭНСТО	-Кожух защитный SP 16	шт	3 232,98	-	699	-	-	-	-
	Казахстан п.370			-	-	-	-	-	-	-
81	ПрайсЭНСТО	-Разрядник длинно-искровый SDI 97	шт	1 10522,37	-	10522	-	-	-	-
	Казахстан п.148	ГРОЗОЗАЩИТА		-	-	-	-	-	-	-
82	ПрайсЭНСТО	-Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	3 2984,01	-	8952	-	-	-	-
	Казахстан п.147			-	-	-	-	-	-	-
83	ПрайсЭНСТО	-Зажим натяжной SO 235	шт	3 2444,09	-	7332	-	-	-	-
	Казахстан п.281			-	-	-	-	-	-	-
84	ПрайсЭНСТО	-Устройство защиты от дуги SE 27.1	шт	3 6336,68	-	19010	-	-	-	-
	Казахстан п.281			-	-	-	-	-	-	-
85	ПрайсЭНСТО	-Разрядник длинно-искровый SDI 97	шт	1 10522,37	-	10522	-	-	-	-
	Казахстан п.148			-	-	-	-	-	-	-
86	Прайс ТОО"ALAGEI M ELEKTRIK"	-Хомут X51	шт	2 656,21	-	1312	-	-	-	-
87	Прайс ТОО"ALAGEI M ELEKTRIK"	-Крепление подкоса У-52	шт	1 2980,46	-	2980	-	-	-	-
88	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/60х6 мм /ГОСТ 103-76/ (ЗП 21 стр. 93)	т	0 46400	-	2	-	-	-	-
89	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/60х6 мм /ГОСТ 103-76/ (ЗП 22 стр. 93)	т	0,0001 46400	-	3	-	-	-	-
90	С11011-56	-Болты строительные с гайками /стр.83/	т	0,0004 136500	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ПрайсЭНСТО	-Зажим SL 37 шт	5	196,98	-	985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.223									
92	ПрайсЭНСТО	-Кожух защитный SP 15 шт	5	137,26	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.369									
93	ПрайсЭНСТО	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	3	2860,21	-	8581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.141									
94	ПрайсЭНСТО	-Вязка спиральная SO 115.9585 шт	6	754,31	-	4526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.256									
95	С11051-193 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы для изоляторов СК-7 шт	6	329	-	1974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	ПрайсЭНСТО	-Изолятор натяжной SDI 90 шт	6	2984,01	-	17904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.147									
97	ПрайсЭНСТО	-Зажим натяжной SO 235 шт	6	2444,09	-	14665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.281									
98	ПрайсЭНСТО	-Зажим прокалывающий SL 25.2 шт	3	980,56	-	2942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.215									
99	ПрайсЭНСТО	-Кожух защитный SP 16 шт	3	232,98	-	699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.370									
		ОПОРА ПоБ10-2 /1 ШТ/								
100	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
101	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 110-2 /ПоБ10-2/ шт	1	17700	-	17700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С11041-100	-Траверсы стальные 2-х	2	530	-	1060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штырные								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
103	ПрайсЭНСТО	-Зажим SL 37.2	1	270,55	-	271	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.223									
104	ПрайсЭНСТО	-Кожух защитный SP 15	1	117,48	-	117	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.369									
105	ПрайсЭНСТО	-Изолятор штыревой SDI 37	3	2428,27	-	7285	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.141									
106	ПрайсЭНСТО	-Вязка спиральная SO 115.9585	6	754,31	-	4526	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.256									
107	ПрайсЭНСТО	-Разрядник длинно-искровый SDI 97	1	11260,05	-	11260	-	-	-	-
	Казахстан п.148		шт	-	-	-	-	-	-	-
		ГРОЗОЗАЩИТА								
108	ПрайсЭНСТО	-Изолятор штыревой SDI 37	3	2428,27	-	7285	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.141									
109	ПрайсЭНСТО	-Вязка спиральная SO 115.9585	6	754,31	-	4526	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.256									
110	ПрайсЭНСТО	-Зажим SL 37.2	1	270,55	-	271	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.223									
111	ПрайсЭНСТО	-Кожух защитный SP 15	1	117,48	-	117	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	Казахстан п.369									
112	ПрайсЭНСТО	-Устройство защиты от дуги SE 20.1	3	1248,35	-	3745	-	-	-	-
	Казахстан п.281		шт	-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА УПоВ10-21 /1 ШТ/								
113	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
			опора							
114	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 110-2 /УПоВ10-21/	2	17700	-	35400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	шт								
115	С11071-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Верхушка оголовка для крепления изоляторов 100шт	0,0001	87400 -	-	9 -	-	-	-	-
116	Прайс ТОО"ALAGEI M ELEKTRIK" 96/	-Крепление подкоса У 52 /стр. шт	1	2980,46 -	-	2980 -	-	-	-	-
117	ПрайсЭНСТО Казахстан п.223	-Зажим SL 37.2 шт	3	270,55 -	-	812 -	-	-	-	-
118	ПрайсЭНСТО Казахстан п.369	-Кожух защитный SP 15 шт	3	117,48 -	-	352 -	-	-	-	-
119	ПрайсЭНСТО Казахстан п.141	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	3	2428,27 -	-	7285 -	-	-	-	-
120	ПрайсЭНСТО Казахстан п.256	-Вязка спиральная SO 115.9585 шт	6	754,31 -	-	4526 -	-	-	-	-
		ГРОЗОЗАЩИТА								
121	ПрайсЭНСТО Казахстан п.141	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	3	2428,27 -	-	7285 -	-	-	-	-
122	ПрайсЭНСТО Казахстан п.256	-Вязка спиральная SO 115.9585 шт	6	754,31 -	-	4526 -	-	-	-	-
123	ПрайсЭНСТО Казахстан п.223	-Зажим SL 37.2 шт	1	270,55 -	-	271 -	-	-	-	-
124	ПрайсЭНСТО Казахстан п.369	-Кожух защитный SP 15 шт	1	117,48 -	-	117 -	-	-	-	-
125	ПрайсЭНСТО Казахстан п.281	-Устройство защиты от дуги SE 20.1 шт	3	1248,35 -	-	3745 -	-	-	-	-
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ КтВ10-21 /1 ШТ/								
126	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
127	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 110-2 /КтБ10-21/ шт	2	17700	-	35400	-	-	-	-
128	С11041-100	-Траверсы стальные 2-х штырные шт	2	530	-	1060	-	-	-	-
129	Прайс ТОО"ALAGEIM ELEKTRIK"	-Хомут Х51 шт	2	656,21	-	1312	-	-	-	-
130	С11071-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Верхушка оголовка для крепления изоляторов 100шт	0,0001	87400	-	9	-	-	-	-
131	Прайс ТОО"ALAGEIM ELEKTRIK"	-Крепление подкоса У 52 шт	1	2980,46	-	2980	-	-	-	-
132	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/60х6 мм /ГОСТ 103-76/ (ЭП 21 стр. 93) т	0	46400	-	2	-	-	-	-
133	С11011-56	-Гайка строительные М-16 т	0,0004	136500	-	60	-	-	-	-
134	ПрайсЭНСТО Казахстан п.217	-Зажим SL 37 шт	5	196,98	-	985	-	-	-	-
135	ПрайсЭНСТО Казахстан п.369	-Кожух защитный SP 15 шт	5	117,48	-	587	-	-	-	-
136	ПрайсЭНСТО Казахстан п.141	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	3	2428,27	-	7285	-	-	-	-
137	ПрайсЭНСТО Казахстан п.256	-Вязка спиральная SO 115.9585 шт	6	754,31	-	4526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С12021-250	-Скоба СК 7 /стр.112/ т	0,0023	154200	-	352	-	-	-	-
139	ПрайсЭНСТО Казахстан п.147	-Изолятор натяжной SDI 90 шт	6	2984,01	-	17904	-	-	-	-
140	ПрайсЭНСТО Казахстан п.147	-Зажим натяжной SO 235 шт	6	2444,09	-	14665	-	-	-	-
141	ПрайсЭНСТО Казахстан п.281	-Зажим прокалывающий SL 25.2 шт	3	980,56	-	2942	-	-	-	-
142	ПрайсЭНСТО Казахстан п.215	-Кожух защитный SP 16 шт	3	232,98	-	699	-	-	-	-
143	ПрайсЭНСТО Казахстан п.370	-Разрядник длинно-искровый SDI 97 шт	1	10522,37	-	10522	-	-	-	-
144	ПрайсЭНСТО Казахстан п.148	ГРОЗОЗАЩИТА -Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	3	2984,01	-	8952	-	-	-	-
145	ПрайсЭНСТО Казахстан п.147	-Зажим натяжной SO 235 шт	3	2444,09	-	7332	-	-	-	-
146	ПрайсЭНСТО Казахстан п.281	-Устройство защиты от дуги SE 27.1 шт	3	6336,68	-	19010	-	-	-	-
147	ПрайсЭНСТО Казахстан п.281	-Разрядник длинно-искровый SDI 97 шт	1	10522,37	-	10522	-	-	-	-
148	С11041-100 Казахстан п.148	-Траверсы стальные 2-х штырные шт	2	530	-	1060	-	-	-	-
149	Прайс ТОО"ALAGEI M ELEKTRIK"	-Хомут Х51 шт	2	656,21	-	1312	-	-	-	-
150	С11071-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Верхушка оголовка для крепления изоляторов 100шт	0,0001	87400	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
151	Прайс ТОО"ALAGEIM ELEKTRIK"	-Крепление подкоса У-52 шт	1	2980,46	-	2980	-	-	-	-
152	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/60х6 мм /ГОСТ 103-76/ (ЗП 21 стр. 93) т	0	46400	-	2	-	-	-	-
153	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/60х6 мм /ГОСТ 103-76/ (ЗП 22 стр. 93) т	0,0001	46400	-	3	-	-	-	-
154	С11011-56	-Болты строительные с гайками /стр.83/ т	0,0004	136500	-	58	-	-	-	-
155	ПрайсЭНСТО Казахстан п.223	-Зажим SL 37 шт	5	196,98	-	985	-	-	-	-
156	ПрайсЭНСТО Казахстан п.369	-Кожух защитный SP 15 шт	5	117,48	-	587	-	-	-	-
157	ПрайсЭНСТО Казахстан п.141	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	3	2428,27	-	7285	-	-	-	-
158	ПрайсЭНСТО Казахстан п.256	-Вязка спиральная SO 115.9585 шт	6	754,31	-	4526	-	-	-	-
159	С12021-250	-Скоба СК 7 т	0,0023	154200	-	352	-	-	-	-
160	ПрайсЭНСТО Казахстан п.147	-Изолятор натяжной SDI 90 шт	6	2984,01	-	17904	-	-	-	-
161	ПрайсЭНСТО Казахстан п.281	-Зажим натяжной SO 235 шт	6	2444,09	-	14665	-	-	-	-
162	ПрайсЭНСТО Казахстан п.215	-Зажим прокалывающий SL 25.2 шт	3	980,56	-	2942	-	-	-	-
163	ПрайсЭНСТО Казахстан п.370	-Кожух защитный SP 16 шт	3	232,98	-	699	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖ УПоБ10-21 -1 шт								
164	Е0133-103-3	-Демонтаж одностоечных железобетонных опор УПоБ10-21	1	3220,66	2039,86	3221	2040	1830	7,2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		1180,8	562,18	1181	562	105	2,9	3
165	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3,54	27,1 5,42	-	96 19	-	19 100	0,11 -	- -
166	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	3,54	40,5 -	40,5 8,1	143 -	143 29	29 100	- 0,17	- 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			632381	14767			59
			Тенге			10082	3726			16
		Стоимость оборудования -	Тенге			35220	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1761	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			37424	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			453621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			442000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			488070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7681	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7150	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4476	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			123900	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			96	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8275	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			703	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			703	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			745	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			685602	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15957	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-3								
		РАЗДЕЛ 10. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100 М3 /2ШТ/								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ на 2 шт								
1	Е010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	526,14	24,6	24,6	12943	12943	2589	-	-
		т		-	4,92	-	2589	100	0,1	54
2	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	284,4	7,91	7,91	2250	2250	708	-	-
		м3		-	2,57	-	730	97	0,01	3
3	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	284,4	89	88,73	25312	25236	6858	-	1
		м3		0,25	24,61	71	6999	97	0,08	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			40505	40428			1

			Тенге			71	10318			81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10389	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1523	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			53700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11912	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-4								
		РАЗДЕЛ 11. ВЫГРЕБ-50 М3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м с устройством 1- го въезда 312,3м3 1:1	681,19	26,45	24,88	18024	16953	5563	0,01	7
	т.ч. п-3.37 к=1,2	м3		1,57	6,84	1071	4663	97	0,02	16
2	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	38,47	106,48	50,7	4096	1950	2571	0,37	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	12,82 м3	55,35	13,55	2129	521	97	0,05	2
	т.ч.			200,88	-	2576	-	2911	1,42	18
	п-1.55			200,88	-	2576	-	113	-	-
	п-3.180 к=1,2		м3							
4	Е0101-27-1	Засыпка и обвалование котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	531,09	5,55	5,55	2950	2950	929	-	-
				-	1,8	-	958	97	0,01	4
5	Е0101-27-7к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	531,09 м3	6,22	6,22	3305	3305	1041	-	-
				-	2,02	-	1073	97	0,01	4
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	59,01 м3	122,18	-	7210	-	8147	0,89	52
				122,18	-	7210	-	113	-	-
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	531,09 м3	21,55	4,52	11443	2398	8773	0,11	57
				17,03	-	9044	-	97	-	-
8	Е0101-169-1	Подача грунта на покрытие 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами засыпка сверху покрытия	16,16 м3	134,39	29,31	2172	474	2180	0,76	12
				105,08	14,32	1698	231	113	0,07	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			51776	28030			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23729	7447			27
	Материалы -		Тенге			51776	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			17	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-	31176	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			32115	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		16
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	4817	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5033	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			88924	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	35993	-		205
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			88924	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	35993	-		205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						3534595	819253		829
							132379	180956		2297
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						10584		
		На общестроительные работы						321475		
		Всего накладных расходов:						332058		
		Итого с накладными						3866654		
		Неформируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего неформируемые и непредвиденные затраты						164660		
		Итого с неформируемыми и непредвиденными затратами						4031314		
		Итого с временными, 3,4 %						4130220		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						4151275		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4163307		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4193386		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						8754700		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						175094		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8929794		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1071575		
		Итого с НДС						10001369		

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Е. Дуйсенов

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

Е.Егизбаев

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»»**
Генподрядчик: **ТОО «Шымкент-Автоматика»**

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Наименование объекта: «Строительство общежития на 100 мест к школе-интернату в с. Жаушыкум Шардаринского района ЮКО»

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 г

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	На монтаж оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС
						С начала года	За отчетный месяц		На приобрете ние материало в	Другие дополнительн ые расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	89 100 704	9 546 503	7 443 176	18 741 277						2 007 994	18 741 277
2	Инжиниринговые услуги 0,642% Без НДС	510 739			107 428							107 428
3	Авторский надзор											
4	**Всего к оплате**	**89 611 443**	**9 546 503**	**7 443 176**	**18 848 705**						**2 007 994**	**18 848 705**

Заказчик :
И О Начальника
ГУ «Отдел строительства
Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»

Мырзахметов Н.

Инженер :

Директор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Бесбаев Б.

Технадзор Дуйсенов Е.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

Егизбаев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел Строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района ЮКО"

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"
Субподрядчик

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ В С. ЖАУШЫКУМ ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА ЮКО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	ЗП рабочих строителей 7	8	9	10	%	11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ.380 мм из кирпича М100, на растворе М50 /АС-27,28,31/										
58	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов м3	167,4	6677,04	335,84	1117736	56220	179557	5,07	849		
				783	126	131074	21092	118	0,61	102		
59	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	56,5	6563,86	337,41	370858	19064	53103	4,38	247		
				670,5	126	37883	7119	118	0,62	35		
60	Е0108-11-1	-Расшивку швов кладки из кирпича - исключить м2	624,74	-38,93	-	-24321	-	-28699	-0,22	-137		
				-38,93	-	-24321	-	118	-	-		
		ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ.120 мм из кирпича М-100, на растворе М25/АС-31/										
66	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	180,5	421,35	34,73	76054	6269	50694	1,43	258		
				225	13,01	40613	2348	118	0,06	11		
67	Е0106-55-11	-Установка закладных деталей	0,005	13669,4	475,4	68	2	68	78,11	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 5 кг								
			1т	12942	128,67	64	1	105	0,49	-
70	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	18,96	232,92	4,19	4416	79	1334	0,38	7
		стен, фундаментов		58,05	1,58	1101	30	118	0,01	-
			м2							
71	Е0109-43-1	-Монтаж металлической стойки из Швеллера № 140Х40Х25 ГОСТ 8278-83	0,428	11487,34	4590,56	4917	1965	2144	25,3	11
				4725	840,11	2022	360	90	3,01	1
			т							
73	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,428	2452,13	545,76	1050	234	474	5,25	2
				1230,75	-	527	-	90	-	-
			т							
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1 ПрМ-8(АС 28)								
75	Е0106-18-9	-Устройство перемычек марок ПРм1-ПРм8 из БМ В15	20,53	16546,47	367,51	339682	7545	50474	13,1	269
			м3	2202,75	138,83	45220	2850	105	0,68	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1890460	91377			1507
			Тенге			234183	33800			164
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1884494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			326753	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	265074	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1236929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			306530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2322485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1810
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311054	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2909	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2331584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314355	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

ОКНА из МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-21)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	106,65	8050 - -	- -	858533 - -	- -	- -	- -	- -
83	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	74,6	2030 - -	- -	151438 - -	- -	- -	- -	- -
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ ВТ-2,ВТ-3, ВТД-1,ВТД-2,ВТД-3 ВТД-4 /АС-21/								
86	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	33,8	5240 - -	- -	177112 - -	- -	- -	- -	- -
87	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	11,47	12700 - -	- -	145669 - -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-21)								
89	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,94	13000 - -	- -	64220 - -	- -	- -	- -	- -
90	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	9,45	12700 - -	- -	120015 - -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА /АС-21/								
92	С12061-192 Изм. и	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	15	12700	-	190500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2		-	-	-	-	-	-	-
93	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	84,04	13000 -	-	1092520 -	-	-	-	-
95	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ /ФРАМУГА/ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	9,18	5240 -	-	48103 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		2848110	-			-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2848110	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2848110	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		170887	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3018996	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		3018996	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1

РАЗДЕЛ 3. БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС

		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ.380 мм из кирпича М100, на растворе М25 /АС-7/								
50	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	81,79	6578,64 699,75	335,84 126	538067 57233	27468 10306	79695 118	4,54 0,61	371 50
		ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ.120 мм из кирпича М-100, на растворе М25/АС-7/								
57	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	221,35	421,35 225	34,73 13,01	93266 49804	7687 2880	62167 118	1,43 0,06	317 14
58	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	1,35	64100	-	86407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-3/ т		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ К ПОКРЫТИЙ АС-9								
59	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /ИМ-1/ т	0,0102	175710,1 8100	1826,1 690,75	1792 83	19 7	126 140	42,7 3,37	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			719532	35174			688

			Тенге			107119	13192			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			719532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			330889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120311	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86407	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			159943	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			141987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			913210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			913210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141609	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ АС-7								
		ОКНА из МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-7)								
124	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	13,5	8050 -	- -	108675 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
126	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	13,31	2030 -	- -	27019 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА АС-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	34,02	13000	-	442260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-7)								
130	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	9,55	13000	-	124150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			702104	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			702104	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			702104	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42126	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			744231	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			744231	-	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-1 РАЗДЕЛ 5. КОТЕЛЬНАЯ								
		СТЕНЫ (АС- 7,8,9)								
28	Е0108-6-2	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м м3	10,08	7178,34	281,14	72358	2834	9367	4,42	45
				681,75	105,75	6872	1066	118	0,51	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			72358	2834			45
			Тенге			6872	1066			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72358	-	-		-
	Материалы -		Тенге			46733	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7938	-		-
	Местные материалы -		Тенге			15918	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9367	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1405	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4903	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86628	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		54
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9343	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			86628	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9343	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС-10)								
39	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	3,63	5240	-	19021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРИ (АС10)								
42	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП м2	3,34	12300	-	41082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0449	154400	-	6926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0426	154200	-	6561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			77511	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64023	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64023	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67865	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13488	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13488	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14297	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			82161	-	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-5

РАЗДЕЛ 7. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОБЪЕМОМ 5 М3 (2 ШТ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЕРВУАРЫ 2 ШТ								
3	С12021-202	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т	1,48	159500	-	236060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,102	149300	-	15229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО:					6561362	129387		2240
							348174	48059		233

Накладные расходы :

На общестроительные работы	457884
На металломонтажные работы	2618
Всего накладных расходов:	460502
Итого с накладными	7021864

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	421312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7443176
Итого с временными, 3,4 %	7696244
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	7750118
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7780903
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7857865
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	16405179
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	328104
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16733283
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2007994
Итого с НДС	18741277

Инженер:

Проверил технадзор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Е. Дуйсенов

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

Е.Егизбаев

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»»**
Генподрядчик: **ТОО «Шымкент-Автоматика»**

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Наименование объекта: «Строительство общежития на 100 мест к школе-интернату в с. Жаушыкум Шардаринского района ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 г

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001	В отчетный месяц	На монтаж оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС
						С начала года	За отчетный месяц		На приобрете ние материало в	Другие дополнительны ые расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	70 359 427	7 538 509	11 032 480	27 281 557	11 602 421	8 925 640				2 923 024	27 281 557
2	Инжиниринговые услуги 0,642% Без НДС	403 311			156 382							156 382
3	Авторский надзор											
4	**Всего к оплате**	**70 762 738**	**7 538 509**	**11 032 480**	**27 437 939**	**11 602 421**	**8 925 640**				**2 923 024**	**27 437 939**

Заказчик :
И О Начальника
ГУ «Отдел строительства
Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»

Мырзахметов Н.

Инженер :

Директор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Бесбаев Б.

Технадзор Дуйсенов Е.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

Егизбаев Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел Строительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района ЮКО"

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ В С. ЖАУШЫКУМ ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА ЮКО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1												
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ.380 мм из кирпича М100, на растворе М50 /АС-27,28,31/												
58	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов м3	70	6677,04	335,84	467393	23509	75083	5,07	355				
				783	126	54810	8820	118	0,61	43				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			467393	23509				355		
				Тенге			54810	8820				43		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467393	-	-			-		
		Материалы -		Тенге			1890	-	-			-		
		Всего заработная плата -		Тенге			-	63630	-			-		
		Местные материалы -		Тенге			387184	-	-			-		
		Накладные расходы -		Тенге			75083	-	-			-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			38		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11263	-			-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32549	-	-			-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575025	-	-			-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			435		
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	74893	-			-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			575025	-	-			-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	74893	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ на отм.+2,700,+5,700 /АС-37/								
111	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11/12 см м2	1300,59	3160	-	4109864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С143017-8-А-30-17-11	-Надбавка к поз. 30-17-8 - за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /13 см/ м2	1300,59	90	-	117053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С143017-70-13	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	1081,17	346	-	374085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С143017-61-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м м2	219,42	20	-	4388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4605391	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4605391	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				4605391	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				276323	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4881714	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4881714	-	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5								
		РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-СТОЛ для преподавателя /ШЗ 0054/1400Х700Х750 шт	3	5419,01	-	16257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Прайс ТОО "ПФ КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-Стул полумягкий шт	20	1265,75	-	25315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Парта ученика /ШS 0044/2-х местная регулируемая по высоте шт	18	1779,97	-	32039	-	-	-	-
4	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Стул ученика/ША 5002/ регулируемая по высоте шт	36	889,98	-	32039	-	-	-	-
5	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Стол обеденный 1200x800x750 ЛДСП/пластик шт	24	3480,82	-	83540	-	-	-	-
6	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Табурет / МА 5001/330x330x450 шт	106	988,87	-	104820	-	-	-	-
7	Прайс ТОО "ПФ КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-Кровать односпальная/JK 4009/ 2040x840x665 шт	102	711,99	-	72623	-	-	-	-
8	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Тумба прикроватная/XT 4045/ 400x380x500 шт	105	2452,4	-	257502	-	-	-	-
9	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Шкаф для таблиц /ШН 1052/ 800x380x1970 шт	3	10482,03	-	31446	-	-	-	-
10	Прайс ТОО "ПФ КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-Доска ученическая / ШР 3026/ пятиэлементная 3000x1000 шт	2	12855,31	-	25711	-	-	-	-
11	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Журналный столик /JS 0033/700x500x750 шт	2	2175,51	-	4351	-	-	-	-
12	Прайс ТОО "ПФ КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-Стол медсестры, 1200x600x750/1100x630x740 шт	1	5023,46	-	5023	-	-	-	-
13	Прайс КАЗМЕДПРИБОР	-Шкаф медицинский металлический двухстворчатый / ШМ-01/габ:1000x540x1850 шт	1	26264,39	-	26264	-	-	-	-
14	Прайс ЦР "ДОСТЫК"	-Кушетка процедурная с регулировкой подголовника шт	1	6170,55	-	6171	-	-	-	-
15	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Шкаф двухсекционная 2-х дверный /ШМ-02 МСК/ шт	1	6407,88	-	6408	-	-	-	-
16	Прайс ARENA -5	-LCD Телевизор ж/к HISENSE LCD -24V87 P / шт	2	15782,37	-	31565	-	-	-	-
17	Прайс ТОО "НОРМА 2005"	-Диван офисный габ. 2000x900x700 шт	5	22842,9	-	114215	-	-	-	-
18	Прайс ТОО "ИМПУЛЬС 2008"	-Облучатель настенный бактерицидный /ОБНП 2x30-01 /Габариты,мм1070x350x300 220в,1ф,0,1квт	2	2768,84	-	5538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Шкаф для одежды 900х550х2100 /ХР 1055/	6	8405,4	-	50432	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
20	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Стеллаж библиотечный 800х380х1970 /ШР 1053/	4	6210,11	-	24840	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
21	Прайс ARENA -5	-Холодильник бытовой НОРД	3	16177,92	-	48534	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
22	Прайс ТОО "НОРМА 2005"	-Кресло офисное	4	5163,88	-	20656	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
23	Прайс ARENA -5	-Гладильная доска PRESTIGEBOARD	2	4707,02	-	9414	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
24	Прайс ТОО "НОРМА 2005"	-Вешалка для кабинета Н-1800	1	1851,17	-	1851	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
25	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Стол обеденный 800х800х750	4	2175,51	-	8702	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
26	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Шкаф для белья 600х550х2100	100	6803,43	-	680343	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
27	Прайс ARENA -5	-Электроутюг с пароувлажнителем	2	988,87	-	1978	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
28	Прайс ТОО "PAKS.KZ"	-Шкаф сушильный для одежды габ.1850 х600х630 220В.1Ф,1,5 кВт	3	59332,22	-	177997	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
29	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-Стеллаж складской габ. 1000х500х1900	11	6803,43	-	74838	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
30	Прайс ЦР"ДОСТЫК"	-Столик СИ-06 инструментальный медицинский со стеклянной крышкой габ. 80х450х650	1	3955,48	-	3955	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
31	Прайс КАЗМЕДПРИБОР	-Ростомер для взрослых	1	5735,45	-	5735	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
32	Прайс КАЗМЕДПРИБОР	-Весы медицинские /электронные/от 0 до 150 кг	1	1582,19	-	1582	-	-	-	
		шт			-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1991684	-			
			Тенге			-	-			
	Стоимость оборудования -		Тенге			1991684	-	-		
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1991684	-	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1991684	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1 РАЗДЕЛ 4. ВАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ.380 мм из кирпича М100, на растворе М25 /АС-7/								
50	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30	6578,64	335,84	197359	10075	29232	4,54	136
		м3		699,75	126	20993	3780	118	0,61	18
51	Е0108-11-1	-Расшивку швов кладки из кирпича - исключить	294,18	-38,93	-	-11453	-	-13514	-0,22	-64
		м2		-38,93	-	-11453	-	118	-	-
52	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (АС-7)	0,0862	8679,65	422,15	749	36	856	56,4	5
		т		8257,5	157,5	712	14	118	0,77	-
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/Сг-1/	0,0862	41200	-	3554	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	34,9	7209,86	337,41	251624	11776	32801	4,38	153
		м3		670,5	126	23400	4397	118	0,62	22
55	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0581	8679,65	422,15	504	25	577	56,4	3
		т		8257,5	157,5	480	9	118	0,77	-
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские:/ СГ-1/ проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0589	41200	-	2426	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			444763	21912			233

			Тенге			34132	8200			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444763	-	-		-
		Материалы -	Тенге			281041	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5979	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			101698	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7493	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			524398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49825	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			524398	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		298
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49825	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-6
РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS"	-СТОЛ однотумбовый разм. 1200х750х850	1	5419,01	-	5419	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	Прайс ТОО "ПФ КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-Стул полумягкий	2	1265,75	-	2532	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS""	-Шкаф хозяйственный для чистого белья с полками , секционный с глухими дверком габ. 1100х450х1800	5	6803,43	-	34017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С131101-13	-Ванны стальные эмалированные прямобортные,/ ВМСМ-1/	1	9250	-	9250	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс ТОО "ТИТАН -АЛМАТЫ"	-Стеллаж из нержавеющей стали, 4 полки габ. 1200х500х1600	3	17799,67	-	53399	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс ТОО "ТИТАН -АЛМАТЫ"	-Стол производственный без бортов из стали габ 950х650х800 СР-2 /1200/500	1	9888,7	-	9889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс ТОО "АЗИЯ-ВЯЗЬМА"	-Машина сушильная загрузка -25 кг, ВС-10 /ЛС-10/	2	243943,23	-	487886	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс ТОО "АЗИЯ-ВЯЗЬМА"	-Каток гладильный ВГ-1218	1	185992,26	-	185992	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс ТОО "АЗИЯ-ВЯЗЬМА"	-Машина стирально-отжимная с электробогревом, загрузка --10 кг, ЛО-10	2	352433,37	-	704867	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс ТОО "ТИТАН -АЛМАТЫ"	-Стол разделочно-производственный из нержавеющей стали СР -2 /950 х750/	2	12261,99	-	24524	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс ARENA -5	- Доска гладильная габ. 1200х400х560 -720	1	2883,55	-	2884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс ARENA -5	-Электроутюг с пароувлажнителем	1	988,87	-	989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс ТОО "ТОРНАДО PLUS	-Зеркало с настенным креплением раз. 1500х600х10	2	1779,97	-	3560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс ТОО "ТОРНАДО	-Шкафчик для одежды габ. 854х400х2000	20	6803,43	-	136069	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	PLUS		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс ТОО "ФЕНИКС-ЮГ	-Скамья для одевания 910x300x200	габ.	20	2294,18	-	45884	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс ТОО "ФЕНИКС-ЮГ	-Скамья для мытья 1000x500x450	габ.	22	1977,74	-	43510	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1750670	-			-
				Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге			1750670	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1750670	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1750670	-	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-1 РАЗДЕЛ 6. КОТЕЛЬНАЯ									
		СТЕНЫ (АС- 7,8,9)									
28	Е0108-6-2	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м		39,5	7178,34	281,14	283544	11105	36705	4,42	175
			м3		681,75	105,75	26929	4177	118	0,51	20
29	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича		138,72	-38,93	-	-5400	-	-6372	-0,22	-30
			м2		-38,93	-	-5400	-	118	-	-
30	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		4,22	7209,86	337,41	30426	1424	3966	4,38	18
			м3		670,5	126	2830	532	118	0,62	3
31	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций		0,0589	8679,65	422,15	511	25	585	56,4	3
			т		8257,5	157,5	486	9	118	0,77	-
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские:/ СГ-1/ проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,055	41200	-	2266	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,004	42800	-	171	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ ПР-1,ПР-2,ПР-3(АС-11)									
34	Е0106-18-9	-Устройство монолитного ж/бетонных перемычек из бетона В15		0,614	16546,47	367,51	10160	226	1510	13,1	8
			м3		2202,75	138,83	1352	85	105	0,68	-
35	С12041-94	-Каркасы и сетки		0,0146	69000	-	1005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0641	64400 - -	-	4127 - -	-	-	-	-
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, /ОТВ. 1,2,3,4 /не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0131	52400 - -	-	687 - -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			327496	12779			174

			Тенге			26197	4803			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327496	-	-		-
	Материалы -		Тенге			205488	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31000	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8256	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74776	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36393	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5459	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21833	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36459	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			385723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36459	-		-
	РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ									
48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	58,05	3160 - -	-	183438 - -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
49	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	58,05	45 -	- -	2612 -	- -	- -	- -	- -
50	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	58,05	185 -	- -	10739 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			196790	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196790	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			196790	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11807	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208597	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			208597	-	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2-1 РАЗДЕЛ 8. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		СТЕНЫ								
20	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 с жидким стеклом стен, фундаментов 30 мм м2	21,6	326,67 58,05	4,19 1,58	7056 1254	91 34	1520 118	0,38 0,01	8 -
21	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 ,на растворе М25 м3	38,7	6578,64 699,75	335,84 126	254593 27080	12997 4876	37709 118	4,54 0,61	176 24
22	Е0108-11-1	-Расшивку швов кладки из кирпича - исключить м2	101,84	-38,93 -38,93	- -	-3965 -3965	- -	-4678 118	-0,22 -	-22 -
23	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен СГ-1 (АС-3) т	0,054	8679,65 8257,5	422,15 157,5	469 446	23 9	536 118	56,4 0,77	3 -
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0504	41200 -	- -	2076 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0036	64100 -	- -	231 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0642	8679,65 8257,5	422,15 157,5	558 530	27 10	638 118	56,4 0,77	4 -
27	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0642	64100 -	- -	4118 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-11)								
28	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	0,62	16546,47 2202,75	367,51 138,83	10259 1366	228 86	1524 105	13,1 0,68	8 -
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0697	64400 -	- -	4490 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0194	69000 -	- -	1339 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0109-43-1	-Монтаж Швеллера № 140Х40Х25 ГОСТ 8278-83 т	0,0465	11487,34 4725	4590,56 840,11	534 220	213 39	233 90	25,3 3,01	1 -
32	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,0465	70000 -	- -	3254 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			285011	13579			178
			Тенге			26931	5054			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284477	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4590	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31727	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15507	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			224303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5587	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37314	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	259	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			341842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37607	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ								
40	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (1ПК62.12-8.Ам-V-08/, привед.тощ.12 см) м2	34,87	3160 -	- -	110180 -	- -	- -	- -	- -
41	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	34,87	45 -	- -	1569 -	- -	- -	- -	- -
42	С143017-70-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	34,87	223 -	- -	7775 -	- -	- -	- -	- -
43	С143017-70-6	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади	34,87	185	-	6450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			125974	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125974	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125974	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133533	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			133533	-	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 РАЗДЕЛ 10. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100М3/2ШТ/								
		ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА								
17	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	3,83	33600	-	128688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,83	94	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			129048	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129048	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			129048	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136791	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			136791	-	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4 РАЗДЕЛ 11. ВЫГРЕБ 50М3								
		ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА								
22	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	2,87	33600	-	96432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004 23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,87	94	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			96702	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96702	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96702	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102504	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			102504	-	-		-
ИТОГО:						10420922	71777		939	
							142069	26877		130

Накладные расходы :

На общестроительные работы	198678
На металломонтажные работы	233
Всего накладных расходов:	198910
Итого с накладными	10619833

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	412649
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11032482
Итого с временными, 3,4 %	11280346
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	11333112
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11363264
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11438644
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	23880915
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	477618
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24358533
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2923024
Итого с НДС	27281557

Инженер:
Проверил технадзор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»
Е. Дуйсенов

Генподрядчик:
Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»
Е.Егизбаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО» **Форма 3**
Инженер : ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»» **Утвержден постановлением**
Генподрядчик: ТОО «Шымкент-Автоматика» **Госкомитета РК от 16.01.04г №73**

Наименование объекта: «Строительство общежития на 100 мест к школе-интернату в с. Жаушыкум Шардаринского района ЮКО»

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 г

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	На монтаж оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС
						С начала года	За отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	152 353 199	16 323 556	25 214 323	63 252 495						6 777 053	63 252 495
2	Инжиниринговые услуги 0,642% Без НДС	873 311			362 572							362 572
3	Авторский надзор											
4	**Всего к оплате**	**153 226 510**	**16 323 556**	**25 214 323**	**63 615 067**						**6 777 053**	**63 615 067**

Заказчик :
И.О Начальника
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»

Мирзахметов Н.

Инженер :

Директор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Бесбаев Б.

Технадзор Дуйсенов Е.

Генподрядчик :

Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»

Егизбаев Е.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Шардаринского района" акимата
Форма N 2в Шардаринского района ЮКО"

Подрядчик ТОО "Шымкент-Автоматика"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 МЕСТ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ В С. ЖАУШЫКУМ ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА ЮКО

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1														
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ.380 мм из кирпича М100, на растворе М50 /АС-27,28,31/														
59	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	293,1	6563,86	337,41	1923867	98895	275476	4,38	1284						
		м3	670,5		126	196524	36931	118	0,62	182						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1923867	98895			1284						
				Тенге		196524	36931			182						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1923867	-	-		-						
		Материалы -		Тенге		1165585	-	-		-						
		Всего заработная плата -		Тенге		-	233454	-		-						
		Местные материалы -		Тенге		462864	-	-		-						
		Накладные расходы -		Тенге		275476	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		138						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	41321	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		131961	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2331304	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1603						
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	274776	-		-						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2331304	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1603						
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	274776	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ОКНА иЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-21)								
79	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	103,86 м2	387,83	18,74	40280	1947	19747	0,91	95
				152,26	6,18	15814	642	120	0,03	3
80	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,79 м2	427,5	19,32	1193	54	644	1,11	3
				185,83	6,39	518	18	120	0,03	-
82	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	106,65 м2	233,57	5,58	24910	595	12308	0,59	62
				94,05	2,12	10030	226	120	0,01	1
84	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	26,75 м2	715,87	1,24	19150	33	4893	0,97	26
				153,23	0,47	4099	13	119	-	-
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ ВТ-2,ВТ-3, ВТД-1,ВТД-2,ВТД-3 ВТД-4 /АС-21/								
85	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	45,27 м2	965,99	28,84	43730	1306	38182	4,98	225
				927	10,15	41965	459	90	0,04	2
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-21)								
88	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	14,39 м2	367,11	19,34	5283	278	2521	0,83	12
				139,39	6,57	2006	95	120	0,03	-
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА /АС-21/								
91	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	99,04 м2	367,11	19,34	36358	1915	17348	0,83	83
				139,39	6,57	13805	651	120	0,03	3
94	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ /ФРАМУГА/ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,18 м2	498,09	19,17	4572	176	2612	1,38	13
				230,97	6,18	2120	57	120	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175476	6304			519
			Тенге			90358	2161			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131746	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50094	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59105	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42425	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48152	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			290154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		578
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107257	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ на отм.+2,700,+5,700 /АС-37/

109	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	161	1469,25	373,54	236549	60139	135425	2,66	428
				465,75	135,07	74986	21746	140	0,61	97
			шт							
110	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	87	905,26	200,77	78758	17467	45115	1,74	151
				299,25	71,15	26035	6190	140	0,31	27
			шт							
		УЗЕЛ 1-УЗЕЛ 46 /АС 37/								
115	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	41,3	12271,65	269,2	506819	11118	62172	8,21	339
				1332	101,7	55012	4200	105	0,5	21
			м3							
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ МС-1								
119	E0106-11-5	-Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0957	11199,33	5172,7	1072	495	755	30,9	3
				5557,5	1953	532	187	105	9,54	1
			1т							
122	C12041-132	-Металлизация анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0957	40200	-	3847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /УМ1-УМ12/ АС 39,40,41/								
123	E0106-22-9	-Устройство монолитных	5,55	12484,8	269,2	69291	1494	8355	8,21	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 из бетона В15 /УМ-1-УМ12/ м3		1332	101,7	7393	564	105	0,5	3
125	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,503	61200 -	-	30784 -	-	-	-	-
126	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,21	67700 -	-	14217 -	-	-	-	-
127	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0674	69000 -	-	4651 -	-	-	-	-
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 /С-1/ мм т	0,0393	41200 -	-	1619 -	-	-	-	-
129	Е0106-11-7	-Установка закладных /ЗД-1/ деталей весом до 4 кг 1т	0,0016	93997,62 33075	304,24 114,75	149 52	- -	55 105	198 0,56	- -
130	Е0106-19-1	-Устройство ж/бетонных заделок из БМ В 15 м3	1,58	12472,22 1368	316,01 119,39	19706 2161	499 189	2468 105	8,25 0,58	13 1
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 /С-1/ мм т	0,0627	41200 -	-	2585 -	-	-	-	-
132	С12041-94 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,0037	69000	-	258	-	-	-	-

ЛИТНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	гладкая класса А-I, d 6 /Ф-1/ мм т		-	-	-	-	-	-	-
133	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	1,94	4140,52 382,5	245,72 92,25	8033 742	477 179	1096 119	2,71 0,45	5 1
134	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /компенсатор/ из листовой оцинкованной стали м2	6,36	715,87 153,23	1,24 0,47	4553 975	8 3	1163 119	0,97 -	6 -
135	Е0110-5-1	-Бруски антисептированные 65х120х250 м3	0,125	22541,72 3487,5	316,57 119,25	2818 436	40 15	541 120	22,5 0,58	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			985706	91737			995
			Тенге			168323	33274			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			985706	-	-		-
	Материалы -		Тенге			129594	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	201596	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57960	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			538092	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			257144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		129
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38572	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			74571	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317422	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1273
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	240168	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1317422	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1273
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	240168	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ АС-43								
140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2064	41200 -	- -	8504 -	- -	- -	- -	- -
141	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0167	53000 -	- -	886 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0137	50600 -	- -	691 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			10081	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10081	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10081	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			605	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10686	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			10686	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ АС-52								
164	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/М-50/ м2	725	204,04 34,65	15,94 5,96	147930 25121	11557 4321	35036 119	0,24 0,03	176 21
165	Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	725	62,48 1,1	1,4 0,5	45295 798	1015 363	1380 119	0,01 -	7 2
166	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой м2	725	189,45 70,88	4,72 1,78	137348 51388	3422 1291	62687 119	0,4 0,01	292 6
167	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки П225 м3	108,75	4260 -	- -	463275 -	- -	- -	- -	- -
168	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,7975	5239,08 1890	327,33 123,75	4178 1507	261 99	1686 105	11,6 0,6	9 -
169	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,7975	64100 -	- -	51120 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	12,11	22541,72	316,57	272980	3834	52413	22,5	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из брусьев								
		м3		3487,5	119,25	42234	1444	120	0,58	7
175	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	972,4	1187,16	8,2	1154399	7974	319410	1,71	1663
				272,95	3,08	265417	2995	119	0,02	15
		м2								
176	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	7,54	9350	-	70499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
178	Е0114-34-1	-Покрытие паронепроницаемой пленкой кровель	972,4	72,38	0,07	70386	68	19151	0,12	120
		м2		18,56	0,02	18048	19	106	-	-
179	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного -карнизные	43,56	71,91	8,39	3133	365	2459	0,27	12
				43,88	3,17	1911	138	120	0,02	1
		м2								
180	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1,56	12700	-	19812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
182	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,0611	93997,62	304,24	5743	19	2129	198	12
		1т		33075	114,75	2021	7	105	0,56	-
183	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока СКРУТКИ арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0094	32300	-	304	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
184	Е0106-55-1	-Установка соединительных деталей массой до 5 кг /МС1-МС-2/	0,1529	4781,15	475,4	731	73	685	28,29	4
		1т		4137,75	128,67	633	20	105	0,49	-
185	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300	-	531	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 -8 шт /АС-53/								
189	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	8	1155,99	81,61	9248	653	9547	6,08	49
		шт		963	31,5	7704	252	120	0,15	1
190	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,112	12200	-	1366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С11021-13	-Бруски обрезные /50Х50/из хвойных пород длиной до 6,5	0,48	13800	-	6624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
192	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	1,36	13200	-	17952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
193	С11021-33	-Бруски обрезные из березы, липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	0,24	13400	-	3216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
194	С11021-75	-Доски обрезные/50Х100/ из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,4	12200	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
195	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,0096	13800	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
196	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород/СТРОПИЛА/ длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,368	12200	-	4490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
198	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	54,4	351,85	8,2	19141	446	15493	1,48	81
		м2		236,25	3,08	12852	168	119	0,02	1
199	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	51,2	715,87	1,24	36653	63	9365	0,97	50
				153,23	0,47	7845	24	119	-	-
		м2								
200	С11011-821	-Ручка-	8	308	-	2464	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
201	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев /Дверь Д-1/	0,168	22541,72	316,57	3787	53	727	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	586	20	120	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2557618	29802			2750
			Тенге			438064	11160			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2557618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1290453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	449224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			646666	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			152633	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			532170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3275175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529049	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3275175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529049	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ АС-22								
		ТИП-109 серия 2,244-1 вып.6								
204	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	405,5	51,34	2,62	20818	1062	5736	0,07	28
		м2		10,51	0,99	4262	401	123	-	2
		ТИП -391								
209	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	136,81	51,34	2,62	7024	358	1935	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1438	135	123	-	1
210	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	7,52	10040,78	-	75552	-	5248	3,66	28
		слоев бетонных БМ В7,5 на СЦ		567	-	4266	-	123	-	-
		м3								
211	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	136,81	258,92	9,95	35423	1361	9413	0,36	49
		толщиной 20 /15 мм/ мм		52,2	3,74	7141	512	123	0,02	2
		м2								
212	E0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	136,81	-175,57	-3,35	-24019	-458	-740	-0,02	-3
	К=5	на каждые 5 мм изменения								
		толщины цементной стяжки		-3,15	-1,25	-431	-171	123	-0,01	-1
		м2								
		ТИП- 400								
216	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	53,16	51,34	2,62	2729	139	752	0,07	4
		м2		10,51	0,99	559	53	123	-	-
217	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	4,25	10040,78	-	42701	-	2966	3,66	16
		слоев бетонных БМ В7,5 на СЦ		567	-	2411	-	123	-	-
		м3								
218	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	53,16	258,92	9,95	13764	529	3658	0,36	19
		толщиной 20 мм/М150/		52,2	3,74	2775	199	123	0,02	1
		м2								
220	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	53,16	258,92	9,95	13764	529	3658	0,36	19
		толщиной 20 мм/М150/		52,2	3,74	2775	199	123	0,02	1
		м2								
221	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	53,16	258,92	9,95	13764	529	3658	0,36	19
		толщиной 20 мм/15 мм//М150/		52,2	3,74	2775	199	123	0,02	1
		м2								
222	E0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	53,16	-175,57	-3,35	-9333	-178	-288	-0,02	-1
	К=5	на каждые 5 мм изменения								
		толщины цементной стяжки		-3,15	-1,25	-167	-66	123	-0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП -740								
225	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	22,78	51,34	2,62	1169	60	322	0,07	2
				10,51	0,99	239	23	123	-	-
226	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 на СЦ м3	1,82	10040,78	-	18298	-	1271	3,66	7
				567	-	1033	-	123	-	-
227	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм/ мм м2	22,78	410,34	14,76	9347	336	1624	0,36	8
				52,43	5,54	1194	126	123	0,03	1
228	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	22,78	-98,56	-1,34	-2245	-31	-109	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-77	-11	123	-	-
		ТИП -742								
231	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	15,36	51,34	2,62	789	40	217	0,07	1
				10,51	0,99	161	15	123	-	-
232	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 на СЦ м3	1,23	10040,78	-	12338	-	857	3,66	4
				567	-	697	-	123	-	-
		ПОЛ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ /АС-22/ ТИП-56								
237	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/М150/ м2	468,13	258,92	9,95	121208	4658	32210	0,36	167
				52,2	3,74	24436	1751	123	0,02	9
		ТИП -343								
242	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/15 мм /М150/ м2	97,17	258,92	9,95	25159	967	6686	0,36	35
				52,2	3,74	5072	363	123	0,02	2
243	Е0111-11-2 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	97,17	-175,57	-3,35	-17060	-326	-526	-0,02	-2
				-3,15	-1,25	-306	-121	123	-0,01	-1
		ТИП -346								
248	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /М150/ м2	52,75	258,92	9,95	13658	525	3630	0,36	19
				52,2	3,74	2754	197	123	0,02	1
250	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /М150/ м2	52,75	258,92	9,95	13658	525	3630	0,36	19
				52,2	3,74	2754	197	123	0,02	1
251	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/15 мм/ /М150/ м2	52,75	258,92	9,95	13658	525	3630	0,36	19
				52,2	3,74	2754	197	123	0,02	1
252	Е0111-11-2 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	52,75	-175,57	-3,35	-9261	-177	-285	-0,02	-1
				-3,15	-1,25	-166	-66	123	-0,01	-
		ТИП-735								
256	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /М150/ м2	15,17	258,92	9,95	3928	151	1044	0,36	5
				52,2	3,74	792	57	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	15,17	140,45	2,68	2131	41	66	0,02	-
				2,52	1	38	15	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			398963	11166			466
			Тенге			69179	4203			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73383	-		-
		Местные материалы -	Тенге			316743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29353	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			518578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86922	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-26)

		ПОТОЛОК								
262	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором ПОТОЛКА м2	1165,92	125,81	1,42	146684	1656	87984	0,45	525
				71,33	0,54	83165	630	105	-	3
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
265	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	2017,6	285,56	4,07	576155	8202	289490	0,74	1493
				135,68	0,97	273748	1957	105	0,05	104
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ								
269	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	363,2	313,38	4,07	113818	1477	52113	0,74	269
				135,68	0,97	49279	352	105	0,05	19
		ОТДЕЛКА ОТКОСОВ								
273	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных ии дверных откосов по бетону и камню м2	132,5	618,63	6,33	81968	839	43844	1,79	237
				312,75	2,39	41439	317	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			918626	12173			2524
			----			---	---			---
			Тенге			447631	3256			128
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			918626	-	-		-
		Материалы -	Тенге			357267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	450887	-		-
		Местные материалы -	Тенге			101554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			473431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1475580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1475580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521902	-		-

РАЗДЕЛ 8. УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА /АС-54/

РАЗВЕРТКА ПАРАПЕТА ПО ОСЯМ А.Г.А/0,4,5,1,2
РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МР-1

282	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,203	14806,01	1133,15	3006	230	2428	82,1	17
				---	---	---	---	---	---	---
				12892,5	398,25	2617	81	90	1,95	-
		т								
283	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,14	180100	-	25214	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
284	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	19,44	385	-	7484	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
285	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М100, на растворе М25	33,2	6578,64	335,84	218411	11150	32350	4,54	151
				---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	23232	4183	118	0,61	20
		м3								
286	Е0108-11-1	-Расшивку швов кладки из кирпича - исключить	87,37	-38,93	-	-3401	-	-4013	-0,22	-19
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-38,93	-	-3401	-	118	-	-
287	Е0106-55-1	-Установка закладных деталей массой до 5 кг /Ш-1/	0,1632	4781,15	475,4	780	78	731	28,29	5
				---	---	---	---	---	---	---
		1т		4137,75	128,67	675	21	105	0,49	-
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3,4,5 /АС-55/								
288	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников В15	5,12	14043,95	990,15	71905	5070	10853	10,4	53
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		1644,75	374,04	8421	1915	105	1,83	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0466	69000	-	3218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
290	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,213	68800	-	14654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ПО-2								
291	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона В15 м3	7,5	12472,22	316,01	93557	2370	11715	8,25	62
				1368	119,39	10262	896	105	0,58	4
292	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1525	69000	-	10524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4451	65900	-	29330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАРКАСЫ Кр-1								
294	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0034	69000	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0326	67700	-	2210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	С12041-116	-Каркасы и сетки	0,0833	64400	-	5363	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-3								
297	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона В15 м3	1,03	12472,22 1368	316,01 119,39	12841 1408	325 123	1608 105	8,25 0,58	8 1
298	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,013	69000 -	- -	896 -	- -	- -	- -	- -
299	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0897	64400 -	- -	5779 -	- -	- -	- -	- -
		СЕТКА АРМАТУРНАЯ Сг-1 /АС-55/								
300	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1743	41200 -	- -	7181 -	- -	- -	- -	- -
301	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0113	64100 -	- -	725 -	- -	- -	- -	- -
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АС-2								
302	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0637	44300 -	- -	2821 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			512731	19223			277
			Тенге			43214	7219			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			484511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			155479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47735	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90418	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			179024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7986	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55721	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28220	-	-		-
		Материалы -	Тенге			158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25214	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			602506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58784	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВЕНТШАХТЫ НА ЧЕРДАКЕ

ВЕНТШАХТЫ

303	E0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м м2	40,29	893,31	34,73	35991	1399	8834	1,14	46
				172,8	13,01	6962	524	118	0,06	3
304	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм т	0,0674	72000	-	4853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские СГ-1: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр 1 d 5 мм т	0,0124	41200 -	- -	511 -	- -	- -	- -	- -
306	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	22,98	257 -	- -	5906 -	- -	- -	- -	- -
307	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м3	1,15	6892,45 3026,25	374,4 139,5	7919 3477	430 160	3637 100	17,5 0,69	20 1
308	С11031-98	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50 м3	1,15	2890 -	- -	3321 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1								
309	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,649	14043,95 1644,75	990,15 374,04	9115 1067	643 243	1376 105	10,4 1,83	7 1
310	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0357	62600 -	- -	2235 -	- -	- -	- -	- -
311	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0268	77000 -	- -	2064 -	- -	- -	- -	- -
		ПОЯС ПО-1								
312	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке /ПО-1/ из бетона В-12,5 м3	0,875	12259,07 1368	316,01 119,39	10727 1197	277 104	1367 105	8,25 0,58	7 1
313	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0413	67700 -	- -	2793 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
314	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0433	77000 -	- -	3331 -	- -	- -	- -	- -
315	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/ т	0,0059	93997,62 33075	304,24 114,75	556 196	2 1	206 105	198 0,56	1 -
316	С12041-132	-Металлизация закладных деталей т	0,0059	40200 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -
317	Е0120-19-5	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм шт	2	3108,29 283,5	30,04 11,25	6217 567	60 23	755 128	1,73 0,06	3 -
318	Е0120-19-7	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм шт	2	5927,03 407,25	61,65 22,5	11854 815	123 45	1100 128	2,48 0,11	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			107630	2934			90
			Тенге			14281	1100			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89559	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28619	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13932	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25251	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			20040	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15420	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2313	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6299	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16245	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18071	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16506	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1449	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	278	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1196	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1727	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			132399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17972	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦА ВХОДОВ								
		КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА АС-80								
368	Е0106-1-1	-Устройство подбетонки ЕМ В3,5 на СЦ	0,144	9051,97	66,01	1303	10	33	1,35	-
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	-
369	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ВМ В12,5 на ССПЦ	0,512	10504,34	98,32	5378	50	394	4,41	2
		м3		695,25	37,15	356	19	105	0,18	-
370	Е0109-17-1	-Монтаж металлоконструкции стойки Ст-1	0,305	4646,85	2285,57	1417	697	603	9,35	3
		т		1579,5	617,13	482	188	90	2,34	1
371	С12021-237	-Стоимость м/к стойки СТ-1	0,305	154400	-	47092	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
372	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /перила/ при монтаже	0,305	2452,13	545,76	748	166	338	5,25	2
		т		1230,75	-	375	-	90	-	-
		В-1 Б-2								
374	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1754	5030,5	2020,02	882	354	438	14,1	2
		т		2272,5	502,43	399	88	90	1,79	-
375	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля- ШВЕЛЛЕР № 18	0,1754	147100	-	25801	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
376	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка металлоконструкции	0,1754	2452,13	545,76	430	96	194	5,25	1
		т		1230,75	-	216	-	90	-	-
		По3. 1 2 3 4 5								
377	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0934	13864,97	4022,39	1296	376	855	56,5	5
		т		9090	1071,86	849	100	90	3,81	-
378	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,0934	2452,13	545,76	229	51	104	5,25	-
		т		1230,75	-	115	-	90	-	-
379	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0934	147100	-	13739	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
380	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	21,9	112,45	34,24	2463	750	1173	0,32	7
				51,08	8,45	1119	185	90	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
381	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	21,9	1190	-	26061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
382	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,03	22541,72	316,57	676	9	130	22,5	1
				3487,5	119,25	105	4	120	0,58	-
		м3								
383	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,69	715,87	1,24	5505	10	1407	0,97	7
				153,23	0,47	1178	4	119	-	-
		м2								
384	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	7,69	3142,91	3,99	24169	31	3782	2,7	21
				467,15	1,22	3592	9	105	-	-
		м2								
		КРЫЛЬЦО Кр-1								
385	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	27,2	51,34	2,62	1396	71	385	0,07	2
		м2		10,51	0,99	286	27	123	-	-
386	Е0106-1-16	-Устройство железобетонных крыльца БМ В12,5	5,77	9807,21	196,62	56588	1134	2099	1,79	10
				272,25	74,27	1571	429	105	0,36	2
		м3								
387	Е0106-11-10	-Армирование крыльца	0,0838	5239,08	327,33	439	27	177	11,6	1
		1т		1890	123,75	158	10	105	0,6	-
388	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0838	41200	-	3452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
389	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27,2	325,24	11,72	8846	319	5891	1,06	29
				171,68	4,39	4670	119	123	0,02	1
		м2								
390	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита	27,2	1180	-	32096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
391	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,0144	70437,87	304,24	1014	4	148	58	1
				9675	114,75	139	2	105	0,56	-
		1т								
392	С12041-132	-Металлизация закладных деталей	0,0144	40200	-	579	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
393	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,77	94	-	542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЕРИЛА ОГ-1								
394	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,186	13711,47	5475,87	2550	1019	1104	28,9	5
				5040	1552,87	937	289	90	5,46	1
		т								
395	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,186	134000	-	24924	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КРЫЛЬЦО Кр-2								
396	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	6,66	51,34	2,62	342	17	94	0,07	-
		м2		10,51	0,99	70	7	123	-	-
398	Е0106-1-16	-Устройство железобетонных крыльца БМ В12,5	2,04	9807,21	196,62	20007	401	742	1,79	4
		м3		272,25	74,27	555	152	105	0,36	1
399	Е0106-11-10	-Армирование крыльца	0,0205	5239,08	327,33	108	7	43	11,6	-
		1т		1890	123,75	39	3	105	0,6	-
400	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0205	41200	-	845	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
401	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,66	325,24	11,72	2166	78	1442	1,06	7
				171,68	4,39	1143	29	123	0,02	-
		м2								
402	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита	6,66	1180	-	7859	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
403	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,0096	70437,87	304,24	676	3	99	58	1
		1т		9675	114,75	93	1	105	0,56	-
404	С12041-132	-Металлизация закладных деталей	0,0096	40200	-	386	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
405	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,04	94	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ПЕРИЛА ОГ-2, ОГ-3								
406	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0874	13711,47	5475,87	1198	479	519	28,9	3
				5040	1552,87	440	136	90	5,46	-
		т								
407	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,0874	134000	-	11712	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КРЫЛЬЦО Кр-3								
409	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	6	51,34	2,62	308	16	85	0,07	-
		м2		10,51	0,99	63	6	123	-	-
410	Е0106-1-16	-Устройство железобетонных крыльца БМ В12,5	1,6	9807,21	196,62	15692	315	582	1,79	3
		м3		272,25	74,27	436	119	105	0,36	1
411	Е0106-11-10	-Армирование крыльца	0,0185	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	-
		1т		1890	123,75	35	2	105	0,6	-
412	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0185	41200	-	761	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
413	Е0106-11-8	-Металлизация закладных деталей	0,0084	70437,87	304,24	592	3	86	58	-
		т		9675	114,75	81	1	105	0,56	-
414	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6	325,24	11,72	1951	70	1299	1,06	6
				171,68	4,39	1030	26	123	0,02	-
		м2								
415	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита	6	1180	-	7080	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
416	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	94	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЕРИЛА ОГ-4, ОГ-5								
417	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0834	13711,47	5475,87	1144	457	495	28,9	2
				5040	1552,87	420	130	90	5,46	-
		т								
418	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,0834	134000	-	11176	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КОЗЫРЬКИ								
420	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков / КВ-1/в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	1219,18	475,71	1219	476	949	2,63	3
				515,25	162,92	515	163	140	0,64	1
		шт		-	-	-	-	-	-	-
421	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,3	17300	-	5190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
422	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,4	204,04	15,94	490	38	116	0,24	1
				34,65	5,96	83	14	119	0,03	-
		м2								
		КРЫЛЬЦО Кр-4								
424	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	5,4	51,34	2,62	277	14	76	0,07	-
		м2		10,51	0,99	57	5	123	-	-
425	Е0106-1-16	-Устройство железобетонных крыльца БМ В12,5	1,32	9807,21	196,62	12946	260	480	1,79	2
		м3		272,25	74,27	359	98	105	0,36	-
426	Е0106-11-10	-Армирование крыльца	0,0166	5239,08	327,33	87	5	35	11,6	-
		1т		1890	123,75	31	2	105	0,6	-
427	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0166	41200	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
428	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,4	325,24	11,72	1756	63	1169	1,06	6
				171,68	4,39	927	24	123	0,02	-
		м2								
429	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита	5,4	1180	-	6372	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
430	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,0072	70437,87	304,24	507	2	74	58	-
		1т		9675	114,75	70	1	105	0,56	-
431	С12041-132	-Металлизация закладных деталей	0,0072	40200	-	289	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
432	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	1,32	94	-	124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЕРИЛА ОГ-6, ОГ-3								
433	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0709	13711,47	5475,87	972	388	421	28,9	2
				5040	1552,87	357	110	90	5,46	-
		т								
434	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,0709	134000	-	9501	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КОЗЫРЬКИ								
436	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков / КВ-1/в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	1219,18	475,71	1219	476	949	2,63	3
				515,25	162,92	515	163	140	0,64	1
		шт								
437	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,3	17300	-	5190	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
438	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,4	204,04	15,94	490	38	116	0,24	1
				34,65	5,96	83	14	119	0,03	-
		м2								
		КРЫЛЬЦО Кр-5								
440	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	6,72	51,34	2,62	345	18	95	0,07	-
		м2		10,51	0,99	71	7	123	-	-
441	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,72	325,24	11,72	2186	79	1455	1,06	7
				171,68	4,39	1154	30	123	0,02	-
		м2								
442	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита	6,72	1180	-	7930	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
443	Е0106-1-16	-Устройство железобетонных крыльца ВМ В12,5	2,46	9807,21	196,62	24126	484	895	1,79	4
		м3		272,25	74,27	670	183	105	0,36	1
444	Е0106-11-10	-Армирование крыльца	0,0133	5239,08	327,33	70	4	28	11,6	-
		1т		1890	123,75	25	2	105	0,6	-
445	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0133	41200	-	548	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
446	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,0072	70437,87	304,24	507	2	74	58	-
		1т		9675	114,75	70	1	105	0,56	-
447	С12041-132	-Металлизация закладных деталей	0,0072	40200	-	289	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
448	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,46	94	-	231	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРИЛА ОГ-4, ОГ-7, ОГ-8								
449	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0978	13711,47	5475,87	1341	536	580	28,9	3
		т		5040	1552,87	493	152	90	5,46	1
450	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,0978	134000	-	13105	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
452	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков / КВ-1/в зданиях панельных площадью до 5 м2	2	1219,18	475,71	2438	951	1899	2,63	5
		шт		515,25	162,92	1031	326	140	0,64	1
453	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,6	17300	-	10380	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
454	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,8	204,04	15,94	979	77	232	0,24	1
		м2		34,65	5,96	166	29	119	0,03	-
		КРЫЛЬЦО Кр-6								
456	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	2,6	51,34	2,62	133	7	37	0,07	-
		м2		10,51	0,99	27	3	123	-	-
457	Е0106-1-16	-Устройство железобетонных крыльца БМ В12,5	0,64	9807,21	196,62	6277	126	233	1,79	1
		м3		272,25	74,27	174	48	105	0,36	-
458	Е0106-11-10	-Армирование крыльца	0,008	5239,08	327,33	42	3	17	11,6	-
		1т		1890	123,75	15	1	105	0,6	-
459	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,008	41200	-	330	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
460	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	2,6	325,24	11,72	846	30	563	1,06	3
				171,68	4,39	446	11	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
		м2								
461	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита	2,6	1180	-	3068	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
462	Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков / КВ-1/в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	1219,18	475,71	1219	476	949	2,63	3
		шт		515,25	162,92	515	163	140	0,64	1
463	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,3	17300	-	5190	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
464	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,4	204,04	15,94	490	38	116	0,24	1
		м2		34,65	5,96	83	14	119	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			503444	11616			174

			Тенге			28920	3649			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331724	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32765	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24989	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98632	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			171362	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29518	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4428	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21674	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		163
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29416	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			171720	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3099	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7581	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157049	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6823	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1023	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10713	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			189255	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8604	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			572171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38021	-		-
		РАЗДЕЛ 11. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
40	E0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1107	11,04	1,09	12226	1212	11823	0,06	64
		м		9,23	0,66	10218	729	108	-	3
41	E0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	649	16,24	1,95	10537	1262	10160	0,08	53
		м		13,34	1,16	8658	750	108	0,01	3
42	C151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ/ПУНП-0,22, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,11	24900	-	27564	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
43	C151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ/ПУНП-0,22, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,649	39800	-	25830	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			76157	2474			118

			Тенге			18875	1479			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76157	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1414	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20354	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			104028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			104028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		РАЗДЕЛ 12. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	57	10,6	0,1	604	6	482	0,06	3
		м		8,8	0,1	502	6	95	-	-
75	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	240	14,6	0,2	3504	48	2713	0,07	17
		м		11,8	0,1	2832	24	95	-	-
76	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	64	19,6	0,5	1254	32	1003	0,1	6
		м		16,4	0,1	1050	6	95	-	-
77	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,057	52100	-	2970	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
78	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,17	60500	-	10285	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
79	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,07	79100	-	5537	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
80	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,03	248700	-	7461	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
81	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,034	360600	-	12260	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			43876	86			27
			----			---	---			---
			Тенге			4383	36			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			894	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			50958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5049	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			50958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5049	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

РАЗДЕЛ 13. БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС

МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ АС-12

60	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м БМ В20	43,58	14474,09	241,1	630781	10507	62854	8,06	351
				1282,5	91,08	55891	3969	105	0,44	19
		м3		---	---	---	---	---	---	---
61	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	2,94	71100	-	209176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0106	65900	-	701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
63	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0058	66000	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИСЕЙСМОПОЯС АС-12								
64	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона В20	3,93	12756,42	316,01	50133	1242	6138	8,25	32
		м3		1368	119,39	5376	469	105	0,58	2
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,246	65900	-	16211	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0959	66000	-	6329	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СТРЕМЯНКА СМ-1 АС14								
67	Е0109-29-1	-Монтаж металлоконструкции стремянок СМ-1	0,0309	13565,47	5475,87	419	169	183	28,9	1
		т		5040	1552,87	156	48	90	5,46	-
68	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0309	133700	-	4131	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0309	2452,13	545,76	76	17	34	5,25	-
		т		1230,75	-	38	-	90	-	-
71	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0221	14806,01	1133,15	327	25	264	82,1	2
		т		12892,5	398,25	285	9	90	1,95	-
72	С12021-237	- УГОЛОК 63Х63	0,0221	154400	-	3412	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198	1
		1т		33075	114,75	132	-	105	0,56	-
75	Е0109-53-1	-Монтаж металлоконструкции крышки люка	0,0196	14806,01	1133,15	290	22	234	82,1	2
		т		12892,5	398,25	253	8	90	1,95	-
76	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0217	22541,72	316,57	489	7	94	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	76	3	120	0,58	-
77	Е0112-10-1	- Обшивка люка оцинкованной кровельной сталью с двух сторон/1126Х1126/	1,27	715,87	1,24	909	2	232	0,97	1
		м2		153,23	0,47	195	1	119	-	-
78	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,001	93997,62	304,24	94	-	35	198	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		33075	114,75	33	-	105	0,56	-
79	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки П225	0,06	4260	-	256	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			924492	11992			391
			Тенге			62435	4507			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			915836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			152169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			457151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1044447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76569	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8656	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	796	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			716	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	903	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1054382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77473	-		-
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ. АС-21								
80	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/М-50/	214,6	204,04	15,94	43787	3421	10371	0,24	52
		м2		34,65	5,96	7436	1279	119	0,03	6
81	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	214,6	189,45	4,72	40655	1013	18555	0,4	86
		м2		70,88	1,78	15211	382	119	0,01	2
82	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки П225	32,2	4260	-	137172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	0,236	5239,08	327,33	1236	77	499	11,6	3
83	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок		1890	123,75	446	29	105	0,6	-
		1т	0,236	64100	-	15128	-	-	-	-
84	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов	1,34	21463,82	334,28	28676	447	5904	23,13	31
		м3		3556,5	126	4751	168	120	0,62	1
87	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	4,43	22541,72	316,57	99860	1402	19173	22,5	100
		м3		3487,5	119,25	15450	528	120	0,58	3
89	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	300	1187,16	8,2	356149	2460	98543	1,71	513
				272,95	3,08	81885	924	119	0,02	5
		м2	2,75	9350	-	25731	-	-	-	-
90	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,981	12700	-	12459	-	-	-	-
92	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
		м3	300	112,45	34,24	33736	10273	16073	0,32	95
93	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		51,08	8,45	15324	2535	90	0,03	9
		м2	300	1180	-	354000	-	-	-	-
94	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием		-	-	-	-	-	-	-
		м2	300	72,38	0,07	21715	21	5908	0,12	37
95	Е0114-34-1	- Гидроизоляция -покрытие паронепроницаемой пленкой кровель		18,56	0,02	5568	6	106	-	-
		м2	19	6,6	0,9	125	17	131	0,03	1
96	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок		5,42	0,34	103	6	120	-	-
		м	0,247	12700	-	3137	-	-	-	-
97	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0066	32300 -	- -	214 -	- -	- -	- -	- -
100	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0134	47400 -	- -	637 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0106-55-11	-Установка соединительных деталей массой до 5 кг /МС-2-МС-3/ 1т	0,033	13669,4 12942	475,4 128,67	451 427	16 4	453 105	78,11 0,49	3 -
102	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0116	149300 -	- -	1732 -	- -	- -	- -	- -
		СЛУХОВОЕ ОКНО ОВС-1 /АС-22/								
106	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	2	1155,99 963	81,61 31,5	2312 1926	163 63	2387 120	6,08 0,15	12 -
107	С11021-47	-Древесины ОБС-1 м3	0,104	9350 -	- -	972 -	- -	- -	- -	- -
109	С11011-821	-Ручка- шт	2	308 -	- -	616 -	- -	- -	- -	- -
110	С11011-919	-Стекло листовое толщиной 3 мм м2	0,7	424 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
111	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3	0,052	12200 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -
112	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта м3	0,102	13800 -	- -	1408 -	- -	- -	- -	- -
113	С11021-25	-Брусья обрезные /СТОЙКА 100х100/из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта м3	0,096	16000 -	- -	1536 -	- -	- -	- -	- -
114	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	0,056	9350	-	524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ширины, толщиной 25 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
115	С11021-71	-Доски обрезные/НАСТИЛ/ из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	1,36 м3	13200	-	17899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород/СТРОПИЛА/ длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,136 м3	12200	-	1659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	0,144 м3	18300	-	2635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	5 м3	351,85	8,2	1759	41	1424	1,48	7
				236,25	3,08	1181	15	119	0,02	-
										940
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1208852	19351			
			----							26
			Тенге			149708	5941			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1175115	-	-		-
		Материалы -	Тенге			420956	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137790	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			578389	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			163349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1418772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		943
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162292	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17859	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52798	-	-		112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20270	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1471570	-	-		1055
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182562	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15. Лестница к слуховому окну-4 шт АС-22								
121	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,038	22541,72	316,57	857	12	164	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	133	5	120	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			857	12			1
			Тенге			133	5			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1082	-	-		1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1082	-	-		1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПРОЕМЫ АС-7								
		ОКНА из МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-7)								
123	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	13,5	387,83	18,74	5236	253	2567	0,91	12
		м2		152,26	6,18	2056	83	120	0,03	-
125	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	13,5	233,57	5,58	3153	75	1558	0,59	8
		м2		94,05	2,12	1270	29	120	0,01	-
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА АС-7								
127	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	34,02	367,11	19,34	12489	658	5959	0,83	28
		м2		139,39	6,57	4742	224	120	0,03	1
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС-7)								
129	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,55	367,11	19,34	3506	185	1673	0,83	8
		м2		139,39	6,57	1331	63	120	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			24384	1171			57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9398	399			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24384	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13503	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9797	-		-
		Местные материалы -	Тенге			312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11756	-	-		6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38308	-	-		64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11560	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			38308	-	-		64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11560	-		-

РАЗДЕЛ 17. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-11

		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
131	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	171,56 м2	125,81	1,42	21584	244	12947	0,45	77
				71,33	0,54	12237	93	105	-	-
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
134	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	697,7 м2	285,56	4,07	199238	2836	100108	0,74	516
				135,68	0,97	94664	677	105	0,05	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			220822	3080			594
			----			106901	769			37
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107671	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113054	-	-		57
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	16958	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			20033	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353909	-	-		687
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	124629	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			353909	-	-		687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			-	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124629	-		-
		РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
140	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	201,4 м2	974,49	4,92	196262	991	41220	1,15	232
				193,05	1,87	38880	377	105	0,01	2
141	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	1005 шт	36	-	36180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			232442	991			232
			Тенге			38880	377			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			113998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			42393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45440	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			290082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45440	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4								
		РАЗДЕЛ 19. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
33	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	765 м	36,51	-	27930	-	21754	0,16	124
				26,33	-	20142	-	108	-	-
34	Прайс Электроком плект	-Трубы из полиэтилена жесткая, Dн 16 мм	765 м	14,24	-	10893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	765	16,24	1,95	12420	1488	11976	0,08	63
				13,34	1,16	10205	884	108	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
36	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ/ПУНП-0,22, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0008	24900	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
37	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	30,8	7,6	1232	304	916	0,13	5
				23,2	0,9	928	36	95	0,01	-
		м								
38	С11041-83	-Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 19903-91/	0,0312	46400	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19				53942	1792			192
						31276	920			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32195	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34646	-	-		17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5197	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5315	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			93903	-	-		214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37392	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			93903	-	-		214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37392	-		-
		РАЗДЕЛ 20. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
70	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	34	14,6	0,2	496	7	384	0,07	2
				11,8	0,1	401	3	95	-	-
		м								
71	Ц0108-412-4	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	86	19,6	0,5	1686	43	1348	0,1	9
				16,4	0,1	1410	9	95	-	-
		м								
72	Ц0108-412-5	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	22	27	0,8	594	18	441	0,13	3
				20,9	0,2	460	4	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 м								
73	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 м	14	36 27,9	1,4 0,4	504 391	20 6	376 95	0,16 -	2 -
74	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 м	2	68,6 59,2	2,2 0,6	137 118	4 1	114 95	0,35 -	1 -
75	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	28	10,6 8,8	0,1 0,1	297 246	3 3	237 95	0,06 -	2 -
76	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,034	60500 -	- -	2057 -	- -	- -	- -	- -
77	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,086	248700 -	- -	21388 -	- -	- -	- -	- -
78	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,022	593100 -	- -	13048 -	- -	- -	- -	- -
79	С151601-584 Изм. и доп.вып.5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000	0,014	1039900 -	- -	14559 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м								
80	С151601-328	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2 1000м	0,014	88500	-	1239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С151601-585	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,002	1279100	-	2558	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
82	С151601-329	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2 1000м	0,002	135500	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С151603-21	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,028	74900	-	2097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			60931	94			18

			Тенге			3027	26			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60931	-	-		-
	Материалы -		Тенге			593	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3053	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57217	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2900	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	435	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3830	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			67661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3488	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			67661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3488	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-1

РАЗДЕЛ 21. КОТЕЛЬНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ ОКНА (АС-10)								
38	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,63	427,5 185,83	19,32 6,39	1552 675	70 23	837 120	1,11 0,03	4 -
		м2								
40	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,75	715,87 153,23	1,24 0,47	537 115	1 -	137 119	0,97 -	1 -
		м2								
		ДВЕРИ (АС10)								
44	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0896	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	1327 1156	102 36	1072 90	82,1 1,95	7 -
		т								
		ПОКРЫТИЕ (АС-12,14)								
47	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	905,26 299,25	200,77 71,15	8147 2693	1807 640	4667 140	1,74 0,31	16 3
		шт								
51	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	35,88	55,91 53,1	0,07 0,02	2006 1905	3 1	2668 140	0,3 -	11 -
		м								
52	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98 315	198,98 56,75	1350 630	398 113	1041 140	1,8 0,22	4 -
		шт								
53	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,12	26300 -	- -	3156 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
54	Е0107-53-6	-Установка плит /карнизные АК-21.8/балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	6	1883,88 807,75	924,97 316,76	11303 4847	5550 1901	9446 140	4,83 1,25	29 8
		шт								
55	С143021-29	-Плиты карнизные /АК-21,8/козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,72	17300 -	- -	12456 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
56	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0128	40200 -	- -	514 -	- -	- -	- -	- -
		т								
57	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62 33075	304,24 114,75	564 198	2 1	209 105	198 0,56	1 -
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ 1,2	2,56	12484,8	269,2	31911	688	3848	8,21	21
				1332	101,7	3405	260	105	0,5	1
58	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	0,0378	69000	-	2608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0069	57000	-	394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,0041	68800	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0926	64400	-	5963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1447	62100	-	8986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0425	41200	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
65	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг/ИМ-1,ЗД-1/	0,0146	93997,62	304,24	1374	4	509	198	3
		1т		33075	114,75	484	2	105	0,56	-
66	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0146	40200	-	588	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,758	4140,52	245,72	3139	186	428	2,71	2
		м3		382,5	92,25	290	70	119	0,45	-
		ОПОРНЫЙ ПОЯС АС-13								
68	Е0106-19-1	-Устройство опорного пояса из бетона В12,5	3,84	12259,07	316,01	47075	1213	5997	8,25	32
		м3		1368	119,39	5253	458	105	0,58	2
69	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: / Кр-1/сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0441	65000	-	2864	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: /Кр-1/сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0808	60500	-	4888	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, /ОС-4/не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0194	50600	-	983	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, / ОС-9, ОС-10/ не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0178	45800	-	813	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов/ АС-1, АС-2/ на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,024	7294,77	680,89	175	16	146	33,1	1
		1т		5535	256,5	133	6	105	1,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС АС-13								
74	Е0106-19-1	-Устройство опорного пояса из бетона В12,5 м3	3,01	12259,07	316,01	36900	951	4701	8,25	25
				1368	119,39	4118	359	105	0,58	2
75	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: / Кр-1/сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0441	65000	-	2864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: /Кр-1/сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0808	60500	-	4888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки,/ОС-1 ,ОС-4/не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0316	50600	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, / ОС-9, ОС-10/ не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0178	45800	-	813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов/ АС-1, АС-2/ на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,024	7294,77	680,89	175	16	146	33,1	1
				5535	256,5	133	6	105	1,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			203947	11008			156
			Тенге			26033	3877			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40800	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107927	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34781	-	-		17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5217	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33936	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1191	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			254188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35288	-		-
		РАЗДЕЛ 22. КРОВЛЯ (АС-9)								
81	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	13,65	4140,52	245,72	56518	3354	7712	2,71	37
					382,5	92,25	5221	1259	119	0,45	6
82	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(20) мм	м2	79,95	208,48	15,94	16668	1274	3864	0,24	19
					34,65	5,96	2770	477	119	0,03	2
83	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	399,75	6,54	0,14	2616	56	76	-	-
					0,11	0,05	44	20	119	-	-
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,076	5239,08	327,33	398	25	161	11,6	1
					1890	123,75	144	9	105	0,6	-
85	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,076	64100	-	4872	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ -4,8 (АС-9)									
89	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,6	715,87	1,24	8304	14	2122	0,97	11
					153,23	0,47	1777	5	119	-	-
90	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0126	147100	-	1853	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,098	22541,72	316,57	2209	31	424	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	342	12	120	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			93438	4755			71
			Тенге			10298	1782			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91585	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8810	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12080	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4872	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			62850	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6357	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		87
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14234	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1853	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1853	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			111	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1965	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			114264	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		87
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14234	-		-

РАЗДЕЛ 23. ПОЛЫ

ПОЛЫ серия 2.244-1 вып6(АС-10) ДЕТ.740-бетонный

93	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	69,03	53,38	2,62	3685	181	976	0,07	5
		м2		10,51	0,99	726	68	123	-	-
94	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,52	10136,66	-	55979	-	3851	3,66	20
		м3		567	-	3131	-	123	-	-
95	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	69,03	410,34	14,76	28326	1019	4922	0,36	25
		м2		52,43	5,54	3619	382	123	0,03	2
96	Е0111-15-2 К=2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	138,06	-49,28	-0,67	-6804	-93	-329	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-233	-35	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			81185	1107			40
			Тенге			7243	416			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7659	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72443	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1413	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9072	-		55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			96042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9072	-		55
		РАЗДЕЛ 24. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА (АС-10)								
		ПОТОЛОК								
100	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	69,03	57,96	0,35	4001	24	3778	0,3	21
				51,98	0,14	3588	10	105	-	-
			м2							
		СТЕНЫ								
102	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	134,58	309,82	4,07	41696	547	19310	0,74	100
				135,68	0,97	18260	131	105	0,05	7
			м2							
104	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,04	645,02	6,33	2606	26	1337	1,79	7
				312,75	2,39	1264	10	105	0,01	-
			м2							
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)								
105	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	8,98	254,12	1,96	2282	18	1031	0,61	5
				108,9	0,45	978	4	105	0,03	-
			м2							
107	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камно стен	131,5	255,25	1,96	33566	258	15099	0,61	80
				108,9	0,45	14320	59	105	0,03	3
			м2							
109	Е0115-53-1	-Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	20,2	108,77	0,6	2197	12	1222	0,32	6
				57,38	0,23	1159	5	105	-	-
			м							
		КРЫЛЬЦА КР-1 (АС-3,6)								
110	Е0106-3-1	-Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5 на ССЩ	1,1	10969,99	260,48	12067	287	813	3,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	676	98	105	0,35	-
111	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0058	5239,08	327,33	31	2	12	11,6	-
		1т		1890	123,75	11	1	105	0,6	-
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0058	41200	-	241	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			98686	1173			224
			Тенге			40256	317			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40572	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46963	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			149764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46963	-		-

РАЗДЕЛ 25. ДЫМОВАЯ ТРУБА

ФУНДАМЕНТЫ (АС-5,6,7)

113	Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	39,74	22,04	20,73	876	824	270	0,01	-
				1,31	5,7	52	227	97	0,02	1
		м3								
114	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,26	200,88	-	52	-	59	1,42	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			200,88	-	52	-	113	-	-
		м3								
115	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,82	122,18	-	711	-	804	0,89	5
				122,18	-	711	-	113	-	-
		м3								
116	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,402	9147,85	66,01	3677	27	93	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки БМ В3,5 на ССПЦ								
		м3		195,75	24,93	79	10	105	0,12	-
117	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3под оборудование БМ В 12,35 на ССПЦ Ф-3,4	2,37	10969,52	260,48	25998	617	1751	3,94	9
				614,25	89,46	1456	212	105	0,35	1
		м3								
119	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,021	65900	-	1384	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
120	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0921	64092,87	304,24	5902	28	333	20	2
		1т		3330	114,75	307	11	105	0,56	-
121	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0016	52400	-	84	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
122	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0014	42500	-	61	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЯ 1-1,2-2 (АС 16)								
123	Е0106-16-5	-Устройство бетонной опорной подушки БМ В15	0,1	11671,59	170,88	1167	17	92	5,18	1
		м3		810	64,55	81	6	105	0,32	-
125	С130806-115- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	10	5030	-	50300	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1342	13010,1	1826,1	1746	245	1652	42,7	6
		т		8100	690,75	1087	93	140	3,37	-
127	С11011-884 Изм. и доп.вып.9	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной	0,017	56000	-	953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0 т	0,0655	42500	-	2782	-	-	-	-
128	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,0521	154400	-	8046	-	-	-	-
129	С12021-237	-Уголок т	0,0922	59200	-	5458	-	-	-	-
130	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,3	2410	-	723	-	-	-	-
131	С130806-275 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм м	10	20,14	0,23	201	2	180	0,12	1
132	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	0,0179	19,91 175710,1	0,09 1826,1	199 3145	1 33	90 220	- 42,7	- 1
135	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0072	8100 70437,87	690,75 304,24	145 509	12 2	140 74	3,37 58	- -
136	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,045	9675 10902,14	114,75 98,32	70 491	1 4	105 35	0,56 4,41	- -
137	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныБМ В12,5 -набетонка м3		695,25	37,15	31	2	105	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			114265	1799			26
			Тенге			4270	574			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54995	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11577	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4644	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10721	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26829	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3623	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5451	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			180	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51023	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51023	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54084	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			127018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5678	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-3
РАЗДЕЛ 26. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

2	СПрайс ТОО"Стройтехмонтаж-М"	-Котел водогрейный на жидком топливе производительностью 160 кВт в комплекте с горелкой, группой безопасности котла, клапаном предохранительным	2	197607,14	-	395214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс ТЦ"САЛАМАТ-3"	-Насос циркуляционный TOP S 25/10 шт	2	30607,51	-	61215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс WILO	-Насос циркуляционный IL/32/140-1.5/2 шт	2	66935,28	-	133871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130-0910	-Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1 шт	1	3394,8	-	3395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс ТОО "ДАНФОСС"	-Теплообменник XB 04-1 26 шт	2	31933,29	-	63867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130806-102-Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	8	2610	-	20880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ВСт2кп-ВСт4кп, 219х7 мм м								
		ВЗРЫВНОЙ КЛАПАН НА ГАЗОХОДЕ 2 ШТ	0,0126	126700	-	1596	-	-	-	-
15	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм т	-	-	-	-	-	-	-	-
16	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм шт	6	1710	-	10260	-	-	-	-
17	С131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,1413	1040	-	147	-	-	-	-
18	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,0025	136500	-	340	-	-	-	-
19	С11011-12	-Асбест хризотиловый марки 7-450 т	0,0013	9750	-	13	-	-	-	-
20	С11011-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ т	0,0008	736700	-	589	-	-	-	-
21	С11011-1057	-Электроды, d-5 мм, Э55/54 т	0,0006	93600	-	56	-	-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
23	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм /Dy 65 мм/ шт	6	10400	-	62400	-	-	-	-
24	С130901-103	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	6	8650	-	51900	-	-	-	-
25	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	10	362	-	3620	-	-	-	-
26	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	14	408	-	5712	-	-	-	-
27	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	9	507	-	4563	-	-	-	-
28	С130901-66	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	1140	-	4560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	1 682 - -	- - -	682 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
30	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	1 869 - -	- - -	869 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
32	С130903-21	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 65 мм/ Dу 50 мм/	шт	2 3200 - -	- - -	6400 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
33	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	2 292 - -	- - -	584 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
34	С130903-26	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	2 340 - -	- - -	680 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
35	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	1 2009,6 - -	- - -	2010 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
36	С130903-29	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2 799 - -	- - -	1598 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
37	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8 473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
38	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	8 362 -	- -	2896 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65/76х3,0 мм	м	39 801,76 116,1	15,99 5,99	31269 4528	624 234	6095 128	0,66 0,03	26 1
40	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм/57х3/		26 606,31 65,48	7,95 2,97	15764 1702	207 77	2278 128	0,37 0,01	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
41	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	9	422,48	3,96	3802	36	619	0,3	3
				52,2	1,49	470	13	128	0,01	-
		м								
42	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	21	343,48	3,96	7213	83	1443	0,3	6
				52,2	1,49	1096	31	128	0,01	-
		м								
43	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	264,48	3,96	7405	111	1924	0,3	8
				52,2	1,49	1462	42	128	0,01	-
		м								
44	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	13	266,48	3,96	3464	51	893	0,3	4
				52,2	1,49	679	19	128	0,01	-
		м								
49	1704-20018-I	--Манометры и вакуумметры МП4-У	18	2894,77	-	52106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	18	436,8	18,8	7862	338	2155	0,58	10
		шт		133	-	2394	-	90	-	-
52	17064-1281	-Термометр стеклянный технический прямой ПНОМ.4-160-66	12	111,34	-	1336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге		973926	1764			79
				Тенге		14365	543			3
	Стоимость оборудования -			Тенге		654166	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		32708	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -			Тенге		8242	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		695117	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		7862	-	-		-
	Материалы -			Тенге		5130	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2394	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	323	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		601	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		10618	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2717	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			998	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			998	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1058	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			310899	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12513	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			346531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14916	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1053325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17633	-		-

РАЗДЕЛ 27. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ

68	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440	-	17760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	6380	-	12760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	2307-10858	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ80;РУ64	1	13827,03	-	13827	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
74	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	С130810-57	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	1	731	-	731	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40/38х2,5 мм	15	334,13	14,54	5012	218	2089	0,57	9
		м		103,36	5,45	1550	82	128	0,03	-
77	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40/25х2 мм	3	251,13	14,54	753	44	418	0,57	2
		м		103,36	5,45	310	16	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80/89х3,5 мм м	10	940,29 134,42	21,42 8,02	9403 1344	214 80	1823 128	0,75 0,04	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге		81046	476			18
				Тенге		3205	178			1
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		81046	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11488	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3383	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		65878	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		107	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		90499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4032	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге		90499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4032	-		-
		РАЗДЕЛ 28. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
8	Ц0108-412-3	-Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м	40	14,6 11,8	0,2 0,1	584 472	8 4	452 95	0,07 -	3 -
9	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	45	175,2 72,7	75,7 20,6	7884 3272	3407 927	3989 95	0,44 0,12	20 5
10	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,04	159700 -	- -	6388 -	- -	- -	- -	- -
11	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение	0,045	60500	-	2723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	85	108,6	48,9	9231	4157	4183	0,22	19
				39,6	12,2	3366	1037	95	0,07	6
		м								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
47	Прайс Электроком плект	-Трубы из полиэтилена жесткая, Dн 16 мм	102	14,24	-	1452	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	102	10,6	0,1	1081	10	862	0,06	6
				8,8	0,1	898	10	95	-	-
		м								
49	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,102	52100	-	5314	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28				34657	7581			47
						8007	1978			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34657	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9985	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15877	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			46792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11408	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			46792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11408	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2-1								
		РАЗДЕЛ 29. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС-3)								
34	С12061-15	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС	4,5	4860	-	21870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15-15 для жилья								
		м2								
35	Е0115-201-2	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм оком в два переплета открывающихся в разные стороны	4,05	762,61	3,04	3089	12	289	0,43	2
				66,78	1,15	270	5	105	0,01	-
		м2								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
36	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,5	634,99	31,85	2857	143	1095	1,15	5
				190,8	12,04	859	54	120	0,06	-
		м2								
37	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010	-	8421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	С12063-18	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,4	5380	-	12912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			49149	156			7

			Тенге			1129	59			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49149	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3032	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			53565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1396	-		-
		РАЗДЕЛ 30. ПОКРЫТИЕ (АС-12)								
39	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	5	1469,25	373,54	7346	1868	4206	2,66	13
				465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
		шт								
44	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	28,1	55,91	0,07	1571	2	2090	0,3	8
				53,1	0,02	1492	1	140	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	544,82	198,98	545	199	520	1,8	2
				315	56,75	315	57	140	0,22	-
		шт								
46	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	26300	-	1578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-12)								
47	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	1,73	12259,07	316,01	21208	547	2702	8,25	14
				1368	119,39	2367	207	105	0,58	1
		м3								
48	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: /КР-1/сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0669	60500	-	4048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: /КР-1/сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0071	65000	-	460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки,/ОС-1, ОС-4/не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0316	50600	-	1598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки,/ОС-9,ОС-10/ не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0178	45800	-	813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0106-11-5	-Установка анкерных болтов/ АС-1,АС-2/ в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0166	11199,33	5172,7	186	86	131	30,9	1
				5557,5	1953	92	32	105	9,54	-
		1т								
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/Ст-2/	0,154	41200	-	6345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
54	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/Сг-2/ т	0,0052	64100 -	- -	333 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /П-1/ т	0,0045	62000 -	- -	278 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				46310	2701			38
		---- Тенге				6595	972			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46310	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3690	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7567	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13876	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				19448	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9649	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1447	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3358	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				59317	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		47
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	9014	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				59317	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		47
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	9014	-		-
	РАЗДЕЛ 31. КРОВЛЯ (АС-3)									
97	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	6,55	4140,52 382,5	245,72 92,25	27129 2506	1610 604	3702 119	2,71 0,45	18 3
98	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15/25 мм м2	38,7	208,48 34,65	15,94 5,96	8068 1341	617 231	1870 119	0,24 0,03	9 1
99	Е0112-17-2 К=10	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	387	6,54 0,11	0,14 0,05	2532 43	54 19	74 119	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
102	Е0112-10-1	-Устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали	7,78	715,87	1,24	5569	10	1423	0,97	8
				153,23	0,47	1192	4	119	-	-
		м2								
103	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,025	22541,72	316,57	564	8	108	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	87	3	120	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			43862	2299			36
			Тенге			5169	861			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43862	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6030	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31446	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			54101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7107	-		-
		РАЗДЕЛ 32. ПОЛЫ								
104	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	31,47	51,34	2,62	1616	82	445	0,07	2
		м2		10,51	0,99	331	31	123	-	-
105	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	2,52	10040,78	-	25279	-	1756	3,66	9
		м3		567	-	1427	-	123	-	-
106	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,47	258,92	9,95	8148	313	2165	0,36	11
		м2		52,2	3,74	1643	118	123	0,02	1
108	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,47	258,92	9,95	8148	313	2165	0,36	11
		м2		52,2	3,74	1643	118	123	0,02	1
109	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,47	245,79	4,69	7735	148	238	0,03	1
		м2		4,41	1,75	139	55	123	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			50926	856			35
			Тенге			5182	322			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50926	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5504	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1016	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6520	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			61158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6520	-		-

РАЗДЕЛ 33. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		СТЕНЫ								
115	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	146,97	309,82	4,07	45535	597	21088	0,74	109
		м2		135,68	0,97	19941	143	105	0,05	8
116	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,57	618,63	6,33	2209	23	1181	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1117	9	105	0,01	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
118	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и внутренних поверхностей парапета	110,46	254,12	1,96	28070	216	12683	0,61	67
		м2		108,9	0,45	12029	50	105	0,03	3
119	Е0115-53-1	-Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	3,57	108,77	0,6	388	2	216	0,32	1
		м		57,38	0,23	205	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			76202	839			184
			Тенге			33291	202			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33493	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37908	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6682	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			118051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38768	-		-
		РАЗДЕЛ 34. КРЫЛЬЦО КР-1								
122	Е0106-3-1	-Устройство крыльца из БМ 12,5	0,27	10874,11	260,48	2936	70	200	3,94	1
		м3		614,25	89,46	166	24	105	0,35	-
123	Е0106-11-10	-Армирование крыльца	0,025	5239,08	327,33	131	8	53	11,6	-
		1т		1890	123,75	47	3	105	0,6	-
124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0025	41200	-	103	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОТМОСТКА шир.2,0 м учтена в генплане								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			3170	79			1

			Тенге			213	27			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2476	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			252	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			3628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2-3								
		РАЗДЕЛ 35. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0112-2-11	- Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр	7,68	23181	1862	178030	14300	140576	118	906
				20090	248	154291	1905	90	1,44	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружный 159 /150х4,5/мм т								
2	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм м	20	1200 - -	- - -	24000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	18	757 - -	- - -	13626 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	Ц0112-2-9	- Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 /100х4,5/мм т	0,928	33857 30380	2296 270,01	31419 28193	2131 251	25599 90	183 1,57	170 1
5	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм м	8	819 -	- -	6552 -	- -	- -	- -	- -
6	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	18	492 -	- -	8856 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0112-2-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57/50х3,5/ мм т	0,155	59769 55580	2748 297	9264 8615	426 46	7795 90	316 1,72	49 -
8	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	5	306 -	- -	1530 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0112-2-2	- Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18/15х2,8/мм	0,024	192156 182930	5446 224,97	4612 4390	131 5	3956 90	1100 1,3	26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
10	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	4	90	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Ц0112-868-3-	Фасонные части чугунные фланцевые, диаметр условного прохода 125-150 мм	30	932,3	154	27969	4620	21824	5	150
				770	38,3	23100	1149	90	0,22	7
		шт								
12	С130810-84	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	6	799	-	4794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227	-	681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	4	1220	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С130810-140	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	6	1290	-	7740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130810-121	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	6	408	-	2448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130810-118	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм/57х5-38Х5/	3	251	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0118-13-2	-Установка насосов	3	4361,89	227,69	13086	683	11364	16,79	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т		2873,7	85,75	8621	257	128	0,42	1
		1насос								
20	С131002-18	-Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 65-50-160, подача 25 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	3	45100	-	135300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0118-10-9	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11
				1840,1	57,94	1840	58	128	0,29	-
		1бак								
22	С131201-15	-Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 1 м3	1	18250	-	18250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0128-548-1	-Установка для бактерицидного обеззараживания воды	3	5633,17	555,76	16900	1667	13553	29	87
				4882,5	137,25	14648	412	90	0,8	2
		шт								
24	Прайс-лист ТОО"КЕНТАВР"	-Установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами УОВ Q	3	352196,04	-	1056588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Ц0112-802-4	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	9	932,3	112	8391	1008	6778	5	45
				812	24,8	7308	223	90	0,14	1
		шт								
26	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	9	11500	-	103500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	6	688,9	55,8	4133	335	3453	4	24
				626	13,5	3756	81	90	0,08	-
		шт								
28	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480	-	38880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Ц0112-803-3	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода	3	645,8	58,9	1937	177	1605	4	12
				581	13,5	1743	40	90	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		65-100 мм								
		шт								
30	СI30903-35	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	8330	-	24990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0112-807-1	-Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,1	5,4	1704	22	1506	3	12
				416	2,3	1664	9	90	0,01	-
		шт								
32	СI30901-113	-Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С130901-117	-Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1260	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0118-20-7	-Установка насосов	1	1278,5	47,75	1279	48	1305	6,14	6
		шт		1001,25	18	1001	18	128	0,09	-
35	СПрайс Сункар-1	-Насосы сетевые для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	12625,9	-	12626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Е0116-26-3	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	2	525,83	60,08	1052	120	806	1,68	3
		1счетчик		292,5	22,5	585	45	128	0,11	-
37	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	2	15600	-	31200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге		1803384	25823			1553
				Тенге		259755	4499			26
		Стоимость оборудования -		Тенге		1056588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		1056588	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		284360	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11836	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	251829	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		226646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	33997	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		541666	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1619
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285826	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			462436	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12426	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			444942	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			507042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			2105296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300637	-		-
		РАЗДЕЛ 36. ТАЛЬ								
46	Ц0103-140-2	-Таль ручная стационарная, грузоподъемность до 3.2 т, высота подъема до 6 м	1	1081,5	82,9	1082	83	907	6	6
		шт		988	20,3	988	20	90	0,12	-
47	1906-16003	-Таль ручная червячная передвижная,Q 2,0т,H	1	12513	-	12513	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
48	1906-16007	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОДЪЕМА (СВЫШЕ 3 М) Г/П 2,0	1	4182,92	-	4183	-	-	-	-
	к-3	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			17777	83			6
			Тенге			988	20			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			16696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			16696	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1082	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1008	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			907	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			18804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1144	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2-1 РАЗДЕЛ 37. УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА								
		ВЫГРЕБ НА СЦ, АС-2								
17	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА Р-РЕ М25 м3	4,08	6578,64 699,75	335,84 126	26838 2855	1370 514	3975 118	4,54 0,61	19 2
18	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича-исключить м2	16,32	-38,93 -38,93	- -	-635 -635	- -	-750 118	-0,22 -	-4 -
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок и парапета неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	4,58	911,68 189	34,37 12,87	4180 867	158 59	1092 118	1,21 0,06	6 -
20	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	0,118	105,71 23,85	66,43 23,85	12 3	8 3	8 140	0,15 0,11	- -
21	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,118	25800 -	- -	3044 -	- -	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ АС-3								
22	Е0110-14-1	-Установка стропил и других элементов кровли м3	0,144	5651,9 3397,5	334,28 126	814 489	48 18	609 120	22,1 0,62	3 -
25	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,048	13800 -	- -	662 -	- -	- -	- -	- -
26	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта Кобылки м3	0,024	10600 -	- -	254 -	- -	- -	- -	- -
27	С11021-9	-Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные м3	0,072	12100 -	- -	871 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	7,3	447,88 67,73	8,2 3,08	3270 494	60 22	615 119	0,42 0,02	3 -
29	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	0,082	8200 -	- -	672 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
31	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,1	6197,72	316,57	620	32	433	22,5	2
				3487,5	119,25	349	12	120	0,58	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С11021-26	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, сорта III	0,08	12700	-	1016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,02	10900	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	Е0110-50-5	-Устройство настила толщиной 40 мм сплошного	3,2	84,24	13	270	42	196	0,29	1
				46,13	4,91	148	16	120	0,02	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
35	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 32,40 мм, сорта III	0,128	10600	-	1357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		КРЫШКА ЛЮКА								
38	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	1,59	1292,59	29,74	2055	47	84	0,23	-
				32,85	11,23	52	18	120	0,05	-
		м2		45300	-	96	-	-	-	-
39	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм- ручки	0,0021	-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0110-5-1	-Установка опорных брусков по периметру короба оголовка и вытяжной трубы , пробок для крепления трубы, деревянных перемычек, пробок в кладке	0,0552	22541,72	316,57	1244	17	239	22,5	1
				3487,5	119,25	193	7	120	0,58	-
		м3								
42	Е0110-50-7	-Устройство настила из горбылей толщиной 50 мм сплошного	0,29	653,38	16,15	189	5	19	0,3	-
				47,7	6,1	14	2	120	0,03	-
		м2								
43	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,0183	10600	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,0543	10200	-	553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
49	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18	104,4	0,09	332	-	216	0,36	1
				56,48	0,05	180	-	120	-	-
		м2								
50	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-8Г	3,18	5610	-	17840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
51	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
53	С12061-50	-Блоки оконные одностворные створками О 08-03 для общественных зданий	0,48	4530	-	2174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,48	382,25	1,65	183	1	17	0,22	-
				33,3	0,63	16	-	105	-	-
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
55	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	19,76	309,82	4,07	6122	80	2835	0,74	15
				135,68	0,97	2681	19	105	0,05	1
		м2								
56	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,46	618,63	6,33	901	9	482	1,79	3
				312,75	2,39	455	3	105	0,01	-
		м2								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
58	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	20,73	254,12	1,96	5268	41	2380	0,61	13
				108,9	0,45	2257	9	105	0,03	1
		м2								
		Лоток для отвода воды								
60	Е0111-2-9	-Устройство водоотводного лотка бетонного В7,5 толщ.5 см	0,0532	9522,86	-	507	-	37	3,66	-
				567	-	30	-	123	-	-
		м3								
		Отмостка учтена в смете на покрытия по ГП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			85042	1917			63

			Тенге			10447	703			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11150	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29829	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			35280	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13023	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			103381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13023	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5
РАЗДЕЛ 38. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами	223,94	26,45	24,88	5923	5571	1828	0,01	2
	т.ч. п-3.37 к=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях		1,57	6,84	352	1532	97	0,02	5
		м3								
2	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их	6,93	200,88	-	1391	-	1572	1,42	10
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	механизированным способом		200,88	-	1391	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5/10 м	120,38	5,55	5,55	669	669	211	-	-
				-	1,8	-	217	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,38	122,18	-	1634	-	1847	0,89	12
				122,18	-	1634	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120,38	21,55	4,52	2594	544	1989	0,11	13
		м3		17,03	-	2050	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			12211	6783			37
			Тенге			5428	1749			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7177	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			20836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8294	-		-
		РАЗДЕЛ 39. ТРУБОПРОВОДЫ								
6	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,455	125996,21	46381,71	57328	21104	55048	424	193
				76050	17015,25	34603	7742	130	88,37	40
		км								
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	54	279	-	15066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	110	196	-	21560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	110	149	-	16390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 / 26х2/ мм	86	112	-	9632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	1	208	-	208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	1	208	-	208	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0124-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	4	5320,13	56,38	21281	226	2761	2,8	11
				522	9	2088	36	130	0,04	-
		шт								
15	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0048	107900	-	517	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12021-262	-Опоры скользящие	0,0621	107900	-	6696	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С130901-95	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1530	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	4760	-	28560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440	-	17760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3,6	80,21	5,31	289	19	152	0,24	1
				40,28	2,03	145	7	100	0,01	-
		м								
22	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3,6	17600	-	63360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	54	80,21	5,31	4331	287	2285	0,24	13
				40,28	2,03	2175	110	100	0,01	1
		м								
24	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	110	81,81	5,47	8999	602	4728	0,24	26
				40,95	2,03	4505	223	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем толщиной 40 мм								
25	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	110 м	84,04	6,01	9245	661	4900	0,25	28
				42,3	2,25	4653	247	100	0,01	1
26	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 /40мм	86 м	103,45	8,47	8897	728	5012	0,33	28
				55,13	3,15	4741	271	100	0,02	1
27	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	360 м	114,31	6,39	41153	2300	11668	0,19	69
				29,93	2,48	10775	893	100	0,01	4
28	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,156 1000м2	185900	-	29000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			363956	25927			369
			Тенге			63684	9529			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243883	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73214	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92360	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12983	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86197	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7213	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7213	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7646	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112860	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119632	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			477541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86197	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 40. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е0107-61-1	-Укладка лотков и плит перекрытия подпольного канала	19,53	1986,57	564,43	38798	11023	20848	3,33	65
				567	195,49	11074	3818	140	0,75	15
		м3								
31	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов Л5-8-1 шт и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	0,9	25300	-	22770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 Л5д-8(5 шт)	0,6	26600	-	15960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-5а(3шт)	0,51	26000	-	13260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-5(1шт)	0,04	28000	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПП-2(7шт)	0,22	26000	-	5720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143018-141	-Лотки каналов Л11-3(5шт)	1,36	25300	-	34408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом более 0.5 до 1.0 м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 Л11д-3(13шт) м3	2,34	26600 -	-	62244 -	-	-	-	-
38	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов ЛУ11-8(1шт) объемом более 0.5 до 1.0 м3	1,36	25300 -	-	34408 -	-	-	-	-
39	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П10-3(15шт) м3	4,62	26000 -	-	120120 -	-	-	-	-
40	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П10д-3(1шт м3	0,08	28000 -	-	2240 -	-	-	-	-
41	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПП-5(23 шт) м3	1,66	26000 -	-	43160 -	-	-	-	-
42	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за	19,53	-250	-	-4883	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	19,53	-134	-	-2617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,53	94	-	1836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША								
45	Е0107-61-1	-Укладка лотков и плит перекрытия подпольного канала	2,67	1986,57	564,43	5304	1507	2850	3,33	9
				567	195,49	1514	522	140	0,75	2
		м3								
46	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3ЛУ11-8(2шт)	1,36	25300	-	34408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 Л11д-3(1шт)	0,18	26600	-	4788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П10-3(2шт)	0,62	26000	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П10д-3(1шт)	0,08	28000	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
50	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПП 5(6 шт)	0,43	26000	-	11180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1 Н2 Н3 Н4		14806,01	1133,15	191	15	154	82,1	1
51	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций опоры Б-1 из швеллера № 10	0,0129	12892,5	398,25	166	5	90	1,95	-
		т		154400	-	1989	-	-	-	-
52	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1- УГОЛОК 63Х5 т	0,0129	-	-	-	-	-	-	-
		т		14806,01	1133,15	1107	85	894	82,1	6
53	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций опоры Б-2 из швеллера № 10	0,0748	12892,5	398,25	964	30	90	1,95	-
		т		154400	-	11543	-	-	-	-
54	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1- УГОЛОК 63Х5 т	0,0748	-	-	-	-	-	-	-
		т		10895,15	112,36	545	6	56	6,34	-
56	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,05	1021,5	42,44	51	2	105	0,21	-
		м3		2831	1856,11	10418	6830	7269	4,93	18
57	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	3,68	812,93	597,97	2992	2201	140	2,37	9
		м3		24600	-	90528	-	-	-	-
58	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	3,68	-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА								
59	Е0106-1-1	-Бетонная подготовка из БМ В3,5 на СЩ	0,9	9051,97	66,01	8147	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
60	Е0106-33-3	-Устройство /из бетона В15/ днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,35	13575,75	1327,03	31903	3119	6400	12,49	29
		м3		2137,5	456,24	5023	1072	105	1,72	4
61	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,237	67700	-	16045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/ т		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0106-33-3	-Устройство стен / из бетона В 10 на СЦ/прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм м3	9,27	13362,6 2137,5	1327,03 456,24	123871 19815	12302 4229	25246 105	12,49 1,72	116 16
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/С-2/ т	0,108	41200 -	- -	4450 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0107-3-4	-Укладка плит П-1 шт	4	2337,17 256,5	310,26 94,27	9349 1026	1241 377	1964 140	1,53 0,39	6 2
65	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 м3	0,52	27700 -	- -	14404 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0107-3-4	-Укладка плит покрытий ПО2 шт	2	2337,17 256,5	310,26 94,27	4674 513	621 189	982 140	1,53 0,39	3 1
67	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,44	26000 -	- -	11440 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0107-1-4	-Укладка балок /Б-6/, т, более 3,5 т шт	1	952,52 283,5	669,02 207,02	953 284	669 207	687 140	1,68 0,86	2 1
69	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,	0,5	26000 -	- -	13000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	плоские площадью до 3 м2								
		м3	0,04	2831	1856,11	113	74	79	4,93	-
70	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец /КО 6/диаметром до 1000 мм		812,93	597,97	33	24	140	2,37	-
		м3	2	913	-	1826	-	-	-	-
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Е0123-24-1	-Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
73	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0197	67700	-	1332	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	258,92	9,95	2651	102	705	0,36	4
		м2		52,2	3,74	535	38	123	0,02	-
77	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	10,24	59,59	0,23	610	2	553	0,29	3
		м2		51,3	0,09	525	1	105	-	-
78	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,78	245,44	3,82	5836	91	1088	0,21	5
		м2		37,35	1,44	888	34	118	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге	846216	37816					271
			Тенге	45995	12798					49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	831387	-	-				-
	Материалы -		Тенге	51351	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	57629	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	21827	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге	675627	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	69515	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	10427	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	54054	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	954956	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				348
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	68056	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13532	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			971786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69378	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4
РАЗДЕЛ 41. ВЫГРЕБ -50 м3

		СТЕНЫ И ДНИЩЕ НА СЦ, W-6								
10	E0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В20,W6	44,41	13031,34	954,99	578722	42411	65560	6,51	289
				1075,5	330,44	47763	14675	105	1,34	59
			м3							
16	E0106-1-1	-Устройство уклона по дну из раствора М-100	0,31	6685,57	66,01	2073	20	72	1,35	-
			м3	195,75	24,93	61	8	105	0,12	-
17	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	1,82	12354,48	316,01	22485	575	2842	8,25	15
			м3	1368	119,39	2490	217	105	0,58	1
18	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198	4
			1т	33075	114,75	595	2	105	0,56	-
19	C12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,018	18000	-	324	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
20	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А-1 d-6 мм	0,0004	86808,57	2434,57	35	1	18	170	-
			т	31950	920,25	13	-	140	4,49	-
		ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА								
21	E0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	3266,51	414,99	9800	1245	1967	2,01	6
			шт	339,75	128,68	1019	386	140	0,54	2
24	E0146-25-16	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 150 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	256,17	119,79	256	120	184	0,61	1
				113,63	70,1	114	70	100	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.								
25	Е0146-25-32 К=10	-Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.150 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	-18,4	-8,79	-184	-88	-135	-0,04	-
				-8,39	-5,15	-84	-52	100	-0,01	-
		отверст.								
27	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом 200 мм	8,11	4140,52	245,72	33580	1993	4582	2,71	22
				382,5	92,25	3102	748	119	0,45	4
		м3								
		КАМЕРА ЛАЗА								
28	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2831	1856,11	340	223	237	4,93	1
				812,93	597,97	98	72	140	2,37	-
		м3								
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3	0,58	5025	-	2915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 /КО-6	1	913	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,12	94	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
		шт								
		КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ К-1								
33	Е0110-55-1	-Установка деревянной крышки выгреба	0,2921	62,59	29,74	18	9	15	0,23	-
				32,85	11,23	10	3	120	0,05	-
		м2								
35	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,0075	10200	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0110-28-8	-Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	0,2921	149,22	2,78	44	1	50	0,94	-
				141,75	1,06	41	-	120	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С11011-864	-Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7118-78 с толщиной листа 0,70 мм	0,0033	97200	-	321	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-82	-Войлок строительный	0,0003	149700	-	45	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-699	-Нащельник из резиновой полосы	0,0002	166	-	1	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Ручка-скоба из проката полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70/25 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0002	59000	-	11	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-11-10	-Установка опорных скоб 8 шт	0,0025	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	-
		1т		1890	123,75	5	-	105	0,6	-
42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /Скоба опорная/	0,0025	53000	-	131	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0002	136500	-	21	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1								
44	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,002	309575,02	1733,92	619	3	160	361	1
		км		60966	650,25	122	1	130	3,17	-
45	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок (Хомут)	0,0003	80500	-	27	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	2	20,14	0,23	40	-	36	0,12	-
		шт		19,91	0,09	40	-	90	-	-
47	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003	149300	-	51	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0106-3-1	-Заделка трубы ДУ бетоном кл.В7,5	0,2	10602,79	260,48	2121	52	148	3,94	1
		м3		614,25	89,46	123	18	105	0,35	-
49	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок АIII d-8 мм	0,0018	94608,57	2434,57	174	4	85	170	-
		т		31950	920,25	59	2	140	4,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- кольцо опорное т	0,0035	175710,1 8100	1826,1 690,75	620 29	6 2	43 140	42,7 3,37	- -
51	Е0120-20-1	-Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	859,88 60,75	5,38 2,25	860 61	5 2	81 128	0,36 0,01	- -
52	Е0109-29-1	-Установка лестницы Л-1 т	0,0659	13711,47 5040	5475,87 1552,87	904 332	361 102	391 90	28,9 5,46	2 -
53	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,0659	151200 -	- -	9966 -	- -	- -	- -	- -
		ОТМОСТКА 0,7м								
56	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 на СЦ м3	0,5077	10136,66 567	- -	5147 288	- -	354 123	3,66 -	2 -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
57	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная 20 мм М100 с жидким стеклом днища М100 м2	31,36	200,81 58,05	4,19 1,58	6297 1820	131 50	2207 118	0,38 0,01	12 -
58	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	31,36	59,59 51,3	0,23 0,09	1869 1609	7 3	1692 105	0,29 -	9 -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН								
59	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен м2	86,32	336,31 149,18	3,78 1,42	29030 12877	326 123	15340 118	0,89 0,01	77 1
60	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	86,32	59,59 51,3	0,23 0,09	5144 4428	20 8	4658 105	0,29 -	25 -
61	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей БН м2	116,48	13,91 8,06	0,07 0,02	1620 939	8 2	847 90	0,04 -	5 -
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	116,48	245,44 37,35	3,82 1,44	28589 4351	445 168	5332 118	0,21 0,01	25 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	41	Тенге			755075	47922			497
			Тенге			82512	16625			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			743305	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			98633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98600	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1009	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			514028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16077	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			901514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		616
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114677	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9966	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			427	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	539	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			860	-	-		-
		Материалы -	Тенге			794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			997	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			914528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		619
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115290	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6

РАЗДЕЛ 42. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	354,22	27,84	26,18	9860	9272	3044	0,01	4
				1,66	7,2	588	2550	97	0,03	9
		м3								
2	Е0101-164-1-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	10,96	200,88	-	2201	-	2487	1,42	16
	т.ч.			200,88	-	2201	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,03	21,55	4,52	2694	565	2065	0,11	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	-	2129	-	97	-	-
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	260,26	6,48	6,48	1686	1686	531	-	-
				-	2,1	-	547	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	260,26	21,55	4,52	5607	1175	4299	0,11	28
		м3		17,03	-	4432	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			22048	12698			61
			Тенге			9350	3098			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12448	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14312	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			36543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14312	-		-
		РАЗДЕЛ 43. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
7	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,12	58881,69	25695,31	7066	3083	6223	194	23
				33075	6813,45	3969	818	130	26,38	3
		км								
8	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	121,2	726	-	87991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,025	70153,47	10674,97	1754	267	1718	270	7
				48825	4032	1221	101	130	19,69	-
		км								
10	С130806-80 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	25,1	882	-	22138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м								
11	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,033	115636,32 66375	31953,19 12071,25	3816 2190	1054 398	3365 130	360 58,95	12 2
12	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	33,13	1200 -	- -	39758 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,032	51202,26 30825	20326,01 5353,43	1638 986	650 171	1505 130	179 20,64	6 1
14	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м	32,32	188 -	- -	6076 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,018	62566,88 45675	6788,5 2565	1126 822	122 46	1129 130	253 12,52	5 -
16	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/45х3,0/ м	18,07	196 -	- -	3542 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0122-13-4	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 /108Х5,0/ мм км	0,025	280694,11 29475	25515,11 9639	7017 737	638 241	1271 130	170 47,07	4 1
18	Е0122-13-5	-Нанесение усиленной антикоррозионной	0,033	344129,7	48453,95	11356	1599	2166	185	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150/159Х4,5/ мм		32175	18303,75	1062	604	130	89,4	3
		км								
19	Е0122-13-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм/45Х3,0/	0,018	147905,62	23407,87	2662	421	860	159	3
				27900	8842,5	502	159	130	43,19	1
		км								
20	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,6	121294,13	49389,75	72776	29634	63517	312,7	188
				62775	18657	37665	11194	130	91,12	55
		т								
21	С130902-34	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	4	13100	-	52400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С130902-7	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бнж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	8	6350	-	50800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
23	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,017	121294,13	49389,75	2062	840	1800	312,7	5
				62775	18657	1067	317	130	91,12	2
		т								
24	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	1	3590	-	3590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
		фланец		180	2,25	720	9	130	0,01	-
26	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	4	757	-	3028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	28	156,43	21,43	4380	600	4586	0,6	17
		фланец		126	-	3528	-	130	-	-
28	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	28	492	-	13776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	-	126	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
32	Прайс КазПластТрубаАстана	-Втулка под фланец SDR 17 d-160мм	2	1329,04	-	2658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Прайс BORPLAST	-Втулка под фланец SDR 17 d-110мм	8	734,93	-	5879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	7	440,21	332,43	3081	2327	1722	0,61	4
				102,38	86,87	717	608	130	0,33	2
		шт								
35	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С130810-140	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	2	1290	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Прайс "АЛАТАУАЛЕМ"	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ дм.100Х100	2	20746,5	-	41493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0015	121294,13	49389,75	182	74	159	312,7	-
				62775	18657	94	28	130	91,12	-
		т								
40	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
43	Прайс ЈАККО	-ПЕРЕХОД ПЭ дм.110Х63	2	296,66	-	593	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0036	121294,13	49389,75	437	178	381	312,7	1
		т		62775	18657	226	67	130	91,12	-
45	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под утлом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-
47	Е0127-84-1	-Установка дополнительных щитков	2	157,67	-	315	-	317	0,69	1
		шт		119,03	-	238	-	133	-	-
48	С11011-957	-Таблички указателя	2	151	-	302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей / ПАТРУБКИ/ диам. 100-250 мм	0,0323	121294,13	49389,75	3914	1594	3416	312,7	10
		т		62775	18657	2026	602	130	91,12	3
50	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	0,99	1320	-	1307	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	1,32	882	-	1163	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-34-1	-Установка гильз весом до 20 кг	19	300,57	225,64	5711	4287	3174	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,23	4
53	С130804-224 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 532,1 мм	0,6	22500	-	13500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С130804-223 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 472,7 мм м	4,2	17800 - -	- - -	74760 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
55	С130804-222 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 422 мм м	0,9	14200 - -	- - -	12780 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
56	Е0106-1-13	-Устройство бетонных опор под гидранты и задвижки м3	0,18	10620,35 771,75	95,97 36,25	1912 139	17 7	153 105	4,9 0,18	1 -
57	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0013	93997,62 33075	304,24 114,75	118 42	- -	44 105	198 0,56	- -
58	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0013	154200 -	- -	194 -	- -	- -	- -	- -
59	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0006	149300 -	- -	94 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0122-8-9	-Укладка /КОЖУХ/стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,016	242737,18 115425	102058,18 38553,75	3884 1847	1633 617	3203 130	615 188,29	10 3
65	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные /Футляр/со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 325х5 мм м	16	2840 -	- -	45440 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0126-1-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе	2	165,44 103,95	5,31 2,03	331 208	11 4	212 100	0,57 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м								
67	E0126-2-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм	16	355,97	13,56	5696	217	4939	1,91	31
				303,75	4,95	4860	79	100	0,03	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			672174	52183			356

			Тенге			67723	17926			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377571	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195503	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1605	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102113	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			205	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			294409	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			294409	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			312073	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			828848	-	-		495
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102113	-		

РАЗДЕЛ 44. КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ D-2000мм / 1 шт/

Баланс земляных масс учтен в смете

70	C143018-38	-Кольца для смотровых колодцев / КЦ-20-9, КЦ-20-9 А/	1,78	10800	-	19224	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/			-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1, КЦ 7-3 шт	2	913 -	- -	1826 -	- -	- -	- -	- -
72	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые/КЦП-1-20-1, КЦД-20/ м3	1,1	32800 -	- -	36080 -	- -	- -	- -	- -
73	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,1	-134 -	- -	-147 -	- -	- -	- -	- -
74	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,1	-250 -	- -	-275 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,33	8534,43 1935	379,78 141,75	2816 639	125 47	809 118	11,9 0,7	4 -
76	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-50 м3	0,0396	5480 -	- -	217 -	- -	- -	- -	- -
77	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0408	62200 -	- -	2538 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0408	40200 -	- -	1640 -	- -	- -	- -	- -
79	С131104-8 Изм. и	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
80	С12021-267	-Лестницы-стремянки	0,0171	133700	-	2284	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,54	9426,98	-	5091	-	377	3,66	2
		м3		567	-	306	-	123	-	-
		КОЛОДЦЫ D-2000мм / 2 шт/ Баланс земляных масс учтен в смете								
84	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев / КЦ-20-9, КЦ-20-9 А/ водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	10800	-	38448	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
85	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1, КЦ 7-3	4	913	-	3652	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые/КЦП-1-20-1, КЦД-20/	2,2	32800	-	72160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
87	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,2	-134	-	-295	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
88	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,2	-250	-	-550	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
89	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	0,66	8534,43	379,78	5633	251	1617	11,9	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1935	141,75	1277	94	118	0,7	-
90	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-50 м3	0,0792	5480 -	- -	434 -	- -	- -	- -	- -
91	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0816	62200 -	- -	5076 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0816	40200 -	- -	3280 -	- -	- -	- -	- -
93	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
94	С12021-267	-Лестницы-стремянки т	0,0342	133700 -	- -	4567 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,08	9426,98 567	- -	10181 612	- -	753 123	3,66 -	4 -
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1500мм / 3 шт/								
97	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90// КЦ-15-9,КЦ-15-9а/ м	5,34	8530 -	- -	45550 -	- -	- -	- -	- -
98	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1, КЦ 7-3 шт	6	913 -	- -	5478 -	- -	- -	- -	- -
100	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,81	32800	-	26568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые /КЦП-1-15-1/ м3		-	-	-	-	-	-	-
101	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,81	-134 -	- -	-109 -	- -	- -	- -	- -
102	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,81	-250 -	- -	-203 -	- -	- -	- -	- -
103	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0842	62200 -	- -	5240 -	- -	- -	- -	- -
104	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0842	40200 -	- -	3386 -	- -	- -	- -	- -
105	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060 -	- -	24180 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,99	8534,43 1935	379,78 141,75	8449 1916	376 140	2426 118	11,9 0,7	12 1
107	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-50 м3	0,1188	5480 -	- -	651 -	- -	- -	- -	- -
108	С12021-267	-Лестницы-стремянки т	0,0512	133700 -	- -	6851 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,62	9426,98	-	15272	-	1130	3,66	6
		м3		567	-	919	-	123	-	-
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1500мм / 1 шт/	1,78							
112	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90// КЦ-15-9,КЦ-15-9а/		8530	-	15183	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
113	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1, КЦ 7-3	2	913	-	1826	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые /КЦП-1-15-1/	0,27	32800	-	8856	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
115	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	-134	-	-36	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
116	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	-250	-	-68	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
117	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0281	62200	-	1747	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
118	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0281	40200	-	1129	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,33	8534,43 1935	379,78 141,75	2816 639	125 47	809 118	11,9 0,7	4 -
121	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-50 м3	0,0396	5480 -	- -	217 -	- -	- -	- -	- -
122	С12021-267	-Лестницы-стремянки т	0,0171	133700 -	- -	2284 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,54	9426,98 567	- -	5091 306	- -	377 123	3,66 -	2 -
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1500мм / 1 шт/	2,67							
126	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90// КЦ-15-9,КЦ-15-9а/ м		8530 -	- -	22775 -	- -	- -	- -	- -
127	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1, КЦ 7-3 шт	2	913 -	- -	1826 -	- -	- -	- -	- -
128	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые /КЦП-1-15-1/ м3	0,27	32800 -	- -	8856 -	- -	- -	- -	- -
129	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	0,27	-134	-	-36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3		-	-	-	-	-	-	-
130	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,27	-250 -	- -	-68 -	- -	- -	- -	- -
131	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0522	62200 -	- -	3247 -	- -	- -	- -	- -
132	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0522	40200 -	- -	2098 -	- -	- -	- -	- -
133	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,33	8534,43 1935	379,78 141,75	2816 639	125 47	809 118	11,9 0,7	4 -
135	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-50 м3	0,0396	5480 -	- -	217 -	- -	- -	- -	- -
136	С12021-267	-Лестницы-стремянки т	0,0267	133700 -	- -	3575 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,54	9426,98 567	- -	5091 306	- -	377 123	3,66 -	2 -
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1000мм,	/ 3 шт/							
140	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые м3	0,84	32800 -	- -	27552 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
141	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,84	-134	-	-113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,84	-250	-	-210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,34	5330	-	28462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,34	5330	-	28462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3 шт	6	913	-	5478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0832	62200	-	5173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0832	40200	-	3343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	С12021-267	-Лестницы-стремянки т	0,0512	133700	-	6851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С12021-267	-Лестницы-стремянки т	0,0609	133700 -	- -	8142 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,62	9426,98 567	- -	15272 919	- -	1130 123	3,66 -	6 -
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1000мм,	/ 3 шт/							
153	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые м3	0,84	32800 -	- -	27552 -	- -	- -	- -	- -
154	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,84	-134 -	- -	-113 -	- -	- -	- -	- -
155	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,84	-250 -	- -	-210 -	- -	- -	- -	- -
156	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,34	5330 -	- -	28462 -	- -	- -	- -	- -
157	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,34	5330 -	- -	28462 -	- -	- -	- -	- -
158	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3 шт	6	913 -	- -	5478 -	- -	- -	- -	- -
159	С11011-900 Изм. и	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали	0,0832	62200	-	5173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
160	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0832	40200 -	- -	3343 -	- -	- -	- -	- -
161	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060 -	- -	24180 -	- -	- -	- -	- -
162	С12021-267	-Лестницы-стремянки т	0,0609	133700 -	- -	8142 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	316,02	245,44 37,35	3,82 1,44	77565 11803	1207 455	14465 118	0,21 0,01	67 2
165	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,54	9426,98 567	- -	5091 306	- -	377 123	3,66 -	2 -
166	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности водопроводных колодцев м2	316,02	245,44 37,35	3,82 1,44	77565 11803	1207 455	14465 118	0,21 0,01	67 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44		Тенге ----			920057	3417			189
			Тенге			32389	1284			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			772681	-	-		-
	Материалы -		Тенге			132028	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33674	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46412	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			558435	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39919	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5988	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48756	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			861356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39662	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42696	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42696	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45258	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104680	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104680	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110961	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			1017575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39662	-		-

РАЗДЕЛ 45. КАНАЛЫ

КЛ-1

167	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	24,38	1986,57	564,43	48433	13761	26025	3,33	81
					567	195,49	13823	4766	140	0,75	18
168	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	21,66	94	-	2036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
169	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	21,66	-250	-	-5415	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
170	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5/В15 объемом до 0.5 /Л1-8/	м3	10,08	26600	-	268128	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
171	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов/ Л1д-8(93 шт)/и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	4,09	26600	-	108794	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
172	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Конструкции /П1-5(317 шт)и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,		5,07	26000	-	131820	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	плоские площадью до 3 м2								
		м3								
173	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции /ПП-1 121 шт)и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,42	26000	-	62920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УМ-1								
174	Е0106-22-7	-Устройство бетонного участка из БМ В12,5 на СЦ	0,54	14893,93	383,89	8043	207	1383	14,2	8
		м3								
175	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские / С-1/: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1261	2295	145,01	1239	78	105	0,71	-
				67700	-	8538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КЛ-3								
176	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,96	1986,57	564,43	3894	1106	2092	3,33	7
				567	195,49	1111	383	140	0,75	1
		м3								
177	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,96	94	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
178	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,96	-250	-	-490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
179	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 /Л6-5/	0,9	25300	-	22770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
180	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов/ Л6д-5(2 шт)/и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,22	26600	-	5852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции /П7-3 2 шт)и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,48	26000 -	-	12480 -	-	-	-	-
182	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции /П7д-3 2 шт)и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,12	26000 -	-	3120 -	-	-	-	-
183	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции /ПП-4 4шт)и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,24	26000 -	-	6240 -	-	-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			687346	15074			95

			Тенге			16174	5228			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			687346	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21402	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8538	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			623367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			759858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25827	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			759858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25827	-		-
		РАЗДЕЛ 46. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
184	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	194,93	27,84	26,18	5426	5102	1675	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	324	1404	97	0,03	5
		м3								
185	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,03	200,88	-	1211	-	1369	1,42	9
	т.ч.			200,88	-	1211	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
186	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,08	21,55	4,52	1144	240	877	0,11	6
		м3		17,03	-	904	-	97	-	-
188	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	152,89	6,48	6,48	991	991	312	-	-
				-	2,1	-	322	97	0,01	1
		м3								
189	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	152,89	21,55	4,52	3294	690	2526	0,11	17
		м3		17,03	-	2604	-	97	-	-
190	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,054	146803,02	1733,92	7927	94	4325	361	19
				60966	650,25	3292	35	130	3,17	-
		км								
191	С130802-26	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	54	316	-	17064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		КОЛОДЕЦ- ОХЛАДИТЕЛЬ								
192	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из БМ В3,5 на СЦ	0,2	9051,97	66,01	1810	13	46	1,35	-
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
193	Е0106-33-2	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм БМ В7,5 на СЦ	1,15	12724,64	936,14	14633	1077	2601	10,45	12
				1827	327,38	2101	376	105	1,3	1
		м3								
194	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0169	18837,97	11119,34	318	187	208	42,5	1
				7560	4200,75	127	71	105	20,52	-
		1т								
195	С130806-109	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	0,3	2260	-	678	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
196	С130806-116	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	0,2	2630	-	526	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм м								
198	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,59	5330	-	3145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 КЦП1-10-1 круглые м3	0,1	32800	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,1	-134	-	-13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,1	-250	-	-25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 шт	1	3652	-	3652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0125	62200	-	776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0125	40200	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных	0,11	8534,43	379,78	939	42	270	11,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб								
		м3		1935	141,75	213	16	118	0,7	-
206	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-50	0,0132	5480	-	72	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
207	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
208	С12021-267	-Лестницы-стремянки	0,019	133700	-	2546	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ дм.1000 -1	шт							
211	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	0,28	32800	-	9184	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
212	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
213	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
214	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	5330	-	4744	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
215	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,89	5330	-	4744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м								
216	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3 шт	2	913 -	- -	1826 -	- -	- -	- -	- -
217	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0254	62200 -	- -	1582 -	- -	- -	- -	- -
218	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0254	40200 -	- -	1023 -	- -	- -	- -	- -
219	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
220	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,54	9426,98 567	- -	5091 306	- -	377 123	3,66 -	2 -
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ дм.1000 -5 шт								
222	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые м3	1,4	32800 -	- -	45920 -	- -	- -	- -	- -
223	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,4	-134 -	- -	-188 -	- -	- -	- -	- -
224	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	1,4	-250 -	- -	-350 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3								
225	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	4,45	5330 -	- -	23719 -	- -	- -	- -	- -
226	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	4,45	5330 -	- -	23719 -	- -	- -	- -	- -
227	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3 шт	10	913 -	- -	9130 -	- -	- -	- -	- -
228	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,1272	62200 -	- -	7912 -	- -	- -	- -	- -
229	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1272	40200 -	- -	5113 -	- -	- -	- -	- -
230	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	13400 -	- -	67000 -	- -	- -	- -	- -
231	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,7	9426,98 567	- -	25453 1531	- -	1883 123	3,66 -	10 -
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ дм.1000 -1 шт								
233	С143018-24 Изм. и	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого	0,28	32800	-	9184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	бетона класса В22,5/В15 круглые м3		-	-	-	-	-	-	-
234	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,18	5330	-	6289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,18	5330	-	6289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3 шт	2	913	-	1826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп т	0,0373	62200	-	2321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0373	40200	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
242	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,54	9426,98	-	5091	-	377	3,66	2
		м3		567	-	306	-	123	-	-
243	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности канализационных колодцев	74,53	245,44	3,82	18292	285	3411	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2784	107	118	0,01	1
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРА								
244	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,021	70153,47	10674,97	1473	224	1443	270	6
		км		48825	4032	1025	85	130	19,69	-
245	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	21	756	-	15876	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
246	Ц0112-753-7	-Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	21	502,5	409	10553	8589	3616	0,6	13
		м		92,3	99	1938	2079	90	0,57	12
247	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0036	247994,13	49389,75	893	178	381	312,7	1
		т		62775	18657	226	67	130	91,12	-
248	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРА								
249	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,032	70153,47	10674,97	2245	342	2199	270	9
		км		48825	4032	1562	129	130	19,69	1
250	С130806-82 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	32	756	-	24192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм м								
251	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,6 0,16	5 -
252	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	6480 -	- -	12960 -	- -	- -	- -	- -
253	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0072	247994,13 62775	49389,75 18657	1786 452	356 134	762 130	312,7 91,12	2 1
254	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	2	401 -	- -	802 -	- -	- -	- -	- -
255	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	6	156,43 126	21,43 -	939 756	129 -	983 130	0,6 -	4 -
256	С130809-56	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	688 -	- -	4128 -	- -	- -	- -	- -
257	Е0122-34-2	-Установка тройников шт	1	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	246 130	0,61 0,33	1 -
258	Прайс ТОО "НПП МТС КАЗПРОМСЕРВИС"	- Тройник /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 114,3Х6,3/ мм шт	1	2551,29 -	- -	2551 -	- -	- -	- -	- -
259	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием км	0,0009	309142,18 162000	115368,43 55530	278 146	104 50	255 130	857 271,21	1 -
260	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм м	0,9	8330 -	- -	7497 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
		КЛ-2								
261	E0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	6,24	1986,57 567	564,43 195,49	12396 3538	3522 1220	6661 140	3,33 0,75	21 5
262	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,24	94 -	- -	587 -	- -	- -	- -	- -
263	C143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	6,24	-250 -	- -	-1560 -	- -	- -	- -	- -
264	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов Л2-8 и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5/В15 объемом до 0.5 /Л2-8/ м3	1,44	26600 -	- -	38304 -	- -	- -	- -	- -
265	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов/ Л2д-8(38 шт)/и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	1,67	26600 -	- -	44422 -	- -	- -	- -	- -
266	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции /П3-5(70 шт)и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,4	26000 -	- -	36400 -	- -	- -	- -	- -
267	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции /ПП-2 54 шт)и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,73	26000 -	- -	44980 -	- -	- -	- -	- -
		УМ-2								
268	E0106-22-7	-Устройство бетонного участка из БМ В12,5 на СЦ м3	0,16	14893,93 2295	383,89 145,01	2383 367	61 23	410 105	14,2 0,71	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские / С-1/: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,037	67700	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46		Тенге			654828	22737			160
			Тенге			26751	6277			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10553	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4017	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3616	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	542	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			15018	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4560	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456751	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29444	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28048	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23235	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			366186	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5039	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29421	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519768	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		175
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33087	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2546	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2546	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			153	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2698	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			184979	-	-		-
	Материалы -		Тенге			708	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	963	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183195	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1233	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	185	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11173	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197384	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1148	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			734869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38795	-		-
		РАЗДЕЛ 47. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
41	У1-32-9	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	246	1388,7	104,2	341620	25633	34767	0,41	100
		м		66,83	34,12	16440	8394	140	0,17	41
42	У1-32-10	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	246	1470,67	2,57	361785	632	38442	1	246
		м		172,84	0,79	42519	194	90	-	1
43	У1-34-17	-Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, строительные работы	1	6539,52	544,98	6540	545	1044	3,3	3
		ворота		551,1	194,58	551	195	140	0,95	1
44	У1-34-18	-Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, монтаж металлоконструкций	1	59245,39	101,79	59245	102	6388	41	41
		ворота		7066,1	31,79	7066	32	90	0,12	-
45	У1-34-50	-Вычитается позиция: Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, монтаж металлоконструкций	2	-8445,09	-13,74	-16890	-27	-1850	-6	-12
		калитка		-1023,95	-3,74	-2048	-7	90	-0,01	-
46	У1-34-50	-Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, монтаж металлоконструкций	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			760745	26898			384
			Тенге			65552	8810			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			304990	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25579	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			407009	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										230
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30951	-		163
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			412585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			363304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48783	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			43905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6586	-		22
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			483879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55369	-		304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			890888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86320	-		467
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			20492525	640766			16658
			Тенге			2773515	218065			1173
		Стоимость оборудования -	Тенге			1727450	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			32708	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			8242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1768401	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			573420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31609	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	329255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177362	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			306536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45980	-		153
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			932754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	375236	-		2125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15781930	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4872934	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2508355	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2310155	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5718799	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			2896908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	434536	-		1448
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1120730	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			19799568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2942891	-		16437
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			788462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			375657	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123172	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16628	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			953276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		750
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139801	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1621263	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93244	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30797	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1495181	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			436	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1760324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36710	-		-
	ИТОГО:					20533469	640772			16658
						2773517	218069			1173

Накладные расходы :

На монтажные работы	306536
На общестроительные работы	2896908
На металломонтажные работы	110855
На сантехнические работы	39420
Всего накладных расходов:	3353719
Итого с накладными	23887188

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1327128
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25214316
Итого с временными, 3,4 %	26011477
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	26181179
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26278151
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26520582
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	55368080
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1107362
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	56475442
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6777053
Итого с НДС	63252495

Инженер:
Проверил технадзор ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»
Е. Дуйсенов

Генподрядчик:
Директор ТОО «Шымкент-Автоматика»
Е.Егизбаев