Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог г. Алматы» **Форма-2**

Подрядчик: ТОО «ЮНИД Строй»

Договор: **№ 159-ГЗ от 20 ноября 2013 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Подъездная дорога к профессионально-техническому училищу (РВ-90) в Турксибском районе г.Алматы"

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь месяц

НА дорожную одежду

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с уточнением по текущим ценам

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси толщ. 30см	747	878,35	84,82	656130	63358	37760	0,17	124
				24,59	13,42	18366	10024	133	0,05	35
		м3								
2	Е0127-22-1	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из подобранной щебеночной смеси асфальтоукладчиком	2742	273,74	39,03	750607	107032	69225	0,04	104
				5,75	13,23	15767	36283	133	0,05	127
		м2								
3	Е0127-72-1	-Розлив жидкого битума	2,194	40148,53	390,53	88086	857	473	0,67	1
		т		-	162,08	-	356	133	0,67	1
4	Е0127-48-3	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из черного щебня	6410	395,15	18,41	2532908	117992	104119	0,04	280
				7,45	4,76	47767	30518	133	0,02	104
		м2								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,769	40148,53	390,53	30874	300	166	0,67	1
		т		-	162,08	-	125	133	0,67	1
6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2564	387,54	17,65	993653	45265	43138	0,04	99
				6,83	5,82	17515	14920	133	0,02	52

		м2							
7	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 3 см)	2564	270,87	-	694518	-	235	-	2
				0,07	-	177	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,769	40148,53	390,53	30874	300	166	0,67	1
				-	162,08	-	125	133	0,67	1
		т								
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марки 1 тип Б	2564	502,99	17,65	1289659	45265	43138	0,04	99
				6,83	5,82	17515	14920	133	0,02	52
		м2								
10	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см)	2564	119,11	-	305390	-	78	-	1
				0,02	-	59	-	133	-	-
		м2								
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ								
11	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в выемке	282	56,17	54,58	15841	15393	2413	0,01	3
				1,46	7,36	412	2076	97	0,03	7
		м3								
12	Е010333-А1--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км в насыпь	493,5	20,39	20,39	10062	10062	2012	-	-
				-	4,08	-	2012	100	0,09	42
		т								
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	282	4,33	3,73	1220	1052	503	-	1
				0,55	1,29	156	363	97	-	1
		м3								
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	282	14,38	14,38	4056	4056	1347	-	-
				-	4,92	-	1388	97	0,02	5
		м3								
15	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	282	10,23	10,23	2885	2885	842	-	-
				-	3,08	-	868	97	0,01	3

(добавляется на 7 проходов)

		м3							
16	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	282	16,16	13,8	4557	3891	1373	0,01	4
				1,86	3,16	525	890	97	0,01	4
		м3								
17	E0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	578	107,09	23,43	61898	13540	9005	0,04	21
				5,51	6,21	3184	3587	133	0,02	14
		м2								
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО БОРДЮРА								
18	E0127-34-2 -	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 при других видах покрытий	528	1768,46	7,63	933745	4026	89186	0,8	424
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			124,98	2,02	65990	1067	133	0,01	4
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	8406965	435276		1163
	Тенге	187433	119521		452
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8406965	-	-	-
Материалы -	Тенге	195595	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	306954	-	-
Местные материалы -	Тенге	7588661	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	405181	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	203
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	60777	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	528729	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9340875	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	367731	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	9340875	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	367731	-	-

Итого по смете:	9340875
Затраты на временные здания и сооружения -1.5%	140113
Возврат от временных зданий и сооружений 15%	21017
Итого с временными зданиями и сооружениями	9480988
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1.6% К=0.9	136526
Затраты на выслугу лет 1%	94810
Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	37924

ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	9750248
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2013 года	21777651
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	435553
Сметная стоимость в текущем уровне цен	22213204
НДС 12%	2665584
Стоимость строительства	**24878788**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

_____

Технический надзор ТОО «НИиПК «Каздориновация»

_____

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

_____

Подрядчик ТОО «ЮНИД Строй»

_____

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог г. Алматы» **Форма-2**

Подрядчик: ТОО «ЮНИД Строй»

Договор: **№ 159-ГЗ от 20 ноября 2013 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Подъездная дорога к профессионально-техническому училищу (РВ-90) в Турксибском районе г.Алматы"

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь месяц

НА устройство арыков

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с уточнением по текущим ценам

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	92	251,77	-	23163	-	26174	1,77	163
				251,77	-	23163	-	113	-	-
		м3								
2	E0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки	12	2083,45	44,47	25001	534	4885	2,29	27
				357,08	16,38	4285	197	109	0,08	1
		м3								
3	E0127-9-1	-Укладка лотков из сборного бетона	8,6	2931,31	1211,57	25209	10420	10293	3,71	32
				592,54	307,4	5096	2644	133	1,24	11
		м3								
4	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, БА-2-1	164	1880	-	308320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	E0106-1-1	-Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	1	6570,81	75,91	6571	76	266	1,55	2
				225,11	28,67	225	29	105	0,14	-
		м3								
6	E0106-1-1	-Заделка пазух между арычным лотком и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	8	6570,81	75,91	52567	607	2132	1,55	12
				225,11	28,67	1801	229	105	0,14	1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			440831	11636			236
			Тенге			34570	3098			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			440831	-	-		-

Материалы -	Тенге	7149	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37668	-	-
Местные материалы -	Тенге	387476	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43750	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6563	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29075	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	513656	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44230	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	513656	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44230	-	-

Итого по акту:	513656
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	7705
Возврат от временных зданий и сооружений 15%	1156
Итого с временными зданиями и сооружениями	521361
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% К=0,9	9854
Затраты на выслугу лет 1%	5214
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2085
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	538514
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2013 года	1202796
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	24056
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1226852
НДС 12%	147222
Стоимость строительства	**1374074**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

_____

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

_____

Технический надзор ТОО «НИиПК «Каздориновация»

_____

Подрядчик ТОО «ЮНИД Строй»

_____

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог г. Алматы» **Форма-2**

Подрядчик: ТОО «ЮНИД Строй»

Договор: **№ 159-ГЗ от 20 ноября 2013 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Подъездная дорога к профессионально-техническому училищу (РВ-90) в Турксибском районе г.Алматы"

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь месяц

НА устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с уточнением по текущим ценам

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	838	0,23	0,23	195	195	66	-	-
				-	0,08	-	68	97	-	-
		м2								
2	Е0127-14-2	-Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр	26	878,35	84,82	22837	2205	1314	0,17	4
				24,59	13,42	639	349	133	0,05	1
		м3								
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм сечением 100х200 мм	725	836,69	7,63	606600	5528	122462	0,8	582
				124,98	2,02	90612	1465	133	0,01	5
		м								
4	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной	814	167,85	14,4	136631	11719	52816	0,28	227

	смеси толщиной 12 см		43,73	5,05	35600	4111	133	0,02	17
5	E0127-56-2 -Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3 см)	м2 814	83,24	-	67754	-	8267	0,05	40
			7,64	-	6216	-	133	-	-
6	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2 0,65	40148,53	390,53	26097	254	140	0,67	-
			-	162,08	-	105	133	0,67	-
7	E0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см	т 814	392,15	-	319212	-	30814	0,17	135
			28,46	-	23168	-	133	-	-
8	E0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)	м2 814	245,79	-	200071	-	19821	0,11	87
			18,31	-	14903	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1379398	19902		1076
	Тенге	171138	6098		24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1379398	-	-	-
Материалы -	Тенге	58252	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	177236	-	-
Местные материалы -	Тенге	1130106	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	235700	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35355	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	96906	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1712004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1218
Сметная заработная плата -	Тенге	-	212591	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1712004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1218
Сметная заработная плата -	Тенге	-	212591	-	-

Итого по акту:	1712004
Затраты на временные здания и сооружения -1.5%	25680
Возврат от временных зданий и сооружений 15%	3852
Итого с временными зданиями и сооружениями	1737684
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.1% К=0.9	32842
Затраты на выслугу лет 1%	17377
Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	6951
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1794854
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2013 года	4008893
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	80178

Сметная стоимость в текущем уровне цен	4089071
НДС 12%	490688
Стоимость строительства	**4579759**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

_____

Технический надзор ТОО «НИиПК «Казлориновация»

_____

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

_____

Подрядчик ТОО «ЮНИД Строй»

_____