Форма 2

Заказчик ГУ "Аппарат акима села Пригородное Житикаринского района."

Подрядчик ТОО"ROYAL RICHES"

Договор №23 от 01.10.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли КГУ "Станционная основная школа" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" село Пригородное ул.Джангильдина 14

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли КГУ "Станционная основная школа" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"

Акт выполненных работ №1 от 29 октября 2013г.

за октябрь 2013г.

на Текущий ремонт кровли КГУ "Станционная основная школа" ГУ " Отдел образования акимата Житикаринского района"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	486,9	44,01	--	21428	--	22950	0,29	140
		м2		44,01	--	21428	--	107,1	0,01	2
2	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	3	25295,73	--	75887	--	14438	25,88	78
		м3		4010,63	--	12032	--	120	0,73	2
3	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие пленкой стен и кровель(прокладная пароизоляция)	486,9	67,96	--	33089	--	11016	0,14	69
		м2		21,34	--	10392	--	106	--	--
4	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	486,9	595,37	--	289884	--	25741	0,36	177
		м2		58,74	--	28601	--	90	0,04	18
5	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3	599,34	35,14	1798	105	560	0,90	3
		м3		142,31	13,23	427	40	120	0,07	--
6	Е0110-3-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, оббивка карнизов и ветровой доски кровельной сталью с полимерным покрытием	79,59	465,35	--	37037	--	5585	0,38	31
		м2		58,48	--	4654	--	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,74	595,37	--	3417	--	303	0,36	2
		м2		58,74	--	337	--	90	0,04	--
8	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13	572,37	--	7441	--	2726	1,12	15
		м2		176,21	--	2291	--	119	--	--
9	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича(дымоход)	0,081	4048,23	1030,08	328	83	294	21,24	2
		м3		3018,15	402,88	244	33	106,2	2,91	--
10	Е0110-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка каркасных стен фронтона досками обшивки	9,76	327,31	--	3195	--	782	0,42	4
		м2		66,76	--	652	--	120	0,01	--
11	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора и помета (чердак)	255,8	6,08	--	1555	--	1400	0,05	12
		м2		6,08	--	1555	--	90	--	--
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20	27,10	--	542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	20	81,50	--	1630	--	326	0,34	7
		т		16,30	--	326	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			477232	189			538
			Тенге			82941	72			24
		Накладные расходы	Тенге			0				
		Итого	Тенге			477232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге			5611				
		Итого	Тенге			482843				
		Итого в базисных ценах 2001 года	Тенге			482843				
		Итого в текущих ценах 2013года к=2,2335	Тенге			1078430				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге			21569				
		Всего по акту	Тенге			1099999				

сдал : Директор ТОО "ROYAL RICHES" А.Хачатрян

Принял: Аким села Притобольное Житикаринского района Костанайской области М.Турабаев