Форма 2В

Заказчик:ТОО «ПАРЫЗ»

Генеральный подрядчик:ТОО «ПрофАзияСтрой»

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) и благоустройство к жилому кварталу из пяти 12-ти этажных домов

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 . Резервуар для жидкого топлива емк. 5 м3								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165	27,84	26,18	4594	4320	1418	0,0115	2
		м3 грунт а		1,66	7,2	274	1188	97	0,025	4
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	3	262,72	–	788	–	890	1,848	6
		м3 грунт а		262,72	–	788	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м.	68	6,48	6,48	441	441	139	–	–
		м3 грунт а		–	2,1	–	143	97	0,00806	1

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
		м3 грунт а								
				134,1	–	1073	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	68	21,55	4,52	1465	307	1123	0,108	7
		м3 уплот ненного грунт а								
				17,03	–	1158	–	97	–	–
6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Перевозка недостающего грунта для обвалования из временного отвала	346	32,19	30,77	11138	10646	3276	0,00984	3
		м3 грунт а								
				1,42	8,34	491	2886	97	0,02853	10
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта во временный отвалК=1,900;	657,4	45	45	29583	29583	5917	–	–
		т								
				–	9	–	5917	100	0,0189	12
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение недостающего грунта из временного отвала с площадки	49	9,24	9,24	453	453	143	–	–
		м3 грунт а								
				–	3	–	147	97	0,0115	1
9	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	245	7,91	7,91	1938	1938	611	–	–
		м3 грунт а								
				–	2,57	–	630	97	0,00984	2
10	Е1-24-2	Устройство обвалование из грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	357,5	9,24	9,24	3303	3303	1041	–	–
		м3 грунт а								
				–	3	–	1073	97	0,0115	4
11	Е1-12-8	Подача грунта экскаватором на покрытие	64	23,36	22,08	1495	1413	425	0,00888	1

	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			1,28	5,56	82	356	97	0,0193	1
12	Е1-166-2								
	Устройство обвалования вручную грунтом 2 группы	64	134,1	–	8582	–	9698	0,972	62
	м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
			134,1	–	8582	–	113	–	–
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4	261,76	66,01	1047	264	927	1,35	5
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4	83		332			
	м3								
15	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	15	1599,63	672,63	23994	10089	18292	5,83	87
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			927	234,39	13905	3516	105	0,9295	14
76	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14025,65	1133,15	4993	403	4259	82,1	29
	т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
			12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
77	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217			
	т								
78	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Крепление стремянки	0,0096	33379,24	304,24	320	3	335	198	2
	т		———	———	———	———	———	———	———
			33075	114,75	318	1	105	0,56	–
79	Е9-29-1								
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка СГ6	0,094	10515,86	5475,86	988	515	558	28,9	3
	т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
			5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
80	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. СГ6	0,094	151200		14213			

			т							
81	2-1-222	Лестница съемная	0,00388	151200		587				
			т							
82	Е22-33-5	Деталь отводящего трубопровода	0,02022	112164,75	49389,75	2268	999	2140	312,7	6
		т фасонных част ей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	1269	377	130	91,12	2
83	Е22-33-5	Деталь спускного трубопровода	0,0399	112164,75	49389,75	4475	1971	4224	312,7	12
		т фасонных част ей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	2505	744	130	91,12	4
84	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00077	8520,44	1162,94	7	1	5	46,6	–
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				7357,5	108	6	–	90	0,53	–
85	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,00077	134000		103				
			т							
97	99-1-1(пл)	Резервуар под жидкое топлива емкостью 5 м3	2	496997		993994				
			шт							
		Всего прямые затраты				**1200391**	**66649**			**233**
						———	———			———
						36298	**17366**			**57**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				697446				
		Накладные расходы, тенге				56633				
		- заработная плата, тенге				8495				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75421				
		Всего				**1332445**				

Локальная смета 7-4-1. Железобетонное ограждение

1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	522	563,28	376,53	294032	196549	213906	1,15	600

		м оград		———	———	———	———	———	———	———
				186,75	105,95	97484	55306	140	0,397	207
2	99-1-159(пл)˙	Фундамент Э-5и kстм=1,02;	124	2812		348688				
		шт								
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,08	83		1750				
		м3								
4	99-1-160(пл)˙	Стойка Э-4ив kстм=1,02;	124	4807		596068				
		шт								
5	99-1-161(пл)˙	Панель цокольная Э-1и kстм=1,02;	127	5644		716788				
		шт								
6	99-1-162(пл)˙	Панель глухая Э-2и kстм=1,02;	127	10108		1283716				
		шт								
7	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
		ворот а		———	———	———	———	———	———	———
				3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
8	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
		ворот а		———	———	———	———	———	———	———
				3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	–
9	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМЗБ; высота 2 м, тип КМ4В; тип КМЛ4В ложная – монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1130	3,6	7
		калит ка		———	———	———	———	———	———	———
				626,22	1,87	1252	4	90	0,007	–
10	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В, КМЛ4В – строительные работы	2	6051,72	–	12103	–	–	–	–
		калит ка		———	———	———	———	———	———	———
				–	–	–	–	140	–	–
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	83		50				
		м3								

12	Е7-20-3	Установка соединительных изделий массой до 20 кг. МС-10	0,0006	9926,1	1826,1	6	1	7	42,7	–
		т ст альных элемент ов		8100	690,75	5	–	140	3,37	–
13	1-1-4150	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0006	48847		29				
		т								
14	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под кирпичные вставки и столбы	2,86	752,32	311,32	2152	890	1677	2,82	8
		м3		441	117,61	1261	336	105	0,5744	2
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,86	83		237				
		м3								
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	3,1087	62,24	4,19	193	13	218	0,382	1
		м2 поверхност и		58,05	1,58	180	5	118	0,0076	–
17	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича. Кирпичная вставка	10,46	1035,59	335,84	10832	3513	10192	4,54	47
		м3 кладки		699,75	126	7319	1318	118	0,61	6
18	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00263	8679,65	422,15	23	1	26	56,4	–
		т мет аллических изделий		8257,5	157,5	22	–	118	0,77	–
19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00263	41200		108				
		т								
20	Е6-19-2	Устройство двускатного слива из цементно-песчанного раствора	0,082	1005,49	283,24	82	23	71	4,15	–
		м3		722,25	106,99	59	9	105	0,5226	–
		Всего прямые затраты				**3353564**	**203589**			**706**

					114779	**57771**			**219**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3035196				
	Накладные расходы, тенге				236713				
	- заработная плата, тенге				35507				
	- трудоемкость, чел-ч				118				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215417				
	Всего				**3805694**				

Локальная смета 7-4-2. Благоустройство

207	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	62	3259	–	202058	–	40494	3,24	201
		м3 подст илающег о слоя		531	–	32922	–	123	–	–
208	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	620	1991,25	–	1234575	–	363760	2,99	1854
		м3 подст илающег о слоя		477	–	295740	–	123	–	–
210	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	620	1024,14	42,08	634967	26090	59561	0,381	236
		м2 т рот уара		57,38	14,85	35576	9207	133	0,0726	45
211	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	418	1007,19	6,63	421005	2771	61398	0,698	292
		м борт ового камня		108,68	1,76	45428	736	133	0,0061	3
212	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1200	445,4	15,35	534480	18420	17556	0,0336	40
		м2 покрыт ия		5,94	5,06	7128	6072	133	0,01766	21

213	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1200	513,63	15,35	616356	18420	17556	0,0336	40
		м2 покрыт ия								
				5,94	5,06	7128	6072	133	0,01766	21
7.2 Озеленение										
214	Е47-12-2	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли 25 %	54	488,09	24,77	26357	1338	15827	1,564	84
		м3 ям								
				217,8	9,4	11761	508	129	0,036	2
215	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	54	151,76	–	8195	–	10439	0,821	44
		шт								
				149,85	–	8092	–	129	–	–
216	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	54	649		35046				
		шт								
217	Е47-19-2	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25 %	250	115,68	6,06	28920	1515	11075	0,218	55
		м т раншеи								
				31,5	2,84	7875	710	129	0,01	3
218	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	250	186,61	–	46653	–	60011	1,152	288
		м изгороди								
				186,08	–	46520	–	129	–	–
219	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без комаК=5,000;	1250	81		101250				
		шт								
7.3 МАФ										

227	Т1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2346	13	13
		комплекс		2211	22,56	2211	23	105	0,11	–
228	Т1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,083	–
229	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	1	11282,71	1060,6	11283	1061	1062	4	4
		ст ол		658,35	352,5	658	353	105	1,7	2
230	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	1	6775,65	8,74	6776	9	969	6,2	6
		ст ол		1072,61	3,74	1073	4	90	0,014	–
231	Е7-28-1	Площадки для игр детей - резиновое покрытие	1	4384,9	8,7	4385	9	42	0,18	–
		м2 площади прокладок		27	3,29	27	3	140	0,0161	–
232	Т1-18-9	Карусель-качели, тип I – строительные работы	1	7080,84	942,48	7081	942	1597	7,4	7
		карусель		1214,4	307,38	1214	307	105	1,5	2
233	Т1-18-10	Карусель-качели, тип I – монтаж металлоконструкций	1	3890,62	4,37	3891	4	276	1,8	2
		карусель		304,65	1,87	305	2	90	0,007	–
234	Т1-19-13	Качалка, тип V – строительные работы	1	13672,04	971,18	13672	971	2746	14	14
		качалка		2293,5	321,48	2294	321	105	1,6	2
235	Т1-19-14	Качалка, тип V – монтаж металлоконструкций	1	22633,87	31,85	22634	32	1988	13	13
		качалка		2200,22	9,35	2200	9	90	0,035	–
236	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1730	8,5	9
		песочница								

				1394,25	47,94	1394	48	120	0,234	–
239	Т1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы	6	10984,74	1263,18	65908	7579	35579	28	168
		ст ол-скамья								
				4620	321,48	27720	1929	120	1,6	10
240	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	6	2720,42	80,96	16323	486	6379	6	36
		урна								
				990	22,56	5940	135	105	0,11	1

	Всего прямые затраты	**4104598**	**79994**	**3434**
		548072	**26461**	**112**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3476532		
	Накладные расходы, тенге	716790		
	- заработная плата, тенге	107519		
	- трудоемкость, чел-ч	358		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	289283		
	Всего	**5110671**		
	Всего по актам	**10248810**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	153732		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	308956		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	104025		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	41610		
	Командировочные расходы	1318332,5		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12175466**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (Имрп = 1,951)	**23754335**		
	Налог (2 %)	475087		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24229421**		

Всего по акту 24229421

Заказчик: _____ Аймухамедов Т.А

Ген.подрядчик: _____ Мухамедзянов Д.Р

ТЕХНАДЗОР _____ Сорокатый С.В.