Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Sultan Architects"

Наименование объекта: Текущий ремонт подвального помещения и раздевалки делового центра "Өркен" по адресу Бебітшілік, 25 , г. Астана

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель 2017

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт подвального помещения и раздевалки делового центра "Өркен" по адресу Бебітшілік, 25 , г. Астана

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренние отделочные работы								
1	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	12,5	313,28	3,2	3916	40	1867	0,851	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	1950	15	95	0,06463	1
2	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	35,47	1857,39	17,38	65882	616	14424	2,208	78
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	13124	232	108	0,032	1
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2253,9	457,8	4,29	1031835	9669	185064	0,52348	1180
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	191108	3696	95	0,00788	18
4	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2253,9	181,21	2,63	408429	5928	162239	0,4485	1011
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	168547	2231	95	0,00488	11
5	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	855,7	898,77	2,76	769077	2362	299535	2,024	1732
		м2		367,43	1,04	314410	890	95	0,00513	4
6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	559,77	1120,05	6,13	626970	3431	43239	0,4393	246
		м2 покрытия								

			67,28	2,31	37661	1293	111	0,01125	6
7	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	128,91	1605,11	36,88	206915	4754	23155	0,92115	119
				152,78	9,04	19695	1165	111	0,0475	6
8	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	513,4	114,76	0,2	58918	103	10656	0,10339	53
				18,61	0,09	9554	46	111	0,00038	–
9	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных *м*	263,8	960,61	1,41	253409	372	13221	0,2645	70
				44,4	0,75	11713	198	111	0,00413	1
10	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	31,4	1067,71	5,78	33526	181	8864	1,748	55
				293,22	3,93	9207	123	95	0,02025	1
11	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2К=35,000; *м2 проемов*	82,159	274,99	39,21	22593	3221	16791	1,03385	85
				174,4	14,83	14329	1218	108	0,17413	14
12	99-1-1(пл)пр	Дверной блок в комплекте *шт*	35	19554		684390				
13	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=13,000; *м2 проемов*	27,3	274,99	39,21	7507	1070	5579	1,03385	28
				174,4	14,83	4761	405	108	0,17413	5
14	99-230-1(пл)п	Дверной блок в комплекте *шт*	13	19554		254202				
15	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах *шт*	2	215,57	21,24	431	42	428	1,2873	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,0289	–
16	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилейК=2,000; *м2 проемов*	1,2	6923,72	4,25	8308	5	324	1,49845	2
				250,39	–	300	–	108	0,03775	–
	Раздел 2 Сантехнические работы									
17	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм *м трубопровода*	7	765,8	1,79	5361	13	953	0,644	5
				117,74	0,68	824	5	115	0,00325	–
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	9	637,59	0,8	5738	7	1267	0,6716	6

	м трубопровода								
19 Е16-14-1			122,13	0,31	1099	3	115	0,0015	–
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	20	431,42	15,24	8628	305	7868	1,886	38
	м трубопровода								
20 Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм		336,38	5,71	6728	114	115	0,02788	1
	шт	10	2937,19	49,05	29372	491	3589	1,6905	17
21 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		292,39	19,69	2924	197	115	0,0875	1
	комплект	4	10054,48	49,05	40218	196	2138	2,553	10
22 Е17-5-4	Установка раковин		445,05	19,69	1780	79	115	0,0875	–
	комплект	3	3574,39	15,41	10723	46	591	0,9315	3
23 Ц8-102-1	Шкаф пожарный-монтаж		165,6	5,63	497	17	115	0,025	–
	шкаф	1	3089	497	3089	497	2049	13	13
24 80-1-1(пл)пр	Пожарный шкаф в комплекте		2273	110	2273	110	86	0,644	1
	шт	1	27935		27935				
Раздел 3 Электромонтажные работы									
25 Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках-монтаж		371,4	92,4	46054	11458	20005	1,02	126
	шт	124	161	26,6	19964	3298	86	0,155	19
26 17-1-14	Светильник потолочный 4-рожковый с лампами		2898		359352				
	шт	94	263,55	–	24774	–	3424	0,239	22
27 Е67-17-1	Монтаж розеток		37,55	–	3530	–	97	–	–
	шт	41	219,55	–	9002	–	1494	0,239	10
28 Е67-17-1	Монтаж выключателей		37,55	–	1540	–	97	–	–
Раздел 4 Демонтажные работы									
29 Е65-27-1	Разборка вентиляционных коробов	102	146,03	14,16	14895	1444	15730	0,875	89
	м2 поверхности короба								
30 Е65-10-1 (ДМ	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50,100 мм ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		131,87	2,23	13451	227	115	0,0192	2

		м		56,07	0,03	2804	2	115	0,0002	–
31	Е69-7-3	Заделка отверстий в стенах (места прохода вентиляционных коробов)	18	244,29	3,8	4397	68	3425	1,32	24
		отверстие		210,85	0,61	3795	11	90	0,0044	–
32	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий в железобетонных перекрытиях 200х200К=9,000;	0,108	15904,45	208,73	1718	23	808	55,16	6
		м3 заделки		8230,5	78,75	889	9	90	0,39	–
		Всего прямые затраты				**5030375**	**46350**			**5057**
						858846	**15591**			**92**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4097247				
		оборудования, тенге				27935				
		Накладные расходы, тенге				851954				
		- заработная плата, тенге				127793				
		- трудоемкость, чел-ч				426				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				351283				
		Всего				**6233612**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				62057				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24823				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6320492**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**16161498**				
		- материалы, тенге				10476661				
		- оборудование, тенге				71430				
		- сметная заработная плата, тенге				2784854				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5575				
		Налог (2 %)				323230				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16484728**				
		НДС (12 %)				1978167				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**18462895**				

ГенПодрядчик:
ТОО "OskemenBuild"
г. Усть-Каменогорск, ул. Комсомольская, 37/2-180

Заказчик:
ТОО "Sultan Architects"
г. Астана, ул. Сатпаева, 13А, каб. 66

БИН 060940000280
ИИК KZ048560000000505000
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Карабалин Р.Ш.

БИН 030940004079
ИИК KZ13914012203KZ005MM
БИК SABRKZKA
АО ДБ АО "Сбербанк"

Директор _____ Султанов О.Т.