Форма №КС-3

**Генподрядчик: ТОО "Асатай"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

**Субподрядчик: ТОО "Виса-Трейд"**

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
**за май месяц 2018 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №4 | 12.03.2018 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетный месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС 12 % | Всего к оплате с НДС |
| | | | СМР в базисных ценах 2001 г. | из них | | | доп. затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудо- вания | прочие затраты | на приобретение материалов | др. доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области | **9 476 673,21** | 9 476 673,21 | | | | | | | 1 137 200,79 | 10 613 874,00 |
| **Всего:** | **9 476 673,21** | **9 476 673,21** | | | | | | | **1 137 200,79** | **10 613 874,00** |

**Генподрядчик: ТОО "Асатай"**

**Директор:**

**Субподрядчик: ТОО "Виса-Трейд"**

**Директор:**

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Асатай"

Субподрядчик: ТОО "Виса-Трейд"

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №4 от 12.03.2018 г.

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за май 2018 г.**

**(локальная смета 4-1-2)**

Электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Воздушная линия** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора* | 20 | 1534,11 / 506,25 | 878,23 / 246,42 | 30682 / 10125 | 17565 / 4928 | 15806 / 105 | 3,06 / 1,03 | 61 / 21 |
| 2 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 / *шт* | 20 | 17400 | | 348000 | | | | |
| 4 | Е33-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 / *шт* | 10 | 1369,29 / 157,5 | 301,79 / 83,25 | 13693 / 1575 | 3018 / 833 | 2528 / 105 | 0,91 / 0,3 | 9 / 3 |
| | | **1.4 Подвеска провода (ошиновка) и прокладка кабеля** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е33-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную | 1,14 | 5096,44 | 752,81 | 5810 | 858 | 5287 | 24,4 | 28 |
| | | *км линии* | | | | | | | | |
| | | | | 4140 | 276,75 | 4720 | 315 | 105 | 1,35 | 2 |
| 6 | 16-7-911 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005 | 1,16 | 109302 | | 126790 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| | **1.5 Установка разъеденителя 10 кВ** | | | | | | | | | |
| 8 | Е33-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | 2 | 2263,89 | 769,89 | 4528 | 1540 | 3407 | 7,42 | 15 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 1386 | 236,48 | 2772 | 473 | 105 | 1,03 | 2 |
| 9 | 80-1-8(пл)"22 | Разъединители РЛНД 10/400УХЛ1 с приводом | 2 | 14396 | | 28792 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **558295** | **22981** | | | **113** |
| | | | | | | **19192** | **6549** | | | **28** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 487331 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 28792 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 27028 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 4054 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 14 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 33392 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **618715** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 7079 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 998 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 8060 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3708 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 23 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 5970 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2388 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 642212 |
| 2016г 75% | 481659 |
| 2017г 75% | 160553 |
| В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737) | 1318301 |
| В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928) | 470099 |
| Итого | 1788400 |
| Налог (2 %) | 35768 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1824168** |
| НДС (12 %) | 218900 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2043068** |
| Сумма скидки | 102153 |
| **Всего с учетом скидки** | **1 940 915** |

**Генподрядчик** _____

**Субподрядчик** _____

Генподрядчик: ТОО "Асатай"

Субподрядчик: ТОО "Виса-Трейд"

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №4 от 12.03.2018 г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за май 2018 г.
## (локальная смета 6-1-1)
Водоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **0.1 Прокладка труб** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1646 | 35,29 | 33,19 | 58087 | 54631 | 17930 | 0,0146 | 24 |
| | | *м3 грунта* | | 2,1 | 9,13 | 3457 | 15028 | 97 | 0,0317 | 52 |
| 2 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 47 | 467,1 | – | 21954 | – | 24808 | 2,976 | 140 |
| | | *м3 грунта* | | 467,1 | – | 21954 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-166-2 | Подбивка пазух трубы в ручную грунтом 2 группы | 3 | 134,1 | – | 402 | – | 454 | 0,972 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 402 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-166-2 | Подсыпка вручную под трубы мягким грунтом 2 группы (1000х0,7х0,3) | 29,061 | 134,1 | – | 3897 | – | 4404 | 0,972 | 28 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 3897 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 300,26 | 7,57 | 7,57 | 2273 | 2273 | 717 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,46 | – | 739 | 97 | 0,00942 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 300,26 | 25,65 | 5,38 | 7702 | 1615 | 5903 | 0,129 | 39 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 6086 | – | 97 | – | – |
| 7 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 1276,9 | 7,57 | 7,57 | 9666 | 9666 | 3047 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,46 | – | 3141 | 97 | 0,00942 | 12 |
| 9 | Е1-130-2 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 1276,9 | 12,51 | 12,51 | 15974 | 15974 | 5301 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,28 | – | 5465 | 97 | 0,01399 | 18 |
| 10 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,45794 | 58881,69 | 25695,31 | 26964 | 11767 | 23746 | 194 | 89 |
| | | *км трубопровода* | | 33075 | 6813,45 | 15146 | 3120 | 130 | 26,38 | 12 |
| 11 | 8-4-946 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 467,5694 | 468 | | 218822 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 21 | Е22-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм | 3 | 497,61 | 28,48 | 1493 | 85 | 1378 | 2,03 | 6 |
| | | *задвижка или клапан* | | 342 | 11,25 | 1026 | 34 | 130 | 0,05 | – |
| 22 | 9-2-67 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 3 | 15504 | | 46512 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,30508 | 247994,13 | 49389,75 | 75658 | 15068 | 32296 | 312,7 | 95 |
| | | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 19151 | 5692 | 130 | 91,12 | 28 |
| | **0.2 Колодец водопроводный, ф 1,5м** | | | | | | | | | |
| 43 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 299,44 | 35,29 | 33,19 | 10567 | 9938 | 3262 | 0,0146 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 2,1 | 9,13 | 629 | 2734 | 97 | 0,0317 | 9 |
| 44 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 9,2616 | 467,1 | – | 4326 | – | 4888 | 2,976 | 28 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 467,1 | – | 4326 | – | 113 | – | – |
| 45 Е1-145-6 | Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную | 81,6 | 25,65 | – | 2093 | – | 2030 | 0,163 | 13 |
| | *м2 спланированной площади* | | | | | | | | |
| | | | 25,65 | – | 2093 | – | 97 | – | – |
| 46 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 58,17 | 134,1 | – | 7801 | – | 8815 | 0,972 | 57 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 7801 | – | 113 | – | – |
| 47 Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 174,51 | 7,57 | 7,57 | 1321 | 1321 | 416 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,46 | – | 429 | 97 | 0,00942 | 2 |
| 48 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 232,68 | 25,65 | 5,38 | 5968 | 1252 | 4575 | 0,129 | 30 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 20,27 | – | 4716 | – | 97 | – | – |
| 49 Е1-85-6 | Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 76,04 | 9,8 | 9,8 | 745 | 745 | 220 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,98 | – | 227 | 97 | 0,00974 | 1 |
| 50 Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 19,94 | 24144,91 | 1879,87 | 481450 | 37485 | 51168 | 8,86 | 177 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | 1435,5 | 538,43 | 28624 | 10736 | 130 | 2,061 | 41 |
| 54 Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 3,2 | 4933,21 | 66,01 | 15786 | 211 | 741 | 1,35 | 4 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 626 | 80 | 105 | 0,1218 | – |

**0.3 Устройство водомерных узлов**
**0.4 Прокол под автодорогой**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **1019461** | **162031** | **737** |
| | **119934** | **47425** | **178** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 737495 | | |
| Накладные расходы, тенге | 196099 | | |
| - заработная плата, тенге | 29415 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 98 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 72934 | | |
| **Всего** | **1288494** | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 15462 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2180 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 12 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 17603 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8097 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 49 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 13040 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5216 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1339815** |
| **2016г 75%** | **1004861** |
| **2017г 75%** | **334954** |
| **В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **2750305** |
| **В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)** | **980745** |
| **Итого** | **3731050** |
| Налог (2 %) | 74621 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3805671** |
| НДС (12 %) | 456680 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4262351** |
| Сумма скидки | 213118 |
| **Всего с учетом скидки** | **4 049 234** |

**Генподрядчик** _____

**Субподрядчик** _____

Генподрядчик: ТОО "Асатай"

Субподрядчик: ТОО "Виса-Трейд"

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №4 от 12.03.2018 г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за май 2018 г.
## (локальная смета 7-1-1)
Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Участок №1** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Устройство дороги** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-25-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м | 666,56 | 11,19 | 11,19 | 7459 | 7459 | 1979 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,06 | – | 2040 | 97 | 0,01 | 7 |
| 2 | Е1-25-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) | 666,56 | 9,4 | 9,4 | 6266 | 6266 | 1662 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 1713 | 97 | 0,0084 | 6 |
| 3 | Е1-35-3 | Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м | 602,36 | 14,62 | 14,62 | 8807 | 8807 | 2980 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 5,1 | – | 3072 | 97 | 0,01673 | 10 |
| 4 | Е1-24-7 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 85,2 | 6,84 | 6,84 | 583 | 583 | 196 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,37 | – | 202 | 97 | 0,00775 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-130-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 333,28 | 14 | 14 | 4666 | 4666 | 1552 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,8 | – | 1600 | 97 | 0,01567 | 5 |
| 6 | Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 333,28 | 14,12 | 12 | 4706 | 3999 | 1413 | 0,0122 | 4 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 1,62 | 2,75 | 540 | 917 | 97 | 0,0122 | 4 |
| 7 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 333,28 | 1803,48 | 73,75 | 601064 | 24579 | 14650 | 0,144 | 48 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 7126 | 3889 | 133 | 0,041 | 14 |
| | **1.2 Трубчатый переезд 9м** | | | | | | | | | |
| | **1.3 Трубчатый переезд 12м** | | | | | | | | | |
| | **1.4 Устройство лотков** | | | | | | | | | |
| 29 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 239,32 | 39,76 | 37,82 | 9515 | 9051 | 2989 | 0,013 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 1,87 | 11 | 448 | 2633 | 97 | 0,0376 | 9 |
| 30 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 7,94 | 262,72 | – | 2086 | – | 2357 | 1,848 | 15 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 2086 | – | 113 | – | – |
| 32 | Е27-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 295,01 | 749,86 | 351,18 | 221216 | 103602 | 129421 | 1,56 | 460 |
| | | *м лотка* | | 240,75 | 89,1 | 71024 | 26285 | 133 | 0,36 | 106 |
| 33 | 30-18-159 | Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм | 295,01 | 1490 | | 439565 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1305933** | **169012** | | | **530** |
| | | | | | | **81224** | **42351** | | | **162** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1055699 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 159199 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 23880 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 80 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 87908 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **1553040** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 18636 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2628 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 15 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 21218 |
| - сметная заработная плата, тенге | 9760 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 59 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 15717 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6287 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1614898** |
| **2016г 75%** | **1211174** |
| **2017г 75%** | **403725** |
| **В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **3314982** |
| **В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)** | **1182105** |
| **Итого** | **4497087** |
| Налог (2 %) | 89942 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4587029** |
| НДС (12 %) | 550443 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5137472** |
| Сумма скидки | 513747 |
| **Всего с учетом скидки** | **4 623 725** |

**Генподрядчик** _____

**Субподрядчик** _____