Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский райо[illegible]й отдел архитектуры, градостроительства и строите[illegible]тва".**

Исполнитель: **ТОО "Жастар-Плюс"**

Наименование: **"Реконструкция наружного освещения центральных улиц города Форт-Шевченко Тупкараганского района"**

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Дог №8	22.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ без НДС						Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за отчетный месяц 2014г) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция наружного освещения центральных улиц города Форт-Шевченко Тупкараганского района"	6 662 088,42	5 948 293,23							713 795,19	6 662 088,42
удержание 5% за гарантийный взнос		297 414,66							35 689,76	333 104,42
Итого к оплате:		**5 650 878,57**							**678 105,43**	**6 328 984,00**

Всего к оплате: Шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге 00 тиын

М.П. Заказчик **Руководитель** **Акыбаев К.С.**
(должность) *(Ф.И.О)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. Исполнитель **Директор** **Бижикенов К.М.**
(должность) *(Ф.И.О)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "Жастар-Плюс"
Договор №8 от "22" апреля 2014 г

АКТ

"Реконструкция наружного освещения центральных улиц города Форт-Шевченко Тупкараганского района"
за **август** месяц 2014 года

№п.п по смете	шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	ед. изм	количество	Стоимость ед-цы,тенге		Общая стоимость		Накладные расходы тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих обслуживающих	
					Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0133-108-1 К=0,8	Проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощию механизмов	1км	1,5	6491,32	3965,92	3737	5949	5672	14,81	22
					2525,4	1075,9	3788	1614	105	4,09	6
2	Ц0108-595-3 К=0,3	Светильник с ртутными с лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	шт	30	225,29	102,47	6759	3074	4330	0,71	21
					122,82	29,12	3685	874	95	0,17	5
3	Е0133-103-1 К=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10	опора	30	1273,72	807,97	38212	24239	21812	2,82	84
					465,72	226,71	13973	6801	105	0,95	28
4	С0101-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	35,4	152,8		5409				
5	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	35,4	125,24	125,24	4433	4433	887		
						25,05		887	100	0,53	19
6	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при	т	35,4	140		4953				
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
					181,7	2,65	182	3	95	0,02	
8	ООО МО "Сокол" г. Москва 28.04.11	Счетчик трехфазный СЭТ 4-1	шт	1	4370,54		4371				
9	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт	1	964,19	34,04	964	34	509	2,3	2
					530,15	5,18	530	5	95	0,03	
10	г. СПб от 02.04.11	Рубильник Р32 100А	шт	1	4347,65		4348				
11	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	567,85	120,75	568	121	300	2,3	2
					292,1	23,34	292	23	95	0,14	
12	ТОО "Электрокомплект" г. [illegible]	Ящик управления освещением ЯОУ9602-3474У3.1	шт	1	49293,25		49293				

13	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" и Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	1692,6	38,72	36,92	65540	62484	26236	0,01	21
					1,81	14,17	3056	23991	97	0,06	97
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	127,4	302,12		38491		43494	2,13	271
					302,12		38491		113		
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	1636,3	7,45	7,45	12193	12193	3840		
						2,42		3959	970,01	15	
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	181,8	154,22		28038		31683	1,12	203
					154,22		28038		113		
17	Ц0108-142-1	Устроиство постели при одном кабеле в траншее	м	1820,0	42,19	31,97	76786	58185	31217	0,07	126
					10,12	7,93	18418	14442	95	0,05	84
18	Е0134-101-1	Устроиство трубопроводов из асбесцементных труб	кан.-км	0,198	223765,88		44306		6875	201,25	40
					31567,5		6250		110		
19	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	1622,0	31	4,6	50274	7461	35441	0,14	224
					22,2	0,81	36000	1306	95		8
20	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2кг	м	198,0	42,9	3,68	8494	729	6381	0,17	34
					33,12	0,81	6558	159	95		1
22	С151601-606	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80) марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5мм2	1000м	0,1	169900		18689				
23	Ц0108-141-1 прим.	Укладка сигнальной ленты	м	1520,0	29,73	3,57	45190	5419	32548	0,13	192
					21,97	0,57	33387	874	95		5
24	ТОО "Электрокомплект" г.	Лента сигнальная ЛСЭ-450 "Осторожно! Кабель!	м	1520,0	45,76		69562				
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ-46 к-тов											
25	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м	яма	46.0000	278,77	246,42	12823	11335	4247	0,23	10
					32,35	62,83	1488	2890	97	0,24	11
26	Е0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов кл. В7,5	м3	919,3200	13997,43	75,91	270430	1467	5148	1,55	30
					225,11	28,67	4349	554	105	0,14	3
27	Е0133-30-1	Установка опор металлических 1-но консольных уличного освещения под один светильник	1т	8,0400	8092,87	4546,87	65077	36563	39763	19,78	159
					3519	1190,46	28297	9573	105	4,17	34
28	С12021-245	Опоры металлические 1-но консольные из труб и полосы	т	3,22	172800		556416				
29	Е0133-115-2	Установка светильников с ртутными лампами на опоре	шт	46,00	2007,02	1622,94	92323	74655	31819	2,31	106
					382,95	275,83	17616	12688	105	0,93	43
30	С151703-10	Светильник тип ЖКУ40-250-001-У1	шт	46,00	9380		431480				
31	ТОО "Электрокомплект" г.	Лампа ДНаТ 250 Е40	шт	46,92	510,28		23942				
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	217,11	22,68	0,06	4923	12	1310	0,03	7
					6,68	0,02	1451	5	90		

33	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	м2	217,11	54,87	0,05	11913	10	1407	0,04	8
					7,2		1563		90		
34	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных стойках из трубы, масса 1 м до 1кг	м	460,00	30,97	2,42	14246	1111	10152	0,12	53
					22,66	0,58	10421	265	95		2
35	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5мм2	1000м	0,46	26000		11960				
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВОЕ-46 к-та											
36	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м	яма	4,00	278,77	246,42	1115	986	369	0,23	1
					32,35	62,83	129	251	97	0,24	1
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов -столбов	м3	2,64	15531,56	110,37	40966	291	2573	5,64	15
					887,51	41,69	2341	110	105	0,2	1
38	Е0133-15-2	Установка светильников с лампами натриевыми	шт	4,00	2007,02	1622,94	8028	6492	2767	2,31	9
					382,95	275,83	1532	1103	105	0,93	4
39	ТОО "Электрокомплект" г.	Светильник уличные тип ЖТУ09-150-001-УХЛ1 (шар прозрачный)	шт	4,00	7230,84		28923				
40	ТОО "Электрокомплект" г.	Лампа ДНаТ 150 Е40	шт	4,00	510,28		2041				
	ИТОГО:						2 166 843,04				
							261 835,00				
	Накладные расходы:						350 955,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:						151 067,88				
	Итого выполненный обьем работ:						2 668 865,92				
	Временные здания и сооружения 2,8%						74 728,25				
	Зимнее удорожание 0,462%:						12 330,16				
	Выслуга лет 1%:						26 688,66				
	Доп отпуска 0,4%:						10 675,46				
	итого в ценах 2001года:						2 793 288,45				
	итого в текущих ценах 2012г, к-2,08774						5 831 660,03				
	Налоги сборы платежи 2%:						116 633,20				
	ИТОГО:						5 948 293,23				
	НДС 12%						713 795,19				
	Всего выполненный обьем работ за текущий период:						**6 662 088,42**				
	в том числе удержание 5% за гарантийный взнос						**333 104,42**				
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						**6 328 984,00**				

Работу приняла заказчик: "Сарыараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Акыбаев Қ.С.**

Работу выполнил подрядчик: ТОО "Жастар-Плюс"

Директор _____ **Бижикенов К.М.**