Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Подрядчик: ТОО "Бірлік"
Субподрядчик: ТОО "Марасант"
Наименование: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мельничная от пр.Евразия до ул.Деповская в г.Уральск ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 3
за июнь 2018 г.

Составлена в ценах IV квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство тротуаров				
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**77,0000**		**31,76**	**2446**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,8855	981,60	869
		Итого оплата труда:				**11,29**	**869**
1.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,8855	2761,72	2446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,8855	981,60	869
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**2446**
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	514
		НР второго уровня	%	4,2		1,61	124
		Накладные расходы	%	--		8,29	638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	247
		Сметная стоимость:				**43,25**	**3330**
2	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**123,2000**		**58,32**	**7185**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=636,57)	чел-ч	0,0122	1,503	636,57	957
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,503	852,37	1281
		Итого оплата труда:				**18,17**	**2238**
2.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,503	3381,20	5082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,503	852,37	1281
		Итого эксплуатация машин:				**41,25**	**5082**
2.4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	12,32	93,00	1146
		Итого материалов:				**9,30**	**1146**
		НР первого уровня	%	59,1		10,74	1323
		НР второго уровня	%	4,2		2,90	357
		Накладные расходы	%	--		13,64	1680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,76	709
		Сметная стоимость:				**77,71**	**9574**
3	**Е11-010201-0304 11-010201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**123,2000**		**33,58**	**4138**
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00986	1,215	1101,98	1339
		Итого оплата труда:				**10,87**	**1339**
3.2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00846	1,042	3605,02	3757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00846	1,042	1143,29	1191
3.3	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0014	0,17248	2204,33	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,17248	852,37	147
		Итого эксплуатация машин:				**33,58**	**4138**
		НР первого уровня	%	59,1		6,42	791
		НР второго уровня	%	4,2		1,68	207
		Накладные расходы	%	--		8,10	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,33	411
		Сметная стоимость:				**45,02**	**5547**
4	**Е11-010201-0310 11-010201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**123,2000**		**6,17**	**760**
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,17248	1704,74	294
		Итого оплата труда:				**2,39**	**294**

1	2	3	4	5	6		
4.2	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч				760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,34496	852,37	
		Итого эксплуатация машин:				**6,17**	
		НР первого уровня	%	59,1		1,41	174
		НР второго уровня	%	4,2		0,32	39
		Накладные расходы	%	--		1,73	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,63	
		Сметная стоимость:				**8,53**	
5	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,3000**		**3554**	**79269**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,144	3,211	709,78	2279
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,189	1027,94	
		Итого оплата труда:				**249,20**	
5.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,34565	6235,51	2155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,0155	0,34565	1143,29	395
5.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,061	3422,17	3633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,061	852,37	904
5.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,579	7431,77	11734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экип	чел-ч	0,0708	1,579	1143,29	1805
5.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,20293	3381,20	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипа	чел-ч	0,0091	0,20293	852,37	173
		Итого эксплуатация машин:				**816,48**	
5.7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	27,206	2155,31	
5.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	1,561	93,00	
		Итого материалов:				**2635,99**	
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	3351
		НР второго уровня	%	4,2		155,61	3470
		Накладные расходы	%	--		3 ,	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3 , 4	
		Сметная стоимость:				**4169,40**	
6	**Е11-270403-0301 11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	**м2 основания**	**265,0000**		**1194,44**	**316527**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	8,745	723,15	6324
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	8,575	1046,81	
		Итого оплата труда:				**57,74**	
6.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0954	6235,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0954	1143,29	109
6.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,055	3422,17	3609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,055	852,37	899
6.5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,62275	3605,02	2245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,62275	1143,29	712
6.6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч			,59	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 ч		,869	1,829	981,60	1795
6.7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч			3863,36	15971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,0156	4,134	1143,29	4726
6.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,689	3381,20	2330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,689	852,37	587
6.9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,15105	2654,92	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,15105	981,60	148
		Итого эксплуатация машин:				**115,83**	
6.10	100063 С (21-010201-0403)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	54,06	5156,63	278767
6.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03			
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	60,3		,	
		НР второго уровня	%	4,2		51,63	9226 13682

1	2	3	4	5	6		
		Накладные расходы	%			102,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1383,36	
		Сметная стоимость:				**3**	
7	**Е11-270403-0304 11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	**м2 основания**	**265,0000**			
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,66515	-4958,45	-3298
		Итого оплата труда:				**-12,45**	**-3298**
7.2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	1,1	-3422,17	-3764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00415	1,1	-852,37	-938
7.3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	1,139	-3032,59	-3456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,139	-981,60	-1118
7.4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	1,087	-3863,36	-4198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,087	-1143,29	-1243
		Итого эксплуатация машин:				**-43,08**	
7.5	100063 С (21-010201-0403)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	16,695	-5156,63	-86090
		Итого материалов:				**-324,87**	
		НР первого уровня	%	60,3		-7,50	-1989
		НР второго уровня	%	4,2		-15,77	-4179
		Накладные расходы	%	--		-23,27	-6168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,30	-8
		Сметная стоимость:				**-422,52**	**111**
8	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**265,0000**		**2053,18**	**544**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	8,904	852,37	7590
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,46	1102,52	
		Итого оплата труда:				**47,20**	
8.3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,91955	3032,59	2789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,91955	981,60	903
8.4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,676	3863,36	10340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,676	1143,29	3059
8.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00795	3173,59	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00795	1143,29	9
8.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,10335	3381,20	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,10335	852,37	88
8.7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,371	94,23	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,742	5575,82	4137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,742	1143,29	848
8.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0106	1799,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0106	852,37	9
		Итого эксплуатация машин:				**6,77**	
8.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	25,599	20208,87	
8.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006		205870,68	338
8.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015		24435,92	971
8.13	144674 С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,002862	60135,09	
		Итого материалов:				**1957,77**	---
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	7542
		НР второго уровня	%	4,2		87,43	23169
		Накладные расходы	%	--		115,89	30710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,53	4
		Сметная стоимость:				**2342,59**	**2078**
9	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**37,1000**		**1143,07**	**42408**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,54	57,134	742,25	
		Итого оплата труда:				**1143,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	25063
		НР второго уровня	%	4,2		76,38	2834
		Накладные расходы	%	--		751,93	27897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,60	5624
		Сметная стоимость:				**2046,60**	**75929**
10	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**7,0000**		**3628,89**	**25402**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,78	5,46	723,15	3948
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	2,03	888,02	1803
		Итого оплата труда:				**821,58**	**5751**
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,47	1909,23	2807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,47	852,37	1253
10. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,94	11,48	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,56	3428,55	1920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,56	981,60	5
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**4760**
10. 6	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	7,7	2155,31	16596
10. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,05	93,00	98
		Итого материалов:				**2384,79**	**16694**
		НР первого уровня	%	50,8		417,36	2922
		НР второго уровня	%	4,2		169,94	1190
		Накладные расходы	%	--		587,31	4111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,30	2361
		Сметная стоимость:				**4553,49**	**31874**
11	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**530,0000**		**1860,20**	**985904**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,698	369,94	748,61	276941
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,445	1125,39	3877
		Итого оплата труда:				**529,84**	**280818**
11. 3	762 С (21-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,233	3173,59	10260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,233	1143,20	3696
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,212	1799,25	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,212	852,3	
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**10642**
11. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,318	14576,68	4635
11. 6	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,901	14373,62	12951
11. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,3	196,54	1042
11. 8	279240 С (21-020101-0624)	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	26,892	25274,77	679694
		Итого материалов:				**1317,59**	**698322**
		НР первого уровня	%	60,3		319,50	169333
		НР второго уровня	%	4,2		91,55	48520
		Накладные расходы	%	--		411,04	217853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,70	96301
		Сметная стоимость:				**2452,94**	**1300058**
12	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,4800**		**47447,04**	**402351**
		НР второго уровня	%	4,2		1992,78	16899
		Накладные расходы	%	--		1992,78	16899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3955,19	33540
		Сметная стоимость:				**53395,00**	**452790**
13	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	**м3 грунта**	**191,1000**		**123,44**	**23590**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00984	1,88	690,68	1299
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	5,452	1143,29	6233
		Итого оплата труда:				39,41	7532

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л с)	маш.-ч	0,00713	1,363	3605,02	4912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0	1,363	1143,29	1558
13. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,09	4238,44	17333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0214	4,09	1143,29	4676
		Итого эксплуатация машин:				**116,41**	**22245**
13. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,007644	6036,02	46
		Итого материалов:				**0,24**	**46**
		НР первого уровня	%	59,1		23,29	4451
		НР второго уровня	%	4,2		6,16	1178
		Накладные расходы	%	--		29,46	5629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	2338
		Сметная стоимость:				**165,13**	**31557**
14	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)**	**Тенге за 1 тонну**	**334,4250**		**250,82**	**83880**
		НР второго уровня	%	4,2		10,53	3523
		Накладные расходы	%	--		10,53	3523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	6992
		Сметная стоимость:				**282,26**	**94396**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							
	Итого прямые затраты		Тенге				**2420446**
	в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**341745**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**105255**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**29570**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1889566**
		- перевозка грузов	Тенге				**83880**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**222700**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2643147**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**111012**
	ИТОГО		Тенге				**2754159**
	Сметная прибыль		Тенге				**220333**
	ИТОГО по смете		Тенге				**2974492**

	Глава №8 Временные здания и сооружения					
	Временные здания	0,0104			30935	
	Итого по главе 1-8				3005427	
	Глава №9 Дополнительные затраты - 1,98%	0,0198			59507	
	Итого по главе 1-9				3064934	
	НДС 12%	0,12			367792	
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажный работ, затрат и услуг с налогом на добавленную				3 432 726	

Субподрядчик
Директор ТОО Марасант

Конеев А.Н.

«МАРАСАНТ»

Подрядчик
Директор ТОО "Бірлік"

Конеев А.Н.

ТОО «БІРЛІК»