Счет-фактура № 00000000004 от 31 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240009444, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0003868, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ05965T051202675901, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №159-12/АГ от 26.12.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061240009444, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060440000906, Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Газ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Газ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060440000906, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы

ИИК получателя: KZ5284919KZ000333151, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт кровли и наружных стен КПП	шт	1	2 236 214,29	2 236 214,29	12%	268 345,71	2 504 560,00		
Всего по счету:					**2 236 214,29**		**268 345,71**	**2 504 560,00**		

Руководитель: Мдзинарашвили Э. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Савченкова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК ТОО "Аманат газ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Вэга-құрылыс"

Наименование строительства и адрес:

Ремонт кровли и наружных стен КПП ТОО "Аманат Газ"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики
Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012 г №1

СПРАВКА №1

о стоимости выполненых работ за декабрь 2016года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Оранизационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		159-12/АГ	26.12.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затр	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	9	10
Ремонт кровли и наружных стен КПП ТОО "Аманат Газ"	2504560	2236210	801080	801080		10720			268350,00	2504560
погашение аванса	0									
к оплате	2504560									2504560

МП Заказчик: Директор **Рахимов Б.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

МП Подрядчик: Директор ТОО «Вега - құрылыс» **Мдзинарашвили Э.И.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ТОО "Аманат газ"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Вега-Құрылыс"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ремонт кровли и наружных стен КПП ТОО "Аманат Газ"
Договор 159-12/АГ от 26.X11.2016 г

Акт
приемки выполненных работ №1 за декабрь 2016 г
Ремонт кровли и наружных стен КПП ТОО "Аманат Газ"

Составлен в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	E0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	77	48,37	4,36	3724	336	3685	0,29	22		
				44,01	0,68	3389	52	107,1	0,01	-		
		м2										
2	E0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	73	36,77	1,67	2684	122	2767	0,23	17		
				35,1	0,29	2562	21	107,1	-	-		
		м2										

3	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен парапета из кирпича	1,8	4899,14	1880,99	8818	3386	6798	21,24	38
				3018,15	538,09	5433	969	106,2	2,91	5
		м3								
4	Е0108-6-1	-Кладка парапета	1,8	7474,28	335,84	13454	605	1754	4,54	8
		м3		699,75	126	1260	227	118	0,61	1
5	Е0112-14-2	-Утепление покрытий	18,25	747,03	307,15	13633	5605	10852	3,12	57
	прим	/монолитное и засыпка/ шлаком								
	т.ч.			439,88	115,31	8028	2104	107,1	0,56	10
	п-1.25	м3								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
6	Е0112-14-2	-Утепление покрытий	18,25	1427,86	307,15	26058	5605	10852	3,12	57
	прим	/монолитное и засыпка/ шлаком								
	т.ч.			439,88	115,31	8028	2104	107,1	0,56	10
	п-1.25	м3								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
7	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,5	18781,39	417,85	46953	1045	10974	25,42	64
	т.ч.									
	п-1.25	м3		3907,13	157,5	9768	394	108	0,78	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
8	Е0112-7-8	-Устройство кровель различных	77	1168,28	10,38	89957	799	9052	0,65	50
	Изм. и	типов. Устройство кровельного								
	доп. вып.	покрытия из профилированного		108,31	1,46	8340	113	107,1	0,01	-
	12	оцинкованного листа								
	т.ч.									
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
9	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	2,5	599,34	35,14	1498	88	420	0,9	2
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	356	33	108	0,07	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
10	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под	77	21,41	1,14	1649	88	483	0,03	3
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по								

п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фермам		5,38	0,42	414	33	108	-	-
	м2								
11 Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелкихпокрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./из листовой оцинкованной стали	12	684,36	1,55	8212	19	2272	1,12	13
			176,21	0,59	2115	7	107,1	-	-
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			216643	17697			331

		Тенге			49691	6057			30
Накладные расходы -		Тенге			59909	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16593	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293145	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фасад

==========

12 Е0126-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	6,8	8088,59	472,78	55002	3215	26184	23,05	157
			4101,19	177,19	27888	1205	90	0,86	6
	м3								
13 С11031-102 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	6,596	10856	-	71606	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
14 Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка фасада металлосайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	136	651,75	6,58	88638	895	29795	1,38	188
			231,24	0,59	31449	80	94,5	-	-
	м2								

	прим									
15	С	-Металлосайдинг	136	782,99	-	106486	-	-	-	-
	Прайс-лист			---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	С	-Планка угла внутреннего	8	521,99	-	4176	-	-	-	-
	Прайс-лист			---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С	-Планка угла наружнего	15	521,99	-	7830	-	-	-	-
	Прайс-лист			---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С	-Планка начального сайдинга	8	187,92	-	1503	-	-	-	-
	Прайс-лист			---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С	-Пленка гидроизоляционная	3	2878,13	-	8634	-	-	-	-
	Прайс-лист			---	---	---	---	---	---	---
		рул		-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-2701	-Саморезы ГОСТ 1147-80	0,915	1797	-	1644	-	-	-	-
	Изм. и	кровельные с резиновой		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	прокладкой оцинкованные,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	размерами 4,8 мм х 29 мм								
	8.02-04-20									
	02	1000 шт								
21	Е0110-120-1-	Облицовка откосов дверных и	43,8	198,82	1,9	8708	83	2910	0,36	16
	Изм. и	оконных проемов		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	металлосайдингом по		61,15	0,36	2678	16	108	-	-
	17 СН РК	металлическому каркасу								
	8.02-05-20									
	02	м откосо								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	прим									
22	С	-Металлосайдинг	6,57	782,99	-	5144	-	-	-	-
	Прайс-лист			---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			359373	4193			361

	Тенге			62015	1301			6
Накладные расходы -	Тенге			58888	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25096	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			443356	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Прочие работы

23	E0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	136	118,31	0,62	16090	84	11086	0,43	59
				68,85	0,23	9364	31	118	-	-
		м2								
24	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,0674	27,1	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	C010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7,0674	45	-	318	-	-	-	-
				9	-	64	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16599	84			59
	Тенге			9427	31			-
Накладные расходы -	Тенге				11086	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1661	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29346	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29346	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			59	592615			
	Тенге			121133	7389			37
Накладные расходы -	Тенге			129883	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43350	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76	765848			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	76	765850
2.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%	2	24510
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	7	7660
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3	3060

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге **801080**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года,(Имрп = 2,73677) **2192370**

Налог (2 %) 43850

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) **2236210**

НДС (12 %) 268350

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **2504560**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Аманат газ"
г.Семей, 4 км Знаменской трассы
БИН 060440000906
ИИК KZ5284919KZ000333151
БИК NURSKZKX
АО "НУРБАНК"
Директор

_____ Рахимов Б.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Вега-Құрылыс"
г.Семей ул. Танирбергенова 25/7
БИН 061240009444
ИИК KZ05965T051202675901
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Директор

_____ Мдзинарашвили Э. И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Газ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы**	**060440000906**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7, тел.: (7222) 42-06-15**	**061240009444**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №159-12/АГ от 26.12.2016 г.

Номер документа	Дата составления
5	**31.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли и наружных стен КПП			шт	1	2 504 560,00	2 504 560,00
				Итого	1	x	2 504 560,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2016