ЗАКАЗЧИК: Аппарат Акима аульного округа Жанатурмыс
ПОДРЯДЧИК: Производственный Кооператив «Асылбек»

Акт выполненных работ согласно договора №15 09.04.2015г
«Тагзым» аланы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0108-3-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 м3	24	33,67	32,1	808	770	291	0,01	-		
				1,57	12,33	38	296	87,3	0,05	1		
2	Е0108-4	-Устройство гравийного Основания под фундаменты м3	1,48	2541,77	100,89	3762	149	255	0,85	1		
				123,75	38,25	183	57	106,2	0,18	-		
3	Е0108-4	-Устройство ж\бетонных Ленточных фундаментов м3	2,5873	10598,72	353,46	27422	915	1757	3,6	9		
				585	133,52	1514	345	94,5	0,65	2		
4	Е0108-4-3	-Гидроизоляция боковая Обмазочная битумная в 2 слоя По выравненной поверхности Бутовой кладки кирпичу, Бетону стен фундаментов М2	1,2	713,66	11,21	856	13	46	0,2	-		
				31,5	4,21	38	5	106,2	0,02	-		
5	С143006-14	-Каркасы и сетки плоские Сталь периодического профиля, Класса А-III,d16-18мм т	0,550	61200	-	33660	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	С143006-14	-Конструкции стальные из Одного профиля, т	0,247	147100	-	36334	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Е0115-14-2	-Облицовка по бетонной поверхности /цоколя/ керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	8	1769,27	2,56	14154	20	3545	2,7	22		
				468	0,97	3744	8	94,5	-	-		
8	Е0108-17-1	-Кладка из камней с облицовкой керамическими лицевыми профильными, толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4м м3	1,6	2979,81	291,91	4768	467	2714	8,44	14		
				1487,25	110,25	2380	176	106,2	0,53	1		

9	С143006-14	-Кирпич и камни керамические Лицевые/ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм М-75 1000шт	1792	42000	-	75264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0108-13-1	-Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4м м3	1,68	1959,54	291,91	3292	490	1244	3,85	6
				587,25	110,25	987	185	106,2	0,53	1
11	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65мм 1000шт	1,700	12200	-	20740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	0,3	15800	-	4740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0115-4-4	-Проволока из Низкоуглеродистой стали Общего назначения Неоцинкованная d-0,55мм Кг	48	51	-	2448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-14-2	-Облицовка стен керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	2	1769,27	2,56	3539	5	886	2,7	5
				468	0,97	936	2	94,5	-	-
15	Е0115-4-4	-Установка гранитный плиты с надписами м2	1,8	3992,84	12,4	7187	25	5995	17,3	35
				3465	4,68	6237	8,4	94,5	0,02	-
16	С-568974	-Плита гранитный м2	1,8	6000	-	10800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С-698740	-Художественная оформления стенд/Ф.И.О участников ВОВ - Ер есими ел есинде,1941-1945, Эмблема ВОВ/ М2	14,792	10544	-	155967	-	-	-	-
18	Е0108-17-1	-Кладка из камней с облицовкой керамическими лицевыми профильными, толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4м м3	4,31	2979,81	291,91	12962	1258	6949	8,44	14
				1487,25	110,25	6410	475	106,5	0,53	1
19	Е0109-62-7	-Изготовление и установка конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,747	33481,29	10007,31	25010	7475	14361	161	39
				21294	2739,53	15906	2046	90	13,02	3
20	Е0115-4-4	-Масляная окраска Металлических поверхностей /кроме кровель/белилами с Добавлением колера Количество окрасок 1 М2	11	52,09	1,22	573	13	154	0,09	1
				14,4	0,45	158	5	94,5	-	-
21	Е0108-3-2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью	6,984	28,89	27,85	202	194	64	0,01	-
				1,04	8,44	7	59	97	0,03	-

	0,4м3								
		м3							
22	Е0101-164-2-	Разработка грунта 1 группы Вручную с креплениеми в траншеях глубиной до 2 м шириной до 2м	0,216	194,18	-	42	-	47	1,25	-
				194,18	-	42	-	113	-	-
		м3								
23	Е0101-166-2-	Засыпка траншей и котлованов Бульдозерами мощностью 59 /80/квт/л.с/ Приперемещении 1группы Грунтов до 5м	3,696	6,48	6,48	24	24	8	-	-
				-	2,1	-	8	97	0,01	-
		м3								
24	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,584	134,1	-	212	-	240	0,97	2
				134,1	-	212	-	113	-	-
		м3								
25	Ц0108-142-1-	Уплотнение грунта 1,2группы Пневматическими трамбовками	3,696	21,55	4,52	80	17	61	0,11	-
				17,03	-	63	-	97	-	-
		М3								
26	Ц0108-141-1-	Установка фундаментов под светильник	0,9	8775,62	100,65	7898	91	174	0,97	1
				146,25	38,03	132	34	105	0,19	-
		М3								
27	С130804-119-	Надбавка к сметной стоимости, Ветона за применение Сульфатостойкого цемента	0,9135	131	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция боковая Обмазочная битумная в 2 слоя По выравненной поверхности Бутовой кладки кирпичу, Ветону стен фундаментов	1,92	245,44	3,82	471	7	88	0,21	-
				37,35	1,44	72	3	118	0,01	-
		М2								
29	Ц0108-141-1-	Установка светильников с Лампами накаливания	2	269,19	38,56	538	77	510	1,297	3
				229,5	13,5	459	27	105	0,07	-
		шт								
30	Ц0108-141-1-	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	2	4460	-	8920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0108-141-1-	Лампы ртутные дуговые Высокого давления/ГОСТ 16354-77/,тип ДРЛ125/6/	2	496	-	8920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								
32	Ц0108-141-1-	Установка опоры наружного Освещения Торшер	0,3366	4646,85	2285,57	1564	769	665	9,35	3
				1579,5	617,13	532	208	90	2,34	1
		т								
33	С151607-119-	Отдельные конструктивнтые Элементы зданий и сооружений С преобладанием Горечекатанных профилей Масса до 0,1т	0,3366	154400	-	51971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
34	С151607-119-	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или	2	578,1	31,1	1156	62	780	2,09	4
				403	7,6	806	15	95	0,04	-

	разъединителем или автоматом или указателем напряжения								
		шт							
35	С130804-119-	Коробка протяжная, /ТУ36-1689-78/тип У996 У2	2	505	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Ц0108-141-1-	Предохранитель Устанавливаемый на Изоляционном основании на Ток до 100А	2	280,3	11,7	561	23	346	1	2
				180	2,3	360	5	95	0,01	-
		шт								
37	1504-3001	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А /220-500В ПР-2	2	22,14	-	44	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
38	Е0127-14-1	-Болты строительные с гайками, Оцинкованные	0,0006	154700	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	2405-1718	-Профили К108/1У2	2	68,43	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С151607-119-	Провода по стальным Конструкциям и панелям Сечение до 16 мм2	90	60,5	2,8	5445	252	4754	0,32	29
				55,1	0,5	4959	45	95	-	-
		м								
41	С151607-119-	Провода силовые для изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, сечение 2,5 мм2 марка ПВ1	0,09	16322	-	1469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
42	С130804-119-	Заземлитель вертикальный из Кругой стали, диаметр 12мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,07	3
				111	1,6	444	6	95	0,01	-
		Шт								
43	С130804-119-	Заземлитель вертикальный из Кругой стали, диаметр 16мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-
		шт								
44	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8	2461,93	73,75	19695	590	352	0,14	1
				21,38	11,67	171	93	133	0,04	-
		м3								
45	С130804-119-	Подготовка стандартных Посадочных мест для деревьев И кустарников с круглым комом Земли механизированным Способом в естественном Грунте размеры 0,8х0,6м	16	226,51	34,81	3624	557	4233	1,33	21
				191,7	13,37	3067	214	129	0,05	1
		яма								
46	Е0127-14-1	-Посадка деревьев и, Кустарников с комом земли Размером 0,8х0,6м	16	542,76	190,7	8684	3051	7414	1,8	29
				312,3	46,89	4997	750	129	0,2	3
		Шт								
47	С130804-119-	Древесные лиственные породы: Саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, вяз,/ Береза, акация, катальпа, Платан, гледичия, карагач,	16	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Черемуха/без кома высотой1,5м							
		шт							
48	E0127-14-1	-Устройство вручную корыта под Цветники глубиной 40см	12	104,18	-	1250	-	1613	0,75	9
				104,18	-	1250	-	129	-	-
		М2								
49	E0127-1	-Посадка многолетних цветников При густоте посадки 16шт на м2	12	211,45	-	2537	-	3245	1,35	16
				209,63	-	2516	-	129	-	-
		М2								
50	2405-1718	-цветы	0,192	2500	-	480	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
51	C130804-119	-Подготовка стандартных Посадочных мест механизированным	4	23,16	6,06	93	24	103	0,12	-
		Способом для однорядной Живой изгороди в Естественном грунте		17,1	2,84	68	11	129	0,01	-
		м								
52	E0127-14-1	-Посадка кустарников-саженцев В живую изгородь однорядную и Вьющихся растений	4	66,6	-	266	-	-	-	-
				66,6	-	266	-	-	-	-
		м								
53	E0127-14-1	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди/бирючина/ с комом размером 0,3х0,3м	4	180	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	E0108-3-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	19	28,89	27,85	549	529	175	0,01	-
				1,04	8,44	20	160	97	0,03	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	643 359 тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	38 601 тенге
Итого	681 961 тенге
Временные зданий сооружений 1,44	13 660 тенге
Дополнительные затраты 1,35	12 990 тенге
Итого	708 611 тенге
МРП-2015г 2,55742	1 811 280 тенге 70 тиын
Налоги 2%	36 243 тенге
Итого	1 847 633 тенге 50 тиын
НДС 12%	221 815 тенге
Всего	2 070 276 тенге 88 тиын

ВСЕГО к оплате согласно договора без НДС 1 847 633 тенге 50 тиын

ЗАКАЗЧИК: Аппарат Акима аульного округа Жанатурмыс

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: Производственный Кооператив «Асылбек»