Счет-фактура № 00000000003 от 11 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240009444, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0003868, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ05965T051202675901, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №118-10/АГ от 01.11.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061240009444, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060440000906, Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Газ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Газ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060440000906, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы

ИИК получателя: KZ5284919KZ000333151, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт кровли насосно-компрессорного цеха	шт	1	2 938 026,79	2 938 026,79	12%	352 563,21	3 290 590,00		
Всего по счету:					**2 938 026,79**		**352 563,21**	**3 290 590,00**		

Руководитель: Мдзинарашвили Э. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Савченкова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Савченкова С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Газ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, 4 км. Знаменской трассы** — **060440000906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7, тел.: (7222) 42-06-15** — **061240009444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №118-10/АГ от 01.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
3	11.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли насосно-компрессорного цеха			шт	1	3 290 590,00	3 290 590,00
				Итого	1	x	3 290 590,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусинарасинов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК ТОО "Аманат газ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Вэга-құрылыс"
Наименование строительства и адрес:
"Ремонт кровли насосно-компрессорного цеха ТОО "Аманат газ"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012 г №1

СПРАВКА №1

о стоимости выполненых работ за нояьрь 2016года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Оранизационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		118-10АГ	1..Х1.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	9	10
"Ремонт кровли насосно-компрессорного цеха ТОО "Аманат газ"	3290590	2938020	1052490	1052490		14530			352570,00	3290590
погашение аванса	1650000									1650000
к оплате	1640590									1640590

МП Заказчик: Директор (должность, Ф.И.О., подпись) Рахимов Б.К.

МП Подрядчик: Директор ТОО «Вега - құрылыс» (должность, Ф.И.О., подпись) Мдзинарашвили Э.И.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ТОО "Аманат газ"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Вега-Құрылыс"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Ремонт кровли насосно-компрессорного цеха ТОО "Аманат газ"
Договор 118-10/АГ от 1.Х1.2016 г

Акт
приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2016 г
"Ремонт кровли насосно-компрессорного цеха ТОО "Аманат газ"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	434	29,02	2,02	12595	877	12699	0,17	76
				27	0,32	11718	139	107,1	-	1
		м2								
2	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	60	14,39	1,29	863	77	857	0,09	5
				13,1	0,23	786	14	107,1	-	-
		м								
3	Е0157-2-8 прим	-Разборка стяжки	434	358,97	192,06	155794	83355	114854	1,11	483
				166,91	72,15	72439	31313	110,7	0,4	174
		1м2								
4	Е0157-15-2 прим	-Устройство стяжек выравнивающих цементных по основанию бетонному площадью свыше 20м2	434	209,06	14,01	90732	6080	42279	0,58	253
				85,79	2,21	37233	959	110,7	0,01	5

			1м2						
5	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой		434	268,16	0,74	116382	321	15134	0,2	87
					31,39	0,11	13623	48	110,7	-	1
			1м2								
6	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерныхматериалов		434	82,49	4,1	35800	1778	11261	0,14	62
					23,25	0,97	10092	423	107,1	-	2
7	С Прайс-лист к=1,15	-Унифлекс УПП-4 нижний слой		499,1	202,27	-	100954	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
8	С Прайс-лист к=1,15	-Унифлекс верхний слой		499,1	244,68	-	122121	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
9	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство примыканий кстенам и парапетам кровель изнаплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков		82	131,2	4,18	10759	343	4574	0,32	26
					51,08	1	4189	82	107,1	-	-
			м								
10	С Прайс-лист к=0,65	-Унифлекс УПП-4 нижний слой		21,32	202,27	-	4312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
11	С Прайс-лист к=0,85	-Унифлекс верхний слой		27,88	244,68	-	6822	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
12	Е0161-10-3	-Ремонт шукатурки парапетов		31	426,14	15,7	13210	487	8418	1,71	53
					284,92	2,43	8833	75	94,5	0,01	-
			м2								
13	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности		31	120,19	2,06	3726	64	600	0,11	3

т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перхлорвиниловая	м2		19,69	0,79	610	24	94,5	-	-
14	Е0146-8-3	-Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	2,8	20595,73	302,67	57668	847	11075	24,61	69
				3840,75	114,75	10754	321	100	0,56	2
15	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м3 26,4	684,36	1,55	18067	41	4999	1,12	30
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				176,21	0,59	4652	16	107,1	-	-
16	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного приавтомобильныхперевозках	м2 36,724	27,1	-	995	-	-	-	-
17	С010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,724	45	-	1653	-	-	-	-
				9	-	331	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	752454	94270		1147
	Тенге	175259	33414		186
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	752454	-	-	-
Материалы -	Тенге	180746	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	208673	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	235205	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	65652	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1653	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	226748	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34012	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58752	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1037954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1446
Сметная заработная плата -	Тенге	-	242685	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1037954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1446
Сметная заработная плата -	Тенге	-	242685	-	-

СН РК 8.02-02-2002	Затраты а выслугу лет, 1%	тенге	10380
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,04%		4150
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1052490**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года,(Имрп = 2,73677)		**2880410**
	Налог (2 %)		57610
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2938020**
	НДС (12 %)		352570
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**3290590**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Аманат газ"
г.Семей, 4 км Знаменской трассы
БИН 060440000906
ИИК KZ5284919KZ000333151
БИК NURSKZKX
АО "НУРБАНК"
Директор

_____ Рахимов Б.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Вега-Құрылыс"
г.Семей ул. Танирбергенова 25/7
БИН 061240009444
ИИК KZ05965T051202675901
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Директор

_____ Мдзинарашвили Э. И.