Типовая межведомственная форма КС-3 Учрежденная
постановлением Госкомстата РК от16.11.94 №73

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Жастар-Плюс"**

Наименование работ и его адрес: **"Строительство инженерных сетей незавершенных участков сел Тенге, Кызылсай города Жанаозен (Электроснабжение города Жанаозен по мкр. Мамыр и Жулдыз)"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ за июль месяц 2013г

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		12	18.04.2013 г				

(предоставляется ежемесячно субподрячиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов,обьектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ без НДС						Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	из графы 1							
			Строительно монтажные работы(в текущих ценах)	Из них за отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего с начала строительства	49 875 896	44 532 050							5 343 846	49 875 896
в том числе: за июль месяц 2013г		22 771 971							2 732 637	25 504 608
удержание 5% за гарантийный взнос		1 138 598							136 632	1 275 230
Итого к выплате:	**49 875 896**	**21 633 373**							**2 596 005**	**24 229 378**

Итого к оплате за июль месяц 2013 г - 24 229 378,00 (Двадцать четыре миллиона двести двадцать девять тысяч триста семьдесят восемь) тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Жастар-Плюс"
Договор №12 от "18" апреля 2013 г

АКТ

по проекту: "Строительство инженерных сетей незавершенных участков сел Тенге, Кызылсай города Жанаозен (Электроснабжение города Жанаозен по мкр. Мамыр и Жулдыз)"
за **июль** месяц 2013 года

№п.п по смете	шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	ед. изм	количество	Стоимость ед-цы,тенге		Общая стоимость		Накладные расходы тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих обслуживающих	
					Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Жанаозен									
		мкр. Мамыр									
1	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,7	1100,25		770		809	6,71	5
					1100,25		770		105		
2	С	Изолятор ТФ-20	шт	100	51,36		5136				
3	С	колпачок К-5	шт	100	10,7		1070				
4	С	зажим петлеввой ПА-1	шт	40	51,36		2054,4				
5	С	зажим плашечный ПС	шт	24	162,64		3903,36				
		стальные конструкции									
6	С	траверса ТН2	шт	100	428		42800				
7	С	хомут Х10	шт	88	169,06		14877				
8	С	хомут Х12	шт	8	192,6		1541				
9	С12041-43 изм и доп. Вып 9 СН РК 8.02-04-	проводник заземляющий ЗП2	т	0,036	45600		1642				
10	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км	1км	2,27	56082,35	33307,85	127270	75587	68024	118	268
					21105	7443,09	47894	16891	105	26,03	59
		железобетонные изделия									
12	Е0133-103-2	Установка одностоечных опор с траверсами	опора	52	3155,76	1990,26	164100	103494	83833	5,98	311
					985,5	549,9	51246	28595	105	2,29	119
13	С143019-104 изм и доп. Вып 9 СН РК 8.02-04-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка	шт	52	25200		1310400				
14	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	61,36	846		51911		54506	5,15	316
					846		51911		105		
15	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных	м2	130	13,91	0,07	1808	9	945	0,04	5
					8,06	0,02	1048	3	90		
16	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных	м2	130	12,08	0,05	1570	7	945	0,04	5
					8,06	0,02	1048	3	90		

		мкр. Эжулдыз									
		Оборудование и материалы									
17	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	2,44	1100,25		2680		2814	6,71	16
					1100,25		2680		105		
18	С	Изолятор ТФ-20	шт	256	51,36		13148				
19	С	колпачок К-5	шт	256	10,7		2739				
20	С	зажим петлеввой ПА-1	шт	55	51,36		2825				
21	С	зажим плашечный ПС	шт	23	162,64		3740,72				
		стальные конструкции									
22	С	траверса ТН2	шт	348	428		148942				
23	С	хомут Х10	шт	334	169,06		56465				
24	С	хомут Х12	шт	12	192,6		2311				
25	С12041-43 изм и доп. Вып 9 СН РК 8.02-04-	проводник заземляющий ЗП2	т	0,13	45600		5928				
26	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км	1км	8,18	56082,35	33307,85	458754	272458	245200	118	965
					21105	7443,09	172639	60884	105	26,03	213
27	С151607-28	Проовода для воздушнх линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминевых проволок,	т	5,0925	315700		1607702				
		железобетонные изделия									
28	Е0133-103-2	Установка одностоечных опор с траверсами	опора	178	3155,76	1990,26	561725	354266	286966	5,98	1064
					985,5	549,9	175419	97882	105	2,29	408
29	С143019-104 изм и доп. Вып 9 СН РК 8.02-04-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка	шт	178	25200		3138860				
30	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	210,04	846		177694		186579	5,15	1082
					846		177694		105		
31	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных	м2	445	13,91	0,07	6189	31	3236	0,04	18
					8,06	0,02	3587	9	90		
32	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных	м2	445	12,08	0,05	5375	22	3236	0,04	18
					8,06	0,02	3587	90	90		
		ИТОГО:					7 925 930,92				
							589 523,00				
		Накладные расходы:					937 093,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:					748 778,81				
		Итого выполненный обьем работ:					9 611 802,73				
		Временные здания и сооружения 1,5%					144 177,04				
		Зимнее удорожание 1,092%:					104 960,89				
		Выслуга лет 1%:					96 118,03				
		Допотпуска 0,4%:					38 447,21				
		итого в ценах 2001года:					9 995 505,89				

		итого в текущих ценах 2013г, к-2,23355					22 325 462,19				
		Налоги сборы платежи 2%:					446 509,24				
		ИТОГО:					22 771 971,00				
		НДС 12%					2 732 637,00				
		Всего выполненный обьем работ за текущий период:					25 504 608,00				
		в том числе удержание 5% за гарантийный взнос					**1 275 230,00**				
		СМР без НДС:					**21 633 373,00**				
		НДС 12%					**2 596 005,00**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:					**24 229 378,00**				

Работу принял заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

вр.и.о. начальник отдела _____ **Рымбаев М.К.**

Работу выполнил подрядчик: ТОО "Жастар-Илюс"

Директор _____ **Бижикенов К.М.**