Счет-фактура № 00000000001 от 31 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061240009444, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0003868, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ05965T051202675901, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 20.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО Бородулихинский район, Бородулихинский с.о., с.Бородулиха, Ф.Середина, 66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061240009444, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080640019859, КГКП "Бородулихинская центральная районная больница" управления здравоохраниения ВКО,РК ВКО Бородулихинский район, Бородулихинский с.о., с.Бородулиха, Ф.Середина, 66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП "Бородулихинская центральная районная больница" управления здравоохраниения ВКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080640019859, РК ВКО Бородулихинский район, Бородулихинский с.о., с.Бородулиха, Ф.Середина, 66

ИИК получателя: KZ399260301180421005, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт окон и входных дверей здания поликлиники КГКП "Бородулихинская ЦРБ" УЗ ВКО с.Бородулиха	шт	1	4 300 405,00	4 300 405,00	12%	516 048,60	4 816 453,60		
Всего по счету:					**4 300 405,00**		**516 048,60**	**4 816 453,60**		

Руководитель: Мдзинарашвили Э. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Савченкова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

Савченкова С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГКП "Бородулихинская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО,РК ВКО Бородулихинский район, Бородулихинский с.о., с.Бородулиха, Ф.Середина, 66** — **080640019859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вэга-курылыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Танирбергенова, дом № 25, к.7, тел.: (7222) 42-06-15** — **061240009444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 20.07.2016 г.

Номер документа	Дата составления
2	31.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт окон и входных дверей здания поликлиники КГКП "Бородулихинская ЦРБ" УЗ ВКО с.Бородулиха			шт	1	4 816 453,60	4 816 453,60
				Итого	1	x	4 816 453,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК : КГКП "Бородулихинская центральная районная болтница" управления
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Вэга-құрылыс"
Наименование строительства и адрес:

Капитальный ремонт окон и входных дверей здания поликлиники КГКП "Бородулихинская ЦРБ" УЗ ВКО с.Бородулиха, ул.Ф.Середина,66.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012 г №1

СПРАВКА №1

о стоимости выполненых работ за июль 2016года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Оранизационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		# ID12-4326 № 080640019859/1 601137/00	20.07.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затр	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	9	10
Капитальный ремонт окон и входных дверей здания поликлиники КГКП "Бородулихинская ЦРБ" УЗ ВКО с.Бородулиха, ул.Ф.Середина,66.	4816453,60	4300405	1675899	1675899					516048,60	4816453,60
погашение аванса										
к оплате	4816453,60									4816453,60

МП Заказчик: Главный врач
(должность, Ф.И.О., подпись)

Эфендиев У.М

МП Подрядчик: Директор ТОО «Вега - құрылыс»
(должность, Ф.И.О., подпись)

Мдзинарашвили Э.И.

ЗАКАЗЧИК КГКП "Бородулихинская центральная районная болтница" управления здравоохранения ВКО
ПОДРЯДЧИК ТОО "Вега-Құрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт окон и входных дверей здания поликлиники КГКП "Бородулихинская ЦРБ" УЗ ВКО с.Бородулиха,

Бародулихинский район DRJ
Договор # ID12-4326 № 080640019859/1601137/00 от 20.07.2016 г

Акт
приемки выполненных работ №1 за июль 2016 г

Капитальный ремонт окон и входных дверей здания поликлиники КГКП "Бородулихинская ЦРБ" УЗ ВКО с.Бородулиха, ул.Ф.Середина,66.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 **Общестроительные работы**								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	142,08	270,9 247,12	23,78 8,98	38489 35111	3379 1276	32748 90	1,6539 0,0439	235 6
2	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов *м*	79,89	14,39 13,1	1,29 0,23	1150 1047	103 18	1140 107	0,091 0,0012	7 –
3	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	9,04	158,38 134,6	23,78 8,98	1432 1217	215 81	1168 90	0,9115 0,0439	8 –

4 Е10-90-2 (ДМ)	Демонтаж металлических дверей (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,13	243,46	25,66	762	80	769	1,192	4
	м2 проемов		217,8	9,7	682	30	108	0,04736	–
5 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2	27,1	27,1	5	5	4	–	–
	т		–	18,97	–	4	90	0,03984	–
6 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	0,2	51,3	51,3	10	10	2	–	–
	т		–	10,26	–	2	90	0,02155	–
	Итого по разделу 1				**41848**	**3792**			**254**
					38057	**1411**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				35831				
	- заработная плата, тенге				5375				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				83				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4666				
	Всего по разделу, тенге				**82345**				
	Сметная заработная плата, тенге				44843				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				278				

Раздел **2 Монтажные работы**

7 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2,16	5290,32	23,17	11427	50	437	1,0741	2
	м2 проемов		179,48	7,73	388	17	108	0,03775	–
8 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2	6128,23	23,76	12256	48	557	1,49845	3
	м2 проемов		250,39	7,73	501	15	108	0,03775	–

9 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	136,36	6033,37	23,44	822710	3196	26925	1,04788	143
			175,1	7,73	23877	1054	108	0,03775	5
10 Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	140,52	225,99	6,98	31756	981	16817	0,6739	95
			108,16	2,65	15199	372	108	0,01288	2
11 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	79,89	3680		293995				
12 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали *м*	79,89	201,91	0,56	16131	45	3500	0,2612	21
			40,86	0,09	3264	7	107	0,0009	–
13 Е10-90-2	Установка металлических утепленных дверей (прим.) *м2 проемов*	12,16	379,71	40,1	4617	488	4310	1,7135	21
			313,09	15,16	3807	184	108	0,074	1
14 2-2-2	Двери стальные утепленные размером 2,65х1,05 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	24778		24778				
15 2-2-2	Двери стальные утепленные размером 2,65х1,18 огрунтованные и окрашенные *шт*	3	27845		83535				
16 Е15-65-1	Штукатурка оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	33,37	944,98	7,91	31534	264	11497	2,0585	69
			359,66	2,99	12002	100	95	0,01463	–
17 Е15-64-5	оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	111,22	319,93	7,65	35583	851	17487	0,92644	103
			162,6	2,9	18084	323	95	0,01415	2
18 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	111,22	257,97	2,35	28691	261	4825	0,26565	30
			44,77	0,9	4979	100	95	0,00438	–

19	E46-34-4								
	Разборка кирпичной кладки	0,46	1795,5	627,75	826	289	581	7,1	3
	м3		1167,75	236,25	537	109	90	1,16	1
20	E8-6-1								
	Закладка оконного проема из кирпича	1,94	8555,96	419,8	16599	814	1979	5,221	10
	м3 кладки		804,71	157,5	1561	306	106	0,7625	1
	Итого по разделу 2				**1414438**	**7287**			**500**
					84199	**2587**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				1322952				
	Накладные расходы, тенге				88915				
	- заработная плата, тенге				13337				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90201				
	Всего по разделу, тенге				**1593554**				
	Сметная заработная плата, тенге				100123				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				556				
	Всего прямые затраты				**1456286**	**11079**			**754**
					122256	**3998**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге				1322952				
	Накладные расходы, тенге				124746				
	- заработная плата, тенге				18712				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				83				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94867				
	Всего по смете				1675899				
	Сметная заработная плата, тенге				144966				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				834				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1675899				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года,(Имрп = 2,5157145)				4216083				

Налог (2 %)	84322
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4300405**
НДС (12 %)	516048,6
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4816453,60**

ЗАКАЗЧИК
КГКП "Бородулихинская ЦРБ" УЗ ВКО
с.Бородулиха, ул.Ф.СЕРЕДИНА,66
БИН 080640019859

ИИК KZ399260301180421005
БИК KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Главный врач

Эфендиев У,М

ТЕХГАДЗОР:

"Универсал-Сервис LTD"
БСН 151140014065

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Вега-Құрылыс"
г.Семей ул. Танирбергенова 25/7
БИН 061240009444

ИИК KZ05965T051202675901
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Директор

Мдзинарашвили Э. И.