ЗАКАЗЧИК: Аппарат Акима аульного округа Когалы
ПОДРЯДЧИК: Производственный Кооператив «Асылбек»

Акт выполненных работ согласно договора №6 13.04.2015г
«Тағзым» аланы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-3-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3	24	33,67	32,1	808	770	291	0,01	-
				1,57	12,33	38	296	87,3	0,05	1
		м3								
2	Е0108-4	-Устройство гравийного Основания под фундаменты	1,48	2541,77	100,89	3762	149	255	0,85	1
		м3		123,75	38,25	183	57	106,2	0,18	-
3	Е0108-4	-Устройство ж\бетонных Ленточных фундаментов	2,5873	10598,72	353,46	27422	915	1757	3,6	9
		м3		585	133,52	1514	345	94,5	0,65	2
4	Е0108-4-3	-Гидроизоляция боковая Обмазочная битумная в 2 слоя По выравненной поверхности Бутовой кладки кирпичу, Бетону стен фундаментов	1,2	713,66	11,21	856	13	46	0,2	-
				31,5	4,21	38	5	106,2	0,02	-
		М2								
5	С143006-14	-Каркасы и сетки плоские Сталь периодического профиля, Класса А-III,d16-18мм	0,550	61200	-	33660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С143006-14	-Конструкции стальные из Одного профиля,	0,247	147100	-	36334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0115-14-2	-Облицовка по бетонной поверхности /цоколя/ керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	8	1769,27	2,56	14154	20	3545	2,7	22
				468	0,97	3744	8	94,5	-	-
		м2								
8	Е0108-17-1	-Кладка из камней с облицовкой керамическими лицевыми профильными, толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4м	1,6	2979,81	291,91	4768	467	2714	8,44	14
				1487,25	110,25	2380	176	106,2	0,53	1
		м3								
9	С143006-14	-Кирпич и камни керамические Лицевые/ГОСТ 530-95/,	1,700	42000	-	71400	-	-	-	-

	250x120x65 мм М-75 1000шт		-	-	-	-	-	-	-		
10	Е0108-13-1	-Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4м м3	1,68	1959,54 587,25	291,91 110,25	3292 987	490 185	1244 106,2	3,85 0,53	6 1	
11	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65мм 1000шт	1,792	12200 -	- -	21862 -	- -	- -	- -	- -	
12	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	0,3	15800 -	- -	4740 -	- -	- -	- -	- -	
13	Е0115-4-4	-Проволока из Низкоуглеродистой стали Общего назначения Неоцинкованная d-0,55мм Кг	48	51 -	- -	2448 -	- -	- -	- -	- -	
14	У1-43-1	-Скамья прямолинейная скамья	6	14359,01 671,55	385,22 129,72	86154 4029	2311 778	6058 126	4,1 0,63	25 4	
15	У1-49-1	-Урна урна	4	2720,42 990	80,96 22,56	10882 3960	324 90	3827 94,5	6 0,11	24 -	
16	Е0115-4-4	-Масляная окраска Металлических поверхностей /кроме кровель/белилами с Добавлением колера Количество окрасок 1 М2	11	52,09 14,4	1,22 0,45	573 158	13 5	154 94,5	0,09 -	1 -	
17	Е0108-3-2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3 м3	6,984	28,89 1,04	27,85 8,44	202 7	194 59	64 97	0,01 0,03	- -	
18	Е0101-164-2	-Разработка грунта 1 группы Вручную с креплениеми в траншеях глубиной до 2 м шириной до 2м м3	0,216	194,18 194,18	- -	42 42	- -	47 113	1,25 -	- -	
19	Е0101-166-2	-Засыпка траншей и котлованов Бульдозерами мощностью 59 /80/квт/л.с/ Приперемещении 1группы Грунтов до 5м м3	3,696	6,48 -	6,48 2,1	24 -	24 8	8 97	- 0,01	- -	
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1,584	134,1 134,1	- -	212 212	- -	240 113	0,97 -	2 -	

21	Ц0108-142-1-Уплотнение грунта 1,2группы Пневматическими трамбовками М3	3,696	21,55	4,52	80	17	61	0,11	-
			17,03	-	63	-	97	-	-
22	Ц0108-141-1-Установка фундаментов под светильник М3	0,9	8775,62	100,65	7898	91	174	0,97	1
			146,25	38,03	132	34	105	0,19	-
23	С130804-119- Надбавка к сметной стоимости, Бетона за применение Сульфатостойкого цемента м3	0,9135	131	-	120	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24	Е0108-4-3 -Гидроизоляция боковая Обмазочная битумная в 2 слоя По выравненной поверхности Бутовой кладки кирпичу, Бетону стен фундаментов М2	1,92	245,44	3,82	471	7	88	0,21	-
			37,35	1,44	72	3	118	0,01	-
25	Ц0108-141-1-Установка светильников с Лампами накаливания шт	2	269,19	38,56	538	77	510	1,297	3
			229,5	13,5	459	27	105	0,07	-
26	Ц0108-141-1-Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	2	4460	-	8920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-141-1-Лампы ртутные дуговые Высокого давления/ГОСТ 16354-77/,тип ДРЛ125/6/ Шт	2	496	-	992	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-141-1-Установка опоры наружного Освещения Торшер т	0,3366	4646,85	2285,57	1564	769	665	9,35	3
			1579,5	617,13	532	208	90	2,34	1
29	С151607-119-Отдельные конструктивнтые Элементы зданий и сооружений С преобладанием Горечекатанных профилей Масса до 0,1т Т	0,3366	154400	-	51971	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-119-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения шт	2	578,1	31,1	1156	62	780	2,09	4
			403	7,6	806	15	95	0,04	-
31	С130804-119-Коробка протяжная, /ТУ36-1689-78/тип У996 У2 шт	2	505	-	1010	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-141-1-Предохранитель Устанавливаемый на Изоляционнсм основании на Ток до 100А шт	2	280,3	11,7	561	23	346	1	2
			180	2,3	360	5	95	0,01	-
33	1504-3001 -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А /220-500В ПР-2 ШТ	2	22,14	-	44	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34	Е0127-14-1 -Болты строительные с гайками, Оцинкованные	0,0006	154700	-	93	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

№	Шифр	Наименование	Ед.	Кол-во							
35	2405-1718	-Профили К108/1У2	Т	2	68,43	-	137	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С151607-119	-Провода по стальным Конструкциям и панелям Сечение до 16 мм2	Т	90	60,5	2,8	5445	252	4754	0,32	29
					55,1	0,5	4959	45	95	-	-
37	С151607-119	-Провода силовые для изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, сечение 2,5 мм2 марка ПВ1	м	0,09	16322	-	1469	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С130804-119	-Заземлитель вертикальный из Крутой стали, диаметр 12мм	1000м	4	247,7	20,7	991	83	428	0,07	3
					111	1,6	444	6	95	0,01	-
39	С130804-119	-Заземлитель вертикальный из Круглой стали, диаметр 16мм	Шт	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
					116	2,5	464	10	95	0,01	-
40	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	Шт	8	2461,93	73,75	19695	590	352	0,14	1
					21,38	11,67	171	93	133	0,04	-
41	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных Тротуаров с заполнением швов Песком	м3	80	100,19	42,08	8015	3366	7685	0,38	30
						57,38	14,85	4590	1188	133	0,07
42	С143003-29	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона 30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	м2	80	1130	-	90400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0127-14-1	-Установка бортовых бетонных Камней сечением 150х300мм	м2	50	639,01	6,63	31950	332	7344	0,7	35
					108,68	1,76	5434	88	133	0,01	-
44	С-143019	-Камни бетонные бортовые М-400	м	0,8	400	-	28000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-119	-Подготовка стандартных Посадочных мест для деревьев И кустарников с круглым комом Земли механизированным Способом в естественном Грунте размеры 0,8х0,6м	м	16	226,51	34,81	3624	557	4233	1,33	21
					191,7	13,37	3067	214	129	0,05	1
46	Е0127-14-1	-Посадка деревьев и, Кустарников с комом земли Размером 0,8х0,6м	яма	16	542,76	190,7	8684	3051	7414	1,8	29
					312,3	46,89	4997	750	129	0,2	3
47	С130804-119	-Древесные лиственные породы: Саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, вяз,/ Береза, акация, катальпа, Платан, гледичия, карагач, Черемуха/без кома высотой1,5м	Шт	16	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Е0127-14-1	-Устройство вручную корыта под	шт	12	104,18	-	1250	-	1613	0,75	9

№	Шифр	Наименование	Ед.	Кол-во							
		Цветники глубиной 40см			104,18	-	1250	-	129	-	-
49	E0127-1	-Посадка многолетних цветников При густоте посадки 16шт на м2	м2	12	211,45	-	2537	-	3245	1,35	16
					209,63	-	2516	-	129	-	-
50	2405-1718	-цветы	м2	0,192	2500	-	480	-	-	-	-
51	C130804-119	-Подготовка стандартных Посадочных мест механизированным Способом для однорядной Живой изгороди в Естественном грунте	1000шт	4	23,16	6,06	93	24	103	0,12	-
					17,1	2,84	68	11	129	0,01	-
52	E0127-14-1	-Посадка кустарников-саженцев В живую изгородь однорядную и Вьющихся растений	м	4	66,6	-	266	-	-	-	-
					66,6	-	266	-	-	-	-
53	E0127-14-1	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди/бирючина/ с комом размером 0,3x0,3м	м	4	180	-	720	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
54	E0108-3-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м3	19	28,89	27,85	549	529	175	0,01	-
					1,04	8,44	20	160	97	0,03	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	665 300 тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	39 180 тенге
Итого	705 218 тенге
Временные зданий сооружений 1,44	10 155 тенге
Итого	715 373 тенге
Дополнительные затраты 1,35	9 657 тенге
Итого	725 030 тенге
МРП-2015г 2,55742	1 856 313 тенге
Налоги 2%	37 084 тенге
Итого	1 893 397 тенге
НДС 12%	227 207 тенге
Всего	2 210 604 тенге

ВСЕГО к оплате согласно договора без НДС 1 893 397 тенге

ЗАКАЗЧИК: Аппарат Акима аульного округа Кара...

ПОДРЯДЧИК: Производственный Кооператив «Жасулбек»

ТЕХНАДЗОР: