Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта: **Строительство уличного освещения между Форт-Шевченко-Баутино, Форт-Шевченко-Аташ**
Договор: №13 от 17.03.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010 г.
(Предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №13	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		17.03.2010	Наименование	код	Наименование	код

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
	Из графы 1											
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость	Дополнительные затраты					
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		прочих затрат не вход. в состав СМР	На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				В отчетном месяце	По монтажу оборуд.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство уличного освещения между Форт-Шевченко-Баутино, Форт-Шевченко-Аташ	13746223		13476689					269534			1649547	15395769
в т.ч. за апрель		13746223	13476689					269534			1649547	15395769
Удерживается 30% предоплата согласно договору №13 от 17.03.2010 г.		4123867									494864	4618731
Удерживается 5% гарантийный взнос согласно договору №13 от 17.03.2010 г.		687311									82477	769788
Итого к оплате		**8935045**									**1072205**	**10007250**

Заказчик
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Акыбаев К.**

Подрядчик
Директор ТОО «Жастар-Плюс»
_____ **Бижикенов К.М.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**

Наименование объекта и его адрес: **Строительство уличного освещения между Форт-Шевченко-Баутино, Форт-Шевченко-Аташ, Тупкаранский район**

Акт выполненных работ
за апрель 2010 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС 2-1-1. КТП 100-10/0,4 кВа. Строительно-монтажные работы				
3	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,007	313500,00	2195
8	С12021-91	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т	0,207	110200,00	22811
		Оборудование				0
11	75-4-55	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВа, мощность силового трансформатора 100 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-воздушный, габаритные размеры	шт	1	175300	175300
		Заземление				0
13	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D-16мм	т	0,0316	83500,00	2639
15	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычный/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02319	116100	2692
		ЛС 2-1-2. Сетчатое ограждение КТП				0
2	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	29	836,00	24244
8	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	2	836,00	1672
		ЛС 2-2. КТПК 400/10/0,4 кВа				0
8	С143019-203	Плиты сборные ж/бетонные, прямоугольные, под нагрузку 10т	м2	9	2850,00	25650
13	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D-16мм	т	0,0316	83500,00	2639
16	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычный/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0872	116100,00	10124
		Оборудование				0
17	75-4-45	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки киосковая, типа КТПК-400 кВа, мощность силового трансформатора 400 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнениепо вводу-воздушный,исполнениепо выводу-кабельный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм	шт	1	557000,00	557000
		ЛС 2-3. ВЛ-10 кВ. Строительные работы				0
2	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2	21900,00	43800
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетон за сульфатостойкий цемент	м3	0,944	143,00	135

5	С143021-29	Плиты П-4, из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,088	10700,00	942
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетон за сульфатостойкий цемент	м3	0,088	143,00	13
		Монтажные работы				0
9	Спрайс	Стоимость разъединителя РЛНД1-10/400 с приводом	шт	2	22080,28	44161
		Материалы				0
15	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,012	315700,00	3788
16	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D-16-18 мм (заземлитель)	т	0,0162	83500,00	1353
17	Спрайс	Траверсы стальные ТМ2	шт	1	3299,38	3299
18	Спрайс	траверсы стальные ТМ6	шт	1	5135,64	5136
19	Спрайс	Накладка ОГ2	шт	2	1656,03	3312
20	Спрайс	Накладка ОГ5	шт	1	1213,80	1214
21	Спрайс	Хомут Х1	шт	2	771,01	1542
22	Спрайс	Хомут Х7	шт	3	735,88	2208
23	Спрайс	Хомут Х8	шт	1	742,22	742
24	Спрайс	Кронштейн У1	шт	1	3496,89	3497
25	Спрайс	Кронштейн РА 1	шт	1	2321,08	2321
26	Спрайс	Кронштейн РА2	шт	1	857,95	858
27	Спрайс	Вал привода РА3	шт	2	1711,88	3424
28	Спрайс	Кронштейн РА4	шт	1	705,94	706
29	Спрайс	Кронштейн РА5	шт	1	693,85	694
30	Спрайс	Стяжка Г1	шт	2	2302,66	4605
31	С11011-680	Проводник ЗП1	кг	6,39	28,00	179
32	Спрайс	Изолятор ШФ20--Г	шт	8	238,98	1912
33	Спрайс	Колпачок К-6	шт	8	15,21	122
34	Спрайс	Зажим ПА-2-2А	шт	12	128,18	1538
35	Спрайс	Зажим ПС-2	шт	2	109,17	218
36	Спрайс	Изоятор ПСД 70-Е	шт	6	1059,10	6355
37	Спрайс	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	3	141,76	425
38	Спрайс	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	3	235,17	706
39	Спрайс	Зажим натяжной НБ-2	шт	3	877,69	2633
40	Спрайс	Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт	43	141,76	6096
41	Спрайс	Скобы СК-7-1А	шт	3	171,09	513
42	Спрайс	Серьга СРС-7-16	шт	3	159,68	479
43	Спрайс	Зажим аппаратный А2А-70-8	шт	6	709,72	4258
		ЛС 2-4. Строительство КЛ-0,4 кВ. Материалы				0
18	С12021-246	Стальные конструкции опор из круглых труб массой 0,210 т	т	31,96	162200,00	5183912
19	С151610-52	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, нанапряжение до 1 кВ	комплект	7	2950,00	20650
23	С151601-625	Кабели силовые с медными изоляцией на напряжение 660 ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,0867	481700,00	41763
22	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ 250/10/4	шт	159	794,00	126246
24	С151601-607	Кабели силовые с медными изоляцией на напряжение 660 ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	1,79	211400,00	378406
25	С151601-606	Кабели силовые с медными изоляцией на напряжение 660 ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,4068	169900,00	578815
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**7309940**
		Накладные расходы	**тенге**			**0**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**			**438596**
		Транспортные и др.расходы	**тенге**			**125279**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**7873816**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**7873816**
		Временн. здания и сооружения 2,8%	**тенге**			**7167294**
		Итого базовых ценах 2001 года	**тенге**			**7300749**

		Итого в текущих ценах 2009 года	тенге			13476689
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	тенге			269534
		Стоимость текущем уровне цен	тенге			13746223
		НДС - 12%	тенге			1649547
		ИТОГО	тенге			15395769

Заказчик
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Акыбаев К.

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»
_____Бижикенов К.М