Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта: **Реконструкция наружного освещения г.Форт-Шевченко**
Договор: №14 от 17.03.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2010 г.
(Предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №14	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		17.03.2010	Наименование	код	Наименование	код

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
	Из графы 1											
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость	Дополнительные затраты		Отчисления фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		прочих затрат не вход. в состав СМР	На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
				В отчетном месяце	По монтажу оборуд.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция наружного освещения г.Форт-Шевченко	22223214		21787465					435749			2666786	24890000
в т.ч. за июнь		11225633	11005523					220110			1347076	12572709
Удерживается 30% предоплата согласно договору №14 от 17.03.2010 г.		3367690									404123	3771813
Удерживается 5% гарантийный взнос согласно договору №14 от 17.03.2010 г.		561282									67354	628635
Итого к оплате		**7296661**									**875599**	**8172261**

Заказчик
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Акыбаев К.**

Подрядчик
Директор ТОО «Жастар-Плюс»
_____ **Бижикенов К.М.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**

Наименование объекта **Реконструкция наружного освещения г. Форт-Шевченко**

и его адрес: **Тупкаранский район**

Акт выполненных работ
за июнь 2010 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС 2-3-1. Строительство КЛ-0,4 кВ. Строительные работы				
1	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных опор массой до 1,5 т	опора	45	1074,00	48330
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3840	218,93	840691
3	Е0101-164-2	Разработкагрунта 2 группы вручную в местах перехода под асбестоцементные трубы	м3	96	218,93	21017
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3936	134,10	527818
5	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при ситематическим движении транспорта по другой	м3	7,2	471,74	3397
6	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа	м2	90	447,77	40299
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	м2	90	24,52	2207
8	С143010-16	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, крупнозернистые	т	8,622	4880,00	42075
9	Е0127-54-3	Нормы для корретировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям 4 см, до толины 8 см	м2	90	0,16	14
10	С143010-16	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, крупнозернистые	т	8,64	4880,00	42163
11	Е0133-251-9	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	опора	144	1470,34	211729
12	С12021-246	Стоимость металлоконструкции осветительных опор весом 0,210 т	т	15,94605	162200,00	2586448
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**4366189**
		Накладные расходы	**тенге**			**1692171**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**			**363502**
		Транспортные и др.расходы	**тенге**			**0**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**6421862**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**6421862**
		Временн. здания и сооружения 2,8%	**тенге**			**6575986**
		Итого базовых ценах 2001 года	**тенге**			**6698431**
		Итого в текущих ценах 2009 года	**тенге**			**11005523**
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	**тенге**			**220110**
		Стоимость текущем уровне цен	**тенге**			**11225633**
		НДС - 12%	**тенге**			**1347076**
		ИТОГО	**тенге**			**12572709**

Заказчик
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Акыбаев К.

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»
_____Бижикенов К.М