Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта: **Реконструкция наружного освещения села Кызылозен Тупкараганского района**
Договор: №15 от 17.03.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010 г.

(Предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №15	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		17.03.2010	Наименование	код	Наименование	код

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
	Из графы 1											
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость	Дополнительные затраты					
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		прочих затрат не вход. в состав СМР	На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				В отчетном месяце	По монтажу оборуд.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция наружного освещения села Кызылозен Тупкараганского района	5523117		5414820					108296			662774	6185891
в т.ч. за апрель		5523117	5414820					108296			662774	6185891
Удерживается 30% предоплата согласно договору №15 от 17.03.2010 г.		1656935									198832	1855767
Удерживается 5% гарантийный взнос согласно договору №15 от 17.03.2010 г.		276156									33139	309295
Итого к оплате		**3590026**									**430803**	**4020829**

Заказчик
Начальник ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Акыбаев К.

Подрядчик
Директор ТОО «Жастар-Плюс»
_____ Бижикенов К.М.

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта и его адрес: **Реконструкция наружного освещения села Кызылозен Тупкараганского района Тупкаранский район**

Акт выполненных работ
за апрель 2010 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3	766	23,36	17893
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м после механизированной разработки	м3	24	262,72	6305
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей к котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещений 2 группы грунтов до 5 м	м3	711	6,48	4607
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	79	134,10	10594
5	Е0101-134-1	Утопление грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	711	21,55	15319
6	Е0133-101-1	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ с помощью механизмов	опора	77	940,7	72434
7	Е0133-105-1	Установка одностоечных железобеттонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	77	763,12	58760
8	С11071-8	Изоляторы с колпачком ШФ-20Г	шт	574	273,06	156736
9	СПрайс	Трасверсы стальные ТН-1	шт	60	2189,75	131385
10	СПрайс	Трасверсы стальные ТН-2, ТН-3	шт	182	1922,58	349910
11	С110011-874прим	Заземляющий проводок	т	0,159	97610,00	15520
12	СПрайс	Хомуты	шт	369	783,66	289171
13	СПрайс	Кронштейн КС1	шт	139	1469,43	204251
14	СПрайс	Оголовок ОГЗ	шт	17	1655,99	28152
15	С11071-6	Зажим	100 шт	3,15	7100,00	22365
16	С11071-6	Сжим плашечный У867	100 шт	0,278	7100,00	1974
17	С143019-104	Стойки виброванные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	50	14000	700000
18	Е0133-254-2	Окраска масляной краской м/ конструкций опор с очисткой поверхности металлической щеткой	т	3,388	3730,33	12638
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону фундаментов	м2	192,5	245,44	47247
20	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5,9	7259,41	42831
21	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС-35	т	0,826	322100,00	266055
22	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелямсечение до 16 мм2	м	625	60,50	37813
23	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновый оболчке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,625	14700,00	9188
24	Е0133-111-1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 33-108, 33-109, 33-110, добавлять или исключать при напряжении ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	опора	7	-196,88	-1378
25	Ц0108-606-4	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	шт	139	1121,60	155902
26	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-008-У1	шт	50	4800,00	240000

27	С151706-85	Лампы ртутные дуговыевысокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250	шт	139	537	74643
28	Ц0108-526-2	Автомат выключатели, устанавливаемые на конструкции, на стене или колоне, на ток до 100 А	шт	3	862,00	2586
29	СПрайс	Выключатель автоматический АЕ2046-10054УЗА	шт	3	1163,97	3492
30	Ц0108-573-5	Ящик управления освещением с автоматическим управлением от фотовыключателя на ток 50А	шт	3	663,00	1989
31	Прайс	Ящик управления освещением с автоматическим управлением от фотовыключателя на ток 50А ЯОУ-9602-3674-УЗIР54	шт	3	43965,43	131896
32	Ц0108-524-1	Низковольтные комплектные устройства для учета электроэнеогии	шт	3	1514,60	4544
34	Ц0108-141-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	940	26,40	24816
35	С151601-106	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	1000м	0,94	47100,00	44274
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**3183911**
		Накладные расходы	**тенге**			**278367**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**			**207737**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**3670014**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**3670014**
		Временн. здания и сооружения 2,8%	**тенге**			**3772775**
		Итого базовых ценах 2001 года	**тенге**			**3843024**
		Итого в текущих ценах 2008 года	**тенге**			**5414820**
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	**тенге**			**108296**
		Стоимость текущем уровне цен	**тенге**			**5523117**
		НДС - 12%	**тенге**			**662774**
		ИТОГО	**тенге**			**6185891**

Заказчик
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Акыбаев К.**

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»

_____ **Бижикенов К.М.**