Заказчик : ТОО»Компания Гежуба Шиели Цемент»

Подрядчик : ПК «Асылбек»

Договор № GN-XL-QT-2018-0027 от 27 апрель 2018 года

Наименование стройки- Благоустройство территорий поселка Шиели.Сквер по улице Даулеткерей. ФОРМА 2

Наименование объекта- Сквер

А К Т

Приемки выполненных работ за …ИЮНЬ месяц 2018 года

Составлена в ценах 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010102-0405	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		600	177,19	106314
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,027	16,2	751,15	12169
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	46,44	761,15	35348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,19	47516
1. 3	2288С (МС231-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	37,14	2534,87	94145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	37,14	951,74	35347,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				156,91	94145
2	С341-020101-1010 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 10 км	т		900	402,4	362160
3	Е11-010104-0202	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		600	38,46	23075
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6	1108,52	6651

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,09	6651
3. 2	259С (МС231-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	6	3845,86	23075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	6	1108,52	6651,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,46	23075
4	Е11-010201-0301	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		600	4,3	2582
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	8,1	122,44	992
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,65	992
4. 2	619С (МС232-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	1,2	2151,66	2582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,2	826,45	991,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,3	2582
5	Е11-010205-0402	-Ямы для стоек. Копание вручную без креплений без откосов глубиной 0,7 м. Группа грунтов 2	Металлическая ограда длиной 158 метр, высотой 1,2 метра м3 грунта		12	1875,1	22501
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2=669,68)	чел-ч	2,8	33,6	669,68	22501
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1875,1	22501
6	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление и установка металлической ограды. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций		4	111980,11	447920
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	120	480	826,45	396696
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	7,36	903,1	6647
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				100835,7	403343
6. 3	521С (МС234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,2	9,03	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6.4 (МС231-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	2	3261,22	6522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2	1108,52	2217,04
6.5 (МС234-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	4,4	21,19	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.6 (МС231-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	5,48	95,13	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.7 (МС234-010304-0101)	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	3,36	995,37	3344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	3,36	826,45	2776,87
6.8 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	121,2	142,69	17294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.9 (МС233-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2	2251,17	4502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2	826,45	1652,90
6.10 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	4	17,05	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8089,21	32357
6.11 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	10,4	181	1882
6.12 (МС121-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	2	91,04	182
6.13 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,086	195385,08	16803
6.14 (С121-050199-9902)	247899С	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	4,128	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,9	18868
7	С121-050206-0239 в ценах I	-Труба стальная квадратная из стали размерами 80 мм 80 мм, толщиной стенки 3 мм 7,13 КГ	км		126	1500,99	189125

1	2	3	4	5	6	7	8
		квартала 2017 года					
8	С121-050206 -0102 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 10 мм хм 10 мм, толщиной стенки 1,2 мм 0,35 КГ			1260	84,04	105890
9	С121-050206 -0126 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 30 мм хм 30 мм, толщиной стенки 2 мм 1,7 КГ			945	340,13	321423
10	С121-050304 -0301 в ценах I квартала 2017 года	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из стали размерами 6 мм х 6 мм 1 Т	т		1,2	209181,29	251018
11	С121-020101 -0301 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		11,28	17538,8	197838
12	Е11-070111-0208	-Калитка. Устройство с установкой столбов металлических	КАЛИТКА 1,2 х 1,2 М - 3 ШТУК шт.		3	7684,98	23055
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	7,85	23,55	851,76	20059
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0906	829,77	75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6711,38	20134
12.3 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,1305	31,13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.4 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,348	142,69	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.5 (МС231-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0024	2534,87	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	951,74	2,28
12. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0882	1761,61	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0882	826,45	72,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,73	215
12. 7 (МС121-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,15	17538,8	2631
12. 8 (МС121-020401-2801)	102633С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00045	12925,19	6
12. 9 (МС121-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00111	23301,48	26
12.10 (С121-090403-0102)	134846С	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	3	-	-
12.11 (МС121-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	197175,18	118
12.12 (С124-040207-0200)	242591С	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				926,94	2781
13	С121-050206-0239 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 80 мм хм 80 мм, толщиной стенки 3 мм 7,13 КГ			12	1500,99	18012
14	С121-050206-0102 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 10 мм хм 10 мм, толщиной стенки 1,2 мм 0,35 КГ			84	84,04	7059
15	С121-050206-0126 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 30 мм хм 30 мм, толщиной стенки 2 мм 1,7 КГ			54	340,13	18367
16	С121-090404-0201 в ценах I квартала 2017 года	-Петля накладная 0,246 КГ	шт.		6	428,37	2570

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С121-090404-0507 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижка накладная 0,06 КГ	шт.		3	497,75	1493
18	С121-090404-1003 в ценах I квартала 2017 года	-Ручка 2,6 КГ	пара		3	4072,21	12217
19	Е11-130301-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		94	62,36	5862
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	2,773	914,09	2535
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0188	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,97	2535
19. 3 (МС121-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00141	273897,54	386
19. 4 (МС122-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00846	347608,52	2941
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,39	3327
20	Е11-130301-1502	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2		94	86,32	8114
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	2,002	779,54	1561
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0188	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,6	1561
20. 3 (МС122-040705-1002)	149545С	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00011	0,01034	633771,01	6553
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,71	6553
21	Е11-270201-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий ПЛОЩАДКИ ДОРОЖКИ	м бортового камня		150	1739,2	260880
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,698	104,7	725,84	75995
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,975	1091,16	1064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,73	77059
21. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,915	3078,63	2817

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,915	1108,52	1014,30
21. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,06	1761,61	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06	826,45	49,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,48	2923
21. 5 (МС121-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	8,85	19952,19	176577
21. 6 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,09	15832,48	1425
21. 7 (МС121-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,255	14375,42	3666
21. 8 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,5	196,55	295
21. 9 (С121-040508-9903)	247618С	Камни бортовые	м	1	150	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1213,08	181962
22	-89574	-Поребрик	м		150	1000	150000
23	Е11-270401-0101	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 12 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		18	243,1	4376
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,3=688,19)	чел-ч	0,144	2,592	688,19	1784
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,443	261,27	638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134,55	2422
23. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,7722	3356,72	2592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,7722	826,45	638,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144	2592
24	Е11-270701-0302	-Площадки, дорожки бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		150	295,86	44379
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,5=701,16)	чел-ч	0,381	57,15	701,16	40071
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,47	944,46	1388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276,4	41460

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	3356,72	50
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	826,45	12,40
24. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,615	3078,63	1893
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,615	1108,52	681,74
24. 5 (МС232-010212-0401)	1246С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	7,695	90,02	693
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,84	1761,61	1480
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,84	826,45	694,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,44	4116
24. 7 (МС121-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,075	2548,16	191
24. 8 (С121-040509-9902)	244654С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	150	-	-
24. 9 (С122-050199-9902)	249751С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	7,5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,27	191
25	-325412	-Брусчатки толщиной 30 мм	м2		150	3000	450000
26	Е11-330207-0101	-Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник		12	1188,43	14261
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4=826,45)	чел-ч	1,29	15,48	826,45	12793
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,72	826,45	595
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1115,71	13388
26. 3 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,72	1761,61	1268
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,72	826,45	595,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,7	1268
26. 4 (МС121-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,12	1336,01	160
26. 5 (МС122-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00072	54217,08	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,61	199
27	-222547	-Светильник со стойкой из трубы двух рочковый типа "Шар" цвет белый матовый	комп		12	48000	576000
28	С123-060112-0205 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х4-1 ГОСТ 31945-2012 0,28 Т	км		0,2	202519,19	40504
29	С123-070204-1302 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический 1,05 КГ	шт.		1	382,35	382
30	-124785	-Скамейка с урной	шт		6	40000	240000
31	-774301	-МАФ	шт		1	350000	350000
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
32	Е11-470112-0104	-Газоны обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		50	272,81	13640
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4	20	682,02	13640
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,13	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				272,81	13640
33	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2		50	67,25	3362
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,0525	2,625	725,84	1905
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	1,37	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,11	1905
33. 3 (МС125-030201-0201)	244576С	Семена многолетних трав	кг	0,02	1	1317	1317
33. 4 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	5	28	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,14	1457
34	Е11-470119-0101	-Газоны. Прополка	м2		50	14,47	723
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0216	1,08	669,68	723

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,47	723
35	Е11-470119-0107	-Газоны обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой за сезон 3 раза	м2		150	5,79	869
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,0067	1,005	732,02	736
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,9	736
35. 2	1761С (МС232-060102-1901)	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,0049	0,735	181,25	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,888125	133
36	Е11-470113-0201	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		20	318,5	6370
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,467	9,34	682,02	6370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				318,5	6370
37	Е11-470115-0101	-Цветники.Посев	м2		20	607,28	12146
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,9807	19,614	588,83	11549
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,526	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,46	11549
37. 3	244573С (МС125-030201-0113)	Перегной	м3	0,016	0,32	2070,78	663
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,82	596
38	-Рыночная цена	-Семена цветов	кг		0,2	38000	7600
39	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,4 х 0,4 м	шт.		50	678,52	33926
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,821	41,05	826,45	33926
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,35	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				678,52	33926
40	-002145	-Саженцы деревьев	шт.		50	300	15000

1	2	3	4	5	6	7	8
41	-852412	-Насос	шт		1	30000	30000
42	-653247	-Шланга	м		50	250	12500
		УЛИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ					
43	Е11-270401-0104	-Покрытий площадки из отсевов толщиной 150мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10	1152,83	11528
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=694,37)	чел-ч	0,216	2,16	694,37	1500
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	1,972	827,59	1632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				313,19	3132
43.3	112С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,0246	0,246	3356,72	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,246	826,45	203,31
43.4	626С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,1221	1,221	7289,31	8900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	1,221	1108,52	1353,50
43.5	1135С (МС232-010211-0201)	Машины поливомокчные,6000л	маш.-ч	0,0091	0,091	3323,86	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091	826,45	75,21
		ИТОГО ЭСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				1002,85	10028
43.6	249133С (С121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,7		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					
44	С121-010501-0103 в ценах I квартала 2017 года	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 1,5 Т	м3		10	1284,54	12845
45	-852147	-Уличный тренажер Эллиптический	комплект		1	300595	300595
46	-026874	-Уличный тренажер ТС102 Велосипед для одного	комплект		1	124084	124084
47	-666851	-Уличный тренажер «Диск-стен»	комплект		1	166343	166343
48	-9137528	-Уличный тренажер ТС109 Твистер для одного	комплект		1	125084	125084

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	5133993
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	656514
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	173435
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	55030
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	3941884
- перевозка грузов	Тенге	362160
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	428164
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	5562157
Накладные расходы II уровня	Тенге	0
ИТОГО:	Тенге	5562157
Сметная прибыль	Тенге	241196
ИТОГО по смете:	Тенге	5803353

Итого по акту	тенге	5803353
К Оплате по акту	тенге	2901750

(Два миллиона девятьсот одна тысяча семьсот пятьдесят тенге)

СДАЛ ПОДРЯДЧИК : .....

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК : .....