Форма № 2

Заказчик : ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» г.Шымкент

Выполненные работы по Строительству : Объект: «Строительство водопроводных сетей по ул. Байтурсынова. мкр. Самал-2, Наурыз г.Шымкент »

Подрядчик: ТОО «Шымкент Автоматика»

Договор № 118 от «10 июня» 2010 г.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010г.

Наименование видов работ	Шифр и Номер позиции норматив	Ед. Из	Кол-Во	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость /тенге/		Наклад. расход
				Всего з/п рабочих	Эксп Маш з/пл	Всего з/п рабочих	Эксп Маш з/пл	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета 2-1								
Раздел 1. Земляные работы								
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	33	408,11 238,5	169,61 4,07	13468 7871	5597 134	10646 133
Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	26,4	96,07 22,39	73,68 14,8	2536 591	1945 391	1306 133
Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-13	м3	2990,2675	22,04 1,31	20,73 5,7	65907 3917	61990 17052	20340 97
Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	92,4825	200,88 200,88	- -	18578 18578	- -	20993 113
Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи	Е0101-134-1	м3	986,48	21,55 17,03	4,52 -	21255 16800	4455 -	16296 97
Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 / УШИРЕНИЕ ПОДКОЛОДЦЫ/	Е0101-13-2	м3	41599836	28,89 1,04	27,85 8,44	12017 433	11584 3509	3824 97
Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (КОЛДЦЫ)	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	7,40964	262,72 262,72	- -	1947 1947	- -	2200 113
Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна колодцев	Е0101-134-1	м	286,56	21,55 17,03	4,52 -	6174 4880	1294 -	4734 97

Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы /ПОД ТРУБОЙ - 10 см /	Е-0101-166-1	м	123,31	122,18 122,18	- -	15066 15066	- -	17025 113
Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы /ОБСЫПКА МЯГИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ - 30 см / 20 см	Е0101-166-1	м3	485,895	122,18 122,18	- -	59367 59367	- -	67084 113
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (д.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е-0101-27-2	м3	3922,393	6,48 -	6,48 2,1	25415 -	25415 8251	8004 97
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (д.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е-0101-27-8	м3	3922,393	3,2 -	3,2 1,04	12550 -	12550 4075	3952 97
Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (д.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-2	м3	594,5983 6	6,48 -	6,48 2,1	3853 -	3853 1251	1213 97
Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками пазух колодцев	Е-0101-134-1	м3	594,5983 6	21,55 17,03	4,52 -	12811 10126	2685 -	9822 97
Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / ЛИШНИЙ ГРУНТ/	Е0101-17-14	м3	276,6	39,73 1,87	37,82 11	10989 517	10460 3042	3453 97
Перевозка грузов автомобилями – самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 /В ОТВАЛ-ЛИШНИЙ ГРУНТ/	С-010333-А3-2	т	414,9	36,63 7,33	- -	15198 3040	- -	3040 100
Раздел 2. Водоснабжение								
Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения / ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп. вып 3СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-03-2002	установлено	15	849,44 488,46	360,98 138,6	12742 7327	5415 2079	9782 104
Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп. вып 3СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-03-2002	Установлено	15	676,53 425,14	251,39 96,53	10148 6377	3771 1448	8138 104
Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения / ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12	Е0104-69-1 Изм. и доп. вып 8СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004, СН РК 8.	м	796	831,43	781,34	661822	621943	94177

до 25 тс от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм / плотная скважина/	02-17-2006		796	49,84	63,92	39673	50882	104
Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения / ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм / первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп. Вып 8СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004, СН РК 8. 02-17-2006	м	796	1089,57 64,08	1024,24 86,68	867300 51008	815297 69000	124808 104
Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения / ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм / второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп. Вып 8СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004, СН РК 8. 02-17-2006	м	796	1823,56 106,8	1713,61 145,97	1451555 85013	1364034 116192	209253 104
Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения / ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп. Вып 8СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004, СН РК 8. 02-17-2006	м	796	5063,58 299,04	4756,84 399,26	4030608 238036	3786443 317813	578082 104
Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной / ГОСТ 10704-91/, 530×10 мм / ФУТЛЯРЫ/	С130806-132 Изм. и доп. Вып 9СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	м	240,96	11800 -	- -	2843328 -	- -	- -
Нанесение весьма усиленной	Е0122-23-11	км	0,24	117717,9	20295,54	28252	4871	10423

антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводы диам.500мм				9 25740	7665,75	6178	1840	130
Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	Е0122-47-5	м	240	439,99 159,3	0,69 0,27	105597 38232	166 65	49786 130
Гидравлическое испытание трубопроводы диам.. до 300 мм	Е0116-29-4 К=0,7	м	796	9,83 7,48	- -	7823 5956	- -	7624 128
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	Е0122-11-8	км	1,121	155788,86 51300	103471,23 23175,85	174639 57507	115991 25980	108534 130
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 315 SDR 17 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-895 Изм. и доп.Вып 14 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-03 -2002	м	1374,61	2526 -	- -	3472265 -	- -	- -
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 315 SDR 17 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-895 Изм. и доп.Вып 14 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-03 -2002	м	815,9	2526 -	- -	2060963 -	- -	- -
Присоединение трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	Е0123-23-1	врезка	1	3689,43 2835	83,18 31,5	3689 2835	83 32	3726 130
Раздел 3. Колодцы								
Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в просадочных грунтах / D2000 мм -1 шт/	Е0123-13-8	м3	2,2	11536,12 1552,73	1265,69 474,08	25379 3416	2785 1043	5797 130
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КС 20×9а – 1шт: КС 20×9а – 1 шт)	С143018-36 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С - 2004	м	1,78	4710 -	- -	8384 -	- -	- -
Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (ПН15-1 шт, ПП 15-1 шт)	С143018-24 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	м3	1,14	29600 -	- -	33744 -	- -	- -
Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	1,14	-129 -	- -	-147 -	- -	- -
Надбавка или скидка к	С143001-45	м3	1,14					

сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20				-240 -	- -	-274 -	- -	- -
Кольца горловин смотровых колодцев марки КО×6	С143018-40 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	шт	1	828,34 -	- -	828 -	- -	- -
Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах / D1000 мм -20 шт/	Е0101-13-4	м3	11,6	17171,9 2645,33	2538,55 950,63	199194 30686	29447 11027	54227 130
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм (КС 10×6а– 20 шт: КС 10×6 – 20 шт)	С143018-36 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	м	23,6	5181 -	- -	122272 -	- -	- -
Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (ПН10-20 шт, ПП10-20 шт)	С143018-24 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	м3	5,6	29600 -	- -	165760 -	- -	- -
Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	5,6	-129 -	- -	-722 -	- -	- -
Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	5,6	-240 -	- -	-1344 -	- -	- -
Кольца горловин смотровых колодцев марки КО×6	С143018-40 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	шт	20	828,34 -	- -	16567 -	- -	- -
Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах / D1500 мм -28 шт/	Е0101-13-6	м3	79,76	7581,03 1867,05	1686,97 631,8	604663 148916	134553 50392	259101 130
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и	С143018-37 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8.	м	49,84				-	-

шахтных колодцев высотой 1 м , Dв 1500 мм (КС 15×9а – 28шт: КС 15×9 – 28 шт)	02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004			7530 -	- -	375295 -	-	-
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м , Dв 700 мм (КС 7×3 – 28шт:	С143018-33 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004		8,12	4475 -	- -	36337 -	- -	- -
Кольца горловин смотровых колодцев марки КО×6	С143018-40 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	шт	28	828,34 -	- -	23194 -	- -	- -
Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (ПН15-28 шт, ПП15-28 шт)	С143018-24 Изм. и доп.Вып 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	м3	18,2	29600 -	- -	538720 -	- -	- -
Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	18,2	-129 -	- -	-1248 -	- -	- -
Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	18,2	-240 -	- -	-4368 -	- -	- -
Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса : В 15 /М-200/ /НА ЛОТКИ/	С143001-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-20 02, СН РК 8. 02-04С-2 004	м3	38,6	5290 -	- -	204194 -	- -	- -
Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса : В 3,5 /М-50/ /БЕТОННАЯ ПОДУШКА ПОД КОЛОДЕЦ/	С143001-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-20 02, СН РК 8. 02-04С-2 004	м3	12,7	4830 -	- -	61341 -	- -	- -
Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	С11011-39	т	0,74848	18600 -	- -	13922 -	- -	- -
СТРЕМЯНКИ (С1-04) - 28-шт: (С1 -05) -29шт	С12021-267	т	1,057	133700 -	- -	141321 -	- -	- -
Скобы ходовые	С11011-774	кг	272	129 -	- -	35088 -	- -	- -
Люк пластмассовый, тип с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ –ТОО «Эльбрус ЛТД»	Комплект	30	5269,9 -	- -	158097 -	- -	- -
Люк пластмассовый, тип	СПРАЙС-	Ко	19					

с запирающим устройством	ЛИСТ –ТОО «Эльбрус ЛТД»	мп лек т		6453,31 -	- -	122613 -	- -	- -
Боковая изоляция стен, фундаментов глиной / ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	Е0108-5-1	м3	31,95	1791,82 994,5	274,19 103,5	57249 31774	8760 3307	41396 118
Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано – гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-21-3	м2	16,02	95,51 5,51	11,84 3,11	1530 88	190 50	184 133
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0111-2-9	м3	8,01	5959,88 567	- -	47739 4542	- -	5586 123
Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано –гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	220	118,16 6,41	17,83 5,07	25995 1410	3922 1115	3358 133
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/15см/	Е0127-53-1	м2	220	517,18 5,94	15,35 5,06	113780 1307	3377 1113	3219 133
Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см , добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-1 К=20	м2	220	1234,6 0,2	- -	271612 44	- -	59 133
Работа выполненные без траншейным методам						**10 022 773**		**1 771 190**
Работа выполненные открытым способым						**9 400 702**		
ИТОГО						**19 423 475**		
Накладные расходы						**1 771 190**		
ИТОГО						**21 194 665**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты						**1 271 680**		
ИТОГО						**22 466 345**		
Временные здания 1,5 %						**336 995**		
ИТОГО						**22 803 340**		
Зимнее удорожание 0,98%						**223 473**		
Выслуга лет 1 %						**228 033**		
Доп.отпуска 0,4%						**91 213**		
ИТОГО						**23 346 060**		
Итого по смет. расчету в текущих ценах 2013г. К -2,23355						**52 144 591**		

Налоги ,сборы, платежи 2%						**1 042 892**		
ИТОГО						**53 187 483**		
В том числе сметная стоимость по цене 2013г (Объемы по ГНБ)						**26 270 980**		
Минус по дополнительному соглашению № 123а от 17.07.2009 5%						**1 313 549**		
ИТОГО						**51 873 934**		
Пониж.коэф. 0,97691701						**50 676 529**		
НДС-12 %						**6 081 183**		
ВСЕГО						**56 757 712**		

СДАЛ :

Директор ТОО «Шымкент Автоматика»
Егизбаев Е.М. _____

ПРИНЯЛ :

Зам.Ген Директора ТОО «ВриМ»
Сыдыков М.Т. _____

Начальник ПТО ТОО «ВриМ»
Калмурзаев Б.Т. _____

Ведущий специалист ПТО ТОО «ВриМ»
Тулебаев.Н.Ж. _____

Директор ТОО «Иновация»
Зеинетаев А.Е. _____

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г.Шымкент «___»_____2010г.

Собственник строительства _____Орман А.О. – Генеральный директор _____
_____ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, адрес постоянного проживания)

С участием :
Председатель приемочной комиссии:
Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»_____

Члены комиссии:
Сыдыков М.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
Урманов М.А - заместитель генерального директора по производству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
Калмырзаев Б.Т. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект «Строительство водопроводных сетей по улице Байтурсынова мкр. Самал-2, Наурыз г. Шымкент»_____
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организации **ТОО «Шымкент Автоматика»**_____
(наименование организации)
выполнившими **«Строительство водопроводных сетей по улице Байтурсынова. мкр. Самал-2, Наурыз г. Шымкент»**_____
(виды работ)

3. .Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная)_____
_____ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»_____
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«01» Июля 2010

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «01» Августа 2010 г.окончание работ «30» Ноября 2010 г

6. Представлена следующая документация :
Акт выполненных работ, акт скрытых работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку_____
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

Соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ :
«Строительство водопроводных сетей по ул. Байтурсынова. мкр. Самал-2, Наурыз г. Шымкент»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:
Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»

Члены комиссии:
Сыдыков М.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Урманов М.А - заместитель генерального директора по производству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Калмырзаев Б.Т. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Асырауов К.К.
Члены комиссии: _____ Сыдыков М.Т.
_____ Урманов М.А.
_____ Калмырзаев Б.Т.
_____ Токсанбаева К.Н.

Представитель эксплутационного участка по договору:

Директор «ТОО «Инновация » _____ Зейнетаев А.Е.

Генподрядчик:

Директор ТОО «Шымкент Автоматика» _____ Егизбаев Е.М.